

## ○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	193	100%	<u>193</u>	<u>100.0%</u>
仙台土木事務所	89	89	100%	88	98.9%
北部土木事務所	87	87	100%	<u>84</u>	<u>96.6%</u>
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	2	100%
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	39	100%
東部土木事務所	26	26	100%	26	100%
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	29	100%
気仙沼土木事務所	68	68	100%	67	98.5%
河川課	2	2	100%	2	100%
総 計	535	535	100%	<u>530</u>	<u>99.1%</u>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの