


**公共土木施設** 着手率 37% 完成率 6%  
(道路,河川,砂防,受託)



復旧・復興事業の概要  
期間 R1~R4年度  
工事費 約151億円  
事業箇所数: 321箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**道路 災害復旧工事**

着手率 45箇所  
完成率 8箇所

期間 R1~R3  
工事費 約40億円

着手率 48% 完成率 9%  
事業箇所数: 94箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**災害関連 緊急砂防工事**

着手率 11月公告に向け準備中  
完成率

期間 R1~R4  
工事費 約52億円

着手率 0% 完成率 0%  
事業箇所数: 15箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**受託工事 (町道古田峠線)**

着手率 10月公告中  
完成率

期間 R1~R3  
工事費 約2億円

着手率 0% 完成率 0%  
事業箇所数: 7箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**河川 災害復旧工事**

着手率 74箇所  
完成率 12箇所

期間 R1~R3  
工事費 約50億円

着手率 38% 完成率 6%  
事業箇所数: 193箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**災害関連工事 (丸森梁川線)**

着手率 11月公告に向け準備中  
完成率

期間 R1~R3  
工事費 約4億円

着手率 0% 完成率 0%  
事業箇所数: 1箇所

**項目** (着手・完成箇所数) / (被災箇所数)

**土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)**

着手率  
完成率

期間 R3~R4  
工事費 約3億円

着手率 0% 完成率 0%  
事業箇所数: 11箇所

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%
白石市	18 【3億円】	16 89% 2 11%		43 【13億円】	7 16% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	3 19% 1 6%		38 【11億円】	27 71% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	0 0% 0 0%		19 【4億円】	7 37% 1 5%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	4 22% 1 6%	
村田町	4 【0.3億円】	1 25% 1 25%		17 【3億円】	9 53% 1 6%	
川崎町	7 【2億円】	5 71% 1 14%		25 【5億円】	0 0% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	20 42% 3 6%		33 【12億円】	20 61% 2 6%	
<b>合計</b>	<b>94</b> 【40億円】	<b>45 48%</b> <b>8 9%</b>		<b>193</b> 【50億円】	<b>74 38%</b> <b>12 6%</b>	

関連事業			
市町名	災害関連緊急砂防工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%
丸森町	15 【52億円】	0 0% 0 0%	11月公告に向け準備中
	1 【4億円】	0 0% 0 0%	11月公告に向け準備中
	7 【2億円】	0 0% 0 0%	10月公告
丸森町	土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）		
	11 【3億円】	0 0% 0 0%	
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>0 0%</b> <b>0 0%</b>	

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。