


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年4月末現在】

※赤字は前月との比較

公共土木施設 着手率 96% 完成率 23%
 (道路,河川,砂防,受託) (+5pt)



復旧・復興事業の概要
 期間 R1~R4年度
 工事費 約151億円
 事業箇所数: 321箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	着手率 92箇所 完成率 38箇所 (+3箇所)	災害関連 緊急砂防工事	着手率 15箇所 完成率 0箇所	受託工事 (町道古田峠線)	着手率 7箇所 完成率 1箇所
期間 R1~R3 工事費 約40億円	着手率 98% 完成率 41% (+4pt) 事業箇所数: 94箇所	期間 R1~R4 工事費 約52億円	着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	期間 R1~R3 工事費 約2億円	着手率 100% 完成率 14% 事業箇所数: 7箇所
河川 災害復旧工事	着手率 193箇所 完成率 34箇所 (+13箇所)	災害関連工事 (丸森梁川線)	着手率 1箇所 完成率 0箇所	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	着手率 0箇所 完成率 0箇所
期間 R1~R3 工事費 約50億円	着手率 100% 完成率 18% (+7pt) 事業箇所数: 193箇所	期間 R1~R3 工事費 約4億円	着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	期間 R3~R4 工事費 約3億円	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業				
市町名	道路災害復旧工事		河川災害復旧工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
白石市	18 【3億円】	18 100% 12 67%	43 【13億円】	43 100% 3 7%
角田市	16 【3億円】	15 94% 1 6%	38 【11億円】	38 100% 8 21%
蔵王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%	19 【4億円】	19 100% 5 26%
七ヶ宿町	0		18 【2億円】	18 100% 4 22%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%	17 【3億円】	17 100% 3 18%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 2 29%	25 【5億円】	25 100% 0 0%
丸森町	48 【31億円】	47 98% 22 46%	33 【12億円】	33 100% 11 33%
合計	94 【40億円】	92 98% 38 41%	193 【50億円】	193 100% 34 18%

関連事業		
市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
丸森町	1 【4億円】	1 100% 0 0%
丸森町	7 【2億円】	7 100% 1 14%
丸森町	11 【3億円】	0 0% 0 0%
合計	34 【61億円】	23 68% 1 3%

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。