

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

女川町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	680,083	0
	H24	16,780,648	11,066,950
	H25	31,230,934	21,916,163
	H26	21,981,039	26,392,227
	H27	20,367,727	16,041,610
	H28	18,427,104	20,614,902
	H29	15,154,366	17,975,320
	H30	7,615,156	9,119,190
	R1	2,635,543	9,254,304
	R2	6,037,997	4,413,909
	R3	0	1,355,577
合計	140,910,597	138,150,152	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	140,910,597	0	138,150,152	2,760,445

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	206,425	0
	H24	1,626,822	253,247
	H25	4,328,871	373,456
	H26	2,063,993	836,997
	H27	2,594,970	1,174,793
	H28	116,250	4,290,884
	H29	798,300	1,396,902
	H30	693,100	2,332,069
	R1	1,396,550	1,017,736
	R2	1,588,750	1,267,636
	R3	0	860,106
合計	15,414,031	13,803,826	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	138,150,152	140,910,597	0	0	2,760,445
都道府県交付分	14,680,728	15,414,031	▲ 455,211	0	278,092
合計	152,830,880	156,324,628	▲ 455,211	0	3,038,537

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	廃止	0	H23	~	H29	H23	1,500			1,500	
																	H24	1,500			1,500	
																	H25				0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 3,000		▲ 3,000	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,000	▲ 3,000	0	0																		
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	H24	~	H29	H23			0	0	24年4月~25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																	H24	8,397		615	7,782	25年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																	H25	4,336		9,231	▲ 4,895	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H26	3,944		3,120	824	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H27	3,648		2,520	1,128	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H28			2,126	▲ 2,126	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H29			278	▲ 278	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	20,325	0	17,890	2,435																		
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	完了	1,264,480	H29	~	R2	H23				0	H29.5 設計業務委託契約締結 H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結 R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	36,145		28,236	7,909	
																	H30	485,478	3,000	496,387	▲ 7,909	
																	R1			337,523	▲ 337,523	
																	R2	429,797		4,204	425,593	
																	R3					
累計	951,420	3,000	866,350	88,070																		
126	A	-	1	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	完了	308,206	H29	~	R2	H23				0	H29.5 設計業務委託契約締結 H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結 R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	13,557		10,590	2,967	
																	H30	151,395		154,362	▲ 2,967	
																	R1		▲ 66,002	27,677	▲ 93,679	
																	R2	134,094		1,056	133,038	
																	R3					
累計	299,046	▲ 66,002	193,685	39,359																		

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
127	A	-	1	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	完了	1,205,454	H29	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	32,922		25,718	7,204	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	447,328		454,532	▲ 7,204	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			380,788	▲ 380,788	
																	R2	429,647		4,860	424,787	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計	909,897	0	865,898	43,999																		
128	A	-	1	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	完了	399,199	H29	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	17,415		13,604	3,811	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	177,331		181,142	▲ 3,811	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			77,436	▲ 77,436	
																	R2	106,532		4,966	101,566	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計	301,278	0	277,148	24,130																		
129	A	-	2	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	堀切山地区	町	町	直接	完了	49,642	H29	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	3,075		2,402	673	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	19,637		20,310	▲ 673	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			7,374	▲ 7,374	
																	R2	10,536		▲ 32	10,568	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計	33,248	0	30,054	3,194																		
130	A	-	2	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(給食調理場)	堀切山地区	町	町	直接	完了	138,458	H29	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	2,023		1,580	443	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	52,297		52,740	▲ 443	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			40,083	▲ 40,083	
																	R2	50,204		1,313	48,891	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計	104,524	0	95,716	8,808																		

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
131	A	-	2	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(プール)	堀切山地区	町	町	直接	完了	181,004	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	1,226		958	268	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	26,798		27,066	▲ 268	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1		66,002	92,645	▲ 26,643	
																	R2	26,909		266	26,643	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計																	54,933	66,002	120,935	0		
132	A	-	2	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備)	堀切山地区	町	町	直接	完了	60,000	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	1,123		877	246	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	19,220		19,466	▲ 246	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			19,657	▲ 19,657	
																	R2	19,851		0	19,851	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計																	40,194	0	40,000	194		
133	A	-	2	-	5	-	女川小・中学校移転整備事業(非常用発電機)	堀切山地区	町	町	直接	完了	4,000	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	74		58	16	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	1,266	0	1,282	▲ 16	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			1,327	▲ 1,327	
																	R2	1,338		0	1,338	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計																	2,678	0	2,667	11		
134	A	-	2	-	6	-	女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電)	堀切山地区	町	町	直接	完了	61,248	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	1,669		1,304	365	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	25,154		25,519	▲ 365	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	R1			14,937	▲ 14,937	
																	R2	19,409		3,992	15,417	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
																	R3					
累計																	46,232	0	45,752	480		

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
135	◆ A - 1 - 1 - 1	女川小・中学校移転整備事業(ピロティ等)	堀切山地区	町	町	直接	完了	315,302	H29	～	R2	H23				0															
												H24				0															
												H25				0															
												H26				0															
												H27				0															
												H28				0															
												H29	29,440		22,998	6,442	H29.5 設計業務委託契約締結														
												H30	162,692		169,134	▲ 6,442	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結														
												R1			18,069	▲ 18,069															
												R2	60,108		▲ 1,631	61,739	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了														
												R3																			
												累計	252,240	0	208,570	43,670															
																								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	1,500	0	0	1,500	
																										H24	1,500	0	0	1,500	
														H25	0	0	0	0													
														H26	0	0	0	0													
														H27	0	0	0	0													
														H28	0	0	0	0													
														H29	138,669	0	108,325	30,344													
														H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344													
														R1	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516													
														R2	1,288,425	0	18,994	1,269,431													
														R3	0	0	0	0													
												3,986,993	市町村交付分 計	2,998,690	0	2,746,775	251,915														
												都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
														H24	8,397	0	615	7,782													
														H25	4,336	0	9,231	▲ 4,895													
														H26	3,944	0	3,120	824													
														H27	3,648	0	2,520	1,128													
														H28	0	0	2,126	▲ 2,126													
														H29	0	0	278	▲ 278													
														H30	0	0	0	0													
														R1	0	0	0	0													
														R2	0	0	0	0													
														R3	0	0	0	0													
												27,102	都道府県交付分 計	20,325	0	17,890	2,435														
												市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	1,500	0	0	1,500													
														H24	9,897	0	615	9,282													
														H25	4,336	0	9,231	▲ 4,895													
														H26	3,944	0	3,120	824													
														H27	3,648	0	2,520	1,128													
														H28	0	0	2,126	▲ 2,126													
														H29	138,669	0	108,603	30,066													
														H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344													
														R1	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516													
														R2	1,288,425	0	18,994	1,269,431													
														R3	0	0	0	0													
												4,014,095	合計	3,019,015	0	2,764,665	254,350														

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎 地区水産業基 盤整備測量調 査計画事業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	99,750	H23	～	H24	H23	42,750			42,750	H24.10 基本計画策定業務契約 H25.3 業務完了
																	H24	35,250		74,813	▲ 39,563	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 3,187		▲ 3,187	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	78,000	▲ 3,187	74,813	0	
																	3	C	-	7	-	
H24	26,250			26,250																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 45,000		▲ 45,000																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																		
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地 区他14 地区	県	町	間接	完了	991,300	H23	～	H30						H23
																	H24	695,250		53,668	641,582	
																	H25			46,067	▲ 46,067	
																	H26			368,908	▲ 368,908	
																	H27			59,062	▲ 59,062	
																	H28		▲ 57,882		57,882	
																	H29			138,145	▲ 138,145	
																	H30			135,500	▲ 135,500	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	743,475	0	743,468	7	
																	13	C	-	6	-	1
H24	27,375		16,329	11,046																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	36,000	0	16,329	19,671																		

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	◆	C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構 想策定事業	宮ヶ崎地 区・石浜 地区	町	町	直接	完了	42,000	H24	~	H24	H23				0	H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
																		H24	33,600		33,600	0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	33,600	0	33,600	0			
20		C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処 理施設整備事 業	宮ヶ崎・ 石浜地区	町	町	直接	完了	2,931,726	H24	~	R1	H23				0	H25.4 管渠実施設計発注。 H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。 H26.3 本体工事発注。 H28.3 管渠実施設計完了 H28.3変更契約 H28.6 管渠工事発注 H29.5 実施設計業務発注 H29.6管渠工事発注 H31.3 実施設計業務変更契約 実施設計業務完了 管渠工事 一部完了 R1.12 事業完了
																		H24	102,000			102,000	
																		H25	1,947,168		2,022,822	▲ 75,654	
																		H26			0	0	
																		H27			▲ 3,891	3,891	
																		H28	34,547		60,892	▲ 26,345	
																		H29	115,079		118,969	▲ 3,890	
																		H30			▲ 2,492	2,492	
																		R1			588	▲ 588	
																		R2			0	0	
																		R3				0	
累計																	2,198,794	0	2,196,888	1,906			
46		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	H24	~	H25	H23				0	24年11月～、嵩上げ工事発注。 26年3月、完了。
																		H24	96,000		91,798	4,202	
																		H25			▲ 3,702	3,702	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	96,000	0	88,096	7,904			
48	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	女川町	町	町	直接	完了	577,942	H24	~	R1	H23				0	R2.3事業完了
																		H24	158,608		8,000	150,608	
																		H25	9,649		12,248	▲ 2,599	
																		H26	390,936		147,671	243,265	
																		H27	52,426		0	52,426	
																		H28	70,262		100,716	▲ 30,454	
																		H29		▲ 218,291	62,669	▲ 280,960	
																		H30		▲ 1,238	41,920	▲ 43,158	
																		R1			▲ 9,966	9,966	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	681,881	▲ 219,529	363,258	99,094			

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	53,417	H24	~	H28	H23				0	
																	H24	30,000			30,000	
																	H25	30,750		43,740	▲ 12,990	H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。
																	H26			▲ 3,677	3,677	H27.3 精算変更契約締結
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 20,687		▲ 20,687	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	60,750	▲ 20,687	40,063	0																		
86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	302,176	H25	~	R1	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	45,232		44,192	1,040	H25.5 URとCM事業一括契約締結
																	H26	32,008		31,590	418	H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)
																	H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																	H28			1,577	▲ 1,577	H28.12 支障物件補償契約締結
																	H29	143,313		143,366	▲ 53	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																	H30	6,078		2,045	4,033	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																	R1			▲ 7,457	7,457	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																	R2			0	0	
																	R3				0	
累計	226,631	0	215,313	11,318																		
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	石浜、宮 ヶ崎、伊 勢、鷺神 浜(角 浜)、小乗 地区	町	町	直接	継続	16,419,382	H25	~	R4	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	5,500,000			5,500,000	H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済
																	H26			5,203,649	▲ 5,203,649	交付決定済7社建設工事着工済
																	H27	2,856,337		▲ 648,914	3,505,251	6社竣工、1社交付決定取消
																	H28			0	0	-
																	H29			0	0	-
																	H30	1,786,613	80,102		1,866,715	-
																	R1	1,065,273		4,767,361	▲ 3,702,088	R2.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定、工事着工済
																	R2			▲ 2,384	2,384	
																	R3			1,375,000	▲ 1,375,000	R3.12.16時点 事業実施主体1社への補助金交付決定
累計	11,208,223	80,102	10,694,712	593,613																		

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
92	☆	F	-	3	-	1	-	1			直接	完了	21,913	H25	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	16,825		13,440	3,385	
																	H26				0	
																	H27	8,247			8,247	
																	H28			1,135	▲ 1,135	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 7,542	2,188	▲ 9,730	
																	R3				0	
累計																	25,072	▲ 7,542	16,763	767		
97	C	-	5	-	3					直接	完了	614,880	H26	～	H29	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26	142,404		130,783	11,621	H26.6 URとCM事業一括契約締結	
																H27	235,023		236,614	▲ 1,591	物件補償契約	
																H28	68,061		72,265	▲ 4,204	H28.12 URとのCM事業変更契約締結	
																H29	40,317		21,496	18,821	H30.3 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
																H30		▲ 24,646		▲ 24,646		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
累計																	485,805	▲ 24,646	461,158	1		
98	C	-	5	-	4					直接	完了	652,525	H26	～	R1	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26	172,810		156,054	16,756	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
																H28			3,379	▲ 3,379	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
																H29	36,967	266,478	45,369	258,076	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
																H30	13,137		279,615	▲ 266,478	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
																R1			1,489	▲ 1,489	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
																R2				0		
																R3				0		
累計																	222,914	266,478	485,906	3,486		
99	C	-	5	-	5					直接	完了	1,189,488	H26	～	R1	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26	241,499		98,254	143,245	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
																H28			32,704	▲ 32,704	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
																H29	223,506	20,687	239,985	4,208	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
																H30	406,423		430,398	▲ 23,975	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
																R1			55,409	▲ 55,409	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
																R2				0		
																R3				0		
累計																	871,428	20,687	856,750	35,365		

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	完了	581,791	H26 ~ R1	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	139,543		76,629	62,914	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H29	47,844		52,002	▲ 4,158	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														H30	266,631	▲ 17,676	307,711	▲ 58,756	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
														R1			▲ 9,803	9,803	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
														R2				0		
R3																				
累計	454,018	▲ 17,676	426,539	9,803																
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	357,468	H26 ~ H29	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	132,216		95,718	36,498	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														H27			985	▲ 985	H27.12用地買取契約	
														H28	160,936		181,300	▲ 20,364	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														H29			▲ 9,902	9,902	H29.12 URとのCM事業変更契約締結	
														H30		▲ 25,051		▲ 25,051		
														R1				0		
														R2				0		
R3																				
累計	293,152	▲ 25,051	268,101	0																
102	C	-	5	-	8	漁業集落防災機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	完了	486,866	H26 ~ R1	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	62,581		48,122	14,459	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H28			3,013	▲ 3,013	随時用地買取契約締結	
														H29			1,226	▲ 1,226	随時用地買取契約締結	
														H30	302,568		303,378	▲ 810	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
														R1			▲ 1,182	1,182	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
														R2				0		
R3																				
累計	365,149	0	354,557	10,592																
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	完了	475,517	H26 ~ R3	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	41,084		40,329	755	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H29			563	▲ 563	継続して用地交渉を実施	
														H30	315,553		292,156	23,397	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
														R1			▲ 4,337	4,337	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.10 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
														R2			▲ 1,200	1,200	R3.3 宮城県と変更協定締結	
R3			▲ 6,388	6,388	R4.3 宮城県と変更協定締結、国費差額返還															
累計	356,637	0	321,123	35,514																

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	C-5-10	漁業集落防災機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	完了	380,301	H26 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	138,141		106,668	31,473	H26.10 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			210	▲ 210	随時用地買取契約締結
										H29	20,343		24,808	▲ 4,465	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	134,525	▲ 7,784	135,845	▲ 9,104	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			12,264	▲ 12,264	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
R3															
累計	293,009	▲ 7,784	279,795	5,430											
105	C-5-11	漁業集落防災機能強化事業	出島地区	町	町	直接	完了	830,940	H26 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	302,684		234,714	67,970	H26.10 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			3,496	▲ 3,496	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H29	29,717		35,707	▲ 5,990	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	290,803		294,523	▲ 3,720	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			29,170	▲ 29,170	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
R3															
累計	623,204	0	597,610	25,594											
106	C-5-12	漁業集落防災機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	完了	826,457	H26 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	148,037		136,468	11,569	H26.10 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28	168,421		179,990	▲ 11,569	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H29	97,242		97,242	0	H29.12 URとのCM事業変更契約締結
										H30	206,142		206,142	0	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			▲ 8,310	8,310	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
R3															
累計	619,842	0	611,532	8,310											
107	C-6-3	漁港施設機能強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	完了	206,765	H26 ~ H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	120,000		9,768	110,232	H26.8 設計、測量業務発注
										H27			36,045	▲ 36,045	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)
										H28	52,575		63,788	▲ 11,213	H29.3 変更契約締結(工期延長)
										H29			42,644	▲ 42,644	H29.5 契約締結 H30.3 変更契約締結
										H30		▲ 17,501	2,657	▲ 20,158	H30.7 契約締結 H30.10完成
										R1				0	
										R2				0	
R3															
累計	172,575	▲ 17,501	154,902	172											

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
116	C - 6 - 4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町	直接	完了	610,990	H25 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	225,389		216,526	8,863	H26.1~ 嵩上げ工事発注
										H26	29,732		▲ 10,580	40,312	H27.3 変更契約締結
										H27	76,621		102,407	▲ 25,786	H28.3 変更契約締結
										H28	94,875		▲ 5,527	100,402	H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結
										H29	47,986		15,187	32,799	H29.6 契約締結 H30.1 契約締結 H30.3変更契約締結
										H30		▲ 16,362	70,466	▲ 86,828	H30.4 契約締結 H31.3 変更契約締結
										R1			69,760	▲ 69,760	R1.12 契約締結 R2.3 変更契約締結
										R2			▲ 2	2	R3.3 宮城県と変更協定締結
										R3					
累計	474,603	▲ 16,362	458,237	4											
117	C - 5 - 13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地区	町	町	直接	完了	399,440	H26 ~ R3	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	113,647		86,872	26,775	H27.3 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			639	▲ 639	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H29	55,018		57,493	▲ 2,475	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	86,442	44,472	86,442	44,472	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			61,553	▲ 61,553	R1.9 2期工事分の工事契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
										R3			▲ 7,975	7,975	R3.12変更契約締結、R4.3国費差額返還
累計	255,107	44,472	285,024	14,555											
118	C - 5 - 14	漁業集落防災 機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	完了	718,449	H26 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	94,546		53,071	41,475	H27.3 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			525	▲ 525	随時用地買取契約締結
										H29	128,133		132,618	▲ 4,485	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	316,157		302,648	13,509	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			15,427	▲ 15,427	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
										R3					
累計	538,836	0	504,289	34,547											

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体事業期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
119	C	-	5	-	15		漁業集落防災機能強化事業	飯子浜地区	町	町	直接	完了	674,645	H26	~	R3	H23				0	H27.3 URとCM事業一括契約締結 継続して用地交渉を実施 随時用地買取契約締結 随時用地買取契約締結 H30.12 URとのCM事業変更契約締結 H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.6 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結 R3.3 宮城県と変更協定締結 R4.3 宮城県と変更協定締結、国費差額返還
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	82,041		54,966	27,075	
																	H27			0	0	
																	H28			356	▲ 356	
																	H29			8,615	▲ 8,615	
																	H30	438,258	▲ 14,316	407,960	15,982	
																	R1			16,728	▲ 16,728	
																	R2			▲ 1,203	1,203	
																	R3			▲ 2,081	2,081	
累計																520,299	▲ 14,316	485,341	20,642			
121	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	廃止	55,000	H26	~	H29	H23				0	未執行。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	41,250		0	41,250	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																41,250	0	0	41,250			
123	C	-	7	-	6	-	(仮称)女川町水産振興センター整備事業(水産加工開放実験室)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	45,778	H27	~	H29	H23				0	H27.9 建設工事発注 H28.6 竣工 H29.4 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	22,317		22,317	0	
																	H28	12,016		12,016	0	
																	H29			0	0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																34,333	0	34,333	0			
124	◆ C	-	7	-	5	-	(仮称)女川町水産振興センター整備事業(飲食施設)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	77,433	H27	~	H29	H23				0	H27.9 建設工事発注 H28.6 竣工 H29.4 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	40,265		40,265	0	
																	H28	21,680		21,680	0	
																	H29			0	0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																61,945	0	61,945	0			

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	61,500	0	0	61,500	
										H24	385,708	0	116,413	269,295	
										H25	7,758,188	0	2,339,528	5,418,660	
										H26	2,383,909	0	6,697,069	▲ 4,313,160	
										H27	3,282,989	0	▲ 214,172	3,497,161	
										H28	683,373	0	733,019	▲ 49,646	
										H29	985,465	0	1,090,057	▲ 104,592	
										H30	4,569,330	0	3,161,414	1,407,916	
										R1	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421	
										R2	0	0	▲ 4,789	4,789	
										R3	0	0	1,358,556	▲ 1,358,556	
								29,556,126	市町村交付分 計		21,175,735	0	20,265,789	909,946	
										H23	56,850	0	0	56,850	
										H24	818,625	0	161,795	656,830	
										H25	16,825	0	55,805	▲ 38,980	
										H26	41,250	0	368,908	▲ 327,658	
										H27	8,247	0	59,062	▲ 50,815	
										H28	0	0	▲ 56,747	56,747	
										H29	0	0	138,145	▲ 138,145	
										H30	0	0	135,500	▲ 135,500	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	▲ 7,542	2,188	▲ 9,730	
										R3	0	0	0	0	
								1,244,213	都道府県交付分 計		941,797	▲ 7,542	864,656	69,599	
										H23	118,350	0	0	118,350	
										H24	1,204,333	0	278,208	926,125	
										H25	7,775,013	0	2,395,333	5,379,680	
										H26	2,425,159	0	7,065,977	▲ 4,640,818	
										H27	3,291,236	0	▲ 155,110	3,446,346	
										H28	683,373	0	676,272	7,101	
										H29	985,465	0	1,228,202	▲ 242,737	
										H30	4,569,330	0	3,296,914	1,272,416	
										R1	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421	
										R2	0	▲ 7,542	▲ 2,601	▲ 4,941	
										R3	0	0	1,358,556	▲ 1,358,556	
								30,800,339	合計		22,117,532	▲ 7,542	21,130,445	979,545	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	H23	~	H24	H23	43,750			43,750	H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発 注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注 H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
																	H24	40,250		64,153	▲ 23,903	
																	H25			19,846	▲ 19,846	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	84,000	0	83,999	1	
																	5	D	-	15	-	
H24	17,625		17,982	▲ 357																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 768		▲ 768																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																		
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画作成事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・宮ヶ 崎・石浜・ 小乗浜地 区	町	町	直接	完了	987,255	H23	~	H26						H23
																	H24	714,750		722,456	▲ 7,706	
																	H25			19,755	▲ 19,755	
																	H26			▲ 1,770	1,770	
																	H27		▲ 15,500		▲ 15,500	
																	H28		▲ 450,058		▲ 450,058	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,206,000	▲ 465,558	740,441	1	
																	7	D	-	17	-	2
H24	3,210,000		2,570,141	639,859																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 639,857		▲ 639,857																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	H23	～	H26	H23	375			375	H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
																	H24	57,000		49,454	7,546	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 7,920		▲ 7,920	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	57,375	▲ 7,920	49,454	1	
																	9	D	-	20	-	2
H24	13,666		12,955	711																		
H25	14,000		6,608	7,392	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注																	
H26			7,898	▲ 7,898	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3完了)																	
H27				0																		
H28		▲ 538		▲ 538																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	27,999	▲ 538	27,461	0																		
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	296,997	H23	～	H28						
																	H24	189,750		175,188	14,562	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		▲ 4,869	11,973	▲ 16,842	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		▲ 9,440	33,045	▲ 42,485	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27		▲ 966	1,632	▲ 2,598	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	H28			909	▲ 909	H28.6 不動産鑑定業務発注
																	H29		▲ 31,977		▲ 31,977	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	270,000	▲ 47,252	222,747	1	
																	11	D	-	23	-	2
H24	66,500		66,500	0	(H25.8 詳細設計業務発注予定)																	
H25				0	H25.4 実施設計着手																	
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	66,500	0	66,500	0																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	完了	3,612,101	H23	~	R1	H23	38,750		0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																H24	106,950		27,377	79,573	
																H25	992,000		24,206	967,794	26年1月事業監理業務契約。
																H26	586,675		178,215	408,460	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
																H27	764,150		499,139	265,011	27年5月橋梁護岸工工事契約。
																H28	0		1,424,085	▲ 1,424,085	28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結
																H29	232,500		63,209	169,291	30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。
																H30	103,075		584,880	▲ 481,805	改良工事の推進。
																R1			▲ 1,733	1,733	工事完成・供用開始
																R2		▲ 24,722		▲ 24,722	
R3																					
累計	2,824,100	▲ 24,722	2,799,378	0																	
16	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	完了	724,988	H23	~	H29	H23	34,100		0	34,100	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																H24	26,350		12,693	13,657	
																H25	93,000		32,791	60,209	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。
																H26	49,600		11,899	37,701	26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
																H27	294,500		203,318	91,182	27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。
																H28	116,250		178,692	▲ 62,442	28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約。
																H29		▲ 46,500	122,472	▲ 168,972	30年3月工事完成・供用開始。
																H30		▲ 5,435		▲ 5,435	
																R1				0	
																R2				0	
R3																					
累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0																	
17	D	-	1	-	3	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	6,470,000	H23	~	R4	H23	38,750		0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																H24	372,000		24,497	347,503	
																H25	527,000		112,369	414,631	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
																H26	620,000		40,709	579,291	27年3月用地補償契約。
																H27	682,775		200,429	482,346	27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																H28			643,493	▲ 643,493	29年2月函渠工及び改良工事契約。
																H29			69,008	▲ 69,008	29年6月用地補償総合技術業務委託契約。
																H30	310,000		636,004	▲ 326,004	29年7月道路修正設計業務委託及び用地測量業務委託契約。
																R1	1,015,250		888,587	126,663	29年9月用地監理業務委託契約。
																R2	1,448,475		935,597	512,878	30年10月改良工事契約。
R3			917,529	▲ 917,529	改良工事の推進。																
累計	5,014,250		4,468,222	546,028																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	完了	755,000	H23	～	R3	H23	37,975		0	37,975	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。 28年11月改良工事契約。 改良工事を推進。 30年10月改良工事契約。 工事完成・供用開始。
																	H24	100,750		10,291	90,459	
																	H25	88,000		19,669	68,331	
																	H26	32,474		12,665	19,809	
																	H27	0		23,495	▲ 23,495	
																	H28	0		176,514	▲ 176,514	
																	H29	178,300	46,500	224,800	224,800	
																	H30	8,000	112,000	212,838	▲ 92,838	
																	R1			22,721	▲ 22,721	
																	R2			93,771	▲ 93,771	
																	R3			▲ 33,017	33,017	
累計	445,499	158,500	538,947	65,052																		
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	完了	4,878,663	H25	～	H25	H23			0	25.1月 譲渡契約締結(200戸) H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得	
																	H24			0		
																	H25	4,496,012		4,268,830		227,182
																	H26		▲ 129,509			▲ 129,509
																	H27					0
																	H28		▲ 97,672			▲ 97,672
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
累計	4,496,012	▲ 227,181	4,268,830	1																		
22	◆	D	-	17	-	1	復興市街地地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	28,140	H24	～	H24	H23			0	H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注 H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注	
																	H24	23,200		22,512		688
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 688			▲ 688
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
累計	23,200	▲ 688	22,512	0																		
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	H23	～	H27	H23			0		
																	H24	25,500		25,500		
																	H25					0
																	H26		▲ 14,431			▲ 14,431
																	H27					0
																	H28		▲ 11,068			▲ 11,068
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
累計	25,500	▲ 25,499	0	1																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地区	町	町	直接	完了	54,689	H24	~	H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
																	H24	35,475		34,499	976	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		3,566	4,541	▲ 975	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		1,808	1,566	242	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27		167	410	▲ 243	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	35,475	5,541	41,016	0																		
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地区	町	町	直接	完了	44,101	H24	~	H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
																	H24	29,550		24,778	4,772	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			3,743	▲ 3,743	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		3,500	4,177	▲ 677	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
																	H27		25	377	▲ 352	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	29,550	3,525	33,075	0																		
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	完了	54,589	H24	~	H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
																	H24	41,362		36,235	5,127	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			3,655	▲ 3,655	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26			265	▲ 265	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			344	▲ 344	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	H28			442	▲ 442	H28.8 不動産鑑定業務発注
																	H29		▲ 420		▲ 420	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	41,362	▲ 420	40,941	1																		
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地区	町	町	直接	完了	25,727	H24	~	H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
																	H24	17,700		17,078	622	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		714	1,336	▲ 622	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		912	660	252	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			221	▲ 221	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29		▲ 30		▲ 30	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	17,700	1,596	19,295	1																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	15,387	H24	~	H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
																	H24	11,775		11,410	365	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			73	▲ 73	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26			57	▲ 57	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 234		▲ 234	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	11,775	▲ 234	11,540	1	
																	29	D	-	23	-	8
H24	29,550		28,053	1,497	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
H25		268	1,765	▲ 1,497	H25.10 用地測量等業務発注																	
H26		917	741	176	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29		▲ 175		▲ 175																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	29,550	1,010	30,559	1																		
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	完了	56,257	H24	~	H28						
																	H24	41,362		41,085	277	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		321	597	▲ 276	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		509	510	▲ 1	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	41,362	830	42,192	0	
																	31	D	-	23	-	10
H24	23,625		21,417	2,208	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
H25			667	▲ 667	H25.10 用地測量等業務発注																	
H26			284	▲ 284	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
H27			165	▲ 165	H27.9 不動産鑑定業務発注																	
H28			0	0																		
H29		▲ 1,091		▲ 1,091																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	23,625	▲ 1,091	22,533	1																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	完了	33,424	H24	~	H28	H23				0	H24.9 事業計画書作成業務委託発注
																H24	22,500		8,089	14,411	
																H25			3,632	▲ 3,632	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
																H26		1,794	12,573	▲ 10,779	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更
																H27		774	773	1	H27.7 不動産鑑定業務発注
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	22,500	2,568	25,067	1																	
33	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(事 業費)	竹浦地区	町	町	直接	完了	1,789,062	H24	~	R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																H24	128,012		33,512	94,500	
																H25	369,162		411,171	▲ 42,009	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																H26	722,417	726,967	1,386,576	62,808	H27.3 URとのCM事業変更契約締結 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																H27			13,446	▲ 13,446	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	52,251	H28.12 集会所整備契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																H29			29,215	▲ 29,215	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
																H30		▲ 100,222	▲ 12,956	▲ 87,266	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																R1		▲ 35,975	1	▲ 35,976	H31.3 URとのCM事業変更契約締結 事業精算による変更契約締結
																R2				0	
																R3					
累計	1,241,501	323,927	1,563,781	1,647																	
34	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(事 業費)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	664,885	H24	~	R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																H24	82,862		25,112	57,750	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																H25	92,225		113,445	▲ 21,220	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																H26	284,894	202,335	488,899	▲ 1,670	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																H27			25,284	▲ 25,284	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時 交付決定 H27.12 集会所整備契約締結
																H28		▲ 44,016	▲ 50,703	6,687	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																H29			1,619	▲ 1,619	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
																H30		▲ 23,527	▲ 22,856	▲ 671	移転費助成についての随時交付決定
																R1		▲ 12,999		▲ 12,999	H31.3 URとのCM事業変更契約締結
																R2				0	
																R3					
累計	459,981	121,793	580,800	974																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	完了	1,398,429	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,962		37,712	82,250		
														H25	137,287		155,992	▲ 18,705	移転元用地買取契約締結	
														H26	241,648		284,876	▲ 43,228	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	213,684		217,944	▲ 4,260	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	490,805	44,016	482,771	52,050	H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
														H29			1,599	▲ 1,599	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														H30		▲ 13,371	7,710	▲ 21,081	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 10,408	33,505	▲ 43,913	事業精算による変更契約締結	
														R2				121	▲ 121	移転費助成について随時交付決定
														R3						
														累計	1,203,386	20,237	1,222,230	1,393		
36	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	完了	1,548,234	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,875		37,625	82,250		
														H25	163,362		186,000	▲ 22,638	H26.3 造成工事着手	
														H26	273,411		287,139	▲ 13,728	H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	390,191		392,998	▲ 2,807	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	457,614		394,186	63,428	H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
														H29			29,520	▲ 29,520	H28.12 集会所整備契約締結	
														H30		▲ 47,040	7,816	▲ 54,856	移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 2,710	18,866	▲ 21,576	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R2					用地買取契約締結	
														R3					0	
														累計	1,404,453	▲ 49,750	1,354,150	553		
37	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	完了	1,168,068	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,262		33,512	85,750		
														H25	260,225		303,311	▲ 43,086	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定	
														H26	426,055	223,189	672,944	▲ 23,700	H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	33,121		4,941	28,180	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	44,135	26,199	86,945	▲ 16,611	H28.6 集会所整備契約締結	
														H29		▲ 89,300	12,552	▲ 101,852	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														H30		▲ 20,214	▲ 93,534	73,320	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 614		▲ 614		
														R2					0	
														R3						
														累計	882,798	139,260	1,020,671	1,387		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	1,288,355	H24	~	R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 H25.2 土質調査業務発注
																	H24	91,612		25,112	66,500	H26.2 造成工事着手
																	H25	167,475		195,959	▲ 28,484	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H26	263,086	658,526	909,724	11,888	用地買取契約締結 H28.3 集会所整備契約締結
																	H27			26,537	▲ 26,537	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H28			▲ 33,898	33,898	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29			283	▲ 283	移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 44,437	1,279	▲ 45,716	移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
																	R1		▲ 8,953	▲ 500	▲ 8,453	事業精算による変更契約締結
																	R2			▲ 104	104	
																	R3					
累計	522,173	605,136	1,124,392	2,917																		
39	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	1,356,186	H24	~	R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 H26.2 造成工事着手
																	H24	117,162		20,912	96,250	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H25	195,387		279,374	▲ 83,987	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H26	375,497	512,670	845,452	42,715	H28.7 集会所整備契約締結
																	H27			4,365	▲ 4,365	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H28	21,364		25,607	▲ 4,243	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29			8,471	▲ 8,471	移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 14,789	1,498	▲ 16,287	移転費助成について随時交付決定
																	R1		▲ 20,630	▲ 1,155	▲ 19,475	事業精算による変更契約締結
																	R2			313	▲ 313	移転費助成について随時交付決定
																	R3					
累計	709,410	477,251	1,184,837	1,824																		
40	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	尾浦地区	町	町	直接	完了	4,508,540	H24	~	R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H24	136,062		29,312	106,750	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H25	595,962		654,932	▲ 58,970	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H26	1,150,940		1,094,977	55,963	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H27	528,612		532,890	▲ 4,278	H29.3 集会所整備契約締結
																	H28	1,585,864		1,584,723	1,141	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29			17,256	▲ 17,256	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 6,026	26,004	▲ 32,030	用地買取契約締結
																	R1		▲ 46,444	4,323	▲ 50,767	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	R2			74	▲ 74	事業精算による変更契約締結
																	R3					移転費助成について随時交付決定
累計	3,997,440	▲ 52,470	3,944,491	479																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事 業費)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	672,878	H24	~	R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																H24	54,600		12,600	42,000	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																H25	110,075		144,585	▲ 34,510	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																H26	268,474	62,218	315,972	14,720	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																H27	101,451		32,460	68,991	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時 交付決定 H27.9 集会所整備契約締結
																H28			77,268	▲ 77,268	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29			3,155	▲ 3,155	移転費助成について随時交付決定
																H30		▲ 350	▲ 165	▲ 185	用地買取契約締結 移転費助成について随時交付決定
																R1		▲ 7,700		▲ 7,700	H31.3 URとのCM事業変更契約締結
																R2				0	
																R3					
累計	534,600	54,168	585,875	2,893																	
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事 業費)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	22,009	H24	~	R2	H23				0	
																H24	36,400			36,400	
																H25	32,987		13,089	19,898	
																H26	70,227	▲ 114,939	4,885	▲ 49,597	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																H27			75	▲ 75	移転費助成について随時交付決定
																H28			▲ 75	75	
																H29			308	▲ 308	移転費助成について随時交付決定
																H30				0	
																R1		▲ 5,418		▲ 5,418	
																R2				0	
																R3					
累計	139,614	▲ 120,357	18,282	975																	
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事 業費)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	469,939	H24	~	R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																H24	99,662		20,912	78,750	
																H25	103,862		128,378	▲ 24,516	H25.12 造成工事着手
																H26	184,161		237,391	▲ 53,230	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決 定、H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結
																H27	38,630		20,529	18,101	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																H28			▲ 910	910	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29			766	▲ 766	移転費助成について随時交付決定
																H30			3,190	▲ 3,190	移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
																R1		▲ 15,120		▲ 15,120	
																R2				0	
																R3					
累計	426,315	▲ 15,120	410,256	939																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	D - 23 - 23 -	防災集団移転 促進事業(事 業費)	出島地区	町	町	直接	完了	449,135	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注
										H24	127,312		29,312	98,000	
										H25	103,425		189,057	▲ 85,632	H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
										H26	135,511	58,647	201,807	▲ 7,649	H27.3 URとのCM事業変更契約締結 H26.6 集会所整備契約締結
										H27			4,221	▲ 4,221	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時 交付決定
										H28			▲ 43,197	43,197	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
										H29			2,364	▲ 2,364	移転費助成について随時交付決定
										H30		▲ 2,255	1,104	▲ 3,359	移転費助成について随時交付決定
										R1		▲ 29,647		▲ 29,647	
										R2			150	▲ 150	移転費助成について随時交付決定
			R3												
			累計	366,248	26,745	384,818	8,175								
45	D - 23 - 24 -	防災集団移転 促進事業(事 業費)	寺間地区	町	町	直接	完了	690,068	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
										H24	72,624		16,625	55,999	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
										H25	326,462		351,004	▲ 24,542	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
										H26	550,611	▲ 291,076	249,442	10,093	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
										H27	27,952		27,419	533	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定 H27.7 集会所整備契約締結
										H28		▲ 26,199	▲ 18,898	▲ 7,301	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
										H29		▲ 35,702	4,210	▲ 39,912	移転費助成について随時交付決定
										H30		▲ 4,156	▲ 31,632	27,476	用地買取契約締結 移転費助成について随時交付決定
										R1		▲ 16,707	940	▲ 17,647	H31.3 URとのCM事業変更契約締結
										R2				0	事業精算による変更契約締結
			R3												
			累計	977,649	▲ 373,840	599,110	4,699								
47	D - 1 - 5 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	完了	2,902,000	H24 ~ R2	H23				0	24年7月道路予備設計、路線測量契約。
										H24	116,250		10,740	105,510	
										H25	1,395,000		56,813	1,338,187	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契 約。
										H26	465,000		22,953	442,047	26年10月林地開発委託契約。
										H27	358,050		50,067	307,983	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。
										H28			970,744	▲ 970,744	29年2月上部工工事契約。
										H29			803,909	▲ 803,909	29年10月迂回路設計業務委託契約。
										H30			220,402	▲ 220,402	30年3月橋梁上部工工事契約。 改良工事及び橋梁上部工工事の推進。
										R1		▲ 7,750	93,636	▲ 101,386	改良工事の推進。
										R2		▲ 77,500	16,064	▲ 93,564	
			R3			0									
			累計	2,334,300	▲ 85,250	2,245,328	3,722								

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
49	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	完了	17,529,281	H24	～	R3	H23			0		
																			H24	4,670,006		3,109,158	1,560,848	
																			H25	2,518,696		2,190,367	328,329	
																			H26	237,836		2,481,327	▲ 2,243,491	
																			H27	4,153,257		244,829	3,908,428	
																			H28	2,443,623		2,014,441	429,182	
																			H29			2,743,216	▲ 2,743,216	
																			H30			682,516	▲ 682,516	
																			R1			▲ 250,445	250,445	
																			R2			418,667	▲ 418,667	
																			R3			▲ 2,979	2,979	
																			累計	14,023,418	0	13,631,097	392,321	
																			50	D	-	23	-	25
H24	4,675,125		2,875,490	1,799,635	H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始																			
H25	1,066,275		1,399,805	▲ 333,530	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定																			
H26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770	276,843	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定																			
H27			218,674	▲ 218,674	移転先用地(荒立西・東、内山)取得 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定																			
H28		▲ 400,001	217,045	▲ 617,046	移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得 移転元用地及び補償契約締結																			
H29			320,273	▲ 320,273	移転先用地(清水・日蔭、小乗、宮ヶ崎)取得 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定																			
H30			162,456	▲ 162,456	移転元用地及び補償契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定																			
R1		▲ 315,051	8,757	▲ 323,808	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定																			
R2			8,509	▲ 8,509	移転費助成について随時交付決定																			
R3																								
累計	8,432,550	▲ 2,753,589	5,586,779	92,182																				
51	D	-	17	-	3	-	-	-	都市再生区画整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	H24	～	H27						
																			H24	629,409		629,409	0	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 (H24.12 伐採等着手)
																			H25				0	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																			H26				0	
																			H27				0	H28.3 事業完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	629,409	0	629,409	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	37,034	H24	~	H24	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																H24	30,204		30,204	0	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																H25				0	H26.3 区画道路竣工
																H26		▲ 2,429	2,429	0	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
																H27				0	
																H28		▲ 2,428	▲ 2,428	0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	30,204	▲ 2,428	27,775	1	
																53	D	-	1	-	6
H24	31,739		31,739	0	(H25.8 詳細設計業務発注予定)																
H25	272,877		272,877	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手																
H26			10,752	▲ 10,752	道路用地取得																
H27			1,366	▲ 1,366	道路用地取得																
H28		237,509	237,509	0	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																
H29				0																	
H30			2,166	▲ 2,166	H31.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結																
R1		▲ 17,454	▲ 17,454	0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	304,616	220,055	524,670	1																	
54	D	-	1	-	7	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	完了	411,524	H24	~	R1						
																H24	25,469		25,469	0	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																H25	194,215		194,215	0	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																H26			8,612	▲ 8,612	道路用地取得
																H27			613	▲ 613	道路用地取得
																H28		99,245	99,246	▲ 1	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29			320	▲ 320	道路用地取得
																H30				0	
																R1			15,923	▲ 15,923	R2.3 事業費の精算による変更契約締結
																R2				0	
																R3				0	
																累計	219,684	99,245	318,929	0	
																55	D	-	1	-	8
H24	23,883		23,883	0	(H25.8 詳細設計業務発注予定)																
H25	166,082		166,082	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手																
H26			20,228	▲ 20,228	道路用地取得																
H27			3,655	▲ 3,655	道路用地取得																
H28		▲ 50,073	▲ 56,011	5,938	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																
H29				0																	
H30		▲ 5,937	▲ 5,937	0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	189,965	▲ 56,010	133,954	1																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	D	-	1	-	9	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	完了	153,963	H24	~	H29	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)
																H24	21,070			21,070	
																H25	151,280		151,280	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
																H26			2,104	▲ 2,104	道路用地取得
																H27			151	▲ 151	道路用地取得
																H28		▲ 19,838	▲ 34,215	14,377	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29				0	
																H30		▲ 33,190		▲ 33,190	
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
累計	172,350	▲ 53,028	119,320	2																	
57	D	-	1	-	10	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	完了	1,981,266	H24	~	R3	H23				0	24年7月道路予備設計契約。
																H24	46,500		5,239	41,261	
																H25	193,750		45,968	147,782	25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
																H26	186,000		14,437	171,563	26年10月林地開発委託契約。
																H27	127,100		7,667	119,433	27年7月用地監理業務委託、建物調査算定業務委託契約。
																H28	0		331,331	▲ 331,331	28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。
																H29	310,000		199,881	110,119	30年3月改良工事契約。
																H30	224,750		350,194	▲ 125,444	改良工事の推進。
																R1	381,300	186,000	55,915	511,385	改良工事の推進。
																R2	140,275	▲ 260,194	220,016	▲ 339,935	
																R3			▲ 24,406	24,406	工事完成・供用開始。
累計	1,609,675	▲ 74,194	1,206,242	329,239																	
59	D	-	4	-	3	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	201,991	H24	~	H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																H24	1,155			1,155	
																H25	49,827		45,215	4,612	H26.2 造成工事着手
																H26	99,799		▲ 8,282	108,081	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																H27			113,848	▲ 113,848	H27.6 支援業務発注、H27.10買取契約締結
																H28	26,174		25,959	215	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29		▲ 214		▲ 214	
																H30				0	
																R1			▲ 20	20	過年度取崩し額誤りに伴う修正
																R2				0	
																R3					
累計	176,955	▲ 214	176,720	21																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	4	-	4	女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	125,054	H24	~	H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																H24	1,155			1,155	
																H25	40,780		35,942	4,838	H26.2 造成工事着手
																H26	87,909		▲ 3,254	91,163	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																H27			1,719	▲ 1,719	H27.12 支援業務発注
																H28			75,017	▲ 75,017	H28.6 買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29		▲ 20,420	0	▲ 20,420	
																H30			▲ 3	3	H31.3 事業費の精算による変更
																R1			▲ 10,208	10,208	建設予定戸数変更に伴う変更
																R2				0	
																R3					
累計	129,844	▲ 20,420	99,213	10,211																	
61	D	-	4	-	5	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	完了	889,007	H24	~	H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																H24	4,331			4,331	
																H25	354,716		336,420	18,296	H26.3 造成工事着手
																H26	368,992		▲ 121,907	490,899	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																H27			2,609	▲ 2,609	H27.12 支援業務発注
																H28			578,741	▲ 578,741	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 買取契約締結
																H29	133,569	▲ 82,464	0	51,105	H29.8 建物完成
																H30		▲ 1,263	▲ 17,984	16,721	H31.3 事業費の精算による変更
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
累計	861,608	▲ 83,727	777,879	2																	
62	D	-	4	-	6	女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	完了	294,187	H24	~	H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)
																H24	2,021			2,021	
																H25	106,357		97,782	8,575	H26.3 造成工事着手
																H26	156,675		▲ 25,663	182,338	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																H27			1,719	▲ 1,719	H27.12 支援業務発注
																H28		27,914	183,575	▲ 155,661	H28.7 買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																H29		▲ 35,554		▲ 35,554	
																H30			▲ 1	1	H31.3 事業費の精算による変更
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
累計	265,053	▲ 7,640	257,412	1																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	278,016	H24	~	H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	H24	2,021			2,021	
																	H25	77,225		68,651	8,574	H26.2 造成工事着手
																	H26	154,878		▲ 31,458	186,336	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																	H27		9,185	206,116	▲ 196,931	H27.6 支援業務発注 H27.9 買取契約締結
																	H28			▲ 47	47	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 46		▲ 46	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	234,124	9,139	243,262	1																		
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	247,950	H24	~	H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	H24	1,732			1,732	
																	H25	43,755		36,671	7,084	H25.12 造成工事着手
																	H26	137,532		▲ 5,399	142,931	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H27		40,987	183,690	▲ 142,703	H27.6 買取契約締結
																	H28			1,992	▲ 1,992	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 7,051		▲ 7,051	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	183,019	33,936	216,954	1																		
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	完了	199,712	H24	~	H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)
																	H24	2,454			2,454	
																	H25	128,352		117,940	10,412	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																	H26	204,400		▲ 75,715	280,115	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
																	H27			0	0	継続して敷地造成工事を実施
																	H28		▲ 115,414	8,888	▲ 124,302	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 業務支援契約締結
																	H29		▲ 44,554	123,634	▲ 168,188	H29.6 買取契約締結 H29.11 建物完成
																	H30		▲ 490	▲ 1	▲ 489	H31.3 事業費の精算による変更
																	R1			▲ 20	20	過年度取崩し額誤りに伴う修正
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	335,206	▲ 160,458	174,726	22																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	4	-	10	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	19,157	H24 ~ H26	H23				0	敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結 (漁集事業と面積により事業費按分)
														H24	144			144	建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)
														H25	6,284		6,290	▲ 6	
														H26	11,158		10,469	689	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
														H27				0	
														H28		▲ 826		▲ 826	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
R3				0															
累計		17,586	▲ 826	16,759	1														
67	D	-	4	-	11	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	101,485	H24 ~ H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
														H24	1,010			1,010	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	29,665	▲ 8,072	25,398	▲ 3,805	H25.12 造成工事着手
														H26	79,513		66,772	12,741	H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結
														H27			0	0	H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中
														H28		▲ 12,230	▲ 3,371	▲ 8,859	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29		▲ 1,085		▲ 1,085	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
R3				0															
累計		110,188	▲ 21,387	88,799	2														
68	D	-	4	-	12	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	完了	40,085	H24 ~ H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
														H24	577			577	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	32,000		29,551	2,449	H26.3 造成工事着手
														H26	43,954	▲ 9,847		53,801	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
														H27			1,215	▲ 1,215	H28.1業務支援契約
														H28			14,154	▲ 14,154	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29		▲ 41,108	0	▲ 41,108	H28.12 買取契約締結
														H30		▲ 349		▲ 349	H29.7 建物完成
														R1				0	H31.3 事業費の精算による変更
														R2				0	
R3				0															
累計		76,531	▲ 41,457	35,073	1														

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	4	-	13	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	58,993	H24 ~ H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
														H24	144			144	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	10,042		9,430	612	H26.3 造成工事着手
														H26	12,544		▲ 212	12,756	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
														H27			13,512	▲ 13,512	H28.1 業務支援契約、H28.3 買取契約締結
														H28	34,104		28,887	5,217	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29		▲ 5,216		▲ 5,216	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	56,834	▲ 5,216	51,617	1															
70	D	-	4	-	14	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	完了	37,878	H24 ~ H29	H23				0	
														H24	144			144	
														H25	10,036			10,036	
														H26	12,544		9,522	3,022	H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用 地購入契約締結
														H27			1,255	▲ 1,255	H28.1 業務支援契約、随時用地購入契約締結
														H28		12,230	21,228	▲ 8,998	H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結
														H29			1,137	▲ 1,137	H29.4 建物完成
														H30		▲ 1,812		▲ 1,812	H29.4 支障物件移設補償契約締結
														R1				0	H30.3 URとのCM事業変更契約締結
														R2				0	
														R3				0	
累計	22,724	10,418	33,142	0															
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	H24 ~ H26	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
														H24	3,609		60,033	▲ 56,424	H25.2 土質調査業務発注 H25.3 詳細設計業務発注 H25.3 造成工事発注
														H25	142,922		65,216	77,706	建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
														H26	526,031		494,081	31,950	敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
														H27		▲ 50,172	0	▲ 50,172	H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
														H28		▲ 40,924	▲ 37,867	▲ 3,057	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	672,562	▲ 91,096	581,463	3															

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	完了	212,300	H24	~	H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施) H25.12 造成工事着手 H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結 H27.4買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.1 バリアフリー工事契約締結
																	H24	1,155			1,155	
																	H25	95,229		90,523	4,706	
																	H26	98,001		▲ 55,361	153,362	
																	H27			150,396	▲ 150,396	
																	H28			203	▲ 203	
																	H29		▲ 8,623		▲ 8,623	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	194,385	▲ 8,623	185,761	1		
73	D	-	4	-	17	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔵地区	町	町	直接	完了	509,048	H25	~	H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H28.3基本設計業務契約変更 H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結 H29.4 建物完成
																	H24				0	
																	H25	69,965		643	69,322	
																	H26	227			227	
																	H27			2,512	▲ 2,512	
																	H28	430,780	▲ 52,500	442,259	▲ 63,979	
																	H29		▲ 3,056	0	▲ 3,056	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	500,972	▲ 55,556	445,414	2		
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	1,985,795	H25	~	H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H26.5 検討業務発注 H28.3基本設計業務契約変更 H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業と の一体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締 結 H29.5 用地購入(後発地区) H29.11変更契約締結 H30.3建物完成
																	H24				0	
																	H25	87,456	95,528	2,572	180,412	
																	H26	109,224		8,705	100,519	
																	H27			588	▲ 588	
																	H28		1,727,959	1,567,742	160,217	
																	H29		▲ 223,634	157,958	▲ 381,592	
																	H30		▲ 58,967		▲ 58,967	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	196,680	1,540,886	1,737,565	1		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公営住宅整備事業(その19)	小乗浜地区	町	町	直接	完了	292,931	H25	~	H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H26.5 検討業務発注 H28.3基本設計業務契約変更 H28.9 支援業務発注 H29.5 用地購入、買取契約締結 H29.11建物完成
																	H24				0	
																	H25	34,982		372	34,610	
																	H26	10,074		1,492	8,582	
																	H27			101	▲ 101	
																	H28		248,023	5,351	242,672	
																	H29		▲ 36,765	248,997	▲ 285,762	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	45,056	211,258	256,313	1	
																	76	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	87,456	▲ 87,456		0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	87,456	▲ 87,456	0	0																		
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公営住宅整備事業(その21)	大原・駅周辺地区	町	町	直接	完了	8,374,468	H25	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25	585,956	174,912	8,799	752,069	
																	H26	137,790	102,896	111,172	129,514	
																	H27	3,126,353		4,007,936	▲ 881,583	
																	H28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682	0	
																	H29	309,201	▲ 280,240	12,066	16,895	
																	H30		▲ 16,893		▲ 16,893	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	7,478,232	▲ 150,575	7,327,655	2	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公営住宅整備事業(その22)	中心部区画整理事業区域外地区	町	町	直接	廃止	0	H25	~	H27	H23				0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	H24				0	
																	H25	174,912	▲ 174,912		0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																174,912	▲ 174,912	0	0			
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	完了	3,712,244	H25	~	R2	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
																	H24				0	
																	H25	4,762			4,762	
																	H26	118,104	26,613	148,538	▲ 3,821	
																	H27	192,979		189,838	3,141	
																	H28	297,108		255,755	41,353	
																	H29	792,469	270,839	541,440	521,868	
																	H30	321,488	20,173	817,641	▲ 475,980	
																	R1	585,382		664,069	▲ 78,687	
																	R2	618,275	13,790	644,701	▲ 12,636	
																	R3					
累計																2,930,567	331,415	3,261,982	0			
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	女川町内	町	町	直接	完了	391,473	H25	~	R2	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
																	H24				0	
																	H25	345			345	
																	H26	7,748	14,431	22,477	▲ 298	
																	H27	27,867		24,685	3,182	
																	H28	33,505		30,954	2,551	
																	H29	50,372	6,672	53,565	3,479	
																	H30	78,003		66,810	11,193	
																	R1	57,343		47,951	9,392	
																	R2	17,315		46,618	▲ 29,303	
																	R3					
累計																272,498	21,103	293,060	541			
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	女川町内	町	町	直接	完了	713,084	H24	~	R1	H23				0	利子補給補助について随時交付決定
																	H24	348,336			348,336	
																	H25	1,393,344		54,426	1,338,918	
																	H26			111,341	▲ 111,341	
																	H27			104,784	▲ 104,784	
																	H28			49,490	▲ 49,490	
																	H29		▲ 1,165,437	45,163	▲ 1,210,600	
																	H30			88,144	▲ 88,144	
																	R1		▲ 41,430	▲ 22,037	▲ 19,393	
																	R2				0	
																	R3					
累計																1,741,680	▲ 1,206,867	431,311	103,502			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
82	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	完了	5,872,442	H25 ~ R1	H23				0	H25.3 URとCM事業一括契約締結
														H24				0	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	400,050		400,050	0	H25.10 造成工事着手
														H26	1,191,525		1,191,525	0	H26.10 第1回契約変更
														H27	655,125		655,125	0	継続して宅地整備を実施
														H28	584,957	175,955	584,957	175,955	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更
														H29	1,396,716		1,396,716	0	URとのCM事業委託を継続
														H30			134,076	▲ 134,076	URとのCM事業委託を継続
														R1			22,087	▲ 22,087	R1.12 事業完了
														R2				0	
														R3					
														累計	4,228,373	175,955	4,384,536	19,792	
83	D	-	17	-	6	都市再生区画 整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	完了	45,206,807	H25 ~ R2	H23				0	H25.3 URとCM事業一括契約締結
														H24				0	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	6,103,723		5,327,768	775,955	H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結
														H26	5,696,752		5,919,762	▲ 223,010	H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結
														H27	5,158,152		5,314,297	▲ 156,145	支障物件随時補償契約締結
														H28	4,012,570		4,305,331	▲ 292,761	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契約締結
														H29	7,348,763	1,653,930	7,195,935	1,806,758	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結
														H30			1,220,112	▲ 1,220,112	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結
														R1			627,547	▲ 627,547	継続してURとのCM事業委託を継続、街区公園工事契約締結
														R2	3,945,000	▲ 13,790	3,332,196	599,014	R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結
														R3					
														累計	32,264,960	1,640,140	33,242,948	662,152	
84	D	-	21	-	1	下水道事業 (污水)	公共下水道区域 (石浜、小乗浜地区)	町	町	直接	完了	269,933	H25 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25	22,500			22,500	他事業との調整により事業実施が遅れている
														H26			17,359	▲ 17,359	H26.6 URとCM事業一括契約
														H27	188,250		185,281	2,969	H28.3 公共下水道(污水)整備事業契約締結
														H28			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														H29			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														H30		▲ 8,110		▲ 8,110	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														R1		▲ 190	▲ 191	1	R2.3 事業費の精算による変更
														R2				0	
														R3					
														累計	210,750	▲ 8,300	202,449	1	
85	D	-	1	-	11	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	完了	1,359,053	H24 ~ R1	H23				0	
														H24	31,000			31,000	
														H25	465,000		11,444	453,556	25年5月詳細設計契約。
														H26	79,050		167,427	▲ 88,377	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。
														H27	356,500		58,566	297,934	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。
														H28	0		620,646	▲ 620,646	28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。
														H29	77,500		77,500		29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。
														H30	47,275		192,251	▲ 144,976	改良工事の推進。
														R1			2,932	▲ 2,932	工事完成・供用開始
														R2		▲ 3,059		▲ 3,059	
														R3					
														累計	1,056,325	▲ 3,059	1,053,266	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高台移転に伴う道路整備(区画整理))	中心部 (堀切山駅前線、駅前清水線、清水本通線)	町	町	直接	完了	5,777,427	H25	~	R1	H23				0	H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ) H25.4 造成工事着手 H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結 継続して道路整備を実施 H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更 継続して道路整備を実施 継続して道路整備を実施 R2.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H24				0	
																	H25	429,592		421,162	8,430	
																	H26	500,543		501,011	▲ 468	
																	H27	986,701		984,434	2,267	
																	H28	627,040		627,040	0	
																	H29	1,556,329	377,297	1,832,626	101,000	
																	H30			111,229	▲ 111,229	
																	R1			▲ 1,125	1,125	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	4,100,205	377,297	4,476,377	1,125		
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その1)	陸上競技場跡地地区	町	町	直接	完了	23,100	H25	~	H25	H23				0
																		H24				0
																		H25	18,480		18,480	0
																		H26				0
																		H27				0
																		H28				0
																		H29				0
																		H30				0
																		R1				0
																		R2				0
																		R3				0
累計																	18,480	0	18,480	0		
90	◆	D	-	4	-	15	-	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その2)	出島地区	町	町	直接	完了	3,720	H25	~	H25	H23				0
																		H24				0
																		H25	3,348		2,976	372
																		H26				0
																		H27				0
																		H28				0
																		H29		▲ 372		▲ 372
																		H30				0
																		R1				0
																		R2				0
																		R3				0
累計																	3,348	▲ 372	2,976	0		
91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点整備事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	完了	1,499,497	H25	~	H28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	318,184		300,934	17,250	
																	H26	612,779		612,779	0	
																	H27	223,474		210,908	12,566	
																	H28				0	
																	H29		▲ 29,816		▲ 29,816	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	1,154,437	▲ 29,816	1,124,621	0		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	完了	233,688	H25	～	R2	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	553,960		5,160	548,800
																			H26			16,664	▲ 16,664
																			H27			70,530	▲ 70,530
																			H28			0	0
																			H29			0	0
																			H30		0	0	0
																			R1		▲ 367,009	▲ 44,322	▲ 322,687
																			R2				0
																			R3				0
累計	553,960	▲ 367,009	48,032	138,919																			
94	D	-	21	-	2	-	1	1	下水道事業(雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	完了	1,831,711	H25	～	R1	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	212,400		212,400	0
																			H26	93,750		93,750	0
																			H27	80,475		80,475	0
																			H28	437,348		437,348	0
																			H29	552,774		552,774	0
																			H30				0
																			R1		▲ 2,965	▲ 2,965	0
																			R2				0
																			R3				0
累計	1,376,747	▲ 2,965	1,373,782	0																			
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	6,663	H25	～	H25	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	8,800		5,330	3,470
																			H26				0
																			H27				0
																			H28		▲ 3,469		▲ 3,469
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
累計	8,800	▲ 3,469	5,330	1																			
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その3)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	155	H26	～	H26	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	124		124	0
																			H27				0
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
累計	124	0	124	0																			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108	D	-	1	-	12	道路事業(市街地相互の接続道路)	浦宿猪落線	町	町	直接	完了	164,423	H26	~	H28	H23			0	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了) H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了) H28.4 完成	
																H24			0		
																H25			0		
																H26	3,875		3,547		328
																H27	112,375	15,500	123,880		3,995
																H28			0		0
																H29		▲ 4,322			▲ 4,322
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
												累計	116,250	11,178	127,427	1					
109	D	-	4	-	23	女川町災害公営住宅整備事業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,029	H25	~	H28	H23			0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結 H26.5 基本設計等発注 H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等 H29.1 バリアフリー工事契約締結、按分額変更	
																H24			0		
																H25	78,675		812		77,863
																H26	506,863		2,860		504,003
																H27			364,189		▲ 364,189
																H28		▲ 224,470	▲ 7,337		▲ 217,133
																H29		▲ 543			▲ 543
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
												累計	585,538	▲ 225,013	360,524	1					
110	D	-	4	-	24	女川町災害公営住宅整備事業(その24)	鷺神浜地区	町	町	直接	完了	6,393,704	H25	~	H30	H23			0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結 H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得 H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤調査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入 用地購入(H28.6 西区集合、桜ヶ丘、H28.7 荒立・大道①、H28.9 荒立・大道③、H28.12 西区戸建、H29.1 荒立・大道②)、支援業務契約(H28.4 西区、桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道②)、買取契約(H28.7 桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道①、H28.12 西区戸建) H29.9西区集合確定契約締結 H29.12荒立・大道③地区確定契約締結 H30.1 建物完成 荒立・大道③地区 仮設浄化槽撤去に伴うインターロッキング舗装	
																H24			0		
																H25	773,293		6,938		766,355
																H26	198,346		392,719		▲ 194,373
																H27	320,012		891,994		▲ 571,982
																H28	2,875,898		2,875,898		0
																H29	1,890,039	▲ 441,290	1,425,882		22,867
																H30		▲ 21,629	1,054		▲ 22,683
																R1		▲ 181			▲ 181
																R2					0
																R3					0
												累計	6,057,588	▲ 463,100	5,594,485	3					

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
111	D	-	23	-	26		防災集団移転 促進事業(事 業費)	旭が丘地 区	町	町	直接	完了	421,782	H26	~	H30	H23				0	H26.5 URとCM事業一括契約締結 継続して宅地整備を実施 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助随時交付決定 利子補給補助随時交付決定 利子補給補助随時交付決定
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	198,884		195,148	3,736	
																	H27	222,339		223,030	▲ 691	
																	H28			▲ 65,575	65,575	
																	H29			11,642	▲ 11,642	
																	H30		▲ 21,477	4,812	▲ 26,289	
																	R1		▲ 30,688		▲ 30,688	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	421,223	▲ 52,165	369,057	1		
112	◆	D	-	4	-	11	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	620	H26	~	H26	H23				0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	496		496	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	496	0	496	0		
113	◆	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	完了	2,545	H26	~	H28	H23				0	H27.9買取契約締結
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,976			2,976	
																	H27			2,036	▲ 2,036	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 940		▲ 940	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	2,976	▲ 940	2,036	0		
114	◆	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)	鷺神浜地 区	町	町	直接	完了	1,550	H26	~	H27	H23				0	H27.3 買取り契約締結 H27.12 完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	1,240		1,240	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	1,240	0	1,240	0		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
115	◆	D	-	23	-	17	-	1		町	町	直接	完了	953,152	H26	~	R1	H23			0	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結 H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約 H28.4 用地借地契約 H29.4 用地借地契約 H30.4 用地借地契約 UR事業変更契約 事業完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	314,212		160,283		153,929
																		H27			134,130		▲ 134,130
																		H28			2,944		▲ 2,944
																		H29			2,276		▲ 2,276
																		H30	306,638	142,767	308,872		140,533
																		R1		▲ 1,096	150,417		▲ 151,513
																		R2					0
																		R3					0
累計	620,850	141,671	758,922	3,599																			
120	D	-	21	-	3			町	町	直接	完了	378,885	H26	~	H28	H23			0	H26.8 実施設計業務契約締結 H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結 H28.9変更契約締結。H28.9完成			
																H24			0				
																H25			0				
																H26	21,750		18,630		3,120		
																H27	263,738		266,849		▲ 3,111		
																H28			▲ 1,316		1,316		
																H29		▲ 1,324			▲ 1,324		
																H30					0		
																R1					0		
																R2					0		
																R3					0		
累計	285,488	▲ 1,324	284,163	1																			
122	◆	D	-	21	-	1	-	1	町	町	直接	完了	45,390	H27	~	R1	H23			0	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 事業完了		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27	40,000		36,312		3,688	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30		▲ 3,688			▲ 3,688	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
累計	40,000	▲ 3,688	36,312	0																			
136	◆	D	-	17	-	6	-	1	町	町	直接	完了	1,201,145	H29	~	R2	H23			0	運動施設整備基本計画業務、基本設計業務及び清水公園修正 基本設計業務を実施 実施設計及びグラウンド整備工事契約締結 R3.2 グラウンド整備工事変更契約締結。R3.3 事業完了		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30	72,916		31,190		41,726	
																	R1	441,360	444,515	897,963		▲ 12,088	
																	R2	2,124		30,932		▲ 28,808	
																	R3					0	
累計	516,400	444,515	960,085	830																			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
137	◆	D	-	23	-	25	-	1	メモリアル公園 整備事業	女川浜地 区	町	町	直接	完了	563,261	H29	~	R2	H23			0	設計業務契約締結、URとCM事業締結 公園整備工事契約締結 R2.12 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	37,808	234,934	272,660		82
																			R1		177,865	153,455		24,410
																			R2			24,492		▲ 24,492
																			R3					
累計	37,808	412,799	450,607	0																				
138	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市再生区画 整理事業(調 査設計費)	中心部	町	町	直接	完了	1,305,309	H30	~	R2	H23			0	委託業務締結 変更契約締結 R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		284,265	284,265		
																			H30	375,588	52,318	297,840		130,066
																			R1	332,075		746,406		▲ 414,331
																			R2			▲ 279,899		279,899
																			R3					
累計	707,663	336,583	764,347	279,899																				
139	◆	D	-	17	-	6	-	3	災害復旧工事 統括マネジメ ント事業	中心部他	町	町	直接	完了	355,987	H30	~	R1	H23			0	水道災害復旧事業の進捗状況に合わせて実施中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	284,789		284,789		0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	284,789	0	284,789	0																				
140		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	女川町内	町	町	直接	完了	385,163	R1	~	R2	H23			0	運動公園住宅外26地区 運動公園住宅外26地区	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1	154,110		144,550		9,560
																			R2	166,858		172,934		▲ 6,076
																			R3					
累計	320,968	0	317,484	3,484																				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	617,083	0	0	617,083	
										H24	16,393,440	0	10,950,537	5,442,903	
										H25	23,472,746	0	19,576,635	3,896,111	
										H26	19,597,130	0	19,695,158	▲ 98,028	
										H27	17,084,738	0	16,255,782	828,956	
										H28	17,743,731	0	19,881,883	▲ 2,138,152	
										H29	14,030,232	0	16,776,938	▲ 2,746,706	
										H30	1,477,230	0	4,355,836	▲ 2,878,606	
										R1	1,570,270	0	3,248,094	▲ 1,677,824	
										R2	4,749,572	0	4,399,704	349,868	
										R3	0	0	▲ 2,979	2,979	
								145,038,662	市町村交付分 計		116,736,172	0	115,137,588	1,598,584	
										H23	149,575	0	0	149,575	
										H24	799,800	0	90,837	708,963	
										H25	4,307,710	0	308,420	3,999,290	
										H26	2,018,799	0	464,969	1,553,830	
										H27	2,583,075	0	1,113,211	1,469,864	
										H28	116,250	0	4,345,505	▲ 4,229,255	
										H29	798,300	0	1,258,479	▲ 460,179	
										H30	693,100	106,565	2,196,569	▲ 1,396,904	
										R1	1,396,550	▲ 188,759	1,017,736	190,055	
										R2	1,588,750	▲ 365,475	1,265,448	▲ 42,173	
										R3	0	0	860,106	▲ 860,106	
								18,038,096	都道府県交付分 計		14,451,909	▲ 447,669	12,921,280	1,082,960	
										H23	766,658	0	0	766,658	
										H24	17,193,240	0	11,041,374	6,151,866	
										H25	27,780,456	0	19,885,055	7,895,401	
										H26	21,615,929	0	20,160,127	1,455,802	
										H27	19,667,813	0	17,368,993	2,298,820	
										H28	17,859,981	0	24,227,388	▲ 6,367,407	
										H29	14,828,532	0	18,035,417	▲ 3,206,885	
										H30	2,170,330	106,565	6,552,405	▲ 4,275,510	
										R1	2,966,820	▲ 188,759	4,265,830	▲ 1,487,769	
										R2	6,338,322	▲ 365,475	5,665,152	307,695	
										R3	0	0	857,127	▲ 857,127	
								163,076,758	合計		131,188,081	▲ 447,669	128,058,868	2,681,544	