

○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	<u>193</u>	<u>100.0%</u>	<u>20</u>	<u>10.4%</u>
仙台土木事務所	89	89	100%	<u>69</u>	<u>77.5%</u>
北部土木事務所	87	<u>60</u>	<u>69.0%</u>	<u>2</u>	<u>2.3%</u>
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	<u>2</u>	<u>100.0%</u>
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	<u>25</u>	<u>64.1%</u>
東部土木事務所	26	25	96.2%	<u>11</u>	<u>42.3%</u>
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	19	65.5%
気仙沼土木事務所	68	<u>66</u>	<u>97.1%</u>	<u>3</u>	<u>4.4%</u>
河川課	2	2	100%	2	100.0%
総 計	535	<u>505</u>	<u>94.4%</u>	<u>153</u>	<u>28.6%</u>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの