


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和4年9月末現在】

※赤字は前月との比較

公共土木施設 着手率 100% 完成率 95% (+6pt)
 (道路,河川,砂防, 受託)



復旧・復興事業の概要
 期間 R1~R4年度
 工事費 約151億円

事業箇所数:
 323箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数: 93箇所 (+18pt) 期間 R1~R3 工事費 約40億円 <small>※ 丸森霊山線・丸森梁川線の一部は関連工事との調整によりR4完成見込</small>		災害関連 緊急砂防工事 着手率 100% 完成率 7% 事業箇所数: 15箇所		受託工事 (町道古田峠線) 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数: 7箇所 期間 R1~R3 工事費 約2億円	
河川 災害復旧工事 着手率 100% 完成率 100% 事業箇所数: 193箇所 期間 R1~R3 工事費 約50億円		災害関連工事 (丸森梁川線) 着手率 100% 完成率 100% (+100pt) 事業箇所数: 1箇所		土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線) 着手率 100% 完成率 93% (+14pt) 事業箇所数: 14箇所 期間 R3~R4 工事費 約3億円	

【令和4年9月末現在】


大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
白石市	18 【3億円】	18 100% 18 100%	100%	43 【13億円】	43 100% 43 100%	100%
角田市	15 【3億円】	15 100% 15 100%	100%	38 【11億円】	38 100% 38 100%	100%
藤王町	1 【0.2億円】	1 100% 1 100%	100%	19 【4億円】	19 100% 19 100%	100%
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	18 100% 18 100%	100%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 4 100%	100%	17 【3億円】	17 100% 17 100%	100%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 7 100%	100%	25 【5億円】	25 100% 25 100%	100%
丸森町	48 【31億円】	48 100% 48 100%	100%	33 【12億円】	33 100% 33 100%	100%
合計	93 【40億円】	93 100% 93 100%		193 【50億円】	193 100% 193 100%	

関連事業			
市町名	災害関連緊急砂防工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
丸森町	15 【52億円】	15 100% 1 7%	100%
	災害関連工事（丸森梁川線）		
	1 【4億円】	1 100% 1 100%	100%
	受託工事（町道 古田峠線）		
7 【2億円】	7 100% 7 100%	100%	
土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）			
14 【3億円】	14 100% 13 93%	100%	
合計	37 【61億円】	37 100% 22 59%	

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

丸森町 丸森霊山線 563号



丸森町 丸森霊山線 564号



丸森町 丸森霊山線 567号



丸森町 丸森霊山線 568号



着手前

施工中

完成

丸森町 丸森霊山線 569号




丸森町 丸森霊山線 570号



丸森町 丸森霊山線 571号



丸森町 丸森霊山線 573号



着手前

施工中

完成


丸森町 丸森霊山線 576号




丸森町 丸森霊山線 577号



丸森町 丸森霊山線 578号



丸森町 丸森霊山線 579号



着手前

施工中

完成

丸森町 丸森霊山線 580号



丸森町 丸森霊山線 581号



丸森町 丸森霊山線 582号



丸森町 丸森梁川線 595号



着手前



施工中

完成


丸森町 丸森梁川線 607号






丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業(その1)



丸森町 丸森霊山線 土砂災害対策道路事業(その3)



丸森町 丸森梁川線 災害関連道路事業



着手前

施工中

完成