

## 災害公営住宅の整備状況について

### 1 災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成24年11月30日現在)

※下線部は、前回公表時(平成24年10月31日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	設計完了
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
14		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
15		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
16		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
17		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
18		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
19		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
20		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
21		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
22	塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
23		錦町地区	40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
24	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
25	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
26	岩沼市	玉浦西地区	224 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
27	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
28		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
29		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
30	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
31		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
32	大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
33	亘理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
34	山元町	新山下駅周辺地区第1期	50 戸	直接建設(県受託)	H25	(一部)工事着手
35		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手
36	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	104 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
37		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
38		花淵浜地区	48 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
39		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
40		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
41	涌谷町	洪江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
42		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
43	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
44		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
45		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
46	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
47	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
48		歌津名足地区	28 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
			5 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
計	16市町	48地区	3,141 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事着手状況)

市町数	地区数	計画戸数
3市町	10地区	630戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	6市町	6市町	5市町	2市町	1市町
地区数	14地区	8地区	20地区	3地区	5地区
計画戸数	994戸	681戸	1,151戸	166戸	149戸

## 2 山元町新山下駅周辺地区第一期災害公営住宅の工事着手について

県が市町から設計及び工事を受託している災害公営住宅整備事業として、初めて工事着手し、H24年11月27日に工事着手式を開催しました。

平成25年3月の完成、4月の入居を目標に整備を進めていきます。

(整備概要)

- ・建設地 : 山元町浅生原字新館前48外
- ・敷地面積 : 約12,000㎡
- ・工事着手戸数 : 26戸
- ・構造等 : 木造(在来工法) 長屋 平屋又は2階建

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukuiuu/>