

災害公営住宅の整備状況について

災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成25年1月31日現在)

※下線部は、前回公表時(平成24年12月28日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13		芦の口地区	39 戸	買い取り(民間)	H25	設計(改修)着手
14	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
15		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
16		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
17		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
18		大街道北二丁目地区	40 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
19		中央一丁目地区	50 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
20		駅前北通り一丁目地区	60 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
21		新蛇田地区	350 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
22		新沼地区	30 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
23		筒場地区	40 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
24		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
25		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
26		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
27		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
28		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
29		塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25
30	錦町地区		40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
31	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
32	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
33	岩沼市	玉浦西地区	224 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
34	登米市	迫地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
35		中田地区	9 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
36		東和地区	5 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
37		豊里地区	6 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
38	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
39		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
40		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
41	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
42		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
43		小松谷地区	156 戸	買い取り(民間)	H26	協定締結
44	大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
45		田尻地域	5 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
46	亶理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
47		下茨田地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
48		上浜街道地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
49	山元町	新山下駅周辺地区第1期	50 戸	直接建設(県受託)	H25	工事着手
50		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
51	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	105 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
52		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
53		花洲浜地区	50 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
54		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
55		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
56	大郷町	中村地区	4 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
57	涌谷町	浜江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
58		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
59		中江南地区	12 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
60	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
61		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
62		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
63	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
64	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
歌津名足地区		28 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手	
		5 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手	
計	18市町	65地区	4,230 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事着手状況)

市町数	地区数	計画戸数
3市町	10地区	654戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	6市町	6市町	7市町	3市町	1市
地区数	19地区	11地区	27地区	5地区	5地区
計画戸数	1,667戸	831戸	1,222戸	361戸	149戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukuiuu/>