

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成25年4月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年4月末時点で20市町、95地区、6,921戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、10市町、25地区、1,453戸について着工し、3市町、3地区、50戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,000戸	2,587戸	86.2%	607戸	20.2%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,119戸	28.0%	149戸	3.7%	20戸	0.5%
03 塩竈市	380戸	71戸	18.7%	31戸	8.2%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	835戸	41.8%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	0戸		0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	160戸	30.1%	0戸		0戸	
07 岩沼市	224戸	224戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	0戸	
10 東松島市	1,010戸	547戸	54.2%	177戸	17.5%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	0戸		0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	90戸	15.0%	50戸	8.3%	18戸	3.0%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	222戸	222戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	4戸	4戸	100.0%	0戸		0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	0戸		0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	0戸	
20 女川町	945戸	200戸	21.2%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	84戸	9.0%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,761戸	6,921戸		1,453戸		50戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	7市町	7市町	9市町	4市町	1市町
地区数	21地区	17地区	29地区	27地区	5地区
戸数	1,707戸	1,839戸	1,307戸	1,919戸	149戸

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年3月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は、前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-5 北六番丁地区	12戸	直接建設(市)	H25	管理開始
	01-6 上原地区	30戸	直接建設(市)	H25	設計完了
	01-7 鶴ヶ谷第二地区	30戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-8 荒井東地区(二期)	100戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-9 通町地区	150戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-11 霊屋下地区	40戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-13 芦の口地区	39戸	買い取り(民間)	H25	設計(改修)完了
	01-14 六丁の目中町地区	42戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-15 荒井地区	34戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-16 中倉地区	58戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-17 梅田町地区	66戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-18 幸町南地区	38戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-19 燕沢東地区	62戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-20 あすと長町(26街区)地区	161戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-21 あすと長町(70-2街区)地区	96戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-22 大和町地区	101戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-23 あすと長町(54街区)地区	67戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-24 小田原地区	58戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-25 宮城野地区	85戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
	01-26 田子西第二地区	202戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
01-27 泉中央南地区	193戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定	
01-28 燕沢地区	51戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定	
01-29 新田東地区	35戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定	
01-30 田子地区	32戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定	
石巻市	02-1 黄金浜地区	60戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-2 吉野町一丁目地区	160戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	02-5 大街道北二丁目地区	40戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-6 中央一丁目地区	50戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-7 駅前北通り一丁目地区	60戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-8 泉町四丁目地区	30戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-9 中里一丁目地区	30戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-13 根上松地区	20戸	借上げ(民間)	H25	管理開始
気仙沼市	04-2 四反田地区	70戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
大崎市	11-3 古川地区(古川駅東住宅)	35戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	古川地区(古川駅前大通住宅)	35戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	古川地区(古川七日町住宅)	30戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
山元町	13-1 新山下駅周辺地区第1期	18戸 32戸	直接建設(県受託)	H25	管理開始 工事着手
	13-2 新山下駅周辺地区第2期	40戸	直接建設(県受託)	H25	設計完了
涌谷町	18-1 渋江地区	28戸	直接建設(町)	H26	設計完了
	18-2 六軒町裏地区	8戸	直接建設(町)	H26	設計完了
	18-3 中江南地区	12戸	直接建設(町)	H27	設計完了

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。