

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年12月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年12月末時点で21市町、138地区、9,559戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、17市町、59地区、3,548戸について着工し、5市町、13地区、266戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,200戸	2,786戸	87.1%	1,461戸	45.7%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,821戸	45.5%	457戸	11.4%	149戸	3.7%
03 塩竈市	380戸	196戸	51.6%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,200戸	1,346戸	61.2%	165戸	7.5%	0戸	
05 名取市	752戸	50戸	6.6%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	55戸	91.7%	0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	666戸	65.9%	274戸	27.1%	0戸	
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	105戸	61.8%	0戸	
12 亶理町	497戸	412戸	82.9%	350戸	70.4%	0戸	
13 山元町	487戸	413戸	84.8%	75戸	15.4%	50戸	10.3%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	8戸	16.7%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	228戸	24.1%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	770戸	324戸	42.1%	84戸	10.9%	0戸	
計	15,608戸	9,559戸		3,548戸		266戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	12市町	8市町	1市	1市
地区数	26地区	26地区	39地区	45地区	5地区	1地区
戸数	2,188戸	2,393戸	2,122戸	2,705戸	149戸	2戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年11月30日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
仙台市	01-10 霊屋地区	88戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-12 落合地区	112戸	直接建設(市)	H26	工事着手
	01-20 あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	161戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-30 六丁の目駅周辺地区	115戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	★01-32 荒井南第一地区	45戸	直接建設(市)	H27	設計着手
石巻市	02-6 中央一丁目地区	51戸	買い取り(UR)	H27	設計完了
	02-14 沖六勺(万石浦A)地区	35戸	借上げ(民間)	H25	工事完了
	02-15 沖六勺(万石浦B)地区	26戸	借上げ(民間)	H25	工事完了
	02-17 南中里一丁目地区	48戸	借上げ(民間)	H25	工事完了
	02-18 (雄勝)大須地区	1戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	02-19 (雄勝)羽板・桑浜地区	2戸	直接建設(市)	H27	設計完了
	02-20 不動町二丁目地区	24戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	★02-22 黄金浜南地区【黄金浜③地区】	15戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★02-23 浜松町地区	26戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★02-24 柴田地区	15戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
★02-25 新蛇田E地区	170戸	買い取り(民間)	H26	設計着手	
★02-26 あけぼの北地区	160戸	買い取り(民間)	H27	設計着手	
塩竈市	03-6 浦戸寒風沢地区	11戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
岩沼市	07-1 玉浦西地区	99戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
		111戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
登米市	08-1 迫地区【迫町佐沼地区】	32戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
	08-3 東和地区	5戸	直接建設(市)	H25	工事着手
		4戸	直接建設(市)	H25	工事着手
大崎市	11-1 鹿島台地区	45戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	11-2 田尻地域	5戸	直接建設(市)	H26	工事着手
	11-5 古川七日町住宅【古川地区】	30戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	★11-6 古川十日町住宅【古川地区】	20戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
亶理町	12-2 下茨田地区【亶理下茨田地区】	125戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
	12-3 上浜街道地区【亶理上浜街道地区】	125戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
	★12-5 吉田大谷地地区	10戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★12-6 吉田南河原地区	1戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★12-7 吉田大谷地地区	1戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
山元町	13-3 新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	259戸	直接建設(町)	H26～H27	設計着手
七ヶ浜町	15-1 菖蒲田浜地区	100戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
	15-2 松ヶ浜地区	32戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
	15-4 吉田浜地区	6戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
女川町	★20-3 大石原浜地区	1戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
南三陸町	21-3 伊里前地区	50戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
		10戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	21-4 戸倉地区	70戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
		10戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
★21-6 柞沢地区	20戸	買い取り(民間)	H26	設計着手	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。