

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年1月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年1月末時点で21市町、147地区、9,719戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、17市町、67地区、4,118戸について着工し、6市町、15地区、322戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

| 市町名 | 計画戸数 | 事業着手戸数 | | 工事着手戸数 | | 工事完了戸数 | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 進捗率 | | 進捗率 | | 進捗率 | |
| 01 仙台市 | 3,200戸 | 2,766戸 | 86.4% | 1,917戸 | 59.9% | 12戸 | 0.4% |
| 02 石巻市 | 4,000戸 | 1,873戸 | 46.8% | 481戸 | 12.0% | 149戸 | 3.7% |
| 03 塩竈市 | 380戸 | 196戸 | 51.6% | 71戸 | 18.7% | 31戸 | 8.2% |
| 04 気仙沼市 | 2,200戸 | 1,444戸 | 65.6% | 165戸 | 7.5% | 0戸 | |
| 05 名取市 | 752戸 | 50戸 | 6.6% | 0戸 | | 0戸 | |
| 06 多賀城市 | 532戸 | 482戸 | 90.6% | 160戸 | 30.1% | 0戸 | |
| 07 岩沼市 | 210戸 | 210戸 | 100.0% | 0戸 | | 0戸 | |
| 08 登米市 | 60戸 | 60戸 | 100.0% | 60戸 | 100.0% | 0戸 | |
| 09 栗原市 | 15戸 | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% | 15戸 | 100.0% |
| 10 東松島市 | 1,010戸 | 666戸 | 65.9% | 359戸 | 35.5% | 0戸 | |
| 11 大崎市 | 170戸 | 170戸 | 100.0% | 105戸 | 61.8% | 0戸 | |
| 12 亶理町 | 497戸 | 440戸 | 88.5% | 350戸 | 70.4% | 0戸 | |
| 13 山元町 | 487戸 | 415戸 | 85.2% | 75戸 | 15.4% | 75戸 | 15.4% |
| 14 松島町 | 52戸 | 52戸 | 100.0% | 0戸 | | 0戸 | |
| 15 七ヶ浜町 | 212戸 | 212戸 | 100.0% | 0戸 | | 0戸 | |
| 16 利府町 | 25戸 | 25戸 | 100.0% | 25戸 | 100.0% | 0戸 | |
| 17 大郷町 | 3戸 | 3戸 | 100.0% | 3戸 | 100.0% | 0戸 | |
| 18 涌谷町 | 48戸 | 48戸 | 100.0% | 8戸 | 16.7% | 0戸 | |
| 19 美里町 | 40戸 | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% | 40戸 | 100.0% |
| 20 女川町 | 945戸 | 228戸 | 24.1% | 200戸 | 21.2% | 0戸 | |
| 21 南三陸町 | 770戸 | 324戸 | 42.1% | 84戸 | 10.9% | 0戸 | |
| 計 | 15,608戸 | 9,719戸 | | 4,118戸 | | 322戸 | |

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

| | 県受託 | UR買取り | 市町建設 | 民間買取り | 民間借上げ | 調整中 |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 市町数 | 9市町 | 8市町 | 11市町 | 9市町 | 1市 | 1市 |
| 地区数 | 26地区 | 26地区 | 33地区 | 60地区 | 5地区 | 1地区 |
| 戸数 | 2,188戸 | 2,393戸 | 1,619戸 | 3,368戸 | 149戸 | 2戸 |

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年12月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

| 市町村 | 地区・団地名 | 計画戸数 | 整備手法 | 入居予定(年度) | 進捗状況 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 仙台市 | 01-1 田子西地区 | 176戸 | 直接建設(市) | H26 | 工事着手 |
| | 01-2 荒井東地区 | 197戸 | 直接建設(市) | H26 | 工事着手 |
| | 01-3 鹿野地区 | 70戸 | 直接建設(市) | H26 | 工事着手 |
| | 01-4 若林西地区 | 152戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-6 上原地区 | 27戸 | 直接建設(市) | H26 | 工事着手 |
| | 01-13 芦の口地区 | 39戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-14 六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 43戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | 01-15 荒井第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 34戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-16 中倉地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 58戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-17 梅田町地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 66戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-19 燕沢東地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 63戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | 01-20 あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 163戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-22 大和町地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 103戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 |
| | 01-23 あすと長町(54街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 68戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| 01-25 宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 86戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 | |
| 01-26 田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 168戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 | |
| 01-27 泉中央南地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 193戸 | 買い取り(民間) | H26 | 工事着手 | |
| 01-28 燕沢地区【その他集合住宅(公募買取)】 | 55戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 | |
| 石巻市 | 02-6 中央一丁目地区 | 51戸 | 買い取り(UR) | H27 | 設計着手 |
| | 02-10 新蛇田地区 | 333戸 | 直接建設(県受託) | H26 | 設計完了 |
| | | 20戸 | 直接建設(県受託) | H26 | 工事着手 |
| | 02-18 (雄勝)大須地区 | 1戸 | 直接建設(市) | H26 | 工事着手 |
| | 02-19 (雄勝)羽板・桑浜地区 | 3戸 | 直接建設(市) | H27 | 工事着手 |
| | 02-21 新蛇田南地区 | 300戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計着手 |
| | 02-25 新蛇田E地区【新蛇田地区】 | 170戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| ★02-27 新渡波地区 | 51戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 | |
| 塩竈市 | 03-1 伊保石地区(一期) | 31戸 | 買い取り(UR) | H25 | 工事完了 |
| | 03-8 北浜地区 | 80戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計着手 |
| 気仙沼市 | 04-3 鹿折地区 | 285戸 | 買い取り(UR) | H27 | 設計着手 |
| | 04-4 南気仙沼地区 | 320戸 | 買い取り(UR) | H27 | 設計着手 |
| | 04-5 階上地区 | 75戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計完了 |
| | 04-6 小泉地区 | 30戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計完了 |
| | 04-7 津谷地区 | 16戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計完了 |
| | 04-8 面瀬地区 | 120戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 |
| | 04-9 大谷地区 | 65戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 |
| | 04-10 牧沢地区 | 200戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 |
| | ★04-11 大沢地区 | 25戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | ★04-12 只越地区 | 11戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | ★04-13 小鱈地区 | 18戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | ★04-14 大浦地区 | 18戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| ★04-15 麩桑(館立)地区 | 9戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 | |
| ★04-16 麩桑宿(明戸)地区 | 17戸 | 買い取り(民間) | H27 | 設計着手 | |
| 名取市 | 05-1 下増田地区 | 50戸 | 買い取り(UR) | H27 | 設計着手 |
| 登米市 | 08-2 中田地区 | 4戸 | 直接建設(市) | H25 | 工事着手 |
| | | 5戸 | 直接建設(市) | H25 | 工事着手 |
| 東松島市 | 10-8 赤井地区(柳の目北) | 85戸 | 買い取り(民間) | H27 | 工事着手 |
| 亘理町 | 12-6 吉田大谷地区地区(防集) | 1戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | 12-7 吉田南河原地区 | 1戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | ★12-8 荒浜中野地区 | 20戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| | ★12-9 荒浜中野地区(防集) | 8戸 | 買い取り(民間) | H26 | 設計着手 |
| 山元町 | 13-2 新山下駅周辺地区第2期 | 25戸 | 直接建設(県受託) | H25 | 工事完了 |
| | | 15戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| | 13-3 新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注) | 261戸 | 直接建設(町) | H27 | 設計着手 |
| 13-4 新坂元駅周辺地区(市街地整備一括発注) | 64戸 | 直接建設(町) | H27 | 設計着手 | |
| 松島町 | 14-3 磯崎美映の丘地区(その2) | 12戸 | 直接建設(県受託) | H26 | 設計着手 |
| 七ヶ浜町 | 15-1 菖蒲田浜地区 | 100戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| | 15-2 松ヶ浜地区 | 32戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| | 15-3 花洲浜地区【花洲浜五月田地区】 | 50戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| | 15-4 吉田浜地区 | 6戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| | 15-5 代ヶ崎浜地区 | 24戸 | 直接建設(県受託) | H27 | 設計完了 |
| 涌谷町 | 18-1 洪江地区 | 28戸 | 直接建設(町) | H27 | 設計完了 |

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。