

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

栗原市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	120,258	192,145	
25	104,020	9,102	
26	5,347		
27	0		
合計		229,625	201,247

<参考>	栗原市東日本大震災復興交付金基金残高	28,378	栗原市東日本大震災復興交付金基金の利息額	2
------	--------------------	--------	----------------------	---

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

栗原市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	若柳地区	市	市	直接	完了	167,800	24 ~ 25	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3月、本体工事発注。25年1月、用地買収。25年8月、完成(10戸)
															24	104,465	133,115	-	
															25	42,358	3,664	10,044	
															26				
															27				
累計	146,823	136,779	10,044																
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	栗駒地区	市	市	直接	完了	59,500	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、敷地造成工事、本体工事発注。25年8月、完成(4戸)
															24	8,093	47,316	-	
															25	43,968	1,056	3,689	
															26				
															27				
累計	52,061	48,372	3,689																
3	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	高清水地区	市	市	直接	完了	16,800	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。25年3月、本体工事発注。25年8月、完成(1戸)
															24	7,700	11,714	-	
															25	7,000	551	2,435	
															26				
															27				
累計	14,700	12,265	2,435																
4	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	継続	24,929	25 ~ 27	23				25年9月、適用開始。
															24		0	-	
															25	7,736	2,114	-	
															26	4,825			
															27				
累計	12,561	2,114	0																
5	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	継続	4,456	25 ~ 27	23				25年9月、適用開始。
															24		0	-	
															25	1,336	128	-	
															26	522			
															27				
累計	1,858	128	0																
6	◆ D	-	6	-	1	-	災害公営住宅 管理システム 整備事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地区	市	市	直接	完了	2,028	25 ~ 25	23				25年7月、業務発注。25年8月、完成。
															24		0	-	
															25	1,622	1,589	33	
															26				
															27				
累計	1,622	1,589	33																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">事業の進捗状況</div> </div>
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
								都道県交付分 計			0	0	0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	120,258	192,145	0	
										25	104,020	9,102	16,201	
										26	5,347	0	0	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計			229,625	201,247	16,201	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								県・市町村交付分 合計			229,625	201,247	16,201	