

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

多賀城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	160,300	2,556
	24	2,600,651	766,241
	25	9,584,647	7,523,768
	26	12,178,520	11,795,959
	27	12,277,350	6,641,035
	28	4,408,566	4,840,610
	29	3,044,749	6,627,205
	30	747,651	3,641,290
31	396,198	0	
合計		45,398,632	41,838,664

<参考>	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金残高	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,438,733	28,381	41,838,664

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	1,736	145
	25	0	3,374
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
	29	0	0
	30	0	0
31	224,640	0	
合計		226,376	3,519

交付実績 **44,856,337**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	市内41遺 跡	市	市	直接	継続	420,000	23	~	32	23	13,500		2,556	-	平成23年度調査件数:7件
																	24	161,838		26,530	-	平成24年度調査件数:31件
																	25	139,661		22,416	-	平成25年度調査件数:16件
																	26			23,261	-	平成26年度調査件数:7件
																	27			8,903	-	平成27年度調査件数:8件
																	28			11,860		平成28年度調査件数:14件
																	29			6,144		平成29年度調査件数:7件
																	30			914		平成30年度調査件数:2件
																	31					
																	累計	314,999	0	102,584	0	
																	2	◆A	-	4	-	1
24	2,000		1,272	-	24年7月実施設計発注(完了)。																	
25	30,875		27,096	4,507	25年6月工事発注(完了)。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	32,875	0	28,368	4,507																		
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	25						
																	24	1,736		145	-	
																	25		1,783	3,374	0	25年4月~26年3月 調査完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	1,736	1,783	3,519	0	

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,736	0	145	0								
			25	0	1,783	3,374	0								
			26	0	0	0	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			4,693	都道府県交付分 計	1,736	1,783	3,519	0							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	2,556	0								
			24	163,838	0	27,802	0								
			25	170,536	0	49,512	4,507								
			26	0	0	23,261	0								
			27	0	0	8,903	0								
			28	0	0	11,860	0								
			29	0	0	6,144	0								
			30	0	0	914	0								
			31	0	0	0	0								
			461,094	市町村交付分 計	347,874	0	130,952	4,507							
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	2,556	0								
			24	165,574	0	27,947	0								
			25	170,536	1,783	52,886	4,507								
			26	0	0	23,261	0								
			27	0	0	8,903	0								
28			0	0	11,860	0									
29			0	0	6,144	0									
30			0	0	914	0									
31			0	0	0	0									
465,787			合計	349,610	1,783	134,471	4,507								

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	継続	9,546,336	23	~	31	23	38,750		0		24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。 25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。 26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。 27年9月橋梁下部工工事発注。 二線橋新設工事発注。 上部工発注。道路改築工事発注 上部工、道路改築工事
																	24	62,000		44,560		
																	25	196,075		129,531		
																	26	2,155,933		496,803		
																	27	1,129,175		1,961,697		
																	28	766,637		646,241		
																	29	2,811,186		3,289,893		
																	30	230,436	8,215	163,383		
																	31					
																	累計	7,390,192	8,215	6,732,108	0	
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(笠神八幡線)	都市計画道路笠神八幡線	市	市	直接	完了	60,965	24	~	26	23				24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。	
																	24	48,825		26,491		-
																	25			21,232		-
																	26			▲ 476		1,578
																	27					
																	28		▲ 1,578			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	48,825	▲ 1,578	47,247		0
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	5,178,022	24	~	26	23				URと24年3月基本協定締結。 URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完了)。URと25年2月住宅譲渡契約。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。	
																	24	884,870				
																	25	3,667,315		4,552,185		
																	26			▲ 21,417		21,417
																	27					
																	28		▲ 21,417			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	4,552,185	▲ 21,417	4,530,768		0

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25																				
6	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	88,093	23	~	25	23	47,850		0		24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。	
																	24	26,250		60,634			
																	25	6,000		5,433	14,033		
																	26						
																	27						
																	28		▲ 14,029				
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	80,100	▲ 14,029	66,067	4		
																	7	D	-	20	-		2
24	900		899																				
25	900		900	1																			
26																							
27																							
28		▲ 1																					
29																							
30																							
31																							
累計	1,800	▲ 1	1,799	0																			
8	◆	D	-	20	-	1	-	防災行政無線 (移動系)整備 事業	津波浸水 区域及び 隣接区域	市	市	直接	完了	72,975	24	~						25	
																	24	37,840		0			
																	25	174,160		58,380			
																	26						
																	27		▲ 8,328				
																	28		▲ 145,292				
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	212,000	▲ 153,620	58,380	0		
																	9	D	-	21	-		1
24	51,075		31,836																				
25	1,040,475		261,276																				
26			400,335																				
27	2,194,341		1,268,593																				
28			842,888																				
29		461,598	577,980																				
30	410,286		352,335																				
31																							
累計	3,696,177	461,598	3,735,243	0																			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (雨水ポンプ増 設整備)	大代・大 代第5排 水区・大 代東雨水 ポンプ場	市	市	直接	継続	3,867,380	24	~	31	23					
																	24	15,750		0		
																	25	575,812		69,457		25年9月実施設計発注。
																	26			112,500		26年9月大代ポンプ場工事発注。
																	27	865,320		227,336		27年11月大代東ポンプ(吐出口)工事発注。
																	28	1,443,652		202,538		大代東・大代ポンプ工事発注
																	29			763,638		大代東・大代第5排水区ポンプ施設発注
																	30			1,247,118		大代東工区発注
																	31					
																	累計	2,900,534	0	2,622,587	0	
11	◆	D	-	21	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	完了	74,970	23	~	24	23	60,200		0		
																	24			59,976		24年6月委託業務発注(完了)。
																	25			0		
																	26			0	224	
																	27					
																	28		▲ 224			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	60,200	▲ 224	59,976		
12	◆	D	-	21	-	1	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	継続	847,154	24	~	31	23					
																	24	39,200		30,784		24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完 了)。25年3月測量・詳細設計発注(完了)。
																	25	217,440				
																	26			40,417		26年6月工事発注(完了)。
																	27					
																	28			162,184		28年12月工事発注。
																	29		421,083	▲ 14,383		28年12月工事減額
																	30			230,225		工場街路排水工事発注
																	31					
																	累計	256,640	421,083	449,227	0	
13	D	-	22	-	1	-	八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	継続	278,072	24	~	31	23					
																	24	101,625		9,804		24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。
																	25					
																	26					
																	27					
																	28		0	72,546		28年12月排水整備工事発注
																	29			▲ 25,147		28年12月排水整備工事(減額)
																	30	106,929				
																	31					
																	累計	208,554	0	57,203	0	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	22	-	2	-	防災緑地整備 事業	東北電力 高压線下	市	市	直接	完了	16,884	24	~	25	23					24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。25年1月不動産 鑑定評価発注(完了)。	
																	24	17,512		13,894	-		
																	25			▲ 1,231	4,849		
																	26						
																	27						
																	28		▲ 4,849				
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	17,512	▲ 4,849	12,663	0		
																	16	D	-	3	-		1
24	23,250		11,392																				
25	262,260		237,642																				
26	62,000		62,733																				
27			34,144	1,599																			
28		▲ 1,599																					
29																							
30																							
31																							
累計	347,510	▲ 1,599	345,911	0																			
17	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水 ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	24	~	24						23	
																	24	479,700		265,387	-		
																	25			8,556	205,757		
																	26						
																	27						
																	28		▲ 205,757				
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	479,700	▲ 205,757	273,943	0		
																	18	◆	D	-	1	-	2
24	26,400		26,399	-																			
25	29,600		28,907	694																			
26																							
27																							
28		▲ 694																					
29																							
30																							
31																							
累計	56,000	▲ 694	55,306	0																			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
19	D	-	15	-	1	-	多賀城市津波復興拠点整備事業	八幡地区	市	市	直接	継続	5,422,000	24	~	31	23					
																	24	18,750		18,742		24年10月計画業務発注(完了)。
																	25	61,500		56,083		25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。
																	26	3,265,500		2,668,318		26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発注。
																	27	456,000		465,223		27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。
																	28			134,991		29年2月造成工事発注。
																	29	62,250	202,500	105,980		道路工事発注
																	30			498,400		多目的イベントスペース、備蓄倉庫発注
																	31					
																	累計	3,864,000	202,500	3,947,737	0	
20	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	多賀城市	市	直接	継続	2,558,382	24	~	32	23					
																	24	17,600		17,600		
																	25	550,484		550,484		26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。
																	26	235,680		235,680		26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。
																	27	2,938,485		1,066,542		27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。
																	28	108,459	▲ 443,129			28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水道、下水道工事発注。
																	29		▲ 1,089,885			津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。平成30年3月コミュニティイベント開催。
																	30		▲ 270,987			長寿命化計画発注。津波復興拠点上水道工事、道路工事発注
																	31					
																	累計	3,850,708	▲ 1,804,001	1,870,306		

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	25	~	26	23					
																			24			34,000	-	
																			25	34,000		0	-	
																			26			▲ 19,096	19,096	
																			27					
																			28		▲ 19,096			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	34,000	▲ 19,096	14,904	0	
																			22		D	-	4	-
24	311,166		1,938																					
25	882,633		1,191,861	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。																				
26				26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)																				
27	386,866		344,476	42,390																				
28		▲ 42,390																						
29																								
30																								
31																								
累計	1,580,665	▲ 42,390	1,538,275	0																				
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	既存施設解体 補償事業(新 田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	210,122	24	~	24						
																			24	184,000		6,132	-	25年2月建物補償調査発注(完了)。
																			25			161,966	-	25年10月建物補償契約(完了)。
																			26				15,902	
																			27					
																			28		▲ 15,902			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	184,000	▲ 15,902	168,098	0	
																			24	◆	D	-	4	-
24																								
25	10,600		10,600		URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。																			
26					26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)																			
27			▲ 1,212	1,212																				
28		▲ 1,212																						
29																								
30																								
31																								
累計	10,600	▲ 1,212	9,388	0																				

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計	
25	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(鶴 ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,459,936	25	~	27	23					URと24年3月基本協定締結。		
																	24			3,553		25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価 発注(完了)。		
																	25	1,470,856				URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。		
																	26	5,673,906		7,141,209		26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)		
																	27	388,885		257,680	131,205			
																	28		▲ 131,205					
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	7,533,647	▲ 131,205	7,402,442	0			
																	26	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(宮 内地区)
24																								
25	117,048																							
26					26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。																			
27	1,352,633																							
28		231,992	1,613,413																					
29																								
30		▲ 85,460	2,798	2	精算金支払																			
31																								
累計	1,469,681	146,532	1,616,211	2																				
27	D	-	17	-	1	-	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業計画作成事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	84,000	24	~	25								
																	24	63,750		63,000	-			
																	25			0	750			
																	26							
																	27							
																	28		▲ 750					
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	63,750	▲ 750	63,000	0			
																	28	◆	D	-	20	-	1	-
24	1,600		0	-																				
25	38,400		39,177	823	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。																			
26																								
27																								
28		▲ 823																						
29																								
30																								
31																								
累計	40,000	▲ 823	39,177	0																				

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計			
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大規模災 害時指定 収容避難 所(市内1 2箇所)	市	市	直接	完了	25	~	25	23								
																		24								
																		25	25,536		20,764	4,772	25年6月発注(完了)。			
																		26								
																		27								
																		28		▲ 4,772						
																		29								
																		30								
																		31								
																		累計	25,536	▲ 4,772	20,764	0				
																		30	◆	D	-	20	-	1	-	4
24																										
25	7,584		6,672	912	25年6月発注(完了)。																					
26																										
27																										
28		▲ 912																								
29																										
30																										
31																										
累計	7,584	▲ 912	6,672	0																						
31		D	-	21	-	4	-	-	下水道事業 (雨水地下貯 留施設整備)	桜木・栄 地区	市	市	直接	継続	24	~	31									
																		24	24,750		11,418		25年2月測量・調査・予備設計発注(完了)。			
																		25			0					
																		26	71,250		60,345		26年7月実施設計発注。			
																		27	1,377,734		182,781		27年用地買収契約。			
																		28	1,178,000		461,025		28年6月調整池工事発注。			
																		29			1,218,426		工事(八幡第一・第二調整池)発注			
																		30			516,825		八幡第一・二調整池工事発注			
																		31								
																		累計	2,651,734	0	2,450,820	0				
																		32		D	-	21	-	5	-	-
24																										
25	37,500		34,794		25年5月測量・調査・概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計 発注。																					
26																										
27	509,188		294,726		28年3月雨水工事発注。平成27年用地買収																					
28	295,110		6,615		28年11月支障物件移転補償契約。																					
29			62,249		29年8月雨水工事発注。																					
30		209,612	104,166		雨水幹線改築工事発注																					
31																										
累計	841,798	209,612	502,550	0																						

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
33	◆	D	-	21	-	1	-	3	仮設ポンプ設置事業	内水排除 困難区域 (八幡、 栄、宮 内、大代 地区)	市	市	直接	継続	9,360	25	~	31	23						
																			24						
																			25	2,496		616		25年7月単価契約発注(完了)。	
																			26			807		26年5月単価契約発注(完了)。	
																			27			99		27年6月単価契約発注(完了)。	
																			28		1,848	1,448		28年6月単価契約発注(完了)。	
																			29		464	250		29年6月単価契約発注(完了)。	
																			30			0			
																			31						
																			累計	2,496	2,312	3,220	0		
																			34	D	-	17	-	2	-
24																									
25	5,437		4,396		26年2月委託業務発注。																				
26	614,919		535,453		26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注(完了)。 26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一部)発注。																				
27	478,251		354,598		27年11月、平成28年1月造成工事(一部)発注。																				
28	112,234		195,137		28年5月造成工事発注。																				
29			105,876		29年5月公園緑地工事発注。																				
30			946	14,435	減価補償金																				
31																									
累計	1,210,841	0	1,196,406	14,435																					
35	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	37,501	26	~	27							
																			24						
																			25			24,575		URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡契約。	
																			26	24,575				26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)	
																			27		6,480	5,425	0		
																			28		▲1,055				
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	24,575	5,425	30,000	0		

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計			
36	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	2,956,069	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	66,627		52,741		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。				
																	27	181,973		152,223		新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。 鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4月分より。				
																	28	450,959		444,760		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より				
																	29	114,680	804,029	488,763		全住宅分(平成29年4月分より)				
																	30		91,346	480,380						
																	31	396,198								
																	累計	1,210,437	895,375	1,618,867						
37	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	339,181	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	8,130		6,346		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。				
																	27	18,499		17,801						
																	28	53,515		44,964		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より				
																	29	56,633	24,905	47,536		全住宅分(平成29年4月分より)				
																	30		47,274	43,800						
																	31									
																	累計	136,777	72,179	160,447						
38	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (溢水対策事 業)	仙塩流域 下水道 (仙塩浄 化セン ター)	県	県	直接	継続	550,800	31	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28								
																		29								
																		30								
																		31	224,640							
																		累計	224,640	0	0					

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0	/	
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										29	0	0	0	0		
										30	0	0	0	0		
										31	224,640	0	0	0		
										32	0	0	0	0		
									550,800	都道府県交付分 計	224,640	0	0	0		0
											23	146,800	0	0		0
											24	2,436,813	0	738,439		0
											25	9,414,111	0	7,474,256		232,591
											26	12,178,520	0	11,772,698		58,217
											27	12,277,350	▲ 1,848	6,632,132		176,406
											28	4,408,566	▲ 822,846	4,828,750		0
											29	3,044,749	824,694	6,621,061		0
											30	747,651	0	3,640,376		14,437
											31	396,198	0	0		0
											32	0	0	0		0
									56,804,987	市町村交付分 計	45,050,758	0	41,707,712	481,651		
											23	146,800	0	0		0
											24	2,436,813	0	738,439		0
											25	9,414,111	0	7,474,256		232,591
											26	12,178,520	0	11,772,698		58,217
											27	12,277,350	▲ 1,848	6,632,132		176,406
											28	4,408,566	▲ 822,846	4,828,750		0
											29	3,044,749	824,694	6,621,061		0
											30	747,651	0	3,640,376		14,437
											31	620,838	0	0		0
											32	0	0	0		0
								57,355,787	合計	45,275,398	0	41,707,712	481,651			