

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

宮城県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,984,049	242,211
	H24	37,799,593	19,069,122
	H25	61,931,425	22,230,850
	H26	60,882,064	33,439,339
	H27	36,172,243	27,951,763
	H28	16,046,822	45,524,988
	H29	14,729,086	28,200,241
	H30	6,028,540	23,503,649
	H31	9,163,533	22,367,094
	H32	14,707,475	0
	合計	259,444,830	222,529,257

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	52,578,769	259,444,830	318,347	206,354,604	829,804

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道県交付分	243,907,551	244,737,355	0	0	829,804
合計	243,907,551	244,737,355	0	0	829,804

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	32	H23			0	24年5月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
																		H24	3,146		7,872	▲4,726																		
																		H25	2,891	5,513	909	7,495	25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H26	4,692		1,945	2,747	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H27			545	▲545	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H28			1,125	▲1,125	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H29			773	▲773	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H30			147	▲147	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H31			1,056	▲1,056	31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H32				0																		
																		累計	10,729	5,513	14,372	1,870																		
																		石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	H23			0	24年12月~25年8月 設計業務
																																				H24	338		338	0
H25	2,302		2,302	0																																				
H26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了																																			
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	11,499	0	6,656	4,843																																				
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	完了	8,213	24	~	29																			H23			0	24年5月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																																				H24	1,892		2,442	▲550
																		H25	1,169	575	87	1,657	25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H26	2,523		246	2,277	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H27			140	▲140	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H28			76	▲76	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H29			3	▲3	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																	
																		H30				0																		
																		H31				0																		
																		H32				0																		
																		累計	5,584	575	2,994	3,165																		
																		気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24	~	32	H23			0	24年5月~25年3月 分布調査
																																				H24	318		198	120
H25	2,246	60	365	1,941	25年4月~26年3月 分布調査																																			
H26	897		330	567	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H27			411	▲411	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H28			379	▲379	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H29			443	▲443	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H30			202	▲202	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H31			376	▲376	31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																																			
H32				0																																				
累計	3,461	60	2,704	817																																				
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	9,217	24	~	32																			H23			0	
																																				H24	9,330		0	9,330
																		H25		▲2,418	0	▲2,418																		
																		H26			1	▲1	一部成果品完成																	
																		H27			0	0																		
																		H28			0	0																		
																		H29			0	0																		
																		H30			0	0																		
																		H31			0	0																		
																		H32			0	0																		
																		累計	9,330	▲2,418	1	6,911																		

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	25	H23				0	24年4月~25年3月 分布調査・試掘																		
																		H24	1,736		145	1,591																			
																		H25		1,783	3,374	▲1,591	25年4月~26年3月 調査完了																		
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	1,736	1,783	3,519	0																			
																		岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市 全域	県	県	直接	継続	746	24	~	32	H23				0	一部成果品完成
																																				H24	559		1	558	
H25				0																																					
H26			1	▲1	一部成果品完成																																				
H27			0	0																																					
H28			0	0																																					
H29			1	▲1	一部成果品完成																																				
H30			0	0																																					
H31			0	0																																					
H32			0	0																																					
累計	559	0	3	556																																					
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24	~	32																			H23				0	24年10月~25年3月 分布調査
																																				H24	12,040		9	12,031	
																		H25		▲5,513	0	▲5,513																			
																		H26			4	▲4	一部成果品完成																		
																		H27			33	▲33	一部成果品完成																		
																		H28			5	▲5	一部成果品完成																		
																		H29			0	0																			
																		H30			0	0																			
																		H31			0	0																			
																		H32			0	0																			
																		累計	12,040	▲5,513	51	6,476																			
																		亶理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亶理町 全域	県	県	直接	完了	1,124	24	~	29	H23				0	24年5月~25年3月 分布調査
																																				H24	843		14	829	
H25			0	0																																					
H26			1	▲1	一部成果品完成																																				
H27			0	0																																					
H28			7	▲7	一部成果品完成																																				
H29			0	0																																					
H30			0	0																																					
H31			0	0																																					
H32			0	0																																					
累計	843	0	22	821																																					
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町 全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	32																			H23				0	24年12月~25年3月 分布調査
																																				H24	5,485		4	5,481	
																		H25			26	▲26	25年4月~26年3月 分布調査																		
																		H26			314	▲314	一部成果品完成																		
																		H27			267	▲267	一部成果品完成																		
																		H28			289	▲289	一部成果品完成																		
																		H29			724	▲724	一部成果品完成																		
																		H30			1,287	▲1,287	一部成果品完成																		
																		H31			585	▲585	一部成果品完成																		
																		H32			0	0																			
																		累計	5,485	0	3,496	1,989																			

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
松島町	12	A	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24 ~ 32	H23				0	0	
															H24	2,934			0	2,934	
															H25				0	0	
															H26				▲1	▲1	一部成果品完成
															H27				▲1	▲1	一部成果品完成
															H28				▲4	▲4	一部成果品完成
															H29				▲6	▲6	一部成果品完成
															H30				0	0	
															H31				0	0	
															H32				0	0	
															累計	2,934	0	12	2,922		
															H23				0	0	
															H24	552			0	552	
H25				0	0																
H26				▲1	▲1	一部成果品完成															
H27				0	0																
H28				0	0																
H29				0	0																
H30				0	0																
H31				0	0																
H32				0	0																
累計	552	0	1	551																	
女川町	14	A	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	24 ~ 29	H23				0	0	24年4月~25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H24	8,397			615	7,782	
															H25	4,336			9,231	▲4,895	25年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H26	3,944			3,120	824	26年4月~27年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H27	3,648			2,520	1,128	27年4月~28年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H28				2,126	▲2,126	28年4月~29年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H29				278	▲278	29年4月~30年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H30				0	0	
															H31				0	0	
															H32				0	0	
															累計	20,325	0	17,890	2,435		
															H23				0	0	24年4月~25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H24	2,870			1,078	1,792	
H25				626	▲626	25年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)															
H26				433	▲433	26年4月~27年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)															
H27				220	▲220	27年4月~28年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)															
H28				85	▲85	28年4月~29年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)															
H29				80	▲80	29年4月~30年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)															
H30				0	0																
H31				0	0																
H32				0	0																
累計	2,870	0	2,522	348																	

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											H23	0	0	0	0	
											H24	50,440	0	12,716	37,724	
											H25	12,944	0	16,920	▲ 3,976	
											H26	20,915	0	10,413	10,502	
											H27	3,648	0	4,137	▲ 489	
											H28	0	0	4,096	▲ 4,096	
											H29	0	0	2,308	▲ 2,308	
											H30	0	0	1,636	▲ 1,636	
											H31	0	0	2,017	▲ 2,017	
											H32	0	0	0	0	
											117,278	87,947	0	54,243	33,704	
											H23	0	0	0	0	
											H24	50,440	0	12,716	37,724	
											H25	12,944	0	16,920	▲ 3,976	
											H26	20,915	0	10,413	10,502	
											H27	3,648	0	4,137	▲ 489	
											H28	0	0	4,096	▲ 4,096	
											H29	0	0	2,308	▲ 2,308	
											H30	0	0	1,636	▲ 1,636	
											H31	0	0	2,017	▲ 2,017	
											H32	0	0	0	0	
											117,278	87,947	0	54,243	33,704	

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
石巻市	129	B	-	3	-	1	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	H23				0	24年11月設計発注。															
															H24	2,338		2,338	0																
															H25	8,455		33,902	▲ 25,447	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。															
															H26	25,447		0	25,447	H27.3.27工事完了															
															H27				0																
															H28				0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	36,240	0	36,240	0																
															H23				0	24年11月設計発注。															
															H24	946		946	0																
H25	3,420		14,822	▲ 11,402	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。																														
H26	11,402		0	11,402	H27.3.27工事完了																														
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	15,768	0	15,768	0																															
石巻市	302	B	-	3	-	3	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	H23				0	24年11月設計発注。															
															H24				0																
															H25				0																
															H26	5,350		1,537	3,813	H27.2月実施設計契約。															
															H27	1,164		19,908	▲ 18,744	H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。															
															H28	14,931			14,931	H28.12.13日工事完了															
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	21,445	0	21,445	0																
															山元町	30	B	-	2	-	1	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	H23				0	
																														H24	30,000		30,000	0	
H25				0																															
H26				0																															
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	30,000	0	30,000	0																															
山元町	59	B	-	3	-	1	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26																H23				0	
																														H24				0	
															H25				0																
															H26	656		656	0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。															
															H27	10,621		10,621	0	建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。															
															H28				0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	11,277	0	11,277	0																

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	60	B	-	3	-	2		山元町子育て拠点整備事業(児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	H23				0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	1,809		1,809	0	
																		H27	25,617		25,617	0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	27,426		27,426	0	
南三陸町	84	B	-	3	-	1		歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	H23				0	設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。
																		H24				0	
																		H25	6,763		6,763	6,763	
																		H26			6,763	▲ 6,763	
																		H27	109,565		109,565	0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	116,328		116,328	0	
南三陸町	85	B	-	3	-	2		戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25	~	27	H23				0	H25設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。H28.1工事完了。
																		H24				0	
																		H25	267		267	267	
																		H26	5,014		11,277	▲ 6,263	
																		H27	5,996		0	5,996	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	11,277		11,277	0	
南三陸町	86	B	-	3	-	3		戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27	H23				0	H25設計業務完了後、H26建設工事予定。H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。H28.1工事完了。
																		H24				0	
																		H25	410		0	410	
																		H26	7,679		17,273	▲ 9,594	
																		H27	9,184		0	9,184	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	17,273		17,273	0	

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	
											H23	0	0	0	0	
											H24	33,284	0	33,284	0	
											H25	19,315	0	48,724	▲ 29,409	
											H26	57,357	0	39,315	18,042	
											H27	162,147	0	165,711	▲ 3,564	
											H28	14,931	0	0	14,931	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											382,800	287,034	0	287,034	0	
											H23	0	0	0	0	
											H24	33,284	0	33,284	0	
											H25	19,315	0	48,724	▲ 29,409	
											H26	57,357	0	39,315	18,042	
											H27	162,147	0	165,711	▲ 3,564	
											H28	14,931	0	0	14,931	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											H31	0	0	0	0	
											H32	0	0	0	0	
											382,800	287,034	0	287,034	0	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
仙台市	30	C-1-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23 ~ 24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
											H24	2,000		7,508	▲ 5,508	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28				▲ 1	
											H29				0	
											H30	▲ 3,491			▲ 3,491	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0	
											仙台市	44	C-4-1-1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県
H24	1,019,400		722,035	297,365												
H25	415,388		314,029	101,359												
H26			45,516	▲ 45,516												
H27			518	▲ 518												
H28				▲ 1												
H29	▲ 76,776			▲ 76,776												
H30	▲ 29,774			▲ 29,774												
H31	▲ 246,140			▲ 246,140												
H32				0												
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1												
仙台市	46	C-1-1-2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,798,752	24 ~ 32						
											H24	30,000		26,526	3,474	
											H25	371,250		225,365	145,885	
											H26	760,500		290,597	469,903	
											H27			484,340	▲ 484,340	
											H28				0	
											H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254	
											H30		42,225	67,094	▲ 24,869	
											H31		20,430	38,784	▲ 18,354	
											H32				0	
											累計	1,182,021	139,431	1,285,007	36,445	
											仙台市	47	C-1-1-2-1	農地整備推進支援事業	名取地区	県
H24	6,000		0	6,000												
H25	2,960		0	2,960												
H26				0												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30	▲ 8,960			▲ 8,960												
H31				0												
H32				0												
累計	8,960	▲ 8,960	0	0												
仙台市	68	C-4-1-2	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	25 ~ 26						
											H24				0	
											H25	88,121		5,354	82,767	
											H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31	▲ 49,598			▲ 49,598	
											H32				0	
											累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	37	C-1-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)大川地区	県	県	直接	継続	5,198,694	23 ~ 32	H23	144,150		0	144,150	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
											H24	105,867		205,162	▲ 99,295	
											H25	287,912		100,012	187,900	25年7.8.9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5.9.11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
											H26	321,237		123,408	197,829	26年7.11.12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約
											H27	573,587		352,858	220,729	27年8.11月水路工事、道路工事契約。
											H28	310,465		715,176	▲ 404,711	28年11月盛上げ工事契約
											H29	1,081,400	35,748	673,032	444,116	29年8月盛上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約
											H30	785,386	164,145	737,885	211,646	30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約
											H31		219,088	511,307	▲ 292,219	R元9月工事発注。R元4月換地業務発注。
											H32				0	
											累計	3,610,004	418,981	3,418,840	610,145	
											石巻市	38	C-1-2-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)北上地区	県
H24	92,872		163,187	▲ 70,315												
H25	272,257		81,156	191,101	25年8.12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5.9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。											
H26	363,707		99,483	264,224	26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約											
H27	272,661		158,184	114,477	27年12月区画整理外工事契約。											
H28			204,308	▲ 204,308	29年2月排水機場工事契約											
H29	726,829		426,127	300,702	29年8月、11月区画整理工事契約、30年3月排水路工事契約											
H30	540,339	179,490	634,400	85,429	30年6月区画整理工事契約、30年9月排水機場契約											
H31		87,141	397,116	▲ 309,975	R元5月工事発注。											
H32				0												
累計	2,446,915	266,631	2,163,961	549,585												
石巻市	39	C-1-3-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)飯野川地区	県	県	直接	継続	611,194	23 ~ 31						
											H24	140,973		133,076	7,897	
											H25	78,662	▲ 31,000	20,873	26,789	25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
											H26	220,487	▲ 52,700	20,685	147,102	26年6.11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
											H27			45,799	▲ 45,799	27年12月区画整理外工事契約。
											H28			85,605	▲ 85,605	29年3月補完工事契約
											H29	68,427	23,250	95,204	▲ 3,527	30年1月除塵機設備工事契約
											H30			8,443	▲ 8,443	30年8月換地業務契約、30年6月高度化支援契約
											H31			55,781	▲ 55,781	R元4月換地業務発注。
											H32				0	
											累計	531,799	▲ 60,450	465,466	5,883	
											石巻市	40	C-1-4-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)真野大谷地区	県
H24	101,457		101,457	0												
H25	45,975		45,975	0	26年2.3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。											
H26	256,340	▲ 65,250	176,090	15,000	26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。											
H27	22,500		37,500	▲ 15,000	27年8月区画整理付帯工事契約。											
H28				0												
H29				0												
H30				0												
H31				0												
H32				0												
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0												
石巻市	41	C-1-5-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)三輪田地区	県	県	直接	完了	1,689,823	23 ~ 29						
											H24	71,214		146,023	▲ 74,809	
											H25	256,835	31,000	166,401	121,434	25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
											H26	270,785	117,950	310,135	78,600	26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。
											H27				0	
											H28	279,417		186,979	92,438	27年10月暗渠排水工事契約。
											H29	109,817		397,450	▲ 287,633	28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約
											H30	29,992		102,622	▲ 72,630	29年区画整理付帯工契約
											H31				0	
											H32				0	
											累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	96	C	-	4	-	1	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,136,785	24	H23				0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。
															H24	1,053,750		932,049	121,701	25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。
															H25			109,058	▲ 109,058	
															H26			0	0	
															H27			▲ 188,518	188,518	事業完了。
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 1,152		▲ 1,152	
															H31		▲ 200,008		▲ 200,008	
															H32		0		0	
															H32		0		0	
															累計	1,053,750	▲ 201,160	852,589		1
															石巻市	98	C	-	6	-
H24	411,000		147,922	263,078																
H25			89,887	▲ 89,887	25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。															
H26			29,083	▲ 29,083	26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注															
H27			20,810	▲ 20,810	27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注															
H28			24,413	▲ 24,413	28年6月熊沢漁港工事発注、前綱漁港・鯨ノ浦漁港H28増工															
H29			21,445	▲ 21,445	船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約															
H30		1,247		▲ 1,247	船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更契約															
H31		▲ 9,279		9,279	名振、水浜分浜、小淵漁港の用地嵩上げの変更契約															
H32		0		0																
H32		0		0																
累計	411,000	0	324,328	86,672																
石巻市	99	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	24						
															H24	40,300		39,993	307	
															H25			▲ 28,995	28,995	25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。
															H26			10,996	▲ 10,996	26年12月、長瀬漁港の用地嵩上げ工事発注。
															H27			11,966	▲ 11,966	27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。
															H28			▲ 11,969	11,969	大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工
															H29			18,308	▲ 18,308	大泊漁港の増工契約
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															H32			0	0	
															累計	40,300	0	40,299	1	
															石巻市	131	C	-	4	-
H24	1,758,000		16,702	1,741,298																
H25			1,672,766	▲ 1,672,766	25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。															
H26			44,462	▲ 44,462	27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定															
H27			12,890	▲ 12,890	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。															
H28			0	0																
H29		▲ 268,484		268,484																
H30		0		0																
H31		▲ 253,188		▲ 253,188																
H32		0		0																
H32		0		0																
累計	1,758,000	▲ 253,188	1,478,336	26,476																

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
石巻市	239	C-4-3-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	567,136	24 ~ 32	H23				0												
											H24	97,390			97,390												
											H25	251,514	274,036		▲ 22,522	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。											
											H26	134,544	48,480		86,064	26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。											
											H27		68,916		▲ 68,916	27年8月、冷蔵庫購入。28年2月敷地造成工事完成。3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。											
											H28		41,471		▲ 41,471	28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注											
											H29		▲ 18,455		18,455	(30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設											
											H30		1,152		▲ 9,056	(31年3月)農業用機械(トラクター等)											
											H31			17,722		▲ 17,722	2年3月、格納庫設置、農業用機械(田植機等)										
											H32					0											
											累計	483,448	1,152	442,378		42,222											
											石巻市	240	C-4-4-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	262,930	24 ~ 31	H23				0	
																						H24	150,933			150,933	
H25	55,863	133,032		▲ 77,169	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。																						
H26		27,755		▲ 27,755	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。																						
H27		4,892		▲ 4,892	28年3月格納庫完成																						
H28		12,636		▲ 12,636	29年1月農業機械購入																						
H29		15,349		▲ 15,349	(29年8月~9月)農業機械購入																						
H30			3,533		▲ 3,533																						
H31					0																						
H32					0																						
累計	206,796	0	197,197		9,599																						
石巻市	241	C-1-6-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	24 ~ 25												H23				0	
																						H24	4,000			4,000	
											H25		3,998		▲ 3,998	25年5月、設計業務発注。											
											H26				0												
											H27				0												
											H28				0												
											H29		▲ 1		▲ 1												
											H30				0												
											H31				0												
											H32				0												
											累計	4,000	▲ 1	3,998		1											
											石巻市	242	C-1-7-1	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	25 ~ 25	H23				0	
																						H24				0	
H25	9,120	8,028		1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。																						
H26				0																							
H27				0																							
H28				0																							
H29		▲ 1,092		▲ 1,092																							
H30				0																							
H31				0																							
H32				0																							
累計	9,120	▲ 1,092	8,028		0																						
石巻市	243	C-2-1-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	18,248	24 ~ 25												H23				0	
																						H24	1,500			1,500	
											H25	16,500	13,686		2,814	25年9月、工事完了。											
											H26				0												
											H27				0												
											H28				0												
											H29		▲ 4,314		▲ 4,314												
											H30				0												
											H31				0												
											H32				0												
											累計	18,000	▲ 4,314	13,686		0											

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
石巻市	262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	406,300	25	~	27	H23				0	26年3月、設計業務完了。 26年8月、工事発注。 27年9月、工事完了																				
																		H24				0																					
																		H25	10,122		3,033	7,089																					
																		H26	348,193		190,005	158,188																					
																		H27	0		111,686	▲ 111,686																					
																		H28				0																					
																		H29		▲ 53,591		▲ 53,591																					
																		H30				0																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0																					
																		石巻市	263	☆	F	-		3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	継続	114,966	25	~	32	H23				0		
																																					H24				0		
H25	2,200		0	2,200																																							
H26			0	0																																							
H27	89,772			89,772																																							
H28			34,063	▲ 34,063																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	91,972	0	34,063	57,909																																							
石巻市	276	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	1,288,000	25	~	32						H23																	0	26年2月、実施設計発注 26年6月、実施設計発注 27年9月、測量設計業務契約、換地業務約。 28年4月、区画整理工事発注 29年9月、工事発注 30年8月工事発注 元年10月工事発注		
																							H24																	0			
																		H25	52,700		28,697	24,003																					
																		H26	278,225		1,031	277,194																					
																		H27	281,325		11,747	269,578																					
																		H28	80,307		467,982	▲ 387,675																					
																		H29	38,750		132,969	▲ 94,219																					
																		H30		71,300	97,618	▲ 26,318																					
																		H31		195,592	55,987	139,605																					
																		H32				0																					
																		累計	731,307	266,892	796,041	202,158																					
																		石巻市	339	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	完了	403,000	26	~	30	H23				0		27年3月、設計業務契約済み 28年3月、設計業務完了 28年10月工事1、29年3月工事契約済み H30年9月完了予定	
																																				H24				0			
H25				0																																							
H26	302,250		11,255	290,995																																							
H27			2,334	▲ 2,334																																							
H28			259,305	▲ 259,305																																							
H29				0																																							
H30			27,945	▲ 27,945																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	302,250	0	300,839	1,411																																							
石巻市	340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	26	~	30																			H23				0	27年3月、設計業務契約済み 28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注 29年3月契約解除、29年4月再契約予定 現工事の増工契約。		
																																				H24				0			
																		H25				0																					
																		H26	52,500		2,923	49,577																					
																		H27			2,702	▲ 2,702																					
																		H28			27,749	▲ 27,749																					
																		H29				0																					
																		H30			18,962	▲ 18,962																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	52,500	0	52,336	164																					
																		石巻市	392	◆	C	-	1	-	9	-	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	28	~	29	H23					0	29年1月、設計業務契約済み 静音対策不要で業務完了
																																					H24					0	
H25				0																																							
H26				0																																							
H27				0																																							
H28	14,104		11,396	2,708																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	14,104	0	11,396	2,708																																							

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	393	G-4-5-1	被災地域農業復興総合支援事業 (牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	継続	186,531	28 ~ 31	H23				0	
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28	145,581		46,278	99,303	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入、29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注
											H29			88,557	▲ 88,557	29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調整施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設通路設置
											H30			5,063	▲ 5,063	
											H31			0	0	
											H32			0	0	
累計	145,581	0	139,898	5,683												
塩竈市	14	C-5-1	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 32	H23	52,575		0	52,575	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
											H24	128,550		76,560	51,990	24年7月、基本・実施設計業務発注。
											H25	0		0	0	26年3月、基本・実施設計業務完了。
											H26	0		0	0	
											H27	0		0	0	
											H28	0		0	0	
											H29			2,187	▲ 2,187	
											H30			10,208	▲ 10,208	30年5月、詳細設計・資料作成支援発注。31年3月同業務完了
											H31			10,418	▲ 10,418	元年5月資料作成支援、10月用地測量発注。2年3月までに完了。
											H32			0	0	
累計	181,125	0	99,373	81,752												
塩竈市	15	C-5-2	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 32	H23	15,877		0	15,877	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
											H24	39,937		22,824	17,113	24年7月、基本・実施設計業務発注。
											H25	0		5,285	▲ 5,285	26年3月、基本設計業務完了。
											H26	0		17,137	▲ 17,137	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
											H27	0		0	0	
											H28	0		0	0	
											H29			5,022	▲ 5,022	
											H30			0	0	
											H31			3,217	▲ 3,217	31年4月、用地測量業務発注。10月同業務完了
											H32			0	0	
累計	55,814	0	53,485	2,329												
塩竈市	16	C-5-3	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 32	H23	30,787		0	30,787	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
											H24	64,987		65,253	▲ 266	24年7月、基本・実施設計業務発注。
											H25	0		▲ 5,285	5,285	26年3月、基本・実施設計業務完了。
											H26	0		10,732	▲ 10,732	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
											H27			698	▲ 698	28年2月、設計完了
											H28	0		0	0	
											H29	0		0	0	
											H30	0		0	0	
											H31	0		0	0	
											H32	0		0	0	
累計	95,774	0	71,398	24,376												
塩竈市	17	C-6-1	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	完了	27,000	24 ~ 31	H23				0	
											H24	20,925		0	20,925	
											H25			11,801	▲ 11,801	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
											H26	0		0	0	
											H27	0		0	0	
											H28	0		0	0	
											H29	0		0	0	
											H30	0		0	0	
											H31	0		0	0	
											H32	0		0	0	
累計	20,925	0	11,801	9,124												

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
																	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	累計			
塩竈市	18	C-6-2-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	完了	41,000	24	～	31	H23			0	25年3月、嵩上げ工事発注。													
													H24	31,775		20,343	11,432													
													H25			▲ 811	811	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。												
													H26			0	0													
													H27			0	0													
													H28			0	0													
													H29			0	0													
													H30			0	0													
													H31			0	0													
													H32			0	0													
													累計	31,775	0	19,532	12,243													
													H23			0	0													
													H24			0	0													
H25	33,427		25,920	7,507																										
H26			0	0																										
H27	12,736			12,736																										
H28			2,314	▲ 2,314																										
H29			0	0																										
H30			0	0																										
H31			0	0																										
H32			0	0																										
累計	46,163	0	28,234	17,929																										
気仙沼市	21	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23	～	24	H23	24,800	0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。													
													H24	3,000		27,799	▲ 24,799													
													H25			0	0													
													H26			0	0													
													H27			0	0													
													H28			0	0													
													H29			0	0													
													H30			0	0													
													H31			0	0													
													H32			0	0													
													累計	27,800	0	27,799	1													
													気仙沼市	22	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	気仙沼地区	県	県	直接	継続	4,076,000	24	～	32	H23			0	25年3月、実施設計発注。
																										H24	120,000	40,407	79,593	
H25	298,500	189,492	109,008	189,492	25年8月、工事発注。																									
H26	1,506,750	774,074	732,676	774,074	26年4月、工事発注。																									
H27			597,979	▲ 597,979	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。																									
H28	508,320	488,856		19,464	28年7月、区画整理工事契約。																									
H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	29年9月、工事発注。																									
H30	247,500	7,500	220,899	34,101	30年8月、工事発注。																									
H31			98,218	▲ 98,218	元年7月、換地業務契約。																									
H32			0	0																										
累計	2,908,485	143,835	2,936,937	115,383																										
気仙沼市	46	C-1-2-1	農地整備推進支援事業	気仙沼地区	県	県	直接	完了	14,200	24	～	25														H23			0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																										H24	6,320		4,040	2,280
													H25	5,040		4,589	451	25年4月課題検討業務発注。6月ワークショップ企画運営業務発注。												
													H26			0	0													
													H27			0	0													
													H28			0	0													
													H29		▲ 2,731		▲ 2,731													
													H30			0	0													
													H31			0	0													
													H32			0	0													
													累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0													

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
気仙沼市	80	C-8-1-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	24 ~ 28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。
											H24	25,390		12,192	13,198	
											H25	176,041		196,459	▲ 20,418	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。
											H26	622,105		419,107	202,998	26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注
											H27	0		82,173	▲ 62,173	27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
											H28				0	
											H29	▲ 133,604			▲ 133,604	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1												
気仙沼市	138 ☆ F-3-1-1		漁業集落復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25	42,661		29,120	13,541	
											H26				0	
											H27	45,995			45,995	
											H28			7,880	▲ 7,880	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	88,656	0	37,000	51,656												
気仙沼市	196	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	完了	1,015,549	26 ~ 31	H23				0	
											H24				0	
											H25				0	
											H26	246,937		33,279	213,658	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注
											H27	624,668		117,872	506,796	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
											H28			101,596	▲ 101,596	育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤー、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設
											H29			221,005	▲ 221,005	ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等発注
											H30			277,540	▲ 277,540	穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等
											H31	▲ 109,944		6,949	▲ 116,893	
											H32				0	
累計	871,605	▲ 109,944	758,241	3,420												
気仙沼市	197	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	797,700	26 ~ 31	H23				0	
											H24				0	
											H25				0	
											H26	412,500		11,480	401,020	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み
											H27	13,275		3,144	10,131	
											H28			372,600	▲ 372,600	H29.3工事契約
											H29	22,500			22,500	全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成予定。
											H30	90,000		1,292	88,718	
											H31		60,000		60,000	
											H32				0	
累計	538,275	60,000	388,506	209,769												

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	H23
気仙沼市	209	C-4-2-1	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	462,589	27 ~ 31	H23					0	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
											H24					0	
											H25					0	
											H26					0	
											H27	346,941		27,823		319,118	
											H28		205,515			▲ 205,515	
											H29		70			▲ 70	
											H30		76,417			▲ 76,417	
											H31		36,099			▲ 36,099	
											H32					0	
											累計	346,941	0	345,924		1,017	
白石市	3	C-4-1-1	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	23 ~ 26	H23	295,620		0	295,620	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。	
											H24	14,967		145,103	▲ 130,136		
											H25		13,819	172,357	▲ 158,538		
											H26		6		▲ 6		
											H27				0		
											H28				0		
											H29				0		
											H30				0		
											H31				0		
											H32				0		
											累計	310,587	13,819	317,466			6,940
白石市	4	C-4-2-1	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,286	23 ~ 26	H23	59,836		0	59,836	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。	
											H24	0		33,783	▲ 33,783		
											H25		▲ 5,622	19,199	▲ 24,821		
											H26			1	▲ 1		
											H27				0		
											H28				0		
											H29				0		
											H30				0		
											H31				0		
											H32				0		
											累計	59,836	▲ 5,622	52,983			1,231
白石市	5	◆C-4-1-1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,303	23 ~ 24	H23	8,400		0	8,400	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。	
											H24	0		3,442	▲ 3,442		
											H25		▲ 4,957		▲ 4,957		
											H26				0		
											H27				0		
											H28				0		
											H29				0		
											H30				0		
											H31				0		
											H32				0		
											累計	8,400	▲ 4,957	3,442			0
白石市	6	◆C-4-1-2	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000	23 ~ 26	H23	24,840		0	24,840	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。	
											H24	0		538	▲ 538		
											H25		▲ 3,240	21,060	▲ 24,300		
											H26			1	▲ 1		
											H27				0		
											H28				0		
											H29				0		
											H30				0		
											H31				0		
											H32				0		
											累計	24,840	▲ 3,240	21,599			1

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
名取市	28	C-4-1-1	被災地域農業復興総合支援事業	閉上・下増田地区	県	市	間接	完了	3,861,707	24～28	H23				0	
											H24	75,000		55,991	19,009	
											H25	2,454,961		765,357	1,689,604	
											H26	741,285		1,666,851	▲ 925,566	
											H27			407,720	▲ 407,720	28年4月に完了予定
											H28				0	H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了
											H29		▲ 374,967	▲ 53,258	▲ 321,709	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618												
名取市	30	C-1-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	23～27	H23	52,000		0	52,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
											H24	11,000		43,025	▲ 32,025	業務発注。
											H25			1,280	▲ 1,280	25年4月塩分モニタリング業務発注
											H26			1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注
											H27			399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
											H28				0	
											H29		▲ 17,006		▲ 17,006	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1												
名取市	31	C-1-1-2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	12,694,278	24～32	H23				0	25年2月、実施設計発注。
											H24	97,500		85,132	12,368	
											H25	678,750		691,117	▲ 12,367	25年6月、工事発注。
											H26	5,655,750		2,395,994	3,259,756	26年4月、工事発注。
											H27	464,658		3,421,625	▲ 2,956,967	27年11・12月、暗渠排水工事契約。
											H28	1,132,216		1,173,692	▲ 41,476	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。
											H29	618,209	406,039	499,958	524,290	29年9月、工事発注。
											H30	17,570	302,220	495,396	▲ 175,606	30年8月、工事発注
											H31		145,882	271,434	▲ 125,552	元年8月、工事発注
											H32				0	
累計	8,664,653	854,141	9,034,348	484,446												
名取市	32	C-1-1-2-1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	13,069	24～25	H23				0	24年4月、試験研究業務開始。
											H24	5,787		5,787	0	
											H25	5,787		4,668	1,119	25年度で終了
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲ 1,119		▲ 1,119	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0												
名取市	33	C-1-1-3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	23～24	H23	3,000		0	3,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
											H24	1,000		2,973	▲ 1,973	業務発注。
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲ 1,026		▲ 1,026	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1												

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																	24	25	26	27	28	29	30	元			
名取市	34	C-1-4-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	194,000	24~32	H23				0	25年3月、実施設計発注。											
											H24	5,250		1,567	3,683												
											H25	198,750		9,985	188,765	25年5月、工事発注。											
											H26	8,250		10,964	▲2,714	26年4月、工事発注。											
											H27			22,220	▲22,220												
											H28			10,642	▲10,642	28年9月、暗渠排水工事契約。											
											H29			5,860	▲5,860	29年4月、工事発注。											
											H30			5,904	▲5,904	30年5月、工事発注。											
											H31		▲66,750	4,184	▲70,934	元年10月、工事発注。											
											H32				0												
											累計	212,250	▲66,750	71,326	74,174												
											名取市	42	C-1-2-2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398	24~25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																						H24	16,640		8,509	8,131	
H25	10,000		6,210	3,790	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注。																						
H26				0																							
H27				0																							
H28				0																							
H29		▲11,921		▲11,921																							
H30				0																							
H31				0																							
H32				0																							
累計	26,640	▲11,921	14,719	0																							
岩沼市	19	C-1-1-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	43,714	23~27												H23	43,000		0	43,000	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。
																						H24	9,000		38,454	▲29,454	
											H25			2,560	▲2,560	25年4月塩分モニタリング業務発注。											
											H26			1,291	▲1,291	26年5月塩分モニタリング業務発注。											
											H27			1,407	▲1,407	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。											
											H28				0												
											H29				0												
											H30		▲8,286		▲8,286												
											H31				0												
											H32				0												
											累計	52,000	▲8,286	43,712	2												
											岩沼市	20	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,093,132	24~32	H23				0	25年3月、実施設計発注。
																						H24	97,500		89,289	8,211	
H25	1,022,250		814,273	207,977	25年5月、工事発注。																						
H26	4,819,500		1,873,379	2,946,121	26年4月、工事発注。																						
H27	1,253,836		3,021,635	▲1,767,799	27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。																						
H28	1,128,546		891,291	237,255	28年9月、暗渠排水工事契約。																						
H29	689,022		754,082	▲65,060	29年9月、工事発注。																						
H30		33,750	750,456	▲716,706	30年5月、工事発注。																						
H31		25,443	473,755	▲448,312	元年10月、工事発注。																						
H32				0																							
累計	9,010,654	59,193	8,668,160	401,687																							
岩沼市	21	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	玉浦中部地区	県	県	直接	完了	416,262	24~28												H23				0	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
																						H24	132,043		132,043	0	
											H25	102,450		107,906	▲5,456	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。											
											H26	88,425		38,700	49,725	26年8月区画整理付帯工事契約。26年6月高度化支援契約。											
											H27			33,547	▲33,547	28年2月区画整理付帯工事契約。											
											H28				0												
											H29				0												
											H30		▲10,722		▲10,722												
											H31				0												
											H32				0												
											累計	322,918	▲10,722	312,196	0												

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
岩沼市	29	◆ C - 1 - 2 - 1	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	14,278	24 ~ 25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
											H24	16,640		6,787	9,853	
											H25	10,080		4,473	5,607	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30		▲ 15,297		▲ 15,297	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	26,720	▲ 15,297	11,260	163	
											岩沼市	33	C - 4 - 1 - 1	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県
H24	1,166,899		165,823	1,001,076												
H25	1,932,786		1,329,969	602,817	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。											
H26	53,706		989,034	▲ 844,328	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。											
H27			▲ 160,203	160,203												
H28				0												
H29		▲ 982	▲ 2	▲ 980												
H30		▲ 752,475		▲ 752,475												
H31		▲ 142,165		▲ 142,165												
H32				0												
累計	3,153,391	▲ 895,622	2,233,621	24,148												
岩沼市	50	C - 1 - 4 - 4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	5,680	28 ~ 32						
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28	1,560		1,591	▲ 31	28年9月、暗渠排水工事契約
											H29	907	982	845	1,044	29年4月、工事発注。
											H30		555	956	▲ 401	30年8月、工事発注。
											H31		255	482	▲ 227	元年8月、工事発注。
											H32				0	
											累計	2,467	1,792	3,874	385	
											東松島市	13	C - 1 - 1 - 1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 大曲地区	県
H24	2,300		1,050	1,250												
H25				0												
H26		▲ 1,250		▲ 1,250												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30				0												
H31				0												
H32				0												
累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0												
東松島市	14	C - 1 - 2 - 2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	1,659,000	23 ~ 32						
											H24	301,425		202,041	99,384	務発注。
											H25	720,675		328,952	391,723	25年8、10月区画整理工事発注。25年7、8月工事測量業務発注。
											H26	296,925	▲ 156,737	289,910	▲ 149,722	26年11月、27年1月区画整理工事契約。26年7月測量設計業務
											H27			88,466	▲ 88,466	契約。26年6月高度化支援契約
											H28			217,320	▲ 217,320	27年6月地下水等調査業務契約。
											H29			7,454	▲ 7,454	28年8月暗渠排水工事発注。
											H30	36,050	8,412	21,136	23,328	29年9月付帯工事発注。5月から換地計画書作成開始。
											H31			0	0	30年6月区画整理付帯工事契約。30年6月高度化支援契約
											H32			0	0	
											累計	1,392,575	▲ 148,325	1,155,279	88,971	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	15	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24	24	1,200		924	0	24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
											H24			276		
											H25			0		
											H26	▲ 276		▲ 276		
											H27			0		
											H28			0		
											H29			0		
											H30			0		
											H31			0		
											H32			0		
											累計	1,200	▲ 276	924	0	
											東松島市	16	C-1-4-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)西矢本地区	県
H24	121,500		54,736	66,764												
H25	966,000		920,958	45,042	25年6月、工事発注。											
H26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	631,716	26年7月、工事発注。											
H27			262,070	▲ 262,070	27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。											
H28	114,750		466,260	▲ 351,510	28年9月、暗渠排水工事発注。											
H29	442,500		6,285	436,215	29年4月、工事発注。											
H30			72,413	▲ 72,413	30年8月、工事発注。											
H31		▲ 96,162	75,100	▲ 171,262	元年5月、換地業務契約。											
H32			0	0												
累計	3,060,750	▲ 378,702	2,359,566	322,482												
東松島市	17	C-1-5-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	(東松島市)洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24						
											H24	159,000		136,943	22,057	
											H25	82,500		69,655	12,845	25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始。
											H26	13,500	▲ 7,500	40,902	▲ 34,902	26年10月、排水機場付帯工事発注。
											H27			0	0	
											H28			0	0	
											H29			0	0	
											H30			0	0	
											H31			0	0	
											H32			0	0	
											累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0	
											東松島市	32	C-6-1-	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県
H24			7,973	▲ 7,973	26年3月、完了。											
H25			0	0												
H26			0	0												
H27			0	0												
H28			0	0												
H29		▲ 1,551	▲ 1,551	0												
H30			0	0												
H31			0	0												
H32			0	0												
累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1												
東松島市	65	C-4-1-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	922,034	24						
											H24			565,380	88,241	25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。
											H25	653,621		156,368	▲ 156,368	26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。
											H26			▲ 27,389	27,389	
											H27			▲ 34,728	34,728	
											H28			0	0	
											H29			▲ 102,099	▲ 102,099	
											H30		▲ 36,589	▲ 36,589	0	
											H31			0	0	
											H32			0	0	
											累計	830,213	▲ 138,688	691,524	1	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																	H23	H24
東松島市	66	C-4-2-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	21,799	24	~	24	H23			0	25年2月、農業用機械発注。	
													H24	21,069		16,349	4,720	
													H25			0	0	
													H26			0	0	
													H27			0	0	
													H28			0	0	
													H29			0	0	
													H30			0	0	
													H31		▲ 4,720		▲ 4,720	
													H32				0	
													累計	21,069	▲ 4,720	16,349	0	
													東松島市	67	C-1-6-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県
H24			0	0														
H25	4,000		0	4,000														
H26		▲ 4,000		▲ 4,000														
H27				0														
H28				0														
H29				0														
H30				0														
H31				0														
H32				0														
累計	4,000	▲ 4,000	0	0														
東松島市	68	C-1-7-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25	~	26						
													H24			0	0	
													H25	11,000		10,368	632	
													H26		▲ 128	503	▲ 631	
													H27				0	
													H28				0	
													H29				0	
													H30				0	
													H31				0	
													H32				0	
													累計	11,000	▲ 128	10,871	1	
													東松島市	73	☆F-3-1-1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	東松島市	県
H24			0	0														
H25	21,296		0	21,296														
H26			0	0														
H27				0														
H28				0														
H29				0														
H30				0														
H31				0														
H32				0														
累計	21,296	0	0	21,296														
東松島市	78	C-4-3-	西矢本地区農業復興総合支援事業	西矢本地区	県	市	間接	完了	1,215,436	25	~	30						
													H24			0	0	
													H25	277,786		80,868	196,918	
													H26	787,078		795,672	▲ 8,594	
													H27			47,004	▲ 47,004	
													H28			16,233	▲ 16,233	
													H29			▲ 28,917	28,917	
													H30		▲ 112,563	715	▲ 113,278	
													H31		▲ 40,725		▲ 40,725	
													H32				0	
													累計	1,064,864	▲ 153,288	911,575	1	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	H23
東松島市	83	C-4-4-	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	173,374	25 ~ 29	H23				0	26年1月、農業用機械発注。 26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。 28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。	
											H24				0		
											H25	31,002		8,993	22,009		
											H26	10,238		17,666	▲ 7,428		
											H27	89,906		29,363	60,543		
											H28			67,883	▲ 67,883		
											H29			6,124	▲ 6,124		
											H30				0		
											H31		▲ 1,116		▲ 1,116		
											H32				0		
											累計	131,146	▲ 1,116	130,029	1		
東松島市	84	C-1-8-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	継続	5,144,100	26 ~ 32	H23				0	26年11月、実施設計発注。 27年7-8月、区画整理工事契約。 28年9月9日、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。 30年9月、工事発注。 元年12月、工事発注。	
											H24				0		
											H25				0		
											H26	761,250	452,431	53,082	1,160,599		
											H27			890,781	▲ 890,781		
											H28	1,180,059		751,867	428,192		
											H29	685,500	1,551	829,753	▲ 142,702		
											H30	120,624	303,750	331,885	92,489		
											H31		352,908	649,672	▲ 296,764		
											H32				0		
											累計	2,747,433	1,110,640	3,515,040	343,033		
東松島市	99	C-4-5-	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	704,652	26 ~ 29	H23				0	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。 29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。 29年3月農業用機械購入。	
											H24				0		
											H25				0		
											H26	19,359		19,051	308		
											H27	615,030		455,813	159,217		
											H28			44,121	▲ 44,121		
											H29			9,504	▲ 9,504		
											H30		▲ 97,500		▲ 97,500		
											H31		▲ 8,400		▲ 8,400		
											H32				0		
											累計	634,389	▲ 105,900	528,489	0		
大崎市	6	C-4-1-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	完了	961,300	24 ~ 27	H23				0	24年11月、基本設計書作成業務発注。 25年3月、基本設計書作成業務完了。 H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。 H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。 H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。 H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。	
											H24	82,500		5,496	77,004		
											H25	824,475		802,986	21,489		
											H26			63,141	▲ 63,141		
											H27			▲ 160,660	160,660		
											H28				0		
											H29				0		
											H30		▲ 186,000		▲ 186,000		
											H31				0		
											H32				0		
											累計	906,975	▲ 186,000	710,963	10,012		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																	23	24	25	26	27	28					
亶理町	7	C-4-1-	亶理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	23 ~ 28	H23	1,584		1,583	1	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。											
											H24	183,470	11,634	187,966	7,138												
											H25		4,582	3,833	749	26年3月～測定機器等の発注。											
											H26				0												
											H27			3,935	▲ 3,935	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。											
											H28			▲ 6	6												
											H29				0												
											H30				0												
											H31				0												
											H32				0												
											累計	185,054	16,216	197,311	3,959												
											亶理町	8	C-4-2-	亶理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23 ~ 28	H23	79,800		69,973	9,827	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																						H24	8,263,582		7,001,575	1,262,007	
H25		▲ 4,582	94,485	▲ 99,067	25年7月～外溝工事の発注。																						
H26				0																							
H27			23,938	▲ 23,938	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。																						
H28				0																							
H29		▲ 1,148,826	3	▲ 1,148,829																							
H30				0																							
H31				0																							
H32				0																							
累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0																							
亶理町	9	C-4-3-	亶理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亶理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	23 ~ 26												H23	106,260		74,655	31,605	24年3月～、農業用機械発注。
																						H24	689,250		479,635	209,615	
											H25	352,240		208,932	143,308	25年4月～農業用機械施設の発注。											
											H26	296,148		217,320	78,828	26年4月～農業用機械施設の発注。											
											H27				0												
											H28				0												
											H29		▲ 204,924	1	▲ 204,925												
											H30		▲ 164,145		▲ 164,145												
											H31		▲ 89,092		▲ 89,092												
											H32				0												
											累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543	5,194												
											亶理町	11	C-1-1-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亶理地区	県	県	直接	完了	117,188	23 ~ 27	H23	137,000		0	137,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
																						H24	20,000		101,890	▲ 81,890	
H25			7,117	▲ 7,117	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注																						
H26			7,502	▲ 7,502	26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注																						
H27			678	▲ 678	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																						
H28		▲ 39,812		▲ 39,812																							
H29				0																							
H30				0																							
H31				0																							
H32				0																							
累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1																							
亶理町	33	C-4-4-	亶理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	24 ~ 28												H23				0	24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																						H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676	
											H25				0												
											H26				0												
											H27			347	▲ 347	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。											
											H28				0												
											H29				0												
											H30		▲ 4,336		▲ 4,336												
											H31		▲ 29,965		▲ 29,965												
											H32				0												
											累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028												

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亶理町	34	C-4-5-	亶理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	24~25	H23				0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。
											H24	732,215		557,060	175,155	
											H25				0	25年10月完成
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30		▲175,154		▲175,154	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	732,215	▲175,154	557,060	1	
											亶理町	35	C-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	亶理地区	県
H24	202,500		127,911	74,589												
H25	2,268,750		1,657,263	611,487	25年5月、工事発注。											
H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	26年4月、工事発注。											
H27			4,117,153	▲4,117,153	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。											
H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲1,496,264	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。											
H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	29年9月、工事発注。											
H30			873,459	▲873,459	30年6月、工事発注。											
H31			455,688	▲455,688	元年8月、工事発注。											
H32				0												
累計	16,658,942	1,412,727	17,494,922	576,747												
亶理町	36	◆C-1-2-1	農地整備推進支援事業	亶理地区	県	県	直接	完了	28,943	24~25						
											H24	26,000		14,135	11,865	
											H25	16,320		9,019	7,301	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
											H26				0	
											H27				0	
											H28		▲19,165		▲19,165	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	42,320	▲19,165	23,154	1	
											亶理町	39	C-1-3-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	柴鳥地区	県
H24				0												
H25	37,500		22,504	14,996	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。											
H26	507,750		400,918	106,832	26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。											
H27	538,500		660,328	▲121,828												
H28	450,000		296,270	153,730												
H29				0												
H30		▲71,300		▲71,300												
H31		▲82,430		▲82,430												
H32				0												
累計	1,533,750	▲153,730	1,380,020	0												
亶理町	40	C-1-4-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24~29						
											H24	22,350		0	22,350	
											H25	126,600		13,850	112,750	25年12月、調査業務・設計業務発注。
											H26				0	
											H27				0	28年3月工事発注
											H28	19,125		65,968	▲46,843	
											H29			71,806	▲71,806	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	168,075	0	151,624	16,451	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山元町	22	C-4-1-1	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,712,623	23～26	H23	49,470		47,250	2,220	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。一部繰越有り(平成26年4月完了予定)冠水対策工事発注
											H24	4,069,565		4,016,060	53,505	
											H25	1,639,836		1,599,035	40,801	
											H26			11,907	▲11,907	
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲84,617	▲1,034,408	949,791	
											H30		▲521,745		▲521,745	
											H31		▲118,042		▲118,042	
											H32				0	
											累計	5,758,871	▲724,404	4,639,844	394,623	
山元町	24	C-1-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	24～27	H23			0	24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2、3月補償契約。25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。26年5、7、10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。	
											H24	150,000		46,609		103,391
											H25	75,000		143,719		▲68,719
											H26	296,025		329,470		▲33,445
											H27					0
											H28					0
											H29		▲1,227			▲1,227
											H30					0
											H31					0
											H32					0
											累計	521,025	▲1,227	519,798		0
山元町	25	C-1-1-2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	24～27	H23			0	24年8月、基本計画策定業務発注。25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注。26年5月塩分モニタリング業務発注。27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
											H24	46,000		31,554		14,446
											H25	100,000		110,881		▲10,881
											H26			1,289		▲1,289
											H27			399		▲399
											H28					0
											H29		▲1,876			▲1,876
											H30					0
											H31					0
											H32					0
											累計	146,000	▲1,876	144,123		1
山元町	36	C-6-1-1	漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	24～25	H23			0	25年1月、嵩上げ工事発注。25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。	
											H24	2,745		236		2,509
											H25			535		▲535
											H26			0		0
											H27					0
											H28					0
											H29		▲474			▲474
											H30					0
											H31					0
											H32					0
											累計	2,745	▲474	771		1,500
山元町	46	C-1-1-3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25～32	H23			0	26年1月、実施設計発注。26年4月、工事発注。27年2月、区画整理工事契約。28年9月、暗渠排水工事発注。29年9月、工事発注。30年6月、工事発注。元年6月、換地業務契約。	
											H24					0
											H25	578,250		65,824		512,426
											H26	453,750	791,625	345,595		899,780
											H27			951,166		▲951,166
											H28	201,786		480,123		▲278,337
											H29	60,075		56,574		3,501
											H30			37,589		▲37,589
											H31			41,215		▲41,215
											H32					0
											累計	1,293,861	791,625	1,978,086		107,400

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
																	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	累計	
山元町	47	◆ C - 1 - 3 - 1	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	1,623	25 ~ 25	H23				0	25年7月7-ショップ企画運営業務発注												
											H24				0													
											H25	13,200		1,299	11,901													
											H26				0													
											H27				0													
											H28				0													
											H29			▲ 11,901	▲ 11,901													
											H30				0													
											H31				0													
											H32				0													
											累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0													
											山元町	48	C - 1 - 4 - 4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区		県	県	直接	継続	1,970,024	25 ~ 32	H23				0	25年11月、実施設計発注 26年7月、工事発注 27年1・2月、区画整理工事契約。 29年9月、工事発注 30年4月、工事発注 元年5月、換地業務契約。
																							H24				0	
H25	360,000		31,073	328,927																								
H26	283,750	372,000	345,122	312,628																								
H27			393,738	▲ 393,738																								
H28	219,768		409,265	▲ 189,497																								
H29	180,750	27,000	198,312	9,438																								
H30		28,500	33,269	▲ 4,769																								
H31		3,750	25,222	▲ 21,472																								
H32				0																								
累計	1,046,268	431,250	1,436,001	41,517																								
山元町	49	◆ C - 1 - 4 - 1	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	598	25 ~ 25						H23										0	25年7月7-ショップ企画運営業務発注	
																H24										0		
											H25	5,840		479	5,361													
											H26				0													
											H27				0													
											H28				0													
											H29			▲ 5,361	▲ 5,361													
											H30				0													
											H31				0													
											H32				0													
											累計	5,840	▲ 5,361	479	0													
											山元町	50	C - 4 - 2 - 2	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	24 ~ 26	H23				0		年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有 田植機直播機導入
																						H24	108,315		0	108,315		
H25	396,796		398,037	▲ 1,241																								
H26			5,136	▲ 5,136																								
H27				0																								
H28				0																								
H29			▲ 101,937	▲ 101,937																								
H30				0																								
H31				0																								
H32				0																								
累計	505,111	▲ 101,937	403,173	1																								
山元町	61	C - 1 - 5 - 5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25 ~ 32												H23				0	26年1月、土地利用計画検討支援業務発注 26年11月、工事発注 27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。 29年9月、工事発注 30年6月、工事発注 元年8月、工事発注	
																						H24				0		
											H25	150,000		968	149,032													
											H26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	3,824,336													
											H27			1,823,548	▲ 1,823,548													
											H28	4,200,487		5,822,179	▲ 1,621,692													
											H29	3,722,501	471,813	3,368,506	825,808													
											H30	740,611	191,025	1,302,118	▲ 370,482													
											H31		319,237	709,225	▲ 389,988													
											H32				0													
											累計	14,067,349	▲ 181,550	13,292,333	593,466													

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山元町	68	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	27 ~ 28	H23				0	H28.3園芸作物用機械等整備事業完了 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む) 園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	1,100,920		1,100,920	0	
															H28	874,567		597,473	277,094	
															H29		▲ 275,835	771	▲ 276,606	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488		
山元町	69	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27 ~ 28	H23				0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	66,296		50,711	15,585	
															H28				0	
															H29		▲ 15,585		▲ 15,585	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															66,296	▲ 15,585	50,711	0		
松島町	22	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	65,532	24 ~ 26	H23				0	24年10月、測量・実施設計発注。 26年9月履行完了
															H24	53,340		51,801	1,539	
															H25				0	
															H26			▲ 2,652	2,652	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 4,191		▲ 4,191	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															53,340	▲ 4,191	49,149	0		
松島町	23	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,006	24 ~ 26	H23				0	24年10月、測量・実施設計発注。 26年9月履行完了
															H24	4,582		4,504	78	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 78		▲ 78	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															4,582	▲ 78	4,504	0		
松島町	35	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	24 ~ 29	H23				0	測量・設計に係る発注準備・調整中。 26年2月、調査業務・設計業務発注。 28年2月工事発注
															H24	7,275		0	7,275	
															H25	45,000		8,674	36,326	
															H26				0	
															H27			43,600	▲ 43,600	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															52,275	0	52,274	1		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
松島町	39	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	松島町	県	県	直接	継続	13,148	25 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25	7,638		0	7,638	
											H26	0		0	0	
											H27	2,880			2,880	
											H28			1,079	▲ 1,079	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	10,518	0	1,079	9,439	
松島町	50	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	28 ~ 28	H23				0	
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28	26,000		25,995	5	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。
											H29		▲ 4		▲ 4	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	26,000	▲ 4	25,995	1	
松島町	51	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	手樽地区	県	県	直接	継続	4,283,700	28 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28	78,750		72,090	6,660	29年2月、測量設計業務発注。
											H29	2,029,728	4,273	1,496,044	537,957	29年9月、工事発注
											H30	324,074	752,475	946,767	129,782	30年7月、工事発注
											H31		23,475	606,143	▲ 582,668	元年8月、工事発注
											H32				0	
											累計	2,432,552	780,223	3,121,044	91,731	
七ヶ浜町	26	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	23 ~ 24	H23	6,000			6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。
											H24	0		3,497	▲ 3,497	25年3月、完成
											H25	0		0	0	未執行。
											H26	0		0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受け入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
											H27	0			0	
											H28				0	
											H29		▲ 2,503		▲ 2,503	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
七ヶ浜町	27	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	23,141	23 ~ 26	H23	42,000			42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。
											H24	0		14,076	▲ 14,076	25年3月、完成
											H25	0		0	0	未執行。
											H26	0		3,280	▲ 3,280	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
											H27	0			0	
											H28				0	
											H29		▲ 24,644		▲ 24,644	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
七ヶ浜町	30	C-8-1-1	宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター一種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24 ~ 27	H23	0		0	0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。
											H24	1,284,916		47,386	1,237,530	
											H25	1,714,111		2,599,633	▲ 885,522	
											H26	191,367		445,484	▲ 254,117	
											H27	0		59,831	▲ 59,831	平成28年3月完成。
											H28	0		0	0	
											H29	0	▲ 38,059	0	▲ 38,059	
											H30	0		0	0	
											H31	0		0	0	
											H32	0		0	0	
											累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	
											七ヶ浜町	53	C-4-1-1	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県
H24	5,392		4,882	510												
H25	116,922		24,853	92,069	7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了。											
H26	28,366		88,503	▲ 60,137	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了。											
H27	0		27,380	▲ 27,380	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了。											
H28	0		0	0												
H29	0		0	0												
H30	0		0	0												
H31	0	▲ 3,000	0	▲ 3,000												
H32	0		0	0												
累計	150,680	▲ 3,000	145,618	2,062												
七ヶ浜町	54	C-1-2-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	23,769	24 ~ 27						
											H24	26,000		14,280	11,720	
											H25	3,300		7,800	▲ 4,500	25年4月塩分モニタリング業務発注。
											H26	0		1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注。
											H27	0		399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
											H28	0		0	0	
											H29	0	▲ 5,531	0	▲ 5,531	
											H30	0		0	0	
											H31	0		0	0	
											H32	0		0	0	
											累計	29,300	▲ 5,531	23,768	1	
											七ヶ浜町	55	C-1-3-1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県
H24	0		0	0												
H25	11,840		0	11,840	未執行。											
H26	0		0	0												
H27	0		0	0												
H28	0		0	0												
H29	0	▲ 11,763	0	▲ 11,763												
H30	0		0	0												
H31	0		0	0												
H32	0		0	0												
累計	11,840	▲ 11,763	0	77												
七ヶ浜町	65	C-1-3-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	3,266,000	25 ~ 32						
											H24	0		0	0	
											H25	120,000		32,575	87,425	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。
											H26	898,500		818,954	79,546	26年6月、工事発注。
											H27	657,750		365,605	292,145	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。
											H28	210,000		493,145	▲ 283,145	28年8月、区画整理工事発注。
											H29	188,750	82,500	262,101	19,149	29年9月、工事発注。
											H30	186,000	166,670	19,330	30年8月、工事発注。	
											H31	96,000	126,187	▲ 30,187	元年11月、工事発注。	
											H32	0		0	0	
											累計	2,085,000	364,500	2,265,237	184,263	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																	H23	H24	H25
利府町	6	C-5-1-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	～	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。		
													H24	23,250		18,698	4,552		
													H25			▲1,784	1,784	26年3月、完了。	
													H26			0	0		
													H27			0	0		
													H28			0	0		
													H29			0	0		
													H30			0	0		
													H31			0	0		
													H32			0	0		
													累計	23,250	0	16,914	6,336		
利府町	7	C-5-2-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	～	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。		
													H24	56,250		31,001	25,249		
													H25			▲1,666	1,666	26年3月、完了。	
													H26			0	0		
													H27			0	0		
													H28			0	0		
													H29			0	0		
													H30			0	0		
													H31			0	0		
													H32			0	0		
													累計	56,250	0	29,335	26,915		
利府町	8	C-6-1-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	～	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。		
													H24	750		325	425		
													H25			1	▲1	26年3月、完了。	
													H26			0	0		
													H27			0	0		
													H28			0	0		
													H29			0	0		
													H30			0	0		
													H31			0	0		
													H32			0	0		
													累計	750	0	326	424		
利府町	9	C-6-2-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	～	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。		
													H24	750		155	595		
													H25			0	0	26年3月、完了。	
													H26			0	0		
													H27			0	0		
													H28			0	0		
													H29			0	0		
													H30			0	0		
													H31			0	0		
													H32			0	0		
													累計	750	0	155	595		
利府町	10	C-6-3-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	～	25	H23			0	24年6月、測量調査設計発注。		
													H24	37,500		16,662	20,838		
													H25			▲8,454	8,454	26年3月、完了。	
													H26			0	0		
													H27			0	0		
													H28			0	0		
													H29			0	0		
													H30			0	0		
													H31			0	0		
													H32			0	0		
													累計	37,500	0	8,208	29,292		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
利府町	17	C	6	4	-	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23			0	25年1月、測量調査設計発注。																		
																	H24	3,000		2,145	855																		
																	H25			▲ 145	145	26年3月、完了。																	
																	H26			0	0																		
																	H27			0	0																		
																	H28			0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	3,000	0	2,000	1,000																		
																	利府町	20	C	6	5	-	-	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	H23			0	25年1月、測量調査設計発注。	
																																		H24	3,000		1,712	1,288	
H25			▲ 423	423	26年3月、完了。																																		
H26			0	0																																			
H27			0	0																																			
H28			0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	3,000	0	1,289	1,711																																			
女川町	12	C	5	1	-	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地区 他14地区	県	町	間接	完了	991,300	23	~	30																		H23	48,225		0	48,225	24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																																		H24	695,250		53,668	641,582	
																	H25			46,067	▲ 46,067	H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結																	
																	H26			368,908	▲ 368,908	H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結																	
																	H27			59,062	▲ 59,062	H26.11不動産鑑定評価業務発注																	
																	H28			▲ 57,882	57,882	H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注																	
																	H29			138,145	▲ 138,145	H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約																	
																	H30			135,500	▲ 135,500	H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業務変更契約																	
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	743,475	0	743,468	7																		
																	女川町	13	C	6	1	-	-	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	H23	8,625		0	8,625	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																																		H24	27,375		16,329	11,046	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	36,000	0	16,329	19,671																																			
女川町	46	C	6	2	-	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25																		H23			0	24年11月～、嵩上げ工事発注。	
																																		H24	96,000		91,798	4,202	
																	H25			▲ 3,702	3,702	26年3月、完了。																	
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	96,000	0	88,096	7,904																		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	92	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	31,341	25 ~ 32	H23				0	
											H24				0	
											H25	16,825		13,440	3,385	
											H26				0	
											H27	8,247			8,247	
											H28			1,135	▲ 1,135	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	25,072	0	14,575	10,497	
											女川町	121	C - 1 - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県
H24				0												
H25				0												
H26	41,250		0	41,250	未執行。											
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30				0												
H31				0												
H32				0												
累計	41,250	0	0	41,250												
南三陸町	10	C - 1 - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,499	23 ~ 24						
											H24	5,000		41,498	▲ 36,498	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29			▲ 1	▲ 1	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	41,500	▲ 1	41,498	1	
											南三陸町	11	C - 1 - 2 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県
H24	159,000		92,220	66,780												
H25	522,000		413,461	108,539	25年8月、工事発注。											
H26	1,601,250		987,224	614,026	26年4月、工事発注。											
H27			367,545	▲ 367,545	27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。											
H28	215,100		462,625	▲ 247,525	28年7月、区画整理工事発注。											
H29	228,948	15,552	279,442	▲ 34,942	29年9月、工事発注。											
H30	225,000	8,250	283,879	▲ 50,629	30年8月、工事発注。											
H31		120,899	95,926	24,973	元年12月、工事発注。											
H32				0												
累計	2,951,298	144,701	2,982,322	113,677												
南三陸町	26	C - 6 - 1 - 1	漁港施設機能強化事業(①港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	29,526	24 ~ 28						
											H24	14,963		14,612	351	
											H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26	10,851		7,532	3,319	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲ 3,670		▲ 3,670	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	25,814	▲ 3,670	22,144	0	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	27	C-6-2-	漁港施設機能強化事業(②) 田浦漁港	田浦漁港	県	町	間接	継続	34,843	24 ~ 32	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	15,291		15,291	0	
											H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26	7,416		5,866	1,550	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
											H27				0	
											H28	3,424		4,133	▲ 709	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	26,131	0	25,290	841	
											南三陸町	28	C-6-3-	漁港施設機能強化事業(③) ばなな漁港	ばなな漁港	県
H24	32,700		31,632	1,068												
H25			▲ 19,441	19,441	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。											
H26			0	0												
H27			4,863	▲ 4,863	27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了											
H28				0												
H29				0												
H30			9,920	▲ 9,920	30年11月、舗装・嵩上げ工事完了											
H31				0												
H32				0												
累計	32,700	0	26,974	5,726												
南三陸町	29	C-6-4-	漁港施設機能強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	完了	15,038	24 ~ 29						
											H24	9,611		7,527	2,084	
											H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27			0	0	
											H28	1,667		1,036	631	28.8工事契約 29.9完成予定
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	11,278	0	8,563	2,715	
											南三陸町	30	C-6-5-	漁港施設機能強化事業(⑤) 葦の浜漁港	葦の浜漁港	県
H24	18,275		9,272	9,003												
H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。											
H26			0	0												
H27				0												
H28	7,805		14,835	▲ 7,030	28.8工事契約 29.9完成予定											
H29				0												
H30				0												
H31				0												
H32				0												
累計	26,080	0	24,107	1,973												
南三陸町	31	C-6-6-	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24 ~ 28						
											H24	9,957		0	9,957	
											H25			5,943	▲ 5,943	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28			1,458	▲ 1,458	
											H29		▲ 2,556		▲ 2,556	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	32	C-6-7-1	漁港施設機能強化事業(7) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24 ~ 32	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	13,038		7,320	5,718	
											H25			1,012	▲ 1,012	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28	544			544	未発注
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	13,582	0	8,332	5,250	
南三陸町	33	C-6-8-1	漁港施設機能強化事業(8) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	24 ~ 25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	9,678		10,363	▲ 685	
											H25			709	709	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29		▲ 24		▲ 24	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	9,678	▲ 24	9,654	0	
南三陸町	34	C-6-9-1	漁港施設機能強化事業(9) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	完了	18,683	24 ~ 29	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	14,012		13,884	128	
											H25			▲ 1,390	1,390	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			▲ 75	75	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	14,012	0	12,419	1,593	
南三陸町	35	C-6-10-1	漁港施設機能強化事業(10) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 32	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	2,785		2,785	0	
											H25			▲ 567	567	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28	1,086			1,086	未発注
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	3,871	0	2,218	1,653	
南三陸町	36	C-6-11-1	漁港施設機能強化事業(11) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24 ~ 29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	13,614		12,102	1,512	
											H25			▲ 14	14	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
											H26			0	0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	13,614	0	12,088	1,526	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	37	C-6-12-	漁港施設機能強化事業(12) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	完了	9,481	24~25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	15,687		7,111	8,576	
											H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事)有り(発注予定))。
											H26			0	0	
											H27			0	0	
											H28			0	0	
											H29		▲ 8,576		▲ 8,576	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0	
南三陸町	38	C-6-13-	漁港施設機能強化事業(13) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	24~29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
											H24	7,385		5,925	1,460	
											H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事)有り(発注予定))。
											H26			0	0	
											H27			0	0	
											H28	8,884		8,468	416	28.8工事契約 29.8完成予定
											H29				0	
											H30				0	
											H31				0	
											H32				0	
											累計	16,269	0	14,393	1,876	
南三陸町	◆C-1-2-1	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	16,993	24~25	H23				0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
										H24	8,080		7,872	208		
										H25	6,240		5,723	517	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
										H26				0		
										H27				0		
										H28				0		
										H29		▲ 725		▲ 725		
										H30				0		
										H31				0		
										H32				0		
										累計	14,320	▲ 725	13,595	0		
南三陸町	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	15,615	25~26	H23				0		
										H24				0		
										H25	17,169		11,709	5,460	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み	
										H26				0		
										H27				0		
										H28				0		
										H29				0		
										H30				0		
										H31		▲ 5,458		▲ 5,458		
										H32				0		
										累計	17,169	▲ 5,458	11,709	2		
南三陸町	C-4-2-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	45,498	25~26	H23				0		
										H24				0		
										H25	84,144		33,433	50,711	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入	
										H26			691	▲ 691	H25年度分契約済額の訂正等	
										H27		▲ 49,500		▲ 49,500		
										H28				0		
										H29				0		
										H30				0		
										H31		▲ 521		▲ 521		
										H32				0		
										累計	84,144	▲ 50,021	34,124	▲ 1		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000	26	~	27	H23				0	準備設計業務契約済み 27年11月設計業務完了	
																				H24				0		
																				H25				0		
																				H26	29,600		26,835	2,765		
																				H27			2,765	▲ 2,765		
																				H28				0		
																				H29				0		
																				H30				0		
																				H31				0		
																				H32				0		
																				累計	29,600		0	29,600		0
																				南三陸町	126		C	-		4
H24				0																						
H25				0																						
H26	344,776		279,369	65,407																						
H27	102,165		137,610	▲ 35,445																						
H28				0																						
H29				0																						
H30		▲ 15,750		▲ 15,750																						
H31		▲ 14,210		▲ 14,210																						
H32				0																						
累計	446,941	▲ 29,960	416,979	2																						
南三陸町	141		C	-	4	-	4	-		被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	完了	235,695	27	~	30						H23	
																				H24				0		
																				H25				0		
																				H26				0		
																				H27	132,708	49,500	60,417	121,791		
																				H28	6,439		61,989	▲ 55,550		
																				H29			54,111	▲ 54,111		
																				H30			252	▲ 252		
																				H31		▲ 11,877		▲ 11,877		
																				H32				0		
																				累計	139,147	37,623	176,769	1		
																				南三陸町	143		C	-	1	-
H24				0																						
H25				0																						
H26				0																						
H27	1,194,000		973,151	220,849																						
H28				0																						
H29				0																						
H30				0																						
H31		▲ 60,000		▲ 60,000																						
H32				0																						
累計	1,194,000	▲ 60,000	973,151	160,849																						
南三陸町	144	◆	C	-	1	-	3	-	1	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	完了	271,453	27	~	29							
																				H24				0		
																				H25				0		
																				H26				0		
																				H27	163,200		163,200			
																				H28	53,962			53,962		
																				H29				0		
																				H30				0		
																				H31				0		
																				H32				0		
																				累計	217,162	0	163,200	53,962		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1															-	1	
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	継続	520,755	25	~	32	H23			0	
																				H24			0	
																				H25	400,904	1,160	399,744	
																				H26		664	▲664	
																				H27		308,523	▲308,523	
																				H28			0	
																				H29			0	
																				H30			0	
																				H31	15,700	▲75,943	91,643	
																				H32			0	
																				累計	400,904	15,700	234,404	182,200
																				石巻市	42	D	-	1
H24		9,432	▲9,432																					
H25	992,000	6,700	985,300	25年8月、道路用地測量業務委託契約。																				
H26	193,750	109,046	84,704	26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。																				
H27		43,632	▲43,632	用地買収及び工事継続施工中。																				
H28		156,532	▲156,532	用地買収及び工事継続施工中。																				
H29	▲232,550	263,376	▲495,926	用地買収及び工事継続施工中。																				
H30		▲40,767	40,767	工事継続中																				
H31	▲354,900	53,036	▲407,936	事業完了。																				
H32			0																					
累計	1,210,550	▲587,450	600,987	22,113																				
石巻市	100	D	-	1	-	3	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	22,884,684	24	~	32					
																				H24	160,425	18,672	141,753	
																				H25	8,654,425	168,976	8,485,449	25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
																				H26	1,957,650	263,287	1,694,363	26年11月、用地買収開始。
																				H27	2,735,750	798,785	1,936,965	用地買収継続中
																				H28		2,752,830	▲2,752,830	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																				H29		3,544,075	▲3,544,075	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																				H30		2,873,135	▲2,873,135	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																				H31	1,875,500	3,521,420	▲1,645,920	工事施工継続中
																				H32	2,351,880		2,351,880	
																				累計	17,735,630	0	13,941,160	3,794,470
																				石巻市	101	D	-	1
H24	19,375	5,109	14,266																					
H25	759,500	35,962	723,538	25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。																				
H26	166,625	▲2,181	168,806	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。																				
H27	219,170	4,861	214,309	用地交渉等継続中																				
H28		30,905	▲30,905	用地交渉等継続中																				
H29		6,775	▲6,775	用地交渉等継続中																				
H30		13,818	▲13,818	用地買収継続中、道路改築工事契約。																				
H31	▲77,500	251,496	▲328,996	工事施工継続中																				
H32			0																					
累計	1,164,670	▲77,500	346,735	740,435																				
石巻市	102	D	-	1	-	5	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	11,274,394	24	~	32					
																				H24	827,700	74,472	753,228	
																				H25	2,117,300	30,117	2,087,183	25年12月、道路地質調査業務委託契約。
																				H26	271,250	193,242	78,008	26年11月、道路改築工事契約。
																				H27	2,271,525	42,312	2,229,213	工事施工継続中
																				H28		1,067,781	▲1,067,781	工事施工継続中
																				H29		155,000	▲2,082,002	用地買収及び工事施工継続中
																				H30		1,357,346	▲1,357,346	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																				H31	1,015,491	1,575,211	▲559,720	工事施工継続中
																				H32	2,079,388		2,079,388	
																				累計	8,582,654	155,000	6,577,483	2,160,171
																				石巻市	103	D	-	1
H24	275,900	13,918	261,982																					
H25		▲9,411	9,411																					
H26			0																					
H27			0																					
H28	▲267,843	3,550	▲271,393																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	275,900	▲267,843	8,057	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
石巻市	104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	完了	1,790,000	24	~	31	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	354,175	15,645	338,530		
																		H25	310,000	69,099	240,901	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。	
																		H26	157,525	30,215	127,110	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。	
																		H27	170,500	213,046	▲ 42,546	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。	
																		H28		224,750	808,845	▲ 584,095	29年2月改良工事契約。
																		H29		61,145	▲ 61,145	29年7月改良工事契約。	
																		H30	93,000	106,329	▲ 13,329	改良工事の推進。	
																		H31		77,500	70,795	6,705	工事完成・供用開始。
																		H32				0	
																		累計	1,085,000	302,250	1,375,119	12,131	
																		H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	666,500	39,940	626,560		
H25	348,750	41,105	307,645	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。																			
H26	155,000	44,407	110,593	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																			
H27	511,500	2,473	509,027	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。																			
H28		92,646	▲ 92,646	29年2月道路詳細設計業務委託契約。																			
H29		85,314	▲ 85,314	29年8月建物等調査再算定業務委託契約。																			
H30		345,953	211,381	▲ 134,572	30年12月改良工事契約。																		
H31	429,046	784,007	▲ 354,961	改良工事の推進。																			
H32	953,250		953,250																				
累計	3,064,046	345,953	1,301,273	2,108,726																			
石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (十八成 浜)	県	県	直接	継続	3,644,000	24	~	32	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	638,600	44,225	594,375		
																		H25	387,500	38,520	348,980	25年12月詳細設計契約。用地測量契約。	
																		H26	275,900	26,263	249,637	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。	
																		H27	619,225	79,795	539,430	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。	
																		H28		437,155	▲ 437,155	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。	
																		H29		169,070	▲ 169,070	29年5月建物等調査再算定業務委託契約。	
																		H30		660,328	▲ 660,328	30年5月改良工事契約。	
																		H31	310,000	455,684	▲ 145,684	改良工事の推進。	
																		H32	592,875		592,875		
																		累計	2,824,100	0	1,911,040	913,060	
																		H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																		H24	155,000	23,976	131,024		
H25	914,500	75,779	838,721	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。																			
H26	1,937,500	18,508	1,918,992	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。																			
H27	761,050	▲ 33,917	794,967	-																			
H28		334,368	▲ 334,368	29年3月道路修正設計業務契約。橋梁下部工工事契約。																			
H29		427,593	▲ 427,593	改良工事及び橋梁下部工工事の推進。																			
H30		387,714	▲ 387,714	改良工事の推進。																			
H31		786,992	▲ 786,992	改良工事の推進。																			
H32	1,815,050		1,815,050																				
累計	5,583,100	0	2,021,013	3,562,087																			
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号線(相 川)	県	県	直接	継続	8,821,000	24	~	32	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。	
																		H24	209,250	40,524	168,726		
																		H25	530,875	137,706	393,169	25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。	
																		H26	1,395,000	300,816	1,094,184	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。	
																		H27	1,044,700	369,582	675,118	27年12月用地補償総合技術業務委託。橋梁下部工工事契約。	
																		H28	824,600	1,120,649	2,049,637	▲ 104,388	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。
																		H29		1,318,234	▲ 1,318,234	改良工事及び橋梁下部工工事の推進。	
																		H30	227,850	963,298	▲ 735,448	30年12月改良工事契約。	
																		H31	868,000	286,750	842,731	312,019	改良工事の推進。
																		H32	328,600		328,600		
																		累計	5,428,875	1,407,399	6,022,528	813,746	

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																			
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(敷浦)	県	県	直接	完了	1,500,000	24	~	31	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。																		
																		H24	387,500		13,295	374,205																		
																		H25	465,000		60,127	404,873	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。																	
																		H26	232,500		22,199	210,301	26年10月林地開発委託契約。																	
																		H27	232,500		31,075	201,425	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。																	
																		H28		284,216		▲ 284,216	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。																	
																		H29		380,165		▲ 380,165	30年1月改良工事契約。																	
																		H30		39,359		▲ 39,359	30年10月改良工事契約。																	
																		H31		▲ 155,000	106,063	▲ 261,063	工事完成・供用開始。																	
																		H32				0																		
																		累計	1,317,500	▲ 155,000	936,499	226,001																		
																		石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(大谷川)	県	県	直接	完了	1,420,000	24	~	31	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																																				H24	23,250		14,193	9,057
H25	491,350		42,036	449,314	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。																																			
H26	465,000		7,113	457,887	26年10月林地開発委託契約。																																			
H27	144,150		14,259	129,891	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。																																			
H28		309,931		▲ 309,931	28年12月改良工事契約。																																			
H29		172,066		▲ 172,066	改良工事の推進。																																			
H30		265,508		▲ 265,508	30年10月改良工事契約。																																			
H31		▲ 23,250	121,224	▲ 144,474	工事完成・供用開始。																																			
H32				0																																				
累計	1,123,750	▲ 23,250	946,330	154,170																																				
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(谷川浜)	県	県	直接	完了	1,350,000	24	~	31																			H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																																				H24	23,250		12,008	11,242
																		H25	427,900		76,524	351,376	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。																	
																		H26	246,450		13,716	232,734	26年10月林地開発委託契約。																	
																		H27	232,500		25,682	206,818	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。																	
																		H28		566,154		▲ 566,154	28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。																	
																		H29		81,041		▲ 81,041	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部工事契約。																	
																		H30		91,135		▲ 91,135	改良工事の推進。																	
																		H31		116,250	130,058	▲ 13,808	工事完成・供用開始。																	
																		H32				0																		
																		累計	1,046,250	0	996,318	49,932																		
																		石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,240,000	24	~	32	H23			0	24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																																				H24	17,825		17,825	0
H25	532,425		19,478	512,947	26年1月橋梁詳細設計契約。																																			
H26	387,500		179,258	208,242	26年12月公営金協定。																																			
H27	635,500		78,270	557,230	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。																																			
H28		541,351		▲ 541,351	29年3月歩道橋工事契約。																																			
H29	193,750		535,099	▲ 341,349	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。																																			
H30	38,750			38,750	改良工事の推進。																																			
H31		▲ 69,750	201,798	▲ 271,538	改良工事の推進。																																			
H32				0																																				
累計	1,805,750	▲ 69,750	1,573,069	162,931																																				
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	2,360,000	24	~	32																			H23			0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。
																																				H24	38,750		17,699	21,051
																		H25	740,900		862	740,038	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。																	
																		H26	697,500		0	697,500	河川事業と計画調整中。																	
																		H27	465,000		0	465,000	河川事業と計画調整中。																	
																		H28		▲ 1,077,556	1,600	▲ 1,079,156	用地補償を推進。																	
																		H29			124,593	▲ 124,593	30年2月工事協定締結。																	
																		H30			167,101	▲ 167,101	改良工事の推進。																	
																		H31	387,500		699,153	▲ 311,653	改良工事の推進。																	
																		H32	576,906			576,906																		
																		累計	2,906,556	▲ 1,077,556	1,011,008	817,992																		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																						
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,321,400	25	~	32	H23				0																					
																			H24				0																					
																			H25	1,022,204		29,678	992,526																					
																			H26			51,619	▲51,619																					
																			H27			268,411	▲268,411																					
																			H28			6,782	▲6,782																					
																			H29			69,987	▲69,987																					
																			H30			0	▲18,564																					
																			H31			34,916	▲75,965																					
																			H32				0																					
																			累計	1,022,204		34,916	369,076		688,044																			
																			石巻市	303		D	-		1	-	17	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	3,876,000	25	~	32	H23				0	26年2月測量・詳細設計契約。 26年3月橋梁詳細設計契約。 27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。 28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。	
																																						H24				0		
H25	77,500		34,317	43,183																																								
H26	488,250		4,315	483,935																																								
H27	357,275		14,009	343,266																																								
H28	375,875		534,419	▲158,544																																								
H29			457,325	▲457,325																																								
H30	620,000		427,433	192,567																																								
H31	310,000		722,385	▲412,385																																								
H32	775,000			775,000																																								
累計	3,003,900	0	2,194,203	809,697																																								
石巻市	333	◆	D	-	22	-	5	-	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	完了	15,225	26	~	28						H23																	0	26年7月公園基本計画契約。 27年9月公園基本計画完了		
																								H24																	0			
																			H25				0																					
																			H26	16,000		12,172	3,828																					
																			H27	0		7	▲7																					
																			H28			0	0																					
																			H29				0																					
																			H30		▲3,821		▲3,821																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	16,000	▲3,821	12,179	0																					
																			石巻市	368		D	-	22	-	5	-	都市公園整備事業(防災公園)(整備事業)	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	1,318,149	26	~	32	H23					0	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済 実施設計H28.6契約済 H30.3基盤整備工事契約済
																																						H24					0	
H25				0																																								
H26				0																																								
H27	36,589	0	16,415	20,174																																								
H28	71,211		16,876	54,335																																								
H29	16,350	36,750	80,056	▲26,856																																								
H30	210,000	16,475	217,275	9,200																																								
H31	450,750	▲40,649	334,614	75,487																																								
H32	191,134			191,134																																								
累計	976,034	12,576	665,236	323,374																																								
石巻市	369	◆	D	-	22	-	5	-	広場整備事業	石巻南浜津波復興祈念公園	県	県	直接	継続	411,987	26	~	32																				H23				0	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済 実施設計H28.6契約済 H30.3基盤整備工事契約済	
																																						H24				0		
																			H25				0																					
																			H26				0																					
																			H27	23,291	0	8,935	14,356																					
																			H28	48,743		25,002	23,741																					
																			H29	13,821	40,800	64,430	▲9,809																					
																			H30	32,000		55,723	▲23,723																					
																			H31	123,200	2,115	78,066	47,249																					
																			H32	45,617			45,617																					
																			累計	286,672	42,915	232,156	97,431																					

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
石巻市	409	D	-	22	-	6	都市公園整備 事業(防災公 園)(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	136.670	28	~	32	H23				0																				
																	H24				0																				
																	H25				0																				
																	H26				0																				
																	H27				0																				
																	H28	5,828	0	0	5,828																				
																	H29	75,217		44,335	30,882	H29.3月用地測量開始																			
																	H30		▲ 9,282	991	▲ 10,273	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗																			
																	H31	18,780	568	29,086	▲ 9,738																				
																	H32				0																				
																	累計	99,825	▲ 8,714	74,412	16,699																				
																	石巻市	410	◆	D	-	22	-	5	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	130.542	28	~	32	H23				0	
																																				H24				0	
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28	14,768	0	0	14,768	H29.3月用地測量開始																																				
H29	52,956		12,068	40,888	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗																																				
H30		▲ 3,372	43,239	▲ 46,611																																					
H31		40,081	40,081	0																																					
H32				0																																					
累計	67,724	36,709	55,307	49,126																																					
塩竈市	20	D	-	1	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	7,061.236	23	~	32																				H23	15,500		0	15,500	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。
																																				H24	62,000		37,159	24,841	
																	H25	2,734,975		209,320	2,525,655	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。																			
																	H26			890,684	▲ 890,684	26年10月、道路改築工事契約。																			
																	H27	1,677,100		938,355	738,745	工事施工継続中																			
																	H28		1,768,043	▲ 1,768,043		工事施工継続中																			
																	H29		109,135	▲ 109,135		工事施工継続中																			
																	H30	146,397		366,164	▲ 219,767	工事施工継続中																			
																	H31	238,647		595,097	▲ 356,450	工事施工継続中																			
																	H32	597,838			597,838																				
																	累計	5,472,457	0	4,913,957	558,500																				
																	塩竈市	21	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	完了	659.815	23	~	30	H23	6,200		0	6,200	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。		
																																		H24	77,500		8,928	68,572			
H25	148,800		1,823	146,977	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。																																				
H26	232,500		295,045	▲ 62,545	26年9月、道路改築工事契約。																																				
H27	72,850		34,289	38,561	工事施工継続中																																				
H28			157,779	▲ 157,779	工事施工継続中																																				
H29		8,460	▲ 8,460		工事完了。																																				
H30		5,032	▲ 5,032		事業完了(損失補償完了)																																				
H31		▲ 26,494	▲ 26,494																																						
H32				0																																					
累計	537,850	▲ 26,494	511,356	0																																					
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	183.970	25																		~	32	H23				0	
																																				H24				0	
																	H25	39,788		5,160	34,628																				
																	H26			664	▲ 664																				
																	H27			10,800	▲ 10,800																				
																	H28			0	0																				
																	H29			0	0																				
																	H30		107,387	10,765	96,622																				
																	H31			▲ 341	341																				
																	H32				0																				
																	累計	39,788	107,387	27,048	120,127																				

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																					
気仙沼市	23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	23	~	28	H23	13,950		0	13,950	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。25年3月用地買収開始。25年11月工事契約。27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。27年6月舗装工事契約。28年6月改良工事契約。																			
																		H24	1,162,500		45,303	1,117,197																				
																		H25	775,000		599,165	175,835																				
																		H26	218,550		846,623	▲ 628,073																				
																		H27	0		623,912	▲ 623,912																				
																		H28	0		27,991	▲ 27,991																				
																		H29	0		0	0																				
																		H30		▲ 27,006		▲ 27,006																				
																		H31		0		0																				
																		H32		0		0																				
																		累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0																				
																		気仙沼市	24	D	-	1		-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	完了	235,000	23	~	31	H23	7,750		0	7,750	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年11月、道路土地評価業務委託契約。27年2月、道路改良工事契約。前年度に引き続き工事施工中
																																					H24	0		7,750	▲ 7,750	
H25	228,625		800	227,825																																						
H26	89,125		212,450	▲ 123,325																																						
H27	0		▲ 96,953	96,953																																						
H28			19,460	▲ 19,460																																						
H29			797	▲ 797																																						
H30			18,752	▲ 18,752																																						
H31		▲ 143,375	▲ 133	▲ 143,242																																						
H32		0		0																																						
累計	325,500	▲ 143,375	162,923	19,202																																						
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,539,202	25	~						32														H23			0	24年9月道路詳細設計契約。	
																																					H24			0		
																		H25	981,872		14,760	967,112																				
																		H26			664	▲ 664																				
																		H27			23,256	▲ 23,256																				
																		H28			0	0																				
																		H29			41,023	▲ 41,023																				
																		H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320																				
																		H31		286,037	66,084	219,953																				
																		H32		0		0																				
																		累計	981,872	249,489	485,559	745,802																				
																		名取市	43	D	-	1		-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜街地相互の接続道路(関上)	県	県	直接	継続	215,000	24	~	32	H23			0		24年9月道路詳細設計契約。26年5月道路設計契約。27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。用地補償を推進。30年2月改良工事契約。改良工事の推進。改良工事の推進。
																																					H24	38,750		14,566		
H25			▲ 6,236	6,236																																						
H26	147,250		8,029	139,221																																						
H27	31,000		12,499	18,501																																						
H28			23,790	▲ 23,790																																						
H29			50,589	▲ 50,589																																						
H30			0	0																																						
H31		▲ 50,375	28,070	▲ 78,445																																						
H32		0		0																																						
累計	217,000	▲ 50,375	131,307	35,318																																						
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅関上線	県	県	直接	廃止	8,401	24	~	24						H23																0	24年9月、道路詳細設計契約。		
																							H24														23,250		11,490		11,760	
																		H25			▲ 4,980	4,980																				
																		H26			0	0																				
																		H27	0		0	0																				
																		H28			0	0																				
																		H29			0	0																				
																		H30		▲ 16,740		▲ 16,740																				
																		H31		0		0																				
																		H32		0		0																				
																		累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																								
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	継続	327,398	25	~	32	H23				0																						
																				H24				0																						
																				H25	121,780		5,160	116,620																						
																				H26			10,264	▲10,264																						
																				H27			18,063	▲18,063																						
																				H28			0	0																						
																				H29			57,422	▲57,422																						
																				H30		50,365	11,245	39,120																						
																				H31		89,772	77,680	12,092																						
																				H32				0																						
																				累計	121,780		140,137	179,834		82,083																				
																				多賀城市	38	◆	D	-		21	-	1	-	4	下水道事業(溢水対策事業)	仙塩流域下水道(仙塩浄化センター)	県	県	直接	継続	550,800	31	~	32	H23				0	
																																									H24				0	
H25				0																																										
H26				0																																										
H27				0																																										
H28				0																																										
H29				0																																										
H30				0																																										
H31	224,640		0	224,640																																										
H32	216,000			216,000																																										
累計	440,640		0	224,640	216,000																																									
岩沼市	22		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	完了	1,639,686	24	~	29						H23																			0	24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。	
																									H24																46,500		42,150	4,350		
																				H25	498,325	18,600	232,919	284,006																						
																				H26	423,925	85,250	517,154	▲7,979																						
																				H27	310,000		209,275	100,725																						
																				H28			306,152	▲306,152																						
																				H29			▲36,894	36,894																						
																				H30		▲111,844		▲111,844																						
																				H31				0																						
																				H32				0																						
																				累計	1,278,750	▲7,994	1,270,756	0																						
																				岩沼市	30		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(早股寺島)	県	県	直接	完了	241,338	24	~	28	H23				0		24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
																																								H24	38,750		16,497	22,253		
H25	201,500	▲18,600	54,857	128,043																																										
H26	85,250	▲85,250	111,667	▲111,667																																										
H27			▲44,626	44,626																																										
H28			48,642	▲48,642																																										
H29			▲1	1																																										
H30		▲34,614		▲34,614																																										
H31				0																																										
H32				0																																										
累計	325,500	▲138,464	187,036	0																																										
岩沼市	31		D	-	22	-	1	-		都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	完了	1,344,121	24	~	30																					H23				0	24年9月公園基本設計契約。	
																																								H24	60,000		12,448	47,552		
																				H25	225,000		23,365	201,635																						
																				H26	225,000		27,884	197,116																						
																				H27	511,500	▲1,292	487,422	22,786																						
																				H28			428,761	▲428,761																						
																				H29			28,210	▲28,210																						
																				H30			0	0																						
																				H31		▲12,117		▲12,117																						
																				H32				0																						
																				累計	1,021,500	▲13,409	1,008,090	1																						

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	11,238	25	~	27	H23			0																				
																		H24			0																				
																		H25	3,333		0	3,333																			
																		H26			0																				
																		H27	2,866	1,292	7,491	▲ 3,333																			
																		H28			0																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	6,199	1,292	7,491																				
																		27年8月用地契約																							
																		岩沼市	51	◆	D	-	22	-	1	-	避難誘導標識 整備事業	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	15,668	28	~	29	H23			0	
H24			0																																						
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28	12,800	0	10,424	2,376																																					
H29			2,110	▲ 2,110																																					
H30			0																																						
H31		▲ 266		▲ 266																																					
H32			0																																						
累計	12,800	▲ 266	12,534	0																																					
契約済。																																									
30年3月工事完了																																									
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	662,170	25	~	32	H23			0																			
																			H24			0																			
																			H25	250,726		5,160	245,566																		
																			H26			11,864	▲ 11,864																		
																			H27			0																			
																			H28			27,630	▲ 27,630																		
																			H29			0																			
																			H30	▲ 88,000		7,886	▲ 95,886																		
																			H31	367,009		73,120	293,889																		
																			H32			0																			
																			累計	250,726	279,009	125,660	404,075																		
																			東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	5,314,000	24	~	32	H23			0	24年7月道路詳細設計契約。
																																					H24	549,475		14,029	535,446
H25	387,500		49,612	337,888																																					
H26	688,975		403,061	285,914																																					
H27	1,034,625	▲ 220,310		1,254,935																																					
H28	0		717,794	▲ 717,794																																					
H29		4,713	988,056	▲ 983,343																																					
H30	460,287		1,148,320	▲ 688,033																																					
H31	387,500		195,371	192,129																																					
H32	605,275		605,275																																						
累計	4,113,637	4,713	3,295,933	822,417																																					
25年11月軟弱地盤解析契約、25年12月用地測量契約。																																									
26年10月道路改良工事契約。																																									
債務工事を推進																																									
債務工事を推進																																									
債務工事を推進																																									
改良工事の推進。																																									
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	5,560,000	24	~	32	H23			0	24年5月仮橋設計契約、24年6月橋梁予備設計契約、24年8月																			
																		H24	582,025		209,767	372,258																			
																		H25	193,750		74,482	119,268																			
																		H26	82,150		309,274	▲ 227,124																			
																		H27	1,670,125		21,400	1,648,725																			
																		H28	0	558,000	778,329	▲ 220,329																			
																		H29			696,661	▲ 696,661																			
																		H30			118,815	▲ 118,815																			
																		H31	103,850		733,053	▲ 629,203																			
																		H32	1,119,100		1,119,100																				
																		累計	3,751,000	558,000	2,941,781	1,367,219																			
																		24年10月仮橋設置工事契約。																							
																		25年11月橋梁詳細設計契約、12月用地測量契約。																							
27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。																																									
27年12月改良工事契約、28年3月道路修正設計業務契約。																																									
道路改良工事を推進																																									
29年6月護岸修正設計業務委託契約。																																									
30年12月橋梁上部工事契約																																									
改良工事の推進。																																									
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	5,642,629	24	~	32	H23			0	25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。																			
																		H24	69,750		36,222	33,528																			
																		H25	487,475		45,278	442,197																			
																		H26	1,046,250		104,792	941,458																			
																		H27	2,573,000		314,407	2,258,593																			
																		H28		▲ 558,000	1,092,786	▲ 1,650,786																			
																		H29			610,245	▲ 610,245																			
																		H30			875,771	▲ 875,771																			
																		H31	348,750		736,365	▲ 387,615																			
																		H32	405,812		405,812																				
																		累計	4,931,037	▲ 558,000	3,815,866	557,171																			
																		25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。																							
																		26年4月、用地買収開始。																							
27年6月、橋梁下部工事契約、H28.2道路改良工事契約。																																									
用地買収及び工事継続施工中。																																									
用地買収及び工事継続施工中。																																									
工事継続施工中。																																									
工事継続施工中。																																									

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																								
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	1	防 災 公 園 事 業 基 本 計 画 策 定 費	矢 本 海 浜 緑 地 地 区	県	県	直 接	完 了	14,109	25	~	27	H23	0	0	0	25年6月公園基本設計契約。 27年2月公園基本設計完了																					
																				H24	0	0	0																						
																				H25	16,000	8,280	7,720		0																				
																				H26		3,007	▲ 3,007		0																				
																				H27		0	0		0																				
																				H28		0	0		0																				
																				H29		▲ 4,713	▲ 4,713		0																				
																				H30		0	0		0																				
																				H31		0	0		0																				
																				H32		0	0		0																				
																				累計	16,000	▲ 4,713	11,287		0																				
																				東松島市	74	★	F		-	4	-	1	-	1	市 街 地 効 果 促 進 事 業 (県 分)	東 松 島 市	県	県	直 接	継 続	512,296	25	~	32	H23	0	0	0	
																																									H24	0	0	0	
H25	518,012	8,360	509,652	0																																									
H26		664	▲ 664	0																																									
H27		27,743	▲ 27,743	0																																									
H28		87,951	▲ 87,951	0																																									
H29		2,223	▲ 2,223	0																																									
H30		0	▲ 80,179	0																																									
H31		▲ 108,176	949	▲ 109,125	0																																								
H32		0	0	0	0																																								
累計	518,012	▲ 108,176	208,069	201,767	0																																								
東松島市	107		D	-	22	-	1	-	1	都 市 公 園 事 業 (防 災 公 園 : 整 備 費)	矢 本 海 浜 緑 地 地 区	県	県	直 接	完 了	467,936	26	~	31					H23																	0	0	0	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。	
																								H24																	0	0	0		
																				H25	0	0	0	0																					
																				H26	24,000	18,403	5,597	0																					
																				H27	180,895	▲ 567	181,462	0																					
																				H28		87,582	58,474	0																					
																				H29		170,949	▲ 170,949	0																					
																				H30		73,765	▲ 73,765	0																					
																				H31		819	▲ 819	0																					
																				H32		0	0	0	0																				
																				累計	350,951	0	350,951	0	0																				
																				東松島市	108	◆	D	-	22	-	1	-	2	広 場 整 備 事 業	矢 本 海 浜 緑 地 地 区	県	県	直 接	完 了	818,217	26	~	31	H23	0	0	0		27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。
																																								H24	0	0	0		
H25	0	0	0	0																																									
H26	38,400	29,447	8,953	0																																									
H27	344,398	4,782	339,616	0																																									
H28	271,775	77,973	193,802	0																																									
H29		275,945	▲ 275,945	0																																									
H30		114,609	▲ 114,609	0																																									
H31		151,817	▲ 151,817	0																																									
H32		0	0	0	0																																								
累計	654,573	0	654,573	0	0																																								
東松島市	115		D	-	22	-	2	-	-	都 市 公 園 整 備 事 業 (防 災 公 園 : 用 地 費)	矢 本 海 浜 緑 地 地 区	県	県	直 接	完 了	827	27	~	28																					H23	0	0	0	H28.1 用地買収開始	
																																								H24	0	0	0		
																				H25	0	0	0	0																					
																				H26	0	0	0	0																					
																				H27	551	551	0	0																					
																				H28	0	0	0	0																					
																				H29	0	0	0	0																					
																				H30	0	0	0	0																					
																				H31	0	0	0	0																					
																				H32	0	0	0	0	0																				
																				累計	551	0	551	0	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
東松島市	116	◆	D	-	22	1	-	3	広場整備事業 (用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	76,378	27	~	28	H23				0	H28.1 用地買収開始
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	61,102		61,102	0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	61,102	0	61,102	0	
																			H23	16,275			16,275	
																			H24	620,000			620,000	
H25	387,500		533,567	▲ 146,067																				
H26	77,500		484,602	▲ 407,102																				
H27	0		▲ 109,829	109,829																				
H28	77,500		266,542	▲ 189,042																				
H29			3,891	▲ 3,891																				
H30			▲ 2	▲ 2																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0																				
亶理町	12	D	-	1	1	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	23	~	29	H23				0	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計				0		
																		H23	3,100			3,100		
																		H24	77,500		29,196	48,304		
H25	178,250		197,896	▲ 19,646																				
H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368																				
H27	0		16,275	▲ 16,275																				
H28				0																				
H29				0																				
H30			▲ 115	▲ 115																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0																				
亶理町	13	D	-	1	2	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	完了	438,852	23	~	27	H23				0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計				0		
																		H23	38,750		15,624	23,126		
																		H24	201,500		7,497	194,003		
H25	124,000	139,500	182,929	80,571																				
H26	77,500		56,077	21,423																				
H27			272,964	▲ 272,964																				
H28			609	▲ 609																				
H29			▲ 45,550	▲ 45,550																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	441,750	93,950	535,700	0																				
亶理町	42	★	F	-	4	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	亶理町	県	県	直接	継続	103,648	25	~	32	H23				0		
																		H24				0		
																		H25	164,778		5,160	159,618		
																		H26			13,464	▲ 13,464		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29			17,855	▲ 17,855		
																		H30				0		
																		H31			▲ 81,860	▲ 81,860		
																		H32			▲ 8,824	▲ 73,036		
																		累計	164,778	▲ 81,860	27,655	55,263		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
山元町	31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	9,710,000	24	~	32	H23	0	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。																			
																		H24	2,177,750	167,962	2,009,788																				
																		H25	1,937,500	66,213	1,871,287																				
																		H26	1,550,000	604,284	945,736																				
																		H27	1,395,000	▲ 437,207	1,832,207																				
																		H28		928,562	▲ 928,562																				
																		H29		987,431	▲ 987,431																				
																		H30		1,018,583	▲ 1,018,583																				
																		H31		1,861,875	▲ 1,861,875																				
																		H32	465,000		465,000																				
																		累計	7,525,250	0	5,197,693		2,327,567																		
																		山元町	32	D	-		1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	継続	4,300,000	24	~	32	H23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																																					H24	178,250	52,681		125,569
H25	922,250	59,083	863,167																																						
H26	775,000	534,552	240,448																																						
H27	759,500	▲ 72,003	831,503																																						
H28		762,245	▲ 762,245																																						
H29		527,563	▲ 527,563																																						
H30		684,458	▲ 684,458																																						
H31	101,714	595,786	587,387																																						
H32			110,113																																						
累計	2,736,714	595,786	3,135,966	196,534																																					
山元町	51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	32					H23															0	0	25年2月、道路予備設計契約。		
																						H24															62,000	3,393			58,607
																		H25	790,500	22,330	768,170																				
																		H26	310,000	555,752	▲ 245,752																				
																		H27	387,500	95,486	292,014																				
																		H28		150,195	▲ 150,195																				
																		H29		218,827	▲ 218,827																				
																		H30		98,904	▲ 98,904																				
																		H31		85,941	▲ 85,941																				
																		H32			0																				
																		累計	1,550,000	0	1,230,828	319,172																			
																		山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	山元町	県	県	直接	継続	188,431	25	~	32	H23	0		0	
																																					H24	0		0	
H25	336,518	5,160	331,358																																						
H26		13,464	▲ 13,464																																						
H27		112,596	▲ 112,596																																						
H28		10,286	▲ 10,286																																						
H29		0	0																																						
H30		0	0																																						
H31		▲ 185,773	▲ 185,773																																						
H32			▲ 136,284																																						
累計	336,518	▲ 185,773	92,017	56,728																																					
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,998,945	25	~	31																				H23	0	0	H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。	
																																					H24	0	0		
																		H25	62,640	14,370	48,270																				
																		H26	58,380	70,497	▲ 12,117																				
																		H27	105,270	102,468	2,802																				
																		H28	100,950	112,042	▲ 11,092																				
																		H29	656,092	626,070	30,022																				
																		H30		6,507	7,039																				
																		H31	446,515	405,712	40,803																				
																		H32			0																				
																		累計	1,429,847	13,546	1,337,666	105,727																			

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																						
松島町	52	◆	D	-	22	-	1	-	1		県	県	直接	完了	19,356	29	~	30	H23				0	H31.3完了																			
																			H24				0																				
																			H25				0																				
																			H26				0																				
																			H27				0																				
																			H28				0																				
																			H29	17,600		15,484	2,116																				
																			H30				0																				
																			H31		▲ 2,115		▲ 2,115																				
																			H32				0																				
																			累計	17,600	▲ 2,115	15,484	0																				
																			七ヶ浜町	29		D	-		1	-	1	-		県	県	直接	完了	1,059,067	24	~	29	H23	0			0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。 28年10月改良工事契約。 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
																																						H24	77,500		32,644	44,856	
H25	736,250		46,054	690,196																																							
H26	232,500		433,856	▲ 201,356																																							
H27	0		88,379	▲ 88,379																																							
H28			160,467	▲ 160,467																																							
H29			59,376	▲ 59,376																																							
H30		▲ 225,474		▲ 225,474																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	0																																							
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	251,726	25	~	32	H23																						0			
																		H24																						0			
																		H25	223,860		8,360	215,500																					
																		H26	0		14,264	▲ 14,264																					
																		H27	0			0																					
																		H28			94,009	▲ 94,009																					
																		H29			4,222	▲ 4,222																					
																		H30		▲ 22,480		▲ 22,480																					
																		H31			▲ 8,573	8,573																					
																		H32				0																					
																		累計	223,860	▲ 22,480	112,282	89,098																					
																		女川町	15		D	-	1	-	1	-		県	県	直接	完了	3,644,000	23	~	31	H23	38,750			38,750		24年7月道路予備設計、路線測量契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。 27年5月橋梁護岸工事契約。 28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結。 30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始。	
																																				H24	106,950		27,377	79,573			
H25	992,000		24,206	967,794																																							
H26	586,675		178,215	408,460																																							
H27	764,150		499,139	265,011																																							
H28	0		1,424,085	▲ 1,424,085																																							
H29	232,500		63,209	169,291																																							
H30	103,075		584,880	▲ 481,805																																							
H31			▲ 1,733	1,733																																							
H32				0																																							
累計	2,824,100	0	2,799,378	24,722																																							
女川町	16		D	-	1	-	2	-		県	県	直接	完了	724,988	23	~	29																			H23	34,100			34,100	24年7月道路予備設計、路線測量契約。25年1月地質調査契約。 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。 27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。 28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約。 30年3月工事完成・供用開始。		
																																				H24	26,350		12,693	13,657			
																		H25	93,000		32,791	60,209																					
																		H26	49,600		11,899	37,701																					
																		H27	294,500		203,318	91,182																					
																		H28	116,250		178,692	▲ 62,442																					
																		H29		▲ 46,500	122,472	▲ 168,972																					
																		H30		▲ 5,435		▲ 5,435																					
																		H31				0																					
																		H32				0																					
																		累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0																					

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	6,470,000	23	~	32	H23	38,750	0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。 27年3月用地補償契約。 27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。 29年2月函渠工及び改良工事契約。 29年6月用地補償総合技術業務委託契約。 30年10月改良工事契約。 改良工事の推進。																			
																		H24	372,000	24,497	347,503																				
																		H25	527,000	112,369	414,631																				
																		H26	620,000	40,709	579,291																				
																		H27	682,775	200,429	482,346																				
																		H28	643,493	▲ 643,493	0																				
																		H29	69,008	▲ 69,008	0																				
																		H30	310,000	636,004	▲ 326,004																				
																		H31	1,015,250	888,587	126,663																				
																		H32	1,448,475	1,448,475	0																				
																		累計	5,014,250	0	2,615,096		2,399,154																		
																		女川町	18	D	-		1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	755,000	23	~	32	H23	37,975	0	37,975	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。 28年11月改良工事契約。 改良工事を推進。 30年10月改良工事契約。
																																					H24	100,750	10,291	90,459	
																																					H25	88,000	19,669	68,331	
H26	32,474	12,665	19,809																																						
H27	0	23,495	▲ 23,495																																						
H28	0	176,514	▲ 176,514																																						
H29	178,300	46,500	224,800																																						
H30	8,000	112,000	▲ 92,838																																						
H31	0	22,721	▲ 22,721																																						
H32	0	0	0																																						
累計	445,499	158,500	478,193	125,806																																					
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	3,002,000	24	~	32					H23															0	0	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。 26年10月林地開発委託契約。 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。 29年2月上部工工事契約。 29年10月迂回路設計業務委託契約。 改良工事及び橋梁上部工工事の推進。 改良工事の推進。	
																						H24															116,250	10,740	105,510		
																						H25															1,395,000	56,813	1,338,187		
																		H26	465,000	22,953	442,047																				
																		H27	358,050	50,067	307,983																				
																		H28	0	970,744	▲ 970,744																				
																		H29	803,909	▲ 803,909	0																				
																		H30	220,402	▲ 220,402	0																				
																		H31	▲ 7,750	93,636	▲ 101,386																				
																		H32	0	0	0																				
																		累計	2,334,300	▲ 7,750	2,229,294	97,286																			
																		女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(高白)	県	県	直接	継続	2,317,000	24	~	32	H23	0	0	0		24年7月道路予備設計契約。 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。 26年10月林地開発委託契約。 27年7月用地監理業務委託, 建物調査算定業務委託契約。 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。 30年3月改良工事契約。 改良工事の推進。 改良工事の推進。
																																				H24	46,500	5,239	41,261		
																																				H25	193,750	45,968	147,782		
H26	186,000	14,437	171,563																																						
H27	127,100	7,667	119,433																																						
H28	0	331,331	▲ 331,331																																						
H29	310,000	199,881	110,119																																						
H30	224,750	350,194	▲ 125,444																																						
H31	381,300	186,000	55,915																																						
H32	140,275	140,275	0																																						
累計	1,609,675	186,000	1,010,632	785,043																																					
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	完了	1,363,000	24	~	31																			H23	0	0	0	25年5月詳細設計契約。 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。 28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。 29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始。	
																																				H24	31,000	31,000	0		
																																				H25	465,000	11,444	453,556		
																		H26	79,050	167,427	▲ 88,377																				
																		H27	356,500	58,566	297,934																				
																		H28	0	620,646	▲ 620,646																				
																		H29	77,500	77,500	0																				
																		H30	47,275	192,251	▲ 144,976																				
																		H31	0	2,932	▲ 2,932																				
																		H32	0	0	0																				
																		累計	1,056,325	0	1,053,266	3,059																			

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	233,688	25	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	553,960	5,160	548,800		
																			H26		16,664	▲16,664		
																			H27		70,530	▲70,530		
																			H28		0	0		
																			H29		0	0		
																			H30		0	0		
																			H31		▲367,009	▲44,322	▲322,687	
																			H32		0	0	0	
																			累計	553,960	▲367,009	48,032	138,919	
																			南三陸町	12	D	-	1	-
H24	317,750	23,400	294,350																					
H25	518,475	80,982	437,493	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。																				
H26	244,900	560,504	▲315,604	26年9月用地測量業務契約。																				
H27	730,050	72,395	657,655	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工事契約。																				
H28	271,250	973,765	▲702,515	28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。																				
H29	155,000	7,497	▲109,519	29年5月仮設道路設計業務委託契約。																				
H30	139,752	271,729	▲131,977	改良工事の推進。																				
H31		▲54,250	55,083	▲109,333	工事完成・供用開始。																			
H32		0	0	0																				
累計	2,381,052	▲46,753	2,309,814	24,485																				
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23	~	32	H23						
																		H24	465,000	13,334	451,666			
																		H25	387,500	131,335	256,165	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。		
																		H26	289,850	1,001,986	▲712,136	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。		
																		H27	680,450	174,934	505,516	27年9月道路改良工事契約。		
																		H28	116,250	501,051	▲384,801	28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。		
																		H29	116,250	76,673	39,577	改良工事を推進。		
																		H30		2,305	▲2,305	改良工事の推進。		
																		H31		137,329	▲137,329	改良工事の推進。		
																		H32		0	0	0		
																		累計	2,075,450	0	2,038,947	36,503		
																		南三陸町	14	D	-	1	-	3
H24	387,500	14,384	373,116																					
H25	387,500	117,636	269,864	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。																				
H26	261,950	853,895	▲591,945	26年7月道路建物等調査積算業務契約。																				
H27	383,625	129,882	253,743	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。																				
H28		77,500	▲289,948	28年12月道路改良工事契約。																				
H29		19,411	▲19,411	30年3月工事完成・供用開始。																				
H30		▲4,719	▲4,719																					
H31		0	0	0																				
H32		0	0	0																				
累計	1,429,875	72,781	1,502,656	0																				
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	23	~	28							
																		H24	38,750	0	38,750			
																		H25	0	0	0			
																		H26	0	0	0			
																		H27	0	0	0			
																		H28		▲40,300	0	▲40,300		
																		H29		0	0	0		
																		H30		0	0	0		
																		H31		0	0	0		
																		H32		0	0	0		
																		累計	40,300	▲40,300	0	0		

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	完了	538,000	24	~	31	H23	0	0	0	24年11月道路測量設計契約。																			
																		H24	38,750	11,359	27,391																				
																		H25	186,000	12,873	173,127	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。																			
																		H26	77,500	124,000	▲46,500	26年6月用地測量業務契約。																			
																		H27	153,450	▲90,786	244,236	28年2月道路改良工事契約。																			
																		H28		280,557	▲280,557	(債務工事)																			
																		H29			0	(債務工事)																			
																		H30		53,848	▲53,848	(債務工事)																			
																		H31	▲38,750	▲1,919	▲36,831	工事完成・供用開始。																			
																		H32			0																				
																		累計	455,700	▲38,750	389,932	27,018																			
																		南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	完了	940,000	24	~	31	H23	2,325	0	2,325	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																																				H24	116,250	15,856	100,394		
																																				H25	302,250	6,662	295,588	25年土地評価業務契約。	
H26	82,925	101,158	▲18,233	27年3月都市計画変更業務契約。																																					
H27	188,325	129,255	59,070	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。																																					
H28		163,469	▲163,469	29年1月道路改良工事契約。																																					
H29		48,004	▲48,004	29年5月仮設道路設計業務委託契約。																																					
H30	38,750	232,264	▲193,514	改良工事の推進。																																					
H31	1,550	▲3,875	24,896	▲27,221	工事完成・供用開始。																																				
H32			0																																						
累計	732,375	▲3,875	723,564	4,936																																					
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	954,000	24	~	32																			H23	0	0	0	24年6月道路測量設計契約。	
																																				H24	116,250	30,626	85,624		
																																				H25	271,250	4,194	267,056	26年3月工事契約。	
																		H26	155,000	432,450	▲277,450	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。																			
																		H27	0	▲221,293	221,293	27年6月道路改良工事契約。																			
																		H28		179,544	▲216,744	29年1月舗装工事契約。																			
																		H29	31,000	8,520	22,480	29年11月道路修正設計業務委託契約。																			
																		H30	201,500	238,945	▲37,445	改良工事の推進。																			
																		H31	9,300	▲7,750	0	改良工事の推進。																			
																		H32			0																				
																		累計	784,300	▲44,950	672,986	66,364																			
																		南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	-	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	15,133	24	~	26	H23	0	0	0	24年10月~12月 設計(工事未了)
																																					H24	19,603	4,303	15,300	25年3月 備品購入
																																					H25		7,917	▲7,917	本体工事・工事監理発注 25年11月
H26		▲114	114	26年4月 完了																																					
H27			0																																						
H28			0																																						
H29	▲7,497		▲7,497																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	19,603	▲7,497	12,106	0																																					
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	完了	1,539,344	25	~	30	H23	0	0	0																				
																		H24	0	0	0																				
																		H25	364,250	335,127	29,123	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。																			
																		H26	310,000	339,123	▲29,123	26年3月橋梁下部工事契約。26年9月道路改良工事契約。																			
																		H27	639,375	11,957	627,418	27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。																			
																		H28		488,531	▲488,531	28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(軍道部)済み。																			
																		H29		14,992	▲14,992	改良及び護岸工事を推進。																			
																		H30		3,261	▲3,261	30年12月工事完成・供用開始。																			
																		H31	▲120,634		▲120,634																				
																		H32			0																				
																		累計	1,313,625	▲120,634	1,192,991	0																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																						
南三陸町	92	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	774.017	25	～	32	H23				0																			
																				H24				0																			
																				H25	680.553		5.160	675.393																			
																				H26			664	▲ 664																			
																				H27			21.773	▲ 21.773																			
																				H28			50.593	▲ 50.593																			
																				H29			18.842	▲ 18.842																			
																				H30		▲ 10.724	▲ 2.373	▲ 8.351																			
																				H31		▲ 50.616	6.889	▲ 57.505																			
																				H32				0																			
																				累計	680.553	▲ 61.340	101.549	517.665																			
																				H23				0																			
																				H24				0																			
																				H25				0																			
H26				0																																							
H27				0																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
0	市町村交付分 計				0																																						
都道県 交付分																																											
																						H23	274.350		0	274.350																	
																						H24	12,039.403		1,322.841	10,716.562																	
																						H25	40,332.428		4,162.016	36,170.412																	
																						H26	19,133.754		11,959.321	7,174.433																	
																						H27	27,013.357		5,912.536	21,100.821																	
																						H28	2,453.856		25,791.442	▲ 23,337.586																	
																						H29	2,126.336		17,316.944	▲ 15,190.608																	
																						H30	2,901.386		15,834.985	▲ 12,933.599																	
																						H31	9,163.533		17,608.525	▲ 8,444.992																	
																						H32	14,707.475		0	14,707.475																	
																						167,883,922	都道県交付分 計		130,145,878	0	99,908,610	30,237,268															
																						市町村 都道県 計																					
H24	12,039.403		1,322.841	10,716.562																																							
H25	40,332.428		4,162.016	36,170.412																																							
H26	19,133.754		11,959.321	7,174.433																																							
H27	27,013.357		5,912.536	21,100.821																																							
H28	2,453.856		25,791.442	▲ 23,337.586																																							
H29	2,126.336		17,316.944	▲ 15,190.608																																							
H30	2,901.386		15,834.985	▲ 12,933.599																																							
H31	9,163.533		17,608.525	▲ 8,444.992																																							
H32	14,707.475		0	14,707.475																																							
167,883,922	合計		130,145,878	0	99,908,610	30,237,268																																					