

# Information

## みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート (第24号)

事業レポートは、「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」について、地域の皆様に最新の情報を定期的にお知らせするものです。

平成30年10月現在の進捗状況をお知らせします。

### 起点(国道4号バイパス接続部付近)～後沢本線橋



起点部4号バイパス接続部周辺です。みやぎ県北高速幹線道路部では8月から舗装工事に着手しました。また、国道4号バイパス拡張部についても、10月から舗装工事に着手しております。

### 後沢本線橋～萩沢<sup>ぬかりさわ</sup>滑沢本線橋周辺



後沢本線橋の周辺では、現在橋梁背面の盛土工事を進めています。11月には橋台背面盛土が完了し、後沢本線橋の東西がつながる予定です。また、後沢本線橋東側の区間についても、道路盛土を進めています。

# ぬかりさわ 萩沢忽滑沢本線橋～本線函渠工



萩沢忽滑沢本線橋周辺の施工状況です。現在、萩沢忽滑沢本線橋は高欄など付属施設を施工しています。また、本線函渠工もコンクリートの打設が完了し、防護柵などの付属施設を施工しています。付属施設完了後、(仮称)加倉ICに向かって切土工事に入ります。

## 本線函渠工～(仮称)加倉IC




12号函渠工周辺の施工状況です。12号函渠工は8月に完了しました。10月から12号函渠工周辺の盛土工事と、萩沢前2号本線橋周辺の余盛土の掘削工事を行っております。

## (仮称)加倉インターチェンジの名称公募について

これまで加倉インターチェンジと仮称していた終点部について、現在正式名称を公募しております。募集期間は10月いっぱいとなっております、今年度中には決定する予定です。詳しくは栗原市のホームページをご覧ください。

(<https://www.kuriharacity.jp/w025/001/001/PAGE00000000000000004069.html>)



宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班  
 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 (栗原合同庁舎)  
 TEL 0228-22-2189  
 FAX 0228-22-9049  
 URL : <http://www.pref.miyagi.jp/nh-khdbk/>  
 E-mail : [nh-khdbk@pref.miyagi.lg.jp](mailto:nh-khdbk@pref.miyagi.lg.jp)

