

平成26年3月20日

東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興の ロードマップの見直しについて

農林水産部では、平成26年3月13日に、農林水産施設（①農地・農業用施設、②治山施設等、③漁港・海岸の3分野）の復旧・復興のロードマップの見直しを公表しました。

その中の、農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップの見直しについての概要は下記のとおりです。

記

1 見直し主旨

平成23年東北太平洋沖地震にかかる宮城県の農地・農業用施設等の復旧事業及び復興交付金事業については、国が定める集中復興期間（平成23年度～27年度）内での完了を目指し事業を進めていましたが、同期間内での完了が困難な見通しとなったことから、その完了見込み時期を延伸するものです。

2 見直しの内容

① 復旧復興ロードマップについて

- ・農地と主な農業用施設の復旧は、平成28年度完了を目標
- ・農地海岸については、平成29年度完了を目標
- ・復興交付金を活用した農地整備事業では、新たに取り組む地区及び震災前からの継続地区について、平成32年度完了を目標

② ロードマップを見直した観点

- ・他事業との計画・工程調整に伴う工事の遅延への対応
- ・関係者との調整に伴う計画及び実施工事の遅延への対応
- ・入札不調への対応

担 当

農村振興課 鴫田, 狩野 (2863)

農村整備課 佐々木, 赤間 (2466)

農地復興推進室 原野, 林 (2703)

農地の復旧・復興ロードマップ

(H26.3月末現在)

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成25年度末 農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
1	気仙沼	670	着手	100	295	60	160	55	-	68%	9,650
			完成	100	10	230	160	80	90	51%	
2	南三陸	460	着手	20	260	180	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	260	140	-	20	65%	
3	石巻	2,120	着手	1,160	605	110	95	70	80	88%	13,022
			完成	1,160	230	410	120	100	100	85%	
4	東松島	1,400	着手	720	250	200	171	59	-	84%	12,942
			完成	720	124	129	357	20	50	70%	
5	塩竈	10	着手	-	5	-	-	5	-	50%	574
			完成	-	-	5	-	-	5	50%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	1	3	-	-	90%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	80%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	190	-	-	87%	
11	岩沼	1,200	着手	440	630	49	-	81	-	93%	8,411
			完成	440	140	335	200	-	85	76%	
12	亶理	2,000	着手	1,020	696	10	244	30	-	86%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	250	30	86%	
13	山元	1,400	着手	520	590	-	290	-	-	79%	7,802
			完成	-	310	620	-	470	-	66%	
	着手		5,780	5,220	660	960	300	80			
		累計	5,780	11,000	11,660	12,620	12,920	13,000			
		進捗率	44%	85%	90%	97%	99%	100%			
	完了		5,110	1,920	3,100	1,570	920	380			
		累計	5,110	7,030	10,130	11,700	12,620	13,000			
		進捗率	39%	54%	78%	90%	97%	100%			

※仙台市(国直轄災害分)の査定額は除く

農業用施設(主な排水機場)の復旧・復興のロードマップ 1/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										全体	平成25年度末 着手状況		平成26年度末 完了状況		査定額(百万円)		
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	着手	着手率%	完了		完了率%						
	松島町															4	4	100%	4	100%	89
1		富山第1排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧															○		
2		富山第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
3		名籠第3排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
4		古浦排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
	七ヶ浜町															5	5	100%	4	80%	315
5		吉田浜排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○		
6		花刈用排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○		
7		垂ヶ森排水機場	排水機場 1箇所				本復旧												○		
8		阿川排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
9		阿川沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
	名取市															1	1	100%	1	100%	45
10		北釜排水機場	排水機場 1箇所				本復旧												○		
	岩沼市															1	1	100%	1	100%	154
11		蒲崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧			本復旧												○		
	亶理町															3	3	100%	2	67%	1,087
12		荒浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧			本復旧												○		
13		荒浜第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
14		吉田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
	山元町															6	6	100%	5	83%	1,478
15		新牛橋排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
16		花笠第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
17		花笠排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
18		大谷地排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
19		谷地排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○		
20		赤川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○		
	石巻市															14	11	79%	9	64%	2,041
21		吉浜第1排水機場	排水機場 1箇所							本復旧											
22		長面排水機場	排水機場 1箇所		仮復旧																
23		谷地中排水機場	排水機場 1箇所																		
24		針田排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○		

農地海岸の復旧・復興のロードマップ 1/3

(H26.3末現在)

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール							平成25年度末 着手状況		平成25年度末 完了状況		査定額 (百万円)		
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	全体	着手 着手率 (%)	完了 完了率 (%)	完了 完了率 (%)			
	播磨市											39	24	62%	2	5%	9,712
1	平戸	海岸堤防復旧 L=96m															
2	要の浜	海岸堤防復旧 L=137m															
3	本屋敷	海岸堤防復旧 L=444m															
4	貝の浜	海岸堤防復旧 L=450m															
5	阿勢ヶ浦 I	海岸堤防復旧 L=56m															
6	阿勢ヶ浦 II	海岸堤防復旧 L=273m															
7	小谷地	海岸堤防復旧 L=73m															
8	鷗ヶ洲A	海岸堤防復旧 L=82m															
9	鷗ヶ洲B	海岸堤防復旧 L=112m															
10	赤藻崎 I	海岸堤防復旧 L=86m															
11	赤藻崎 II	海岸堤防復旧 L=163m															
12	美女浦	海岸堤防復旧 L=119m															
13	笹峯	海岸堤防復旧 L=104m															
14	東三百浦2	海岸堤防復旧 L=95m															
15	東三百浦3	海岸堤防復旧 L=110m															
16	東三百浦4	海岸堤防復旧 L=93m															
17	東三百浦5	海岸堤防復旧 L=108m															
18	東三百浦6	海岸堤防復旧 L=116m															
19	東三百浦7	海岸堤防復旧 L=83m															
20	東三百浦8	海岸堤防復旧 L=83m															
21	西三百浦	海岸堤防復旧 L=234m															
22	彦和田1	海岸堤防復旧 L=82m															
23	彦和田2	海岸堤防復旧 L=220m															
24	彦和田3	海岸堤防復旧 L=178m															
25	鷺島IV	海岸堤防復旧 L=85m															
26	野々島 II	海岸堤防復旧 L=91m															
27	鷺島 II	海岸堤防復旧 L=155m															
28	樺島 I	海岸堤防復旧 L=121m															
29	大森島 I	海岸堤防復旧 L=92m															
30	大森島 III	海岸堤防復旧 L=91m															
31	鷺島 V	海岸堤防復旧 L=63m															
32	大森島 II	海岸堤防復旧 L=76m															
33	野々島 III	海岸堤防復旧 L=58m															

農地海岸の復旧・復興のロードマップ 2/3

(H26.3末現在)

No.	所在地	施設名	長さ	復旧状況	備考	12	12	100%	4	33%	3,397
34	株島II	海岸堤防復旧	L=91m								
35	馬の背	海岸堤防復旧	L=97m								
36	大森島IV	海岸堤防復旧	L=62m								
37	鹿越	海岸堤防復旧	L=85m								
38	鷺島III	海岸堤防復旧	L=48m								
39	葉ヶ崎	海岸堤防復旧	L=107m								
40	松島町	手楯	海岸堤防復旧 L=484m	本復旧		12	100%	4	33%	3,397	
41	早川東	海岸堤防復旧	L=175m	本復旧							
42	早川西	海岸堤防復旧	L=52m	本復旧							
43	餅田	海岸堤防復旧	L=409m	本復旧							
44	新田	海岸堤防復旧	L=203m	本復旧							
45	駒形	海岸堤防復旧	L=155m	本復旧							
46	早川	海岸堤防復旧	L=323m	本復旧							
47	梅ヶ沢1	海岸堤防復旧	L=295m	本復旧							
48	広浦1	海岸堤防復旧	L=201m	本復旧							
49	小屋崎	海岸堤防復旧	L=191m	本復旧							
50	梅ヶ沢2	海岸堤防復旧	L=102m	本復旧							
51	広浦2	海岸堤防復旧	L=28m	本復旧							
52	石巻市	鯨の浦	海岸堤防復旧 L=324m	本復旧		1	0%	0	0%	0	25
53	栗松島市	波津々浦	海岸堤防復旧 L=209m	本復旧		22	100%	0	0%	0	3,631
54	宮田	海岸堤防復旧	L=107m	本復旧							
55	菅和田	海岸堤防復旧	L=82m	本復旧							
56	藤田	海岸堤防復旧	L=317m	本復旧							
57	二郷田	海岸堤防復旧	L=92m	本復旧							
58	蛤浜	海岸堤防復旧	L=200m	本復旧							
59	北鷗ヶ洲	海岸堤防復旧	L=91m	本復旧							
60	浜口	海岸堤防復旧	L=18m	本復旧							
61	唐戸	海岸堤防復旧	L=80m	本復旧							
62	荒田浜	海岸堤防復旧	L=77m	本復旧							
63	小目軽	海岸堤防復旧	L=75m	本復旧							
64	大目軽	海岸堤防復旧	L=233m	本復旧							
65	西畑	海岸堤防復旧	L=194m	本復旧							
66	大畑	海岸堤防復旧	L=85m	本復旧							
67	後田I	海岸堤防復旧	L=133m	本復旧							

農地整備の復旧復興ロードマップ

○震災後新たに取り組む地区

平成25年度末

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積着手率	農地整備面積完成率	総事業費	備考
1 気仙沼	62.8	気仙沼市	工事		区画整理工			付帯工事					56%	0%	2,602	復興基盤
			換地	→												
2 南三陸	103.2	南三陸町	工事		区画整理工			付帯工事					83%	0%	3,255	復興基盤
			換地	→												
3 牡鹿	35.1	石巻市	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	790	復興基盤
			換地	→												
4 西矢本	202.8	東松島市	工事		区画整理工		付帯工事						62%	15%	3,344	農地整備
			換地	→												
5 奥松島	150.0	東松島市	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	2,254	農地整備
			換地	→												
6 セツ浜	122.2	七ヶ浜町	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	1,760	復興基盤
			換地	→												
7 名取	707.0	仙台市 名取市 岩沼市	工事		区画整理工			付帯工事					46%	7%	12,130	農地整備
			換地	→												
8 岩沼	689.0	名取市 岩沼市	工事		区画整理工			付帯工事					37%	7%	10,188	農地整備
			換地	→												
9 亘理	1,176.1	亘理町	工事		区画整理工			付帯工事					55%	0%	19,184	農地整備
			換地	→												
10 山元北部	131.9	山元町	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	2,161	農地整備
			換地	→												
11 山元東部	479.2	山元町	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	8,045	農地整備
			換地	→												
12 磯	41.8	山元町	工事			区画整理工		付帯工事					0%	0%	975	農地整備
			換地	→												
合計	3,901.1															

○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積着手率	農地整備面積完成率	総事業費	備考
13 北上	293.6	石巻市	工事		区画整理工			付帯工事					77%	77%	1,713	
			換地	→												
14 大川	413.0	石巻市	工事	区画整理	付帯工事			付帯工事					100%	100%	1,830	
			換地	→												
15 飯野川	321.5	石巻市	工事	区画整理	付帯工事			付帯工事					100%	100%	867	
			換地	→												
16 三輪田	113.4	石巻市	工事	区画整理	付帯工事			付帯工事					100%	100%	1,124	
			換地	→												
17 真野 大谷地	160.0	石巻市	工事	区画整理	付帯工事			付帯工事					100%	100%	603	
			換地	→												
18 大曲	144.2	東松島市	工事		区画整理工			付帯工事					54%	22%	2,340	
			換地	→												
19 玉浦中部	99.8	岩沼市	工事	区画整理	付帯工事			付帯工事					100%	100%	501	
			換地	→												
合計	1,545.5															