

## 平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 24	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)					評点	評点による順位		
18年度	侵食大曲海岸	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830m	消波工、養浜工	H02	H27	36.9	3,033	1位/2		
	高潮大谷海岸	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500m	水門	H01	H23	58.6	2,004	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)					評点	評点による順位		
18年度	二の倉海岸	仙台	岩沼市	二の倉	300	4,976m	消波工	H18	H20	0.0	2,926	1位/4		
	大原海岸	石巻	牡鹿町	大原	600	489m	基礎捨石工	H18	H23	0.0	191	4位/4		局所的な越波被害が著しいため
19~20年度	中島海岸	気仙沼・本吉	本吉町	中島	2,400	2,180m	-	H19以降	未定	0.0	1,668	2位/4		事業計画見直しのため
	里浜海岸	石巻	東松島市	里浜	1,600	20.0ha	-	H19以降	未定	0.0	1,013	3位/4		事業計画見直しのため