

反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと

- 1 平成18年度の事業内容は、当該年度当初予算案時点の内容であり、事業を進める過程で変更になる場合があります。
- 2 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 4 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 5 予算への反映状況は、「」は評価結果に基づき平成18年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成18年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成18年度実施しない箇所、「」は評価結果に基づき平成18年度実施しない箇所を示したものです。

反映状況説明書の例

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書														
NO. 1		県事業												
事業名		経営体育成基盤整備事業												
担当部課室		産業経済部農村基盤計画課 部農地整備課												
(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)														
事業予定年	箇所名	事業箇所名			全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等()
		広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	下伊場野	大崎	松山市	下伊場野	2,812	281	区画整理付帯工	H09	H18	95.1	90	1位/79		
	田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	4,426	285	区画整理付帯工	H09	H19	72.7	89	2位/79		
	東大崎	大崎	古川市	東大崎	6,841	532	区画整理付帯工	H07	H18	97.9	89	2位/79		
	新田	栗原	栗原市	新田	991	83	区画整理付帯工	H11	H19	70.5	88	4位/79		
	大里	栗原	栗原市	大里	3,397	220	区画整理工	H09	H19	59.1	88	4位/79		
	富	栗原	栗原市	富	1,059	61	区画整理付帯工	H09	H18	88.9	88	4位/79		
	石森	登米	登米市	石森	3,479	247	区画整理工	H09	H20	64.4	88	4位/79		
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,769	183	区画整理工	H07	H21	84.7	87	8位/79		
	出来川右岸	大崎	美里町	出来川右岸	3,423	345	区画整理付帯工	H09	H19	85.4	87	8位/79		
	上区東部	大崎	美里町	上区東部	3,331	272	区画整理付帯工	H10	H19	67.0	87	8位/79		
	田尻西部	大崎	田尻町	田尻西部	6,483	483	区画整理工	H12	H25	21.9	87	8位/79		
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,281	103	区画整理工	H14	H19	36.5	87	8位/79		
	田尻中央	大崎	田尻町	田尻中央	2,615	265	区画整理工	H15	H20	28.7	87	8位/79		
	岸ヶ森	大崎	涌谷町	岸ヶ森	1,360	110	区画整理付帯工	H10	H18	94.5	86	14位/79		
	中田南部	登米	登米市	中田南部	4,733	362	暗渠排水工	H08	H19	80.4	86	14位/79		