

平成18年度事業箇所評価結果表

2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
迫川上流3期	栗原	栗原市	栗原市	8,489	3,060	S62	H22	74.1	91	1位/8
江合川左岸	大崎	大崎市	江合川左岸	1,660	642	H11	H20	45.0	90	2位/8
迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,539	3,830	S59	H22	78.2	90	2位/8
牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,679	455	H8	H22	35.6	89	4位/8
江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	H10	H22	51.9	88	5位/8
大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,568	478	H12	H21	39.2	87	6位/8
江合川左岸2期	大崎	大崎市	江合川左岸2期	1,306	1,147	H14	H23	13.7	85	7位/8
旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,356	5,552	H16	H21	19.1	81	8位/8

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,600	911	78	1位/2
大崎西部3期	大崎	大崎市	大崎西部3期	4,300	69	74	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。