

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	H16	H22	48.4	82	1位/67
(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	H12	H19	92.7	79	2位/67
(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	H10	H19	88.6	77	3位/67
(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	H8	H19	99.1	74	4位/67
(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	H12	H21	63.2	72	5位/67
(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	H2	H21	93.0	72	5位/67
(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	H15	H20	44.7	69	7位/67
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	H14	H22	29.2	67	8位/67
(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	H13	H19	10.8	67	8位/67
(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	H10	H23	47.7	67	8位/67
(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	H15	H19	43.9	67	8位/67
(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	H4	H19	95.8	64	12位/67
(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	H7	H21	75.9	64	12位/67
(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	気仙沼市	只越	1,581	860	H14	H24	8.1	64	12位/67
(主)河北桃生線	石巻	石巻市	櫻崎	551	1,900	H11	H21	38.7	64	12位/67

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	H6	H21	70.2	64	12位/67
(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	H6	H22	81.8	62	17位/67
(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	H12	H32	42.6	59	18位/67
(一)くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	H8	H21	73.8	59	18位/67
(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	H14	H19	20.2	59	18位/67
(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	H10	H20	72.6	59	18位/67
(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	H13	H23	66.8	59	18位/67
(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉~北方	31,500	8,800	H7	H24	63.0	59	18位/67
(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	H14	H22	54.6	59	18位/67
(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	1,800	1,430	H15	H20	50.0	56	25位/67
(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	H13	H20	54.8	56	25位/67
(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	H16	H23	16.0	56	25位/67
(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	H14	H24	83.1	56	25位/67
(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	H13	H25	25.3	56	25位/67
(一)坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(1)	3,957	2,293	H8	H19	99.7	54	30位/67

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680	H10	H20	45.5	54	30位/67
(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	H13	H21	56.4	54	30位/67
(主)仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,006	1,600	H9	H20	89.6	54	30位/67
(主)大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	604	1,210	H10	H22	60.8	54	30位/67
(一)河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	H13	H19	17.8	51	35位/67
(一)岩出山宮崎線	大崎	大崎市	上川原	2,595	993	H12	H19	91.4	51	35位/67
(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	H8	H20	66.0	51	35位/67
(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	H6	H19	82.5	51	35位/67
(一)弘川町向線	気仙沼・ 本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	H11	H22	72.5	51	35位/67
(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	H13	H20	61.1	51	35位/67
(主)鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940	H6	H22	47.9	51	35位/67
(主)巨理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	H7	H19	87.6	51	35位/67
(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	H14	H21	29.5	49	43位/67
(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	H7	H19	96.8	49	43位/67
(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	H12	H24	15.9	46	45位/67

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	H14	H19	69.4	46	45位/67
(一)払川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	H15	H19	11.0	46	45位/67
(主)泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	H7	H20	58.3	46	45位/67
(主)亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	H11	H20	49.6	46	45位/67
(一)半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	H12	H21	25.4	44	50位/67
(主)涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	H14	H20	41.6	44	50位/67
(一)越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	H10	H20	55.9	41	52位/67
(一)花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	H11	H21	78.7	41	52位/67
(一)釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	H15	H23	39.1	41	52位/67
(一)大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	H10	H20	77.0	41	52位/67
(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440	H11	H24	59.0	41	52位/67
(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	H16	H22	2.5	41	52位/67
(主)北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	H14	H20	49.7	41	52位/67
(一)河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	H10	H19	46.1	36	59位/67
(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	180	2,000	H15	H20	0.0	36	59位/67
(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300	H13	H20	23.1	33	61位/67

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	S63	H26	75.2	31	61位/67
(一)東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	H12	H22	32.3	31	62位/67
(主)丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	H12	H23	21.7	31	62位/67
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	624	1,835	H15	H19	83.3	26	65位/67
(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000	H16	H25	0.0	21	66位/67
(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000	H7	H24	48.8	21	66位/67

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(主)古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	4,600	1,310	72	1位/4
(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200	67	2位/4
(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	934	947	64	3位/4
(一)新田米山線	登米	登米市	飯島	62	640	36	4位/4

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。