

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

(行政活動の評価に関する条例(平成13年宮城県条例第70号)第11条第2項関係)

平成23年2月

宮 城 県

目 次

ページ

- 1 平成22年度事業箇所評価の結果の反映方法について 下記参照
- 2 反映状況説明書をご覧ください際にご留意いただきたいこと 下記参照
- 3 平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書(事業種別(分野)ごと) 下記参照

区分		事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	1	経営体育成基盤整備事業 (一般型・面的集積型・法人育成型)	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	1
	2	県営かんがい排水事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	5
	3	経営体育成基盤整備事業 (排水対策型)	農林水産部 農村整備課	6
	4	基幹水利施設ストックマネジメント事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	7
	5	海岸堤防事業	農林水産部 農村整備課	8
	6	湛水防除事業	農林水産部 農村整備課	9
	7	県営ため池等整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	10
	8	県営農道整備事業	農林水産部 農村整備課	11
	9	中山間地域総合整備事業	農林水産部 農村振興課 " 農村整備課	12
	10	地すべり対策事業	農林水産部 農村整備課	13
	11	農村災害対策整備事業	農林水産部 農村振興課	14
	12	ふるさと林道緊急整備事業	農林水産部 林業振興課	15
	13	予防治山事業	農林水産部 森林整備課	16
	14	広域漁港整備事業(特定)	農林水産部 水産業基盤整備課	17
	15	広域漁港整備事業(一般)	農林水産部 水産業基盤整備課	18
	16	地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	19
	17	海岸保全施設整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	20
	18	広域漁場整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	21
	19	漁港環境整備統合補助事業	農林水産部 水産業基盤整備課	22


区分		事業名	担当部課名	ページ
県 事 業	20	道路建設事業(国道)	土木部 道路課	23
	21	道路建設事業(県道)	土木部 道路課	24
	22	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)	土木部 道路課	26
	23	県代行事業(市町村道路整備)	土木部 道路課	28
	24	河川事業	土木部 河川課	29
	25	海岸事業	土木部 河川課	31
	26	ダム事業	土木部 河川課	32
	27	砂防事業	土木部 防災砂防課	33
	28	地すべり対策事業	土木部 防災砂防課	34
	29	急傾斜地崩壊対策事業	土木部 防災砂防課	35
	30	港湾事業(岸壁等整備事業)	土木部 港湾課	36
	31	港湾事業(物揚場等整備事業)	土木部 港湾課	37
	32	港湾事業(環境整備事業)	土木部 港湾課	38
	33	港湾事業(海岸事業)	土木部 港湾課	39
	34	港湾事業(臨港道路整備事業)	土木部 港湾課	40
	35	港湾事業(埠頭用地造成事業)	土木部 港湾課	41
	36	街路事業	土木部 都市計画課	42
	37	広域公園事業	土木部 都市計画課	43
	38	土地区画整理事業	土木部 都市計画課	44
39	流域下水道事業	土木部 下水道課	45	

区分	事業名	担当部課名	ページ
助 成 事 業	畜産担い手育成総合整備事業	農林水産部 畜産課	46
	村づくり交付金(総合整備)	農林水産部 農村整備課	47
	村づくり交付金(農業集落排水単独事業)	農林水産部 農村整備課	48
	農業集落排水資源循環統合補助事業	農林水産部 農村整備課	49
	森林管理道整備事業	農林水産部 林業振興課	50
	地域水産物供給基盤整備事業	農林水産部 水産業基盤整備課	51
	河川事業	土木部 河川課	52
	市街地再開発事業	土木部 建築宅地課	53

平成22年度事業箇所評価の結果の反映方法について

< 評価結果 >

実施予定箇所ごとに、客観的評価手法を用いて数値的に判定し、事業種別(分野)内における優先度(評価結果)を決定している。優先度は、評点及び評点による順位により明らかにしている。



< 評価結果の反映 >

評価結果を判断材料とし、翌年度の予算規模に応じて、継続事業箇所の優先度(評点及び順位)の高い順、続いて新規事業箇所の優先度の高い順に、翌年度に事業を実施する箇所を選定(予算付け)する。
 なお、評価結果にかかわらず、事業執行上の特別な事情により事業を実施する箇所又は事業を実施しない箇所がある場合には、その理由を明らかにする。また、翌年度実施しない継続事業箇所についても、その理由を明らかにする。
 翌年度に新規実施予定の箇所については、新規事業箇所調書を作成し添付する(県事業のみ)。

例:(事業箇所数が7箇所の場合)

< 評価結果 >

(1) 継続事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
A 工事	215	1位/4
B 工事	189	2位/4
C 工事	174	3位/4
D 工事	132	4位/4

< 評価結果の反映 >

(1) 継続事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
23	A 工事	215	1位/4		
	B 工事	189	2位/4		
	C 工事	174	3位/4		
	D 工事	132	4位/4		

(2) 新規事業箇所

事業箇所	評価結果	
	評点	順位
E 工事	195	1位/3
F 工事	182	2位/3
G 工事	128	3位/3

(2) 新規事業箇所

実施年度	事業箇所	評価結果		反映状況	評価結果と反映状況が異なる理由等
		評点	順位		
23	F 工事	182	2位/3		主要な一方の理由明記
24~25	E 工事	195	1位/3		
	G 工事	128	3位/3		

境界線

< 反映状況の区分の考え方 >

実施年度	反映状況の区分	考え方	
23		評価結果に基づき平成23年度実施する箇所	
		評価結果によらない特別な事情により平成23年度実施する箇所	理由明記
24~25		評価結果によらない特別な事情により平成23年度実施しない箇所	理由明記
		評価結果に基づき平成23年度実施しない箇所	理由明記(継続のみ)

(2)新規事業箇所の内、平成23年度に事業を実施する箇所(,)については、「新規事業箇所調書」を添付しています。

反映状況説明書をご覧いただく際にご留意いただきたいこと

1. 平成23年度の事業内容は、当該年度当初予算案時点の内容であり、事業を進める過程で変更になる場合があります。
2. 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3. 平成22年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
4. 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異なる事業種間では比較できません。
5. 予算への反映状況は、「」は評価結果に基づき平成23年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成23年度実施する箇所、「」は評価結果によらない特別な事情により平成23年度実施しない箇所、「」は評価結果に基づき平成23年度実施しない箇所を示したものです。
6. 翌年度に実施予定の新規箇所(新規事業箇所のうち 及び が付された箇所、県事業のみ)については、新規事業箇所調書を作成していますので、別添資料を参照ください。

反映状況説明書の例

別記様式第5号

下表は、見方をわかりやすく説明するためにデータ加工していますので、実際の数値・内容とは異なります。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業 (一般型・面的集積型・法人育成型)
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
23年度	A	石巻	石巻市	A	1,060	91.3	区画整理工	H18	H23	24.2	86	1位/5		
	B	大崎	美里町, 石巻市	B	1,432	140.9	区画整理工	H16	H25	60.6	85	2位/5		
	C	石巻	石巻市	C	888	68.7	区画整理工	H16	H22	59.9	85	2位/5		
	D	栗原	栗原市, 一関市	D	4,791	310.0	幹線排水路工	H10	H23	52.5	84	4位/5		
	E	栗原	栗原市, 登米市	E	5,636	501.6	幹線排水路工	H11	H24	46.9	84	4位/5		

(2) 新規事業箇所(平成23年度~平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手予定年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
23年度	F	石巻	東松島市	F	956	108.5	測量設計・換地業務	H22	H26	0.0	73	1位/4		新規事業箇所調書あり(別添)
	G	栗原	栗原市	G	625	49.5	測量設計・換地業務	H22	H26	0.0	70	3位/4		地域の合意形成が図られ事業計画が整った。新規事業箇所調書あり(別添)
24~25年度	H	仙南	村田町	H	365	24.4	-	H23	H27	-	72	2位/4		
	I	大崎	涌谷町	I	436	110.0	-	H23	H27	-	67	4位/4		

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業 (一般型・面的集積型・法人育成型)
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	栗原	栗原	栗原市	栗原	643	区画整理60.9haほか	区画整理付帯工ほか	H17	H23	84.7	87	1位/60	○	
	栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	416	区画整理51.6haほか	区画整理付帯工ほか	H18	H23	79.8	87	1位/60	○	
	真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,065	区画整理91.3haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H18	H24	64.6	86	3位/60	○	
	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,172	区画整理122.7haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H20	H25	61.7	86	3位/60	○	
	尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,325	区画整理155.8haほか	区画整理付帯工ほか	H15	H23	71.8	85	5位/60	○	
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	933	区画整理68.7haほか	区画整理付帯工ほか	H16	H24	82.0	84	6位/60	○	
	川北2期	栗原	栗原市, 登米市	川北2期	5,526	区画整理501.6haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H11	H27	61.9	84	6位/60	○	
	河南4期	石巻	石巻市	河南4期	1,057	区画整理104.8haほか	区画整理工, 暗渠排水工ほか	H19	H24	54.5	83	8位/60	○	
	川北	栗原	栗原市, 一関市	川北	4,765	区画整理310.0haほか	区画整理付帯工ほか	H10	H26	66.2	83	8位/60	○	
	下志田2期	大崎	大崎市, 松島町	下志田2期	795	区画整理70.5haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H19	H24	51.5	82	10位/60	○	
	青木川2期	大崎	美里町, 石巻市, 東松島市	青木川2期	1,304	区画整理83.3haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H18	H25	47.6	82	10位/60	○	
	青木川	大崎	美里町, 石巻市, 東松島市	青木川	1,347	区画整理142.3haほか	区画整理付帯工ほか	H16	H25	72.8	82	10位/60	○	
	中埴西部	大崎	美里町, 大崎市	中埴西部	5,903	区画整理638.6haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H11	H25	63.4	81	13位/60	○	
	大曲	石巻	東松島市	大曲	963	区画整理108.5haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H21	H26	40.6	81	13位/60	○	
	下志田	大崎	大崎市, 松島町	下志田	771	区画整理78.0haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H17	H24	58.6	79	15位/60	○	
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,731	区画整理113.4haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H18	H26	57.4	79	15位/60	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
23年度	土手外	仙台	松島町	土手外	472	区画整理 48.0haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H17	H24	60.0	78	17位/60	○	
	城下	栗原	栗原市	城下	429	区画整理 37.5haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H19	H24	70.9	78	17位/60	○	
	東小松	石巻	東松島市	東小松	1,256	区画整理 144.4haほか	区画整理付帯工ほか	H20	H25	42.8	78	17位/60	○	
	広長2期	大崎	大崎市	広長2期	834	区画整理 69.2haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H19	H24	57.6	77	20位/60	○	
	飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,409	区画整理 321.5haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H15	H24	75.4	77	20位/60	○	
	蛇沼向	大崎	美里町, 東松島市, 石巻市	蛇沼向	4,407	区画整理 285.0haほか	区画整理付帯工ほか	H13	H25	63.7	77	20位/60	○	
	桜場	登米	登米市	桜場	3,358	区画整理 341.6haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H10	H24	88.2	75	23位/60	○	
	田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,634	区画整理 264.6haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H15	H28	59.8	75	23位/60	○	
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,000	区画整理 102.6haほか	区画整理付帯工ほか	H14	H23	89.7	74	25位/60	○	
	円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,238	区画整理 142.6haほか	区画整理付帯工, 集落道ほか	H11	H24	80.9	74	25位/60	○	
	青生2期	大崎	美里町, 大崎市	青生2期	1,055	区画整理 114.1haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H18	H25	57.4	74	25位/60	○	
	青生	大崎	美里町, 大崎市	青生	968	区画整理 99.0haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H16	H25	70.1	74	25位/60	○	
	上富	栗原	栗原市	上富	624	区画整理 49.5haほか	区画整理工ほか	H21	H26	6.4	74	25位/60	○	
	芋塚	栗原	栗原市	芋塚	558	区画整理 42.6haほか	区画整理付帯工ほか	H13	H23	90.5	73	30位/60	○	
	石森	登米	登米市	石森	3,314	区画整理 232.9haほか	区画整理付帯工, 集落道ほか	H9	H24	92.9	73	30位/60	○	
	広長	大崎	大崎市	広長	755	区画整理 50.3haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H17	H24	83.2	73	30位/60	○	
	田尻第2	大崎	大崎市, 涌谷町	田尻第2	4,039	区画整理 273.0haほか	区画整理付帯工ほか	H9	H25	90.8	73	30位/60	○	
	田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,412	区画整理 483.0haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H12	H26	49.8	73	30位/60	○	
	逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	3,330	区画整理 384.2haほか	区画整理付帯工ほか	H14	H25	95.6	72	35位/60	○	
	津山	登米	登米市	津山	883	区画整理 74.6haほか	区画整理付帯工ほか	H16	H23	95.6	71	36位/60	○	

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
23年度	玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	934	区画整理 74.4haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H17	H24	61.5	71	36位/60	○	
	清水川北浦	大崎	美里町, 大崎市	清水川北浦	6,414	区画整理 513.3haほか	区画整理工, 暗渠排 水工ほか	H13	H27	46.4	71	36位/60	○	
	飯島	登米	登米市	飯島	3,704	区画整理 202.8haほか	区画整理付帯工, 集落道ほか	H10	H24	84.6	70	39位/60	○	
	米谷	登米	登米市	米谷	1,568	区画整理 68.9haほか	区画整理付帯工ほか	H10	H23	90.9	69	40位/60	○	
	田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,444	区画整理 307.3haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H16	H28	52.8	69	40位/60	○	
	敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,367	区画整理 246.5haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H12	H24	61.7	68	42位/60	○	
	松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,193	区画整理 136.5haほか	区画整理付帯工ほか	H10	H23	97.6	67	43位/60	○	
	青木	登米	登米市	青木	529	区画整理 49.2haほか	区画整理付帯工ほか	H17	H24	77.6	67	43位/60	○	
	玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	345	区画整理 21.2haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H19	H24	56.9	67	43位/60	○	
	北上	石巻	石巻市	北上	4,966	区画整理 293.6haほか	区画整理付帯工ほか	H12	H24	43.2	67	43位/60	○	
	広瀬沼	石巻	石巻市	広瀬沼	7,229	区画整理 698.3haほか	区画整理工ほか	H22	H27	1.3	67	43位/60	○	
	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,167	区画整理 584.6haほか	区画整理工ほか	H22	H27	1.5	67	43位/60	○	
	小川	仙台	岩沼市, 名取市	小川	2,034	区画整理 164.8haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H13	H24	62.8	66	49位/60	○	
	鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,979	区画整理 395.8haほか	区画整理付帯工ほか	H10	H24	65.6	66	49位/60	○	
	大川	石巻	石巻市	大川	6,528	区画整理 413.0haほか	区画整理付帯工ほか	H10	H24	73.5	64	51位/60	○	
	江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	8,220	区画整理 651.9haほか	区画整理付帯工, 暗渠排水工ほか	H10	H25	57.9	64	51位/60	○	
	高城	大崎	色麻町, 加美町	高城	852	区画整理 68.9haほか	測量設計・換地業務	H22	H27	3.5	63	53位/60	○	
	針生前	仙南	村田町	針生前	354	区画整理 24.4haほか	区画整理付帯工ほか	H22	H27	7.4	61	54位/60	○	
	大里	栗原	栗原市	大里	3,384	区画整理 219.7haほか	区画整理付帯工ほか	H 9	H27	84.8	61	54位/60	○	
	多田川左岸	大崎	大崎市, 加美町	多田川左岸	2,497	区画整理 171.5haほか	区画整理付帯工ほか	H11	H24	78.0	60	56位/60	○	

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	王沢	栗原	栗原市	王沢	5,430	区画整理273.0haほか	区画整理付帯工ほか	H9	H24	87.9	60	56位/60	○	
	千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,190	区画整理124.4haほか	区画整理工ほか	H22	H27	3.2	59	58位/60	○	
	大坪	大崎	大崎市	大坪	931	区画整理53.7haほか	区画整理付帯工ほか	H15	H24	94.7	58	59位/60	○	
	名鱈	大崎	涌谷町	名鱈	1,110	区画整理34.6haほか	区画整理工ほか	H22	H27	2.6	55	60位/60	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	上福田	石巻	東松島市, 美里町	上福田	591	区画整理38.3haほか	測量設計・換地業務	H23	H28	0.0	73	1位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	2,332	区画整理146.5haほか	測量設計・換地業務	H23	H29	0.0	72	2位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,285	区画整理181.2haほか	測量設計・換地業務	H23	H30	0.0	70	3位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	鹿飼沼	大崎	涌谷町, 大崎市	鹿飼沼	4,090	区画整理380.9haほか	測量設計・換地業務	H23	H31	0.0	68	4位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
24～25年度	吉田中部	仙台	亘理町	吉田中部	1,070	区画整理88.7haほか	—	H24	H32	—	60	5位/7	●	
	二俣南	石巻	石巻市	二俣南	1,600	区画整理127.0haほか	—	H24	H32	—	60	5位/7	●	
	下余田	仙台	名取市	下余田	708	区画整理59.0haほか	—	H25	H30	—	56	7位/7	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	1,794	排水機場, 排水路一式	排水機場工, 排水路工	H19	H27	27.9	78	1位/8	○	
	牛橋	仙台	山元町, 亘理町	牛橋	2,995	排水機場, 排水路一式	排水路工	H8	H24	66.1	71	2位/8	○	
	大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,425	揚水機場, 用水路一式	揚水機場工	H12	H24	82.0	70	3位/8	○	
	江合川左岸2期	大崎	大崎市, 美里町	江合川左岸2期	1,141	頭首工, 揚水機場, 用水路一式	旧取水施設撤去	H14	H25	83.6	70	3位/8	○	
	五ヶ村堀	登米	登米市	五ヶ村堀	2,700	排水機場, 排水路一式	測量設計	H22	H28	1.7	70	3位/8	○	
	銭神	大崎	大崎市, 松島町	銭神	692	用水路一式	測量設計	H22	H28	0.7	68	6位/8	○	
	江合川右岸	大崎	涌谷町, 美里町	江合川右岸	1,014	排水路一式	排水路工	H10	H23	93.3	62	7位/8	○	
	大崎西部3期	大崎	大崎市, 加美町	大崎西部3期	1,590	頭首工, 用水路一式	測量設計	H22	H28	0.3	57	8位/8	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.3	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業（排水対策型）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による 順位		
23年度	伊豆沼2工区	登米	登米市, 栗原市	伊豆沼2工区	424	排水機場 一式	機場敷地盛土工	H19	H26	6.8	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	鳥谷坂	大崎	涌谷町, 美里町, 石巻市	鳥谷坂	315	排水機場補修一式	機械設備補修工	H21	H26	8.3	87	1位/3	○	
	田尻排水機場	大崎	大崎市, 美里町	田尻排水機場	505	排水機場補修一式	機械設備補修工	H22	H27	0.4	71	2位/3	○	
	高城川	仙台	松島町	高城川	96	揚水機場補修一式	建屋改築, ゲート改修	H22	H26	10.4	67	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
24～25年度	大貫	大崎	涌谷町, 大崎市	大貫	467	用排水機場補修一式	—	H24	H29	—	69	1位/3	●	
	名取川I期	仙台	名取市, 岩沼市, 仙台市	名取川I期	760	頭首工補修一式	—	H24	H29	—	63	2位/3	●	
	第3旧迫川	登米	登米市	第3旧迫川	315	排水機場補修一式	—	H25	H30	—	60	3位/3	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
23年度	横須賀	仙台	山元町, 亘理町	横須賀	3,726	防潮水門一式	排砂機場工・付帯工	H14	H24	43.5	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	前川	仙台	大郷町	前川	3,534	排水機場, 排水路一式	場内整備工・付帯工	H 8	H23	98.2	73	1位/3	○	
	槻木	仙南	柴田町	槻木	5,900	排水機場, 排水路一式	旧樋管撤去工・場内整備工	H 7	H24	92.5	72	2位/3	○	
	加々巻	登米	登米市	加々巻	328	排水樋管一式	樋管工	H20	H25	10.1	68	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	宝江	大崎	大崎市, 栗原市	宝江	168	用水路一式	付帯工	H19	H23	70.2	83	1位/9	○	
	洲崎	石巻	東松島市	洲崎	451	排水機場改修一式	排水機場工	H20	H24	22.2	82	2位/9	○	
	沼倉2期	栗原	栗原市, 登米市	沼倉2期	1,467	ダム取水ゲートほか一式	測量設計	H21	H25	1.7	80	3位/9	○	
	勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	143	ため池改修一式	付帯工	H21	H25	41.5	79	4位/9	○	
	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	330	排水路一式	水路工・用地買収補償	H13	H25	37.1	79	4位/9	○	
	八宮	仙南	白石市	八宮	49	用水路一式	水路工	H21	H25	13.4	78	6位/9	○	
	砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	75	ため池改修一式	用地買収補償	H22	H26	13.0	77	7位/9	○	
	田中	仙台	岩沼市	田中	124	ため池改修一式	堤体工・用地買収補償	H21	H25	16.8	76	8位/9	○	
	馬牛沼	仙南	白石市	馬牛沼	102	ため池改修一式	堤体工・用地買収補償	H22	H26	8.6	72	9位/9	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	下谷岐	登米	登米市	下谷岐	30	用水路一式	測量設計	H23	H24	0.0	84	1位/4	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	高倉川	仙南	角田市	高倉川	91	排水門改修一式	測量設計	H23	H25	0.0	82	2位/4	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
24～25年度	貝抜沢	大崎	大崎市	貝抜沢	300	ため池改修一式	-	H25	H30	-	59	3位/4	●	
	隈東	仙南	角田市	隈東	700	ため池改修一式	-	H25	H31	-	49	4位/4	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.8	県事業
事業名	県営農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	上沼	登米	登米市, 一関市	上沼	218	3,750	横断ボックス工	H20	H25	45.0	77	1位/3	○	
	仙南東部2期	仙南	大河原町, 村田町, 角田市, 丸森町	仙南東部2期	2,638	703	橋梁下部・上部工	H17	H24	47.6	75	2位/3	○	
	仙南2期	仙南	蔵王町, 白石市, 川崎町, セツケ宿町	仙南2期	1,950	3,561	農道工	H17	H26	61.1	72	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.9	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
23年度	東和	登米	登米市	東和	1,296	地域整備一式	農道工	H17	H25	85.4	87	1位/3	○	
	七ヶ宿2期	仙南	七ヶ宿町	七ヶ宿2期	745	基盤整備一式	用水路工	H22	H27	4.8	84	2位/3	○	
	南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	618	基盤整備一式	区画整理工	H19	H24	63.6	83	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
24～25年度	前川	仙南	川崎町	前川	668	基盤整備一式	—	H24	H29	—	64	1位/1	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.10	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
23年度	小斎清水	仙南	丸森町	小斎清水	230	地すべり対策工一式	対策工・用地買収補償	H21	H25	13.7	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.11	県事業
事業名	農村災害対策整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による順位		
23年度	沖富	栗原	栗原市	沖富	1,080	区画整理 90.0ha	区画整理工	H22	H27	5.4	73	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)					評点	評点による順位		
23年度	南蒲生	仙台	仙台市	南蒲生	3,140	排水機改修一式	測量設計	H23	H31	0.0	88	1位/6	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
24～25年度	熊川堰	栗原	栗原市	熊川堰	546	堰撤去、用水補償工事一式	—	H24	H28	—	73	2位/6	●	
	軽辺	栗原	栗原市	軽辺	140	排水路 一式	—	H25	H28	—	72	3位/6	●	
	豊里	登米	登米市	豊里	1,000	排水機改修一式	—	H24	H30	—	66	4位/6	●	
	猿飛来	栗原	栗原市	猿飛来	199	排水路 一式	—	H24	H27	—	60	5位/6	●	
	石巻中部	石巻	石巻市	石巻中部	4,000	排水機改修一式	—	H25	H34	—	58	6位/6	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.12	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
23年度	女川京ヶ森線	石巻	石巻市, 女川町	沢田字折立山 女川字大原 蒲宿字大沢	1,459	5.3	開設 L=380m	H9	H26	75.6	86	1位/2	○	
	登米東和線	登米	登米市	上羽沢 朝田貫	650	4.3	開設 L=500m	H21	H28	14.3	81	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.13	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	クルミ沢	石巻	石巻市	渡波	75	治山ダム7基ほか	治山ダム4基	H22	H23	48.5	72	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	平場沢	仙台	亘理町	長瀬	25	治山ダム4基	治山ダム4基	H23	H23	0.0	69	1位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
	大萱沢	登米	登米市	津山町横山	80	治山ダム7基	治山ダム2基	H23	H24	0.0	68	2位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
	馬越	仙南	蔵王町	曲竹	21	山腹工0.1ha	山腹工0.1ha	H23	H23	0.0	66	3位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
	大浜	石巻	石巻市	渡波	34	治山ダム3基ほか	治山ダム3基ほか	H23	H23	0.0	64	5位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
	古内	仙南	柴田町	入間田	10	山腹工0.1ha	山腹工0.1ha	H23	H23	0.0	64	5位/7	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
	キタイ沼沢	大崎	加美町	宮崎	20	治山ダム2基ほか	治山ダム1基ほか	H23	H23	0.0	62	7位/7	△	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。
24～25年度	小倉入	仙南	柴田町	上川名	20	治山ダム7基ほか	—	H24	H25	—	66	3位/7	▲	関係者調整難航（保安林指定不同意）のため

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.14	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	係留L=99m 浄化施設改良一式	H14	H25	52.9	75	1位/3	○	
	石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	2,779	外郭L=1,562 係留L=1,198	外郭L=150m 係留L=144m	H14	H23	95.9	74	2位/3	○	
	波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	2,005	外郭L=508 係留L=189	道路舗装L=300m	H14	H23	88.0	65	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所(平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.15	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,840	岸壁改良L=104	道路改良L=500m	H14	H23	84.4	69	1位/5	○	
	松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	外郭L=10m	H14	H28	59.6	64	2位/5	○	
	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	971	外郭L=70 道路L=1,215	用地舗装A=1,540m ²	H14	H23	95.1	60	3位/5	○	
	女川漁港	石巻	女川町	女川	690	係留L=683 道路L=1,141	係留L=130m	H19	H24	64.0	58	4位/5	○	
	閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,565	外郭L=980 係留L=120	用地舗装A=12,420m ²	H14	H23	96.2	51	5位/5	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.16	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	狐崎漁港	石巻	石巻市	狐崎	1,512	外郭L=60	外郭L=34m	H13	H26	76.7	63	1位/3	○	
	荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	外郭L=150m	H14	H25	93.7	59	2位/3	○	
	鮎立漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	466	係留L=238	係留L=25m	H14	H28	39.1	55	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.17	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による順位		
23年度	気仙沼漁港 (高潮)	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	3,232	護岸・胸壁 L=7,030m	胸壁L=53m 陸開改修1箇所	H1	H30	40.9	72	1位/8	○	
	気仙沼漁港 (津波)	気仙沼・本吉	気仙沼市	梶ヶ浦	300	水門改修1箇所 陸開改修6箇所	陸開改修1箇所 階段1箇所	H17	H23	82.1	71	2位/8	○	
	松岩漁港 (津波)	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜	60	陸開改修2箇所	陸開改修1箇所	H21	H24	30.0	69	3位/8	○	
	志津川漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	大森	320	陸開改修9箇所	陸開改修1箇所 階段1箇所	H17	H23	57.9	68	4位/8	○	
	雄勝漁港 (津波)	石巻	石巻市	雄勝	62	陸開改修5箇所	陸開改修1箇所 階段2箇所	H19	H23	12.9	54	5位/8	○	
	鮎立漁港 (高潮)	気仙沼・本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁 L=1,081m	護岸L=63m	H16	H24	58.9	53	6位/8	○	
	波伝谷漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	波伝谷	60	水門改修2箇所	水門改修1箇所	H19	H24	15.8	48	8位/8	○	
—	伊里前漁港 (津波)	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	110	堤防L=413m 階段2箇所	—	H19	H23	58.1	50	7位/8	▲	平成22年度に事業が完了するため。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による順位		
23年度	渡波漁港 (高潮)	石巻	石巻市	渡波	200	護岸 L=275.5m	測量設計	H23	H26	0.0	53	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.18	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
23年度	仙台湾	仙台	七ヶ浜町	七ヶ浜	1,218	漁場開発 1,366	魚礁A=36ha	H14	H23	69.7	-	- 位 / -	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.19	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m2)					評点	評点による順位		
23年度	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=18,000 A=2,500m ²	親水広場, 管理通路	H14	H23	67.4	-	- 位 / -	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価 (評点による優先度比較) はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	(国)398号	石巻	石巻市	大瓜・真野	9,800	3,400	用地補償	H21	H30	3.1	396	1位/6	○	
	(国)113号	仙南	丸森町	舘矢間	10,000	2,835	橋梁工, 塗装工	H8	H23	90.8	341	2位/6	○	
	(国)346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000	橋梁工	H6	H28	79.9	325	3位/6	○	
	(国)346号	登米	登米市	錦織	2,100	2,500	用地補償, 改良工	H19	H24	46.8	310	4位/6	○	
	(国)347号	大崎	加美町	宇津野(2)	1,000	680	改良工, 舗装工	H20	H23	11.9	255	5位/6	○	
	(国)346号	気仙沼・本吉	気仙沼市	本吉	1,500	1,500	改良工, 橋梁工	H20	H23	37.2	181	6位/6	○	

(2) 新規事業箇所(平成23年度~平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	(国)347号	大崎	加美町	柳瀬(2)	1,600	1,450	調査設計	H23	H29	0.0	246	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所調査書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.21	県事業
事業名	道路建設事業（県道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
23年度	(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200	調査設計	H19	H28	3.2	457	1位/26	○	
	(一) 大島浪板線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	小々汐(2)	3,000	4,800	用地補償, 改良工	H21	H30	4.2	425	2位/26	○	
	(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,650	用地補償, 改良工	H20	H30	3.3	384	3位/26	○	
	(主) 古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	5,500	1,040	用地補償, 橋梁工	H19	H26	29.6	353	4位/26	○	
	(主) 気仙沼唐桑線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	本町	1,626	72	橋梁工	H14	H23	78.5	347	5位/26	○	
	(主) 築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	1,087	610	用地補償, 補償工	H19	H28	28.7	317	6位/26	○	
	(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	790	563	改良工	H19	H28	14.7	299	7位/26	○	
	(主) 角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,490	1,500	改良工, 補償工	H6	H24	82.6	287	8位/26	○	
	(主) 中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,700	3,180	改良工	H14	H24	76.5	281	9位/26	○	
	(主) 河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	2,000	改良工	H16	H25	56.2	280	10位/26	○	
	(一) 蔵王大河原線	仙南	大河原町	小山田(2)	870	3,430	用地補償, 改良工	H21	H28	4.3	267	11位/26	○	
	(一) 越の浦春日線 (利府中インター)	仙台	塩釜市	越の浦(1)	800	480	用地補償	H21	H25	7.5	261	12位/26	○	
	(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	684	2,000	改良工	H7	H28	61.8	248	13位/26	○	
	(一) 鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	560	1,587	改良工	H21	H24	45.0	241	14位/26	○	
	(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,020	940	改良工	H6	H25	55.8	240	15位/26	○	
(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	改良工	H12	H27	39.2	238	16位/26	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,470	1,300	改良工	H12	H28	21.3	229	17位/26	○	
	(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	改良工	S63	H24	95.4	223	18位/26	○	
	(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	2,590	940	橋梁工	H15	H24	68.8	219	19位/26	○	
	(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	700	500	改良工	H15	H25	78.7	218	20位/26	○	
	(主) 築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	25,000	8,800	舗装工	H7	H24	92.9	204	21位/26	○	
	(一) 馬場只越線	気仙沼・本吉	気仙沼市	只越	1,090	1,000	改良工	H14	H28	31.0	196	22位/26	○	
	(一) 小牛田松島線	仙台	松島町	初原	1,800	1,640	改良工	H13	H25	65.6	162	23位/26	○	
	(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	小野	3,390	1,296	改良工	H7	H24	86.6	135	24位/26	○	
	(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	570	1,000	改良工	H13	H24	67.5	131	25位/26	○	
	(一) 杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田(2)	3,232	350	用地補償	H18	H26	36.7	115	26位/26	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	(一) 大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	磯草～浪板(小々汐)	14,160	3,000	調査設計	H23	H30	0.0	376	1位/2	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	宮床	3,000	2,200	調査設計	H23	H32	0.0	89	2位/2	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.22	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
23年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	2,230	1,984	歩道工	H8	H25	61.1	1,747	1位/24	○	
	(一)関上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700	歩道工	H15	H30	16.4	440	3位/24	○	
	(主)相馬亙理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20	用地補償	H20	H23	45.5	357	4位/24	○	
	(主)泉塩釜線	仙台	塩竈市	東玉川	400	80	測量試験	H21	H29	5.0	344	5位/24	○	
	(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	1,420	1,670	用地補償	H17	H26	10.1	328	6位/24	○	
	(主)鹿島台高清水線	大崎	大崎市	広長	400	1,700	用地補償	H21	H25	11.9	313	7位/24	○	
	(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200	歩道工	H19	H24	26.3	303	8位/24	○	
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	534	1,130	歩道工, 用地補償	H19	H24	39.9	298	9位/24	○	
	(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	測量試験	H16	H26	43.2	295	10位/24	○	
	(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	330	1,500	歩道工	H18	H23	88.3	285	11位/24	○	
	(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	東川内	288	900	歩道工	H18	H23	73.6	278	12位/24	○	
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	750	2,500	歩道工, 用地補償	H13	H24	82.4	241	14位/24	○	
	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050	歩道工	H20	H28	30.6	237	16位/24	○	
	(国)113号	仙南	七ヶ宿町	関	100	200	歩道工, 用地補償	H21	H27	29.8	229	17位/24	○	
	(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900	歩道工	H20	H27	40.9	222	20位/24	○	
	(一)東和登米線	登米	登米市	日根牛	920	470	測量試験, 用地補償	H21	H27	5.2	221	21位/24	○	
	(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	歩道工	H18	H24	46.4	208	22位/24	○	
	(主)塩釜亙理線	仙台	岩沼市	下野郷	140	350	歩道工	H21	H23	55.5	202	23位/24	○	
(一)化女沼公園線	大崎	大崎市	小野	74	1,262	歩道工	H22	H24	12.9	180	24位/24	○		

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
24～25 年度	(国)398号	石巻	石巻市	浦宿	489	810	—	H14	H23	66.6	1,328	2位/24	▲	平成22年度に事業が完了する ため
	(主)塩釜吉岡線	仙台	利府町	沢乙	50	200	—	H21	H24	50.0	245	13位/24	▲	関係機関との事業調整のため
	(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494	—	H8	H30	9.3	238	15位/24	▲	関係機関との事業調整のため
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	—	H17	H24	53.6	226	18位/24	▲	関係機関との事業調整のため
	(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	—	H19	H24	35.4	225	19位/24	▲	平成22年度に事業が完了する ため

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
23年度	(主)亙理大河原川崎線	仙南	村田町	本間場	250	270	測量試験	H23	H27	0.0	9,240	1位/1	○	※詳細は別添の新規事業箇所 調査書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.23	県事業
事業名	県代行事業（市町村道路整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
24～25年度	市道 栗原中央西線	栗原	栗原市	成田	1,050	600	—	H22	H27	4.7	4,465	1位/1	▲	地元との事業調整のため

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
24～25年度	町道 銅谷線	仙南	丸森町	大張	2,440	5,080	—	未定	未定	—	4,167	1位/1	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.24	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
23年度	流対河川1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	橋梁取付工, 市道付替	S15	H50	34.4	672	1位/29	○	
	流対河川1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	用地補償	H4	H50	23.1	495	2位/29	○	
	広域河川1 増田川(川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	築堤工, 掘削工, サイフォン工	H7	H40	74.5	456	3位/29	○	
	広域河川2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	遺跡調査, 河道掘削	S24	H40	88.2	418	5位/29	○	
	広域河川1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,080	19.0	用地補償, 橋梁下部工	S19	H40	70.4	401	6位/29	○	
	広域河川2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	橋梁上部工	S50	H45	17.9	346	7位/29	○	
	広域河川1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	22,913	30.7	河道掘削	S43	H50	38.4	319	11位/29	○	
	総流防1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,437	6.3	築堤工	S63	H40	34.6	313	12位/29	○	
	総流防1 内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	橋梁上部工, 取付道路	H4	H40	48.2	294	14位/29	○	
	総流防1 南沢川	登米	登米市	柳津	4,400	4.8	築堤工, 国道付替	H13	H40	62.0	293	15位/29	○	
	総流防1 小田川	仙南	角田市	小田	4,460	3.8	用地補償	S50	H50	29.4	291	16位/29	○	
	流対河川1 荒川(水特)	栗原・登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	橋梁上部工	S60	H40	25.8	290	17位/29	○	
	総流防1 皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	築堤工	S23	H33	53.9	267	22位/29	○	
	総流防1 真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,906	7.3	築堤工	H1	H30	48.2	266	23位/29	○	
	総流防2 坂元川	仙台	山元町	坂元	6,949	7.5	築堤工, 橋梁下部工	S47	H40	68.5	264	24位/29	○	
	高潮2 鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,172	1.4	水門無線化	S55	H25	74.6	251	27位/29	○	
	広域河川2 高城川	仙台	松島町	高城	5,380	1.9	築堤工	S57	H50	35.2	246	28位/29	○	

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
24～25 年度	流対河川 2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	—	S25	H30	73.1	435	4 位/ 29	▲	工区概成等のため
	広域河川 1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	—	H4	H50	29.7	346	7 位/ 29	▲	関係機関との調整のため
	流対河川 1 夏川	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	—	S57	H50	74.0	324	9 位/ 29	▲	関係機関との調整のため
	広域河川 2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	—	H3	H40	29.4	323	10 位/ 29	▲	関係機関との調整のため
	広域河川 1 斉川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	—	S54	H40	37.1	310	13 位/ 29	▲	工区概成等のため
	総流防 1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	—	H2	H40	64.9	288	18 位/ 29	●	工区概成等のため
	総流防 2 津谷川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	本吉町津谷	3,916	4.7	—	H2	H45	15.9	276	19 位/ 29	●	関係機関との調整のため
	流対河川 1 長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	—	S61	H40	37.4	274	20 位/ 29	●	関係機関との調整のため
	流対河川 1 善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	—	S33	H35	66.1	273	21 位/ 29	●	関係機関との調整のため
	広域河川 1 荒川	仙南	村田町	寄居	1,609	2.3	—	S48	H30	79.5	263	25 位/ 29	●	関係機関との調整のため
	総流防 1 西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	—	H1	H35	43.1	257	26 位/ 29	●	工区概成等のため
流対河川 1 熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	—	S55	H30	67.6	246	28 位/ 29	●	工区概成等のため	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.25	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	大曲海岸(侵食)	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	養浜モニタリング等	H2	H27	90.3	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.26	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)					評点	評点による順位		
23年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	主ダム・副ダム付属工事	S46	H24	96.5	2,252	1位/4	○	
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査等	S59	H45	3.8	2,222	2位/4	○	
	弘川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字弘川	6,000	H=38.9m	堤体工事	H4	H24	77.1	2,146	3位/4	○	
	川内沢ダム※	仙台	名取市	愛島	—	H=33.0m	水文調査	H9	—	—	1,503	4位/4	○	

※ 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となります。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.27	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
23年度	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	溪流保全工	H15	H33	28.0	400	1位/6	○	
	江合川下流2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	溪流保全工	H17	H25	16.6	400	1位/6	○	
	大洞沢2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	古町	190	堰堤工(1基) {ほか}	溪流保全工	H21	H25	54.2	400	1位/6	○	
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基) {ほか}	溪流保全工	H15	H23	83.3	350	4位/6	○	
	黒崎沢2	大崎	大崎市	黒崎	150	擁壁工(3基) {ほか}	山腹工	H22	H23	33.3	340	5位/6	○	
	大長尾沢(鯨取沢)	石巻	石巻市	大長尾	560	堰堤工(2基) {ほか}	堰堤工	H16	H24	71.7	336	6位/6	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による 順位		
23年度	川畑沢	大崎	涌谷町	猪岡短台字愛宕	300	堰堤工(1基) {ほか}	調査・設計	H23	H27	0.0	350	1位/3	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	南台沢	仙南	白石市	越河五賀字南台	350	堰堤工(1基) {ほか}	調査・設計	H23	H27	0.0	350	1位/3	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	湯向沢	仙台	仙台市	秋保町湯向	121	堰堤工(1基) {ほか}	調査・設計	H23	H25	0.0	330	3位/3	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.28	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
23年度	小斎	仙南	丸森町	小斎	150	450	表面排水工	H18	H25	66.0	578	1位/6	○	
	追久保	仙南	白石市	追久保	1,565	200	表面排水工	H19	H23	93.6	440	2位/6	○	
	山上清水	仙台	仙台市	山上清水	100	40	擁壁工	H19	H23	89.4	438	3位/6	○	
	長根	仙南	丸森町	長根	104	300	法面工	H22	H24	28.8	412	4位/6	○	
	平	仙南	村田町	平	2,640	2,000	横ポーリング工	S61	H25	95.5	408	5位/6	○	
	内牧	仙南	角田市	内牧	787	1,050	擁壁工	H13	H23	77.5	402	6位/6	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.29	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	小島	石巻	石巻市	小島	200	320	法枠工	H20	H24	56.3	416	1位/9	○	
	前網	石巻	石巻市	前網	280	220	法枠工	H22	H27	7.1	398	2位/9	○	
	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300	法枠工	H16	H27	40.2	393	3位/9	○	
	川尻	石巻	女川町	川尻	400	470	法枠工	H18	H23	56.8	379	4位/9	○	
	東向陽台	仙台	富谷町	東向陽台	115	140	法枠工	H21	H25	37.2	376	5位/9	○	
	鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	160	法枠工	H20	H24	40.2	369	6位/9	○	
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300	法枠工	H18	H26	60.4	327	7位/9	○	
	上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花湊浜	113	250	法枠工	H20	H24	16.6	282	8位/9	○	
	前浜の2	石巻	石巻市	寄磯浜	100	190	法枠工	H19	H25	36.3	273	9位/9	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	洞ヶ崎一	大崎	涌谷町	洞ヶ崎	80	140	調査・設計	H23	H25	0.0	332	1位/2	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。
	下沢	石巻	石巻市	下沢	200	200	調査・設計	H23	H27	0.0	259	2位/2	○	※詳細は別添の新規事業箇所調書を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.30	県事業
事業名	港湾事業（岸壁等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年 度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率 (%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()					評点	評点による順位		
23年度	石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	基礎工L=72m	H18	H28	17.0	33	1位/3	○	
	塩釜港区東宮地区岸壁 (-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	1,126	L=180m	下部L=90m	H18	H26	73.7	23	3位/3	○	
-	石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	348	浮棧橋1基	-	H19	H23	99.5	28	2位/3	▲	平成22年度に事業が完了するため

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.31	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
24～25年度	松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	1,015	浮棧橋, 航路泊地 一式	—	H17	H26	65.8	—	—位/—	▲	他事業との事業調整のため

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.32	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	仙台塩釜港塩釜港区緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	地盤改良工一式	H14	H25	60.2	48	1位/2	○	
24～25年度	石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	—	H9	H26	45.0	43	2位/2	●	関係機関との調整（県内残土発生予定計画の変更）のため

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.33	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	仙台塩釜港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市,七ヶ浜町	全地区	103.5	陸開電動化,避難階段・標識一式	陸開電動化1基	H19	H23	59.3	26	1位/4	○	
	気仙沼港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	胸壁一式,陸開(改良)一式	陸開遠隔化一式	H18	H23	95.6	18	2位/4	○	
	仙台塩釜港海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	1,351.5	L=380m	水門基礎工一式	H17	H26	41.7	18	2位/4	○	
	石巻港海岸津波高潮危機管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	400.7	避難階段一式,護岸L=500mほか	護岸L=112m	H20	H26	15.1	13	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.34	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	仙台塩釜港塩釜港区西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	180	500	道路改良 L=100m	H20	H24	27.9	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.35	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m2)					評点	評点による順位		
23年度	仙台塩釜港仙台港区埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	3,552	45,700	保安対策施設一式, 電器施設一席	H19	H26	43.1	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価（評点による優先度比較）はしていません。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

(3) 予算編成過程において次年度実施するとして箇所

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m2)					評点	評点による順位		
23年度	仙台塩釜港仙台港区埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	中野	1,928	60,000	埋立申請願書作成一式	H23	H26	0.0	-	-位/-	△	国土交通省との事業実施協議の結果、平成22年12月に実施方針が定まったため、平成23年度より実施するもの。 ※詳細は別添の新規事業箇所調査を参照ください。

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.36	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
23年度	仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	高架化工事	H11	H25	71.5	2,644	1位/6	○	
	八幡築港線(1)	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	改築工事	H2	H24	95.5	2,399	2位/6	○	
	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	用地補償	H18	H26	29.7	1,564	3位/6	○	
	清水沢多賀城線	仙台	多賀城市	町前	1,500	0.1	用地補償	H21	H26	21.7	1,452	4位/6	○	
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	改築工事	H11	H24	78.3	1,193	5位/6	○	
	源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	改築工事	H15	H25	70.2	748	6位/6	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.37	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
23年度	加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	6,486	104.3	防災トイレ・ 防災あずまや等	S58	H23	97.2	5,456	1位/ 1	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
24～25 年度	化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	—	H25	未定	—	4,544	1位/ 1	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.38	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
23年度	仙台港背後地	仙台	仙台市, 多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	確定測量・換地計画	H2	H23	98.8	-	-位/-	○	

※事業実施予定箇所が1箇所の場合は、評価(評点による優先度比較)はしていません。

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No. 39	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
23年度	仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	-	100,696	9,461.2	劣化の著しい施設の改築更新工事・設計	S47	H32	64.5	1,523	1位/7	○	
	阿武隈川下流流域下水道事業	仙南, 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亶理町	-	114,772	12,960.1	劣化の著しい施設の改築更新工事・設計	S49	H27	79.6	1,266	2位/7	○	
	吉田川流域下水道事業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	-	42,490	4,106.0	ポンプ場の増設 水処理施設の増設設計	S63	H32	65.7	1,218	3位/7	○	
	鳴瀬川流域下水道事業	大崎	大崎市, 美里町	-	23,387	1,610.2	既存施設の耐震化 劣化の著しい施設の改築更新工事・設計	S56	H32	74.2	1,113	4位/7	○	
	北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	-	41,400	1,921.8	既存施設の耐震化 劣化の著しい施設の改築更新工事・設計	H8	H32	51.6	983	5位/7	○	
	北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	-	48,040	3,513.0	水処理施設の増設 設備の増設設計	H3	H35	76.1	929	6位/7	○	
	迫川流域下水道事業	栗原, 登米	登米市, 栗原市	-	51,990	2,996.4	既存施設の耐震化	H5	H32	64.7	864	7位/7	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.①	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (農用地,施設数)					評点	評点による 順位		
23年度	とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県 農業公社	1,386	19.4ha, 28棟	畜舎整備等	H20	H24	76.0	86	1位/2	○	
	くりはら 地区	栗原	栗原市	くりはら 地区	(社)宮城県 農業公社	207	17.4ha, 5棟	草地造成整備等	H21	H23	68.1	83	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所 (平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.②	助成事業
事業名	村づくり交付金(総合整備)
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
23年度	亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	232	農村整備一式	ため池整備	H18	H23	85.4	72	1位/1	○	

(2) 新規事業箇所(平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)					評点	評点による順位		
24～25年度	中新田	大崎	加美町	中新田	加美町	450	農村整備一式	—	H24	H29	—	56	1位/1	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.③	助成事業
事業名	村づくり交付金（農業集落排水単独事業）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)					評点	評点による 順位		
23年度	長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,230	1,200	処理・管路施設	H18	H24	56.8	76	1位/4	○	
	米川	登米	登米市	米川	登米市	1,434	1,440	処理・管路施設	H18	H24	56.1	76	1位/4	○	
	沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,140	940	管路施設	H18	H24	72.5	72	3位/4	○	
	大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,091	970	管路施設	H21	H26	8.9	70	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.④	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
23年度	荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	182	2,230	処理施設	H21	H23	44.0	77	1位/3	○	
	新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	82	610	処理施設	H22	H24	7.3	77	1位/3	○	
	高倉	仙南	角田市	高倉	角田市	18	960	処理施設	H21	H23	76.9	62	3位/3	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
23年度	坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	185	1,350	処理施設	H23	H25	0.0	75	1位/6	○	
	鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	190	2,700	処理施設	H23	H25	0.0	74	2位/6	○	
24～25年度	中浜	仙台	山元町	中浜	山元町	200	2,090	—	H24	H26	—	73	3位/6	●	
	磯	仙台	山元町	磯	山元町	97	970	—	H24	H26	—	70	4位/6	●	
	上平	仙台	山元町	上平	山元町	76	760	—	H24	H26	—	67	5位/6	●	
	西古川	大崎	大崎市	西古川	大崎市	150	2,130	—	H25	H27	—	58	6位/6	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑤	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
23年度	平山線	気仙沼・本吉	気仙沼市	向山	気仙沼市	189	2.4	開設 L=600m	H22	H26	12.2	84	1位/4	○	
	明光沢2号線	仙南	丸森町	大内	丸森町	204	1.7	開設 L=300m	H21	H25	29.4	82	2位/4	○	
	青下線	仙台	仙台市	青下	仙台市	85	0.2	改良 L=49m	H21	H23	58.9	78	4位/4	○	
—	小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	72	3.5	—	H20	H23	83.8	82	2位/4	▲	平成22年度に事業が完了するため。

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
23年度	蟹沢線	栗原	栗原市	文字	栗原市	127	1.5	開設 L=100m	H23	H25	0.0	82	1位/2	○	
24～25年度	御嶽山線	栗原	栗原市	本沢	栗原市	195	3.0	—	未定	未定	—	78	2位/2	●	

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑥	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
23年度	尾浦漁港	石巻	女川町	尾浦	女川町	950	外郭L=185 係留L=230	外郭L=32m	H22	H31	2.9	70	1位/4	○	
	北上漁港	石巻	石巻市	大指	石巻市	1,000	外郭L=90 係留L=40	外郭L=67m	H14	H23	88.0	60	2位/4	○	
	石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	687	外郭L=155 係留L=110	係留L=100m	H14	H23	68.2	59	3位/4	○	
	長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	外郭L=29m	H17	H25	62.7	57	4位/4	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

No.⑦	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成22年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (△・▲・●の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
23年度	都基1 笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	橋梁上部工	H1	H38	79.7	4,833	1位/2	○	
	都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区 新田	仙台市	6,730	3.8	護岸工	S48	H44	91.0	4,792	2位/2	○	

(2) 新規事業箇所（平成23年度～平成25年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成22年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	328	9階建てほか 20,092㎡	地盤調査 実施設計 権利変換計画作成	H19	H26	5.3	62	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成23年度~平成25年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成23年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成22年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
23年度	中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	2	36階建て 208,515㎡	計画コーディネート	H23	H23	0.0	10	1位/1		