

## [重点施策Ⅱ] 水産業集積地域，漁業拠点の再編整備

### (1) 漁港・漁村 【P19-22】

#### ①漁港施設用地の嵩上げ工事

荷さばき所や漁港背後の水産加工団地など，県が管理する漁港施設用地の嵩上げ及び排水対策は，災害復旧事業と併せて平成23年11月から各種工事を実施しています。県管理の漁港施設用地については，平成30年度までに嵩上げが必要な25漁港全ての工事に着手し，狐崎・波伝谷・泊（歌津）・福貴浦・寄磯・日門・網地の7漁港が完了しました（完了率28%）。また，市町管理の漁港施設用地については，97漁港全てにおいて工事に着手し，53漁港が完了しました（完了率55%）。

#### ②高度衛生管理型荷さばき所の整備

全国的な水産物の生産・流通の拠点として，国民に安全・安心な水産物を提供し，流通機能の強化を図るため，国が定めた高度衛生管理基本計画に基づき，高度な衛生管理に対応した荷さばき所などを一体的に整備しています。

平成30年度には，地方卸売市場気仙沼市魚市場が，復興交付金の卸売施設復興事業及び水産流通基盤整備事業を活用し，HACCPに対応可能な高度衛生管理型の魚市場として完成し，平成31年4月1日に供用を開始しました。

これで，本県5つの主要魚市場すべての復旧が完了し，水産庁が定めた「漁港における衛生管理基準」の最高レベルであるレベル3に対応可能な高度衛生管理型魚市場へと生まれ変わりました。

平成30年度の主な事業		
課名	事業費（千円） [決算額]	事業名等
水産業基盤整備課 漁港復興推進室	10,918,934	水産基盤整備災害復旧費（再掲） 漁港施設機能強化事業費（再掲） 海岸保全施設整備事業費（再掲）

※過年度繰越がある場合は過年度繰越を含む金額を記載しています。

## －平成30年度の主な取組－

### ① 漁港復旧の取組について

#### 1 漁港の災害復旧

東日本大震災により県内にある142漁港はその全てが被災したことから、被災した漁港施設などは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき復旧のための費用を国に申請し、水産庁及び財務省による現地査定を受け、査定額が決定（災害査定は平成23年7月～24年1月）しました。その後、平成30年7月10日～7月13日に再調査が行われ、査定決定額を下表のように見直しています。

管理者別	査定件数	決定額	左の内訳	
			漁港施設	海岸保全施設
県管理	594件	1,799億円	1,175億円	624億円
市町管理	801件	1,450億円	593億円	857億円
計	1,354件	3,249億円	1,768億円	1,481億円

壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は、本県水産業の復興にとって不可欠であることから、全漁港を一日でも早く使用できるよう、復旧事業を着実に進めています。

#### 2 漁港施設の復旧状況

漁港施設の復旧工事は震災直後から応急工事に着手し、平成23年12月から本復旧工事を進めています。

平成31年3月末現在で、県管理漁港27港全てに着手し、市町管理漁港でも、河川災害で復旧する2港（東松島市：野蒜漁港、松島町：高城漁港）と漁港施設の災害復旧を行わない1港（仙台市：深沼漁港）を除いた112港全てで着手しています。

災害査定件数ベースの着手率は、県管理漁港では98%、市町管理漁港では98%であり、県全体では98%となっています。完成率は県が81%、市町が87%、県全体では85%となっています。

管理者別	査定件数	着手件数	着手率	完成件数	完成率
県管理	533件	523件	98%	434件	81%
市町管理	727件	715件	98%	636件	87%
計	1,260件	1,238件	98%	1,070件	85%

また、漁業活動に必要な物揚場などの係留施設の復旧延長は県と市町の合計で全延長47.9kmありますが、平成31年3月末現在43.8kmが完成し（91%）、漁業活動に支障を来さないまでになっています。

年度別の災害復旧完了漁港数については、平成27年度までに寄磯、狐崎桃ノ浦、日門、泊（歌津）、網地、福貴浦の7港が完了しており、平成28年度においては小鯖、鮎立、仁斗田、荒浜の4港、平成29年度においては鮎川、磯崎の2港、平成30年度においては松岩、浦の浜、波伝谷の3港が完了（概成）しました。

今後は、復旧ロードマップに基づき着実に施設の復旧を進めるため、地元の漁港利用者との調整を行い、適切な工程管理を実施して復旧工事を進めます。

管理者別	平成27年度 まで完了	平成28年度 完了	平成29年度 完了	平成30年度 完了	平成31年度以降 完了予定	計
県管理	7港	4港	2港	3港	11港	27港
累計	7港	11港	13港	16港	27港	

### 3 漁港の復旧ロードマップ

県管理の27漁港の災害復旧工事については、漁港施設及び海岸保全施設の復旧ロードマップをホームページで公表しています。

(<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/gyokouhukkyu.html>)

## 漁港の復旧ロードマップ



◇県管理漁港の復旧工程

令和元年7月末現在

漁港名	種別	所在地	施設	復旧工程										概算額 (直定額：百万円)	備考			
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					
気仙沼管内	①	気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												6,286	
	②	小鱈漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,133	H29概成
	③	鶴立漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												979	H29概成
	④	松岩漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,178	H30概成
	⑤	波路土漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												4,120	
	⑥	浦の浜漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												2,265	H30完成
	⑦	日門漁港	第2種	気仙沼市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,086	完成
	⑧	泊(歌津)漁港	第2種	南三陸町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,983	完成
	⑨	伊里の漁港	第2種	南三陸町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,537	
	⑩	志津川漁港	第2種	南三陸町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												5,522	
	⑪	波伝谷漁港	第2種	南三陸町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,679	H30概成
東部管内	⑫	石巻漁港	特定第3種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												26,147	
	⑬	女川漁港	第3種	女川町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												14,443	
	⑭	渡波漁港	第3種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												11,024	
	⑮	雄勝漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,557	
	⑯	毒磯漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												2,016	完成
	⑰	鮎川漁港	第4種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												7,273	H29概成
	⑱	網地漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,475	完成
	⑲	福貴漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,945	完成
	⑳	狐崎漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,127	完成
	㉑	桃ノ浦漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												2,131	完成
	㉒	仁斗田漁港	第2種	石巻市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,907	完成
仙台管内	㉓	塩釜漁港	特定第3種	塩釜市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												9,300	
	㉔	磯崎漁港	第2種	松島町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												992	H29概成
	㉕	桂島漁港	第2種	塩釜市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												1,087	
	㉖	関上漁港	第2種	名取市 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												3,578	
	㉗	荒浜漁港	第2種	亘理町 漁池	施工準備(構造設計等) 応急												5,412	H29概成
県管理27漁港				漁池													119,182	

※ : 事業期間延伸部分 : 応急対策

※ 「概成」とは：臨港道路等の一部が未完成であるが、防波堤、岸壁等の主要な施設の復旧が完了している状況

# 海岸の復旧・復興ロードマップ



## ◆県管理漁港海岸の復旧・復興（海岸保全整備）工程

令和元年7月末現在

港名	種別	所在地	種別	復興・復興工程										全体計画 (総事業費 百万円)	備考		
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				
① 気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市	復旧	高止			施工準備(構想設計等)									12,009	
			復興														16,420
② 小浜漁港	第2種	気仙沼市	復旧	防災復旧事業なし			施工準備(構想設計等)									0	
			復興														1,530
③ 鶴立漁港	第2種	気仙沼市	復旧				施工準備(構想設計等)									7,377	
			復興	防災復旧事業なし													0
④ 松岩漁港	第2種	気仙沼市	復旧				施工準備(構想設計等)									3,345	
			復興	防災復旧事業なし													0
⑤ 波路土漁港	第2種	気仙沼市	復旧	高止			施工準備(構想設計等)									8,274	
			復興														1,600
⑥ 浦の浜漁港	第2種	気仙沼市	復旧				施工準備(構想設計等)									2,144	
			復興														4,000
⑦ 日門漁港	第2種	気仙沼市	復旧	防災復旧事業なし			施工準備(構想設計等)									0	
			復興														1,500
⑧ 石(歌津)漁港	第2種	南三陸町	復旧				施工準備(構想設計等)									718	
			復興														900
⑨ 伊里前漁港	第2種	南三陸町	復旧	高止			施工準備(構想設計等)									3,317	
			復興	防災復旧事業なし													0
⑩ 志津川漁港	第2種	南三陸町	復旧	高止			施工準備(構想設計等)									11,204	
			復興														350
⑪ 波石谷漁港	第2種	南三陸町	復旧				施工準備(構想設計等)									7,711	
			復興														300
⑫ 石巻漁港	特定第3種	石巻市	復旧	高止			施工準備(構想設計等)									1,553	
			復興														4,800
⑬ 女川漁港	第3種	女川町	復旧	防災復旧事業なし			施工準備(構想設計等)									0	
			復興														1,950
⑭ 波皮漁港	第3種	石巻市	復旧				施工準備(構想設計等)									2,532	
			復興														9,500
⑮ 雄勝漁港	第2種	石巻市	復旧				施工準備(構想設計等)									11,759	
			復興														688
⑯ 寄磯漁港	第2種	石巻市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興	防災復旧事業なし													0
⑰ 鮎川漁港	第4種	石巻市	復旧	施工準備												49	完成
			復興														2,215
⑱ 網地漁港	第2種	石巻市	復旧				施工準備(構想設計等)									155	完成
			復興	防災復旧事業なし													0
⑲ 福貴浦漁港	第2種	石巻市	復旧				施工準備(構想設計等)									92	
			復興	防災復旧事業なし													0
⑳ 狐崎漁港	第2種	石巻市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興														382
㉑ 桃ノ浦漁港	第2種	石巻市	復旧				施工準備(構想設計等)									2,614	
			復興	防災復旧事業なし													0
㉒ 仁丹田漁港	第2種	石巻市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興														370
㉓ 塩釜漁港	特定第3種	塩竈市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興														3,780
㉔ 磯崎漁港	第2種	松崎町	復旧				施工準備(構想設計等)									441	
			復興	防災復旧事業なし													0
㉕ 桂島漁港	第2種	塩竈市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興														490
㉖ 関上漁港	第2種	名取市	復旧	防災復旧事業なし												0	
			復興														3,710
㉗ 荒浜漁港	第2種	田理町	復旧				施工準備(構想設計等)									1,781	
			復興														1,220
費全体 27漁港			復旧													77,075	
			復興													55,685	

■ 事業期間延伸部分

(漁港復興推進室)

## ②高度衛生管理型荷さばき所の整備について（気仙沼市）

気仙沼漁港は、宮城県のリアス式海岸の北端である気仙沼湾の湾奥に位置する特定第3種漁港です。湾内は静穏で養殖漁業に好適であるとともに、近接する三陸沖合の好漁場を有しており、特に生鮮カツオの水揚げ量は22年連続日本一になるなど、全国屈指の流通拠点漁港となっています。

気仙沼魚市場は、平成23年3月の東日本大震災により、壊滅的な被害を受けましたが、被災からわずか3か月で魚市場が再開され、漁業生産活動の拠点の役割を担ってきました。

魚市場の被災したA～E棟のうち、A・B棟は既存施設を生かした復旧を行うとともに、CD・E棟については、HACCPに対応できる高度衛生管理型の荷さばき施設として全面的に整備を行い、CD棟を新C棟に、E棟を新D棟に名称を変え、平成31年4月1日に供用を開始しました。

### ○地方卸売市場気仙沼市魚市場の事業概要

- (1) **事業名称** 補助事業：水産物供給基盤整備事業費補助（水産流通基盤整備事業）  
復興交付金事業（C-7）：卸売施設復興事業
- (2) **事業主体** 気仙沼市（直接補助）
- (3) **建物概要** C棟（旧CD棟） A=17,330㎡  
D棟（旧E棟） A=10,143㎡
- (4) **総事業費** 181億円
- (5) **施工期間** 平成24年度～平成30年度

### ○これまでの経過

- 平成23年 6月 存置施設の災害復旧工事实施、同月23日魚市場再開宣言
- 平成27年 9月 浄化施設：工事着工
- 平成28年 1月 荷さばき所本体：起工式（1月7日）
- 平成28年12月 浄化施設：工事完成（12月18日）
- 平成31年 3月 落成式（3月16日）
- 平成31年 4月 供用開始（4月1日）



荷さばき所の被災状況



地方卸売市場気仙沼市魚市場完成状況

（水産業振興課・漁港復興推進室）

### ③海岸・漁港防潮堤の整備について

#### 1 海岸防潮堤の復旧・復興

東日本大震災による津波被害を受け、海岸防潮堤の復旧・復興事業は、数十から百数十年に一度程度の比較的頻度の高い津波(レベル1)や高潮に対し、人命保護に加え、住民財産の保護、地域経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保を目的として整備を行うことが決まり、宮城県では県内海岸を22のユニットに分割して、津波到達のシミュレーションなどを行い、ユニットごとに計画高さを決定しました。

#### 2 漁港防潮堤の復旧・復興状況

漁港海岸の防潮堤は、県管理58箇所47.7km、市管理87箇所35.6kmの計145箇所83.3kmで整備を行っています。漁港海岸の防潮堤については、高さや位置、景観に対する地域住民や関係者から要望が多く出ており、合意を得るのに時間を要していましたが、防潮堤の必要性に加え、景観や環境に配慮するとともに、イメージパースを作成するなど、防潮堤のイメージが掴めるよう工夫をしながら、説明を重ねた結果、平成31年3月末までに、99%の箇所で合意が得られ、未合意箇所は日門地区1箇所となっております。合意を得た箇所については、詳細設計・用地取得を経て、資材不足・入札不調対策を図りながら工事の発注を行った結果、平成31年3月末までにおいて、全漁港海岸145箇所のうち、141箇所で工事に着手しています。(着手率97%)

H31.3末現在

区分	管理者	全体計画		工事着手		合意状況		完成状況	
		箇所数	延長km	箇所数	箇所(%)	箇所数	箇所(%)	箇所数	延長km
	県	58	47.7	57	98%	57	98%	12	6.6
	市町	87	35.6	84	97%	87	100%	21	7.6
	合計	145	83.3	141	97%	144	99%	33	14.2

#### 3 漁港防潮堤の完成状況

気仙沼漁港海岸大浦地区防潮堤



石巻漁港海岸魚町(1)地区防潮堤



鮎川漁港海岸鮎川地区防潮堤



仁斗田漁港海岸仁斗田地区防潮堤



(漁港復興推進室)