

H28	基本構想策定(平成29年3月)			
H29	基本方針策定			
		基本方針策定検討会議	基本方針検討WG 備考	
	7月		他館視察【金沢, 京都, 山口, 福岡, 大分】 (7月上旬) 調査委託業者決定 (7月下旬)	
	8月	【第1回検討会議】(8月7日) ・これまでの経緯について ・基本方針策定検討会議について ・基本方針のイメージについて ・今後のスケジュールについて ・リニューアルへの意見について	基本方針に盛り込む 骨子案の作成 (第2回検討会議に 向けて)	
	9月			
	10月	【第2回検討会議】 (候補:10月第2週, 第3週) ・リニューアルの具体的内容案に関する協議		
	11月		基本方針中間案作成 (11月中旬)	
	12月	【第3回検討会議】(候補:12月第2,3週) ・基本方針中間案に関する協議	検討会議で出た 課題への対応	庁内関係課室, 関係機 関への意見聴取, パブ リックコメント, 県民 フォーラムの実施
	1月			基本方針最終案作成 (1月下旬)
	2月	【第4回検討会議】(候補:2月第2,3週) ・各種意見聴取の報告 ・基本方針最終案に関する協議 ・PFI検討調書に関する協議		
3月			基本方針策定 PFI導入調整会議	
H30~31	大規模事業評価・事業手法の検討			
H32~33	基本設計・実施設計			
H34~35	改修工事			
H36	リニューアルオープン			