

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

令和2年10月1日

宮城県

この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。


インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連


項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 123か所 (H31/3未完了)
被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 12か所		完成 約95%
		完成箇所数: 117か所 (R2/9未現在)

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
河川施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 21か所 (H27/3未完了)
被災箇所数: 21か所		完成 約33%
		完成箇所数: 7か所 (R2/9未現在)
海岸保全施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 32か所 (H30/12未完了)
被災箇所数: 32か所		完成 約72%
		完成箇所数: 23か所 (R2/9未現在)
港湾施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 11か所 (H27/12未完了)
被災箇所数: 11か所		完成 100%
		完成箇所数: 11か所 (R2/3完了)

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約99%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,331会員(H23/3) うち廃業除く:914会員		営業継続会員数: 910会員 うち復旧中:52会員 (約6%) (R2/3末現在)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約102%
H22年 362万人		R元年 371万人 (R元年観光統計概 要)

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)


	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
R2年9月	1.14	1.33

雇用情勢(R2年9月)【資料出典:ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 159人
 【震災直前(H23.2): 1, 778人】
 【ピーク時(H23.6): 6, 325人】
 ※有効求職者:震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績:841社, 2,814人(延べ数・申請ベース)(H30年7月末)

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金 による支援状況		約88%
交付決定1,052事業 者(H31/3/31) ※当初交付決定-廃止		完了 930事業者 (H31/3/31)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,130ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H27 380ha H24 30ha H28 70ha H25 340ha H29 38ha H26 140ha H30 12ha		着手 100% 着手面積: 約1,130ha(R1/9完了) 完成 100% 完成面積: 約1,130ha(R1/9完了)
農地海岸 対象箇所数: 19箇所		着手 100% 着手箇所数: 19か所 (H30/3完了) 完成 100% 完成箇所数: 19か所(H30/3完了)
項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3haのうち 復旧対象面積:約8ha		100% 復旧面積:8ha

林業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所 (H29/12完了) 完成 約89% 完成箇所数: 8か所(R2/9未現在)
林道施設 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所 (H27/3未完了) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(H29/3未完了)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場 の製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約120% R元製品出荷額: 約3.6億円 地域内主要工場 製材工場 : 3社 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 561か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。 ※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		着手 約96% 着手箇所数: 540か所 (R2/6末現在) 完成 約86% 完成箇所数: 483か所 (R2/6末現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁船隻 数: 約3,600隻 (H23/3/11) ※漁船原簿により集計		約114% 稼働隻数: 4,116隻 (R1/12末)
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約70% R1の水揚金額: 約169億円 (約7.2万ト) (H31/1～R1/12)
主要魚市場 気仙沼, 南三陸		

復興に向けた管内の動き

南三陸町震災復興祈念公園が全面開園しました

10月12日(月)に南三陸町震災復興祈念公園が全面開園しました。

祈念公園には、犠牲者の方々の名簿を安置した「祈りの丘」が作られたほか、津波で全壊した町の旧防災対策庁舎が保存されています。

祈念公園と南三陸さんさん商店街を結ぶ南三陸杉を使った中橋も同時に開通しました。この中橋は、建築家の隈研吾氏がデザインしています。

鎮魂と伝承の場所として大切にしていきたいですね。

(気仙沼地方振興事務所地方振興部)



発行: 宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話: 0226-24-2593 E-mail: kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/>

