

ひばりの通信

合併号

令和4年3月1日発行

宮城県石巻港湾事務所



石巻港復興だより 最終号

— 港湾は人の心も結んでいます —

～はじめに～

「石巻港復興だより」は、東日本大震災後の平成23年4月の創刊以来、石巻港湾事務所管内の復旧・復興事業の進捗状況などについて、これまで30回にわたり情報発信してまいりました。

この度、管内の東日本大震災にかかるすべての復旧・復興事業が完了となり、これもひとえに、工事施工に対する港湾利用者皆様の御協力、そして膨大で困難な復旧・復興事業に御尽力いただいた関係職員皆様をはじめ、秋田県、新潟県、富山県の自治法派遣職員皆様のおかげであり、あらためて感謝申し上げます。

管内の事業が完了となり、その情報発信の役割を終えたことから、今回の「ひばりの通信」との合併号による「最終号」を持って廃刊とさせていただきます。

今後は、前号でお知らせしていたとおり、引き続き、「ひばりの通信」により管内の取り組みやイベントなどの情報発信をしてまいります。



創刊号を県庁港湾課が発行



第4号からは石巻港湾事務所が発行

◎石巻復興だより

- ・創刊号（H23.4.25）～第3号（H23.7.5）は県庁港湾課が発行
- ・第4号（H24.2.14）～第30号（R3.3.10）は「石巻港湾ひばりの通信」との合併号として石巻港湾事務所が発行
- ・バックナンバー（創刊号～第30号）は以下のリンクへアクセス

<http://www.pref.miyagi.jp/site/kouiki-ishinomaki/ishinomaki-hukkounoayumi.html>

◎石巻港湾事務所で復旧・復興事業にご尽力された自治法派遣職員数及び宮城県職員数

- ・秋田県：延べ25名（平成23年6月～平成28年3月）
- ・新潟県：2名（平成25年10月～平成26年9月）
- ・富山県：延べ51名（平成23年6月～令和3年3月）
- ・宮城県：255名（平成23年3月～令和4年2月）※石巻港湾事務所所在職者数

すべての復旧・復興事業の完了！

管内で最後となる雄勝港（伊勢畑地区）での復旧工事が、令和4年1月に完成し、管内の東日本大震災にかかるすべての復旧・復興事業が完了となりました。

今後は、港湾施設や海岸保全施設の適正な維持管理に努めるとともに、令和3年災や長寿命化などの事業を着実に進め、港湾利用者にとって利用しやすい港湾整備に取り組んでまいります。

●石巻港湾事務所管内図・事業概要



◎陸閉・水門等箇所数（自動化遠隔化、常時閉含む）

- 管内で整備した陸閉・水門等は全部で70基、その内、自動閉鎖システム対象が41基、企業等への委託が16基、常時閉が13基。
- 自動閉鎖システムの運用は、令和3年12月22日までに全て運用開始。

港湾名	自動閉鎖システム対象 ①		委託陸閉 ②	常時閉扉(フラップ含む) ③		①+②+③
	陸閉	水門		陸閉	フラップ	
石巻港区	13基	-	15基	5基	-	33基
表浜港	5基	-	-	-	-	5基
荻浜港	3基	4基	-	-	1基	8基
雄勝港	7基	2基	1基	-	5基	15基
女川港	4基	3基	-	-	2基	9基
金華山港	-	-	-	-	-	-
計	32基	9基	16基	5基	8基	70基
	41基			13基		

※委託陸閉数は令和4年2月時点。

仙台塩釜港（石巻港区）


- ◎臨港道路や岸壁などの港湾施設復旧を優先に進め、平成23年11月から本格的な復旧工事に着手し、平成26年3月までに公共岸壁の復旧工事が完了。
- ◎民間の専用岸壁の一部について公共化を進め、平成31年3月までに工事完了。
- ◎災害復旧で最後となった臨港道路復旧工事が令和3年3月に完了し、46箇所全てが完了。
- ◎防潮堤16.8km（レベル1）の工事は、令和3年6月までに完了。



表 浜 港


- ◎物揚場や臨港道路などの港湾施設の復旧工事は平成24年3月より着手し、完了した施設から順次供用を図り、一部の臨港道路を除き平成27年10月までに完了。
- ◎防潮堤（レベル1）の計画にあたっては、地元住民や漁協関係者に対し必要性や効果などを説明するとともに、景観や防潮堤高さなどについて可能な限り多くの意見を把握しながら計画に反映。
- ◎平成30年3月に開催した地元説明会により防潮堤計画に対する地元合意を得られたことから、同年10月より防潮堤0.7kmの工事に着手し、令和3年9月に完了。






荻浜港 ※3地区


- ◎荻浜地区、小積地区の復旧は、それぞれ平成26年11月、平成27年2月の住民説明会により地元合意を得て、物揚場などの港湾施設の復旧を平成27年7月に着手し、完了した施設から順次供用を図り、令和3年12月までに完了。
- ◎有田浜地区の防潮堤を含む3地区の防潮堤1.1km（レベル1）の工事は、令和3年12月までに完了。



雄 勝 港 ※7地区

- ◎立浜・大浜地区の復旧は、平成27年8月の住民説明会により地元合意を得て、物揚場などの港湾施設の復旧工事に着手し、完了した施設から順次供用を図り、令和3年9月までに完了。
- ◎浪板地区の復旧では、地域の意見を取り入れ防潮堤階段部分などに「雄勝石」を貼るなど、地域の方々と一緒に工事を進め、平成28年2月に完了。
- ◎7地区の防潮堤3.6km（レベル1）の工事は、令和4年1月までに完了。





女川港 ※4地区


- ◎石浜地区での岸壁や物揚場等の復旧は、平成28年3月に完了。
- ◎湾口防波堤（北側、南側）の復旧は、平成24年10月より工事着手し平成28年3月に完了。
- ◎高白・横浦・大石原地区の復旧は、平成26年12月の住民説明会により地元合意を得て、物揚場などの港湾施設の復旧工事に着手し、完了した施設から順次供用を図り、令和2年3月までに完了。
- ◎3地区の防潮堤1.0km（レベル1対応、原形）の工事は、令和2年3月までに工事完了。





金華山港

- ◎物揚場などの復旧工事を平成24年度より着手し、平成25年5月には2号物揚場の部分供用を図り、金華山黄金山神社で行われた初巳大祭への参拝客を乗せた観光船が入港。
- ◎平成27年2月に全ての復旧工事が完了。



今後も「ひばりの通信」により、
情報発信してまいります。
よろしくお願いいたします。

【編集事務局】宮城県石巻港湾事務所

〒986-0845 石巻市中島町 17-2

電話：0225-95-6271

メール：iskown@pref.miyagi.lg.jp