

災害公営住宅の整備状況について

1 災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの 平成24年8月3日現在）

※下線部は、前回公表時（平成24年6月26日時点）からの変更点
網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176戸	直接建設（市）	H25	設計完了
2		荒井東地区（一期）	197戸	直接建設（市）	H25	設計完了
3		鹿野地区	70戸	直接建設（市）	H25	設計完了
4		若林西地区	152戸	買い取り（民間）	H25	設計着手
5		北六番丁地区	12戸	直接建設（市）	H25	工事着手
6	石巻市	黄金浜地区	70戸	直接建設（県委託）	H26	協定締結 H24.03.27
7		吉野町地区	180戸	直接建設（県委託）	H26	協定締結 H24.03.26
8		大街道西二丁目地区	20戸	買い取り（UR）	H26	建設要請受諾 H24.06.26
9	塩竈市	伊保石地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
10		錦町地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
11	気仙沼市	南郷地区 （南気仙沼小学校跡地）	160戸	買い取り（UR）	H27	建設要請受諾 H24.08.03
12	多賀城市	桜木地区	150戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
13	東松島市	鳴瀬地区 （給食センター跡地）	20戸	直接建設（県委託）	H25	設計着手
14	亘理町	荒浜地区	100戸	直接建設（県委託）	H26	設計着手
15	山元町	新坂元駅周辺地区第1期	20戸	直接建設（県委託）	H25	協定締結 H24.03.27
16		新山下駅周辺地区第1期	50戸	直接建設（県委託）	H25	設計着手
17		新山下駅周辺地区第2期	40戸	直接建設（県委託）	H25	設計着手
18	女川町	女川町民陸上競技場 跡地地区	200戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
19	南三陸町	入谷桜沢地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
20		歌津名足地区	40戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
	計	10市町 20地区	1,777戸			

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/>

2 独立行政法人都市再生機構への整備要請について

次の地区について、気仙沼市と宮城県は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第14条に基づき、災害公営住宅整備の建設を要請し受諾されました。

(11) 気仙沼市南郷地区（南気仙沼小学校跡地）

- ・建設要請受諾日：平成24年8月3日
- ・敷地面積：約14,000㎡
- ・計画戸数：約160戸
- ・施行期間：平成24年度から平成26年度まで

※地区名の番号は、災害公営住宅整備状況一覧表の番号に対応しています。

3 岩沼市玉浦西地区災害公営住宅整備に係る宮城県の支援について

防災集団移転促進事業による整備に着手した岩沼市玉浦西地区において岩沼市が実施する災害公営住宅整備事業については、宮城県が設計及び工事の業務を代行するため、事前協議を進めており、平成24年9月中旬頃に設計業務に関する市と県の協定を締結する予定です。

○岩沼市玉浦西地区

- ・敷地面積：約37,600㎡
- ・計画戸数：約224戸
- ・施行期間：平成24年度から平成25年度まで