

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年6月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年6月末時点で20市町、103地区、7,686戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、11市町、28地区、1,705戸について着工し、3市町、3地区、82戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,000戸	2,643戸	88.1%	634戸	21.1%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,123戸	28.1%	149戸	3.7%	20戸	0.5%
03 塩竈市	380戸	71戸	18.7%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	840戸	42.0%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	0戸		0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	223戸	223戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	0戸	
10 東松島市	1,010戸	547戸	54.2%	177戸	17.5%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	0戸		0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	424戸	70.7%	75戸	12.5%	50戸	8.3%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	4戸	4戸	100.0%	0戸		0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	0戸		0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	0戸	
20 女川町	945戸	200戸	21.2%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	134戸	14.4%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,755戸	7,686戸		1,705戸		82戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	8市町	7市町	11市町	4市町	1市
地区数	22地区	19地区	33地区	28地区	5地区
戸数	1,751戸	2,166戸	1,626戸	1,994戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年5月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は、前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名		計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-7	鶴ヶ谷第二地区	<u>28戸</u>	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-11	霊屋下地区	<u>33戸</u>	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-12	落合地区	110戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-31	六丁の目駅周辺地区	75戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
塩竈市	03-2	錦町地区	40戸	買い取り(UR)	H26	工事着手
気仙沼市	04-1	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	<u>165戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
多賀城市	06-2	鶴ヶ谷地区	274戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
	06-3	新田地区	48戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
岩沼市	07-1	玉浦西地区	<u>223戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手
山元町	13-1	新山下駅周辺地区第1期	18戸	直接建設(県受託)	H25	管理開始
			32戸	直接建設(県受託)		工事完了
	13-2	新山下駅周辺地区第2期	25戸	直接建設(県受託)	H25	工事着手
			15戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	13-3	新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	281戸	直接建設(町)	H26~H27	設計着手
13-4	新坂元駅周辺地区(市街地整備一括発注)	53戸	直接建設(町)	H26~H27	設計着手	
七ヶ浜町	15-1	菖蒲田浜地区	<u>101戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。