

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年12月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年12月末時点で21市町、230地区、13,187戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、21市町、161地区、8,549戸について着工し、16市町、63地区、2,324戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,179戸	3,179戸	100.0%	2,871戸	90.3%	749戸	23.6%
02 石巻市	4,000戸	3,164戸	79.1%	2,076戸	51.9%	208戸	5.2%
03 塩竈市	420戸	416戸	99.0%	94戸	22.4%	52戸	12.4%
04 気仙沼市	2,168戸	2,088戸	96.3%	255戸	11.8%	0戸	
05 名取市	716戸	192戸	26.8%	92戸	12.8%	0戸	
06 多賀城市	532戸	532戸	100.0%	482戸	90.6%	160戸	30.1%
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	210戸	100.0%	0戸	
08 登米市	84戸	60戸	71.4%	60戸	71.4%	60戸	71.4%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	657戸	65.0%	577戸	57.1%	321戸	31.8%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	170戸	100.0%	105戸	61.8%
12 亘理町	477戸	477戸	100.0%	477戸	100.0%	140戸	29.4%
13 山元町	476戸	401戸	84.2%	336戸	70.6%	129戸	27.1%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	52戸	100.0%	0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	212戸	100.0%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	25戸	100.0%
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	8戸	16.7%
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	918戸	508戸	55.3%	230戸	25.1%	225戸	24.5%
21 南三陸町	738戸	738戸	100.0%	224戸	30.4%	84戸	11.4%
計	15,493戸	13,187戸	85.1%	8,549戸	55.2%	2,324戸	15.0%

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	9市町	8市町	13市町	10市町	1市
地区数	30地区	39地区	51地区	120地区	5地区
戸数	2,563戸	3,373戸	2,055戸	5,047戸	149戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。