

(様式1)

宮城県

復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	193,459
24	37,799,593	19,255,116	
25	61,931,425	22,415,441	
26	57,269,135		
27	0		
合計		158,984,202	41,864,016

<参考>	東日本大震災復興交付金基金残高	67,556,042	東日本大震災復興交付金基金の利息額	114,469
------	-----------------	------------	-------------------	---------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	14,307	24	~	26	23			24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	3,146	7,872	-
																		25	2,891	909	-
																		26	4,692		
																		27			
																		累計	10,729	8,781	0
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	15,335	24	~	26	23			24年12月~25年8月 設計業務
																		24	338	305	-
																		25	2,302	3,071	-
																		26	8,859		
																		27			
																		累計	11,499	3,376	0
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	7,446	24	~	26	23			24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		24	1,892	2,442	-
																		25	1,169	87	-
																		26	2,523		
																		27			
																		累計	5,584	2,529	0
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,616	24	~	26	23			24年5月~26年3月 分布調査
																		24	318	198	-
																		25	2,246	365	-
																		26	897		
																		27			
																		累計	3,461	563	0
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	12,441	24	~	24	23			事業計画と調整中。
																		24	9,330	0	-
																		25		0	-
																		26			
																		27			
																		累計	9,330	0	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	2,315	24	~	24	23			25年4月~26年3月 分布調査・試掘
																		24	1,736	145	-
																		25		3,374	0
																		26			
																		27			
																		累計	1,736	3,519	0
																		24年6月~26年3月 分布調査			
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全 域	県	県	直接	継続	746	24	~	24	23			24年6月~26年3月 分布調査
																		24	559	1	-
																		25		0	-
																		26			
																		27			
																		累計	559	1	0
																		24年10月~26年3月 分布調査			
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	16,054	24	~	24	23			24年10月~26年3月 分布調査
																		24	12,040	9	-
																		25		0	-
																		26			
																		27			
																		累計	12,040	9	0
																		24年5月~26年3月 分布調査			
亶理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亶理町全 域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	24	23			24年12月~26年3月 分布調査調整
																		24	843	14	-
																		25		0	-
																		26			
																		27			
																		累計	843	14	0
																		24年12月~26年3月 分布調査			
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全 域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	24	23			24年12月~26年3月 分布調査調整
																		24	5,485	4	-
																		25		26	-
																		26			
																		27			
																		累計	5,485	30	0
																		事業計画と調整中			
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全 域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	24	23			事業計画と調整中
																		24	2,934	0	-
																		25		0	-
																		26			
																		27			
																		累計	2,934	0	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		23	24	25	26	27	累計															
七ヶ浜町	28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24	～	24	23			事業計画と調整中	
																		24	552	0	-	
																		25	0	0	-	
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	552	0	0	
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	女川町全 域	県	県	直接	継続	22,238	24	～	26	23			24年4月～26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)	
																		24	8,397	615	-	
																		25	4,336	9,231	-	
																		26	3,944			
																		27				
																		累計	16,677	9,846	0	
南三陸町	9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	南三陸町 全域	県	県	直接	継続	3,827	24	～	24	23			24年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
																		24	2,870	1,078	-	
																		25		626	-	
																		26				
																		27				
																		累計	2,870	1,704	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27
		0	50,440	12,683	12,944	20,915
合計		84,299	30,372	0	0	0

(様式2B)

宮城県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	48,322	24	~	26	23			24年11月設計発注。	
																		24	2,338	2,338	-	
																		25	8,455	33,902	-	25年12月、電気、機械設備工事。26年2月、建設工事発注。
																		26	25,447			
																		27				
累計	36,240	36,240	0																			
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	継続	23,654	24	~	26	23			24年11月設計発注。	
																		24	946	946	-	
																		25	3,420	14,822	-	25年12月、電気、機械設備工事。26年2月、建設工事発注。
																		26	11,402			
																		27				
累計	15,768	15,768	0																			
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	継続	28,539	26	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26	5,350			
																		27				
累計	5,350	0	0																			
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育 て拠点整備事 業(保育所・子 育て支援セン ター)	歌津地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	141,346	25	~	26	23				
																		24				
																		25	6,763	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定
																		26				
																		27				
累計	6,763	0	0																			
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育 て拠点整備事 業(子育て支 援センター)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	13,728	25	~	27	23				
																		24				
																		25	267	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定
																		26	5,014			
																		27				
累計	5,281	0	0																			
南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育 て拠点整備事 業(放課後児 童クラブ)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	継続	23,654	25	~	27	23				
																		24				
																		25	410	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定
																		26	7,679			
																		27				
累計	8,089	0	0																			
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整 備事業	合戦原地 区	県	民間 事業者	間接	完了	32,000	24	~	25	23			平成26年3月完了	
																		24	30,000	30,000	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	30,000	30,000	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
仙台市	30	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
															24	2,000	7,508	-		
															25			3,492		
															26					
															27					
															累計	11,000	7,508	3,492		
仙台市	44	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	継続	1,913,051	24 ~ 25	23				24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し。25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、25年11月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約予定 26年3月完了、26年2月 育苗用ハイハウス契約予定 一部9月完了、一部26年6月完了予定、26年8月 農業用機械格納庫契約予定	
															24	1,019,400	724,557	-		
															25	415,388	314,253	-		
															26					
															27					
															累計	1,434,788	1,038,810	0		
仙台市	46	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 27	23				25年2月、実施設計業務発注。 25年6月、工事発注。	
															24	30,000	26,526	-		
															25	371,250	225,365	-		
															26	760,500				
															27					
															累計	1,161,750	251,891	0		
仙台市	47	◆C	-	1	-	2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	継続	11,200	24 ~ 25	23				未執行。 未執行。	
															24	6,000	0	-		
															25	2,960	0	-		
															26					
															27					
															累計	8,960	0	0		
仙台市	68	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	継続	478,380	25 ~ 26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了予定 26年4月 設計・工事請負契約予定 26年9月完了予定	
															24					
															25	88,121	5,354	-		
															26	270,663				
															27					
															累計	358,784	5,354	0		
石巻市	37	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)大川地区	県	県	直接	継続	1,713,003	23 ~ 27	23	144,150	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7.8.9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5.9.11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															24	105,867	205,162	-		
															25	287,912	100,012	-		
															26	321,237				
															27					
															累計	859,166	305,174	0		
石巻市	38	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(石巻市)北上地区	県	県	直接	継続	1,830,035	23 ~ 27	23	178,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8.12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5.9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															24	92,872	238,850	-		
															25	272,257	498,906	-		
															26	363,707				
															27					
															累計	907,086	737,756	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	867,101	23 ~ 27	23	23,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7 月、高度化支援業務発注。 25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務 発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															24	140,973	160,368	-		
															25	78,662	33,011	-		
															26	220,487				
															27					
															累計	463,372	193,379	0		
石巻市	40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	継続	603,363	23 ~ 26	23	48,750	0	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発 注。 26年2.3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。	
															24	101,457	145,526	-		
															25	45,975	58,526	-		
															26	256,340				
															27					
															累計	452,522	204,052	0		
石巻市	41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	1,123,890	23 ~ 27	23	142,600	0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 24年10月、工事測量業務発注。 25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量 業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。	
															24	71,214	146,023	-		
															25	256,835	166,401	-		
															26	270,785				
															27					
															累計	741,434	312,424	0		
石巻市	96	C	-	4	-	1	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	継続	1,405,000	24 ~ 25	23			-	24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。 24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年度 中に、残りの格納庫整備完了を目指す。	
															24	1,053,750	934,572	-		
															25		109,058	-		
															26					
															27					
															累計	1,053,750	1,043,630	0		
石巻市	98	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24 ~	23			-	24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。	
															24	411,000	147,922	-		
															25		88,687	-		
															26					
															27					
															累計	411,000	236,609	0		
石巻市	99	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24 ~	23			-	24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。	
															24	40,300	39,993	-		
															25		-28,995	-		
															26					
															27					
															累計	40,300	10,998	0		
石巻市	131	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	継続	2,344,001	24 ~ 25	23			-	25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。 25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工 管理業務発注。	
															24	1,758,000	16,702	-		
															25		1,672,766	-		
															26					
															27					
															累計	1,758,000	1,689,468	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	239	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 27	23					
															24	97,390	0	-		
															25	251,514	273,681	-	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。	
															26	134,544				
															27					
累計	483,448	273,681	0																	
石巻市	240	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24 ~ 26	23					
															24	150,933	0	-		
															25	55,863	133,032	-	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。	
															26					
															27					
累計	206,796	133,032	0																	
石巻市	241	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24 ~	23					
															24	4,000	0	-		
															25		3,998	2	25年5月設計業務発注	
															26					
															27					
累計	4,000	3,998	2																	
石巻市	242	◆C	-	1	-	7	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25 ~	23					
															24					
															25	9,120	8,028	1,092	25年4月課題検討業務発注, 6月ワークショップ企画運営業務発注	
															26					
															27					
累計	9,120	8,028	1,092																	
石巻市	243	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24 ~ 25	23					
															24	1,500	0	-		
															25	16,500	14,142	3,858	25年9月、工事完了。	
															26					
															27					
累計	18,000	14,142	3,858																	
石巻市	262	C	-	8	-	1	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	継続	477,755	25 ~ 26	23					
															24					
															25	10,122	3,033	-	26年3月、設計業務完了。	
															26	348,193				
															27					
累計	358,315	3,033	0																	
石巻市	263	☆F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~	23					
															24					
															25	2,200	0	-		
															26					
															27					
累計	2,200	0	0																	
石巻市	276	C	-	1	-	7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	790,000	25 ~ 27	23					
															24					
															25	52,700	28,697	-	26年2月、実施設計発注	
															26	278,225				
															27					
累計	330,925	28,697	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
塩竈市	14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	25	23	52,575	0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本・実施設計業務完了。			
																		24	128,550	76,560		-		
																		25		0		-		
																		26						
																		27						
																		累計	181,125	76,560		0		
塩竈市	15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	25	23	15,877	0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本設計業務完了。			
																		24	39,937	22,824		-		
																		25		5,285		-		
																		26						
																		27						
																		累計	55,814	28,109		0		
塩竈市	16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	25	23	30,787	0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本・実施設計業務完了。			
																		24	64,987	65,254		-		
																		25		-5,285		-		
																		26						
																		27						
																		累計	95,774	59,969		0		
塩竈市	17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	25	23			25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。			
																		24	20,925	0		-		
																		25		11,801		-		
																		26						
																		27						
																		累計	20,925	11,801		0		
塩竈市	18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	25	23			25年3月、嵩上げ工事発注。 25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。			
																		24	31,775	20,343		-		
																		25		-811		-		
																		26						
																		27						
																		累計	31,775	19,532		0		
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県										26年1月、工事発注。				
																					23			
																					24			
																					25	33,427	25,920	
																					26			
																					27			
累計	33,427	25,920	0																					
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地区	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800	0	24年5月、基本計画策定業務発注。			
																		24	3,000	27,800		0		
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	27,800	27,800		0		
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地区	県	県	直接	継続	2,602,000	24	~	27	23			25年3月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。			
																		24	120,000	40,407		-		
																		25	298,500	189,492		-		
																		26	1,506,750					
																		27						
																		累計	1,925,250	229,899		0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				24	6,320	4,040	-	
																				25	5,040	4,589	2,731	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																				26				
																				27				
																				累計	11,360	8,629	2,731	
気仙沼市	80		C	-	8	-	1	-	-	気仙沼水産試験場 復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24	~	26	23			24年12月、基本設計・実施設計発注。	
																				24	25,390	12,192	-	
																				25	176,041	11,247	-	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設 設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3 月、本館・種苗生産施設建築工事の入札を行ったが、不調。
																				26	622,105			
																				27				
																				累計	823,536	23,439	0	
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県									23			
																					24			
																					25	42,661	29,120	
																					26			
																					27			
																					累計	42,661	29,120	0
白石市	3		C	-	4	-	1	-	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設等整備)	白川内親 地区	県	市	間接	継続	414,117	23	~	24	23	295,620	0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ ぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっ ている。
																				24	14,967	145,103	-	
																				25		177,278	-	24年5月発注、園芸施設等整備(復興交付金事業)測量設計業 務 24年11月完成。 24年7月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事 25年4月完成。 24年7月発注、汎用コンバイン 1台(そば、大豆、なたね) 24年9月導入 24年8月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託 26年6月完成予定。 24年9月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務 24年9月完成。 24年9月発注、農業用トラクター 2台 24年10月導入。 25年1月発注、トラクター用フロントローダー 2台 25年2月導入。 25年1月発注、自走式マニュアルスプレッダ 1台 25年4月導入。 25年1月発注、葉菜類移植機 2台 25年2月導入。 25年1月発注、防風ネット設置工事
																				26				
																				27				
																				累計	310,587	322,381	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設用水確保事 業)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	79,782	23	~	23	23	59,836	0	-	ハウス灌水部取り付けが現在進行中である。また、取水に関する手続きの遅れで、取水ポンプが未着工である。25年度内で全て完了の予定である。		
																		24	0	33,783	-	24年6月発注、園芸施設用水地下水調査業務 24年8月完成。 25年1月発注、かんがい用水井戸・排水設備工事		
																		25		20,195	5,858	25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。		
																		26						
																		27						
																		累計	59,836	53,978	5,858			
白石市	5	◆	C	-	4	-	1	-	1	農作業及び作 物集荷用車両 整備事業	白川内親 地区	県	市	間接	完了	10,500	23	~	23	23	8,400	0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																				24	0	3,442	4,958	24年10月発注、軽トラック 7台 24年11月導入。
																				25				
																				26				
																				27				
																				累計	8,400	3,442	4,958	
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	-	2	沿岸部被災者 通所支援事業	白川内親 地区	県	市	間接	継続	31,050	23	~	23	23	24,840	0	-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。
																				24	0	538	-	24年8月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託 26年6月完成予定。 24年9月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務 24年9月完成。
																				25		21,060	-	休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成予定。
																				26				
																				27				
																				累計	24,840	21,598	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
名取市	28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閑上・下 増田地区	県	市	間接	継続	4,100,000	24	~	27	23				25年2月、農業用機械及び施設の発注	
																		24	75,000	55,992	-		
																		25	2,454,961	763,479	-	農業用機械の発注については概ね予定通り。ライスセンター等 の建築発注についてH26.5月中に入札予定。	
																		26	114,135				
																		27					
																		累計	2,644,096	819,471	0		
名取市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23	~	27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成	
																		24	11,000	43,025	-	業務発注。	
																		25		1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																		26					
																		27					
																		累計	63,000	44,305	0		
名取市	31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	10,818,000	24	~	27	23			-	25年2月、実施設計発注。	
																		24	97,500	85,132	-		
																		25	678,750	691,117	-	25年6月、工事発注。	
																		26	5,655,750				
																		27					
																		累計	6,432,000	776,249	0		
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	14,468	24	~	27	23			-	24年4月、試験研究業務開始。
																			24	5,787	5,787	-	
																			25	5,787	4,668	1,119	25年度で終了
																			26				
																			27				
																			累計	11,574	10,455	1,119	
名取市	33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23	~	24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成	
																		24	1,000	2,974	1,026	業務発注。	
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	4,000	2,974	1,026		
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	27	23			-	25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,250	1,567	-		
																		25	198,750	9,985	-	25年5月、工事発注。	
																		26	8,250				
																		27					
																		累計	212,250	11,552	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
		1	2	3	4	5	6																	
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																				24	16,640	8,509	-	
																				25	10,000	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																				26				
																				27				
																				累計	26,640	14,719	11,921	
岩沼市	19		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	継続	52,000	23	~	27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。	
																			24	9,000	38,454	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																			25		2,560	-		
																			26					
																			27					
																			累計	52,000	41,014	0		
岩沼市	20		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	10,369,000	24	~	27	23			-	25年3月、実施設計発注。	
																			24	97,500	89,289	-		
																			25	1,022,250	814,273	-	25年5月、工事発注。	
																			26	4,819,500				
																			27					
																			累計	5,939,250	903,562	0		
岩沼市	21		C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	継続	500,997	24	~	27	23			-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。	
																			24	132,043	132,043	-	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。	
																			25	102,450	102,001	-		
																			26	88,425				
																			27					
																			累計	322,918	234,044	0		
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24	~	25	23			-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24	16,640	6,787	-		
																			25	10,080	4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			26					
																			27					
																			累計	26,720	11,260	15,460		
岩沼市	33		C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	継続	4,204,524	24	~	26	23			-	25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。	
																			24	1,166,899	165,823	-		
																			25	1,932,786	1,329,444	-	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。	
																			26	53,706				
																			27					
																			累計	3,153,391	1,495,267	0		
東松島市	13		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	2,300	24	~	24	23			-	24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																			24	2,300	1,050	1,250		
																			25					
																			26					
																			27					
																			累計	2,300	1,050	1,250		
東松島市	14		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	27	23	37,500	0	-	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業 務発注。	
																			24	301,425	202,041	-	25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。	
																			25	720,675	328,952	-		
																			26	296,925				
																			27					
																			累計	1,356,525	530,993	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	15	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	完了	1,200	24 ~ 24	23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。	
															24	1,200	924	276		
															25					
															26					
															27					
															累計	1,200	924	276		
東松島市	16	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	継続	3,508,000	24 ~ 27	23				24年9月、測量設計・工事発注。	
															24	121,500	54,736	-		
															25	966,000	920,958	-		
															26	1,416,000				
															27					
															累計	2,503,500	975,694	0		
東松島市	17	C	-	1	-	5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	(東松島市)洲崎地区	県	県	直接	継続	340,000	24 ~ 26	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。 24年12月、排水機場機械設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始	
															24	159,000	136,943	-		
															25	82,500	69,655	-		
															26	13,500				
															27					
															累計	255,000	206,598	0		
東松島市	32	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	継続	98,800	24 ~ 25	23				24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。残工有り(発注予定)。	
															24	74,100	64,575	-		
															25		7,973	-		
															26					
															27					
															累計	74,100	72,548	0		
東松島市	65	C	-	4	-	1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	継続	1,106,951	24 ~ 25	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。 25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。	
															24	176,592	31,893	-		
															25	653,621	559,184	-		
															26					
															27					
															累計	830,213	591,077	0		
東松島市	66	C	-	4	-	2	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24 ~ 24	23				25年2月、農業用機械発注。	
															24	21,069	16,349	-		
															25		0	4,720		
															26					
															27					
															累計	21,069	16,349	4,720		
東松島市	67	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	4,000	25 ~ 25	23		0	-	未執行。	
															24		0	-		
															25	4,000	0	4,000		
															26					
															27					
															累計	4,000	0	4,000		
東松島市	68	C	-	1	-	7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	継続	11,000	25 ~ 25	23		0	-	25年事業計画書作成業務発注	
															24		0	-		
															25	11,000	10,368	-		
															26					
															27					
															累計	11,000	10,368	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		☆	F	—	3	—	1														—	1	
東松島市	73	☆	F	—	3	—	1	—	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県								23	0			
																			24	0			
																			25	21,296	0		
																			26				
																			27				
累計	21,296	0	0																				
東松島市	78		C	—	4	—	3	—		西矢本地区農 業復興総合支 援事業	西矢本 地区	県	市	間接	継続	1,154,968	25 ~ 26			23			
																				24			
																				25	277,786	80,868	—
																				26			
																				27			
累計	277,786	80,868	0																				
東松島市	83		C	—	4	—	4	—		宮戸地区農 業復興総合支 援事業	宮戸 地区	県	市	間接	継続	41,336	25 ~ 26			23			
																				24			
																				25	31,002	8,993	—
																				26			
																				27			
累計	31,002	8,993	0																				
東松島市	85		C	—	1	—	8	—		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	奥松島 地区	県	県	直接	継続	2,380,000	26 ~ 27			23			
																				24			
																				25			
																				26	761,250		
																				27			
累計	761,250	0	0																				
大崎市	6		C	—	4	—	1	—		地域資源利 活用施設整備 事業(施設整備)	大崎市古 川地域	県	市	間接	継続	1,209,300	24 ~ 25			23		24年11月、基本設計書作成業務発注。	
																				24	82,500	5,496	—
																				25	824,475	803,212	—
																				26			
																				27			
累計	906,975	808,708	0																				
亶理町	7		C	—	4	—	1	—		亶理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	亶理町	間接	継続	246,740	23 ~ 24			23	1,584	1,582	
																				24	183,470	188,207	—
																				25		-233	—
																				26			
																				27			
累計	185,054	189,556	0																				
亶理町	8		C	—	4	—	2	—		亶理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	亶理町	間接	継続	11,124,510	23 ~ 24			23	79,800	69,972	
																				24	8,263,582	7,004,863	—
																				25		101,067	—
																				26			
																				27			
累計	8,343,382	7,175,902	0																				
亶理町	9		C	—	4	—	3	—		亶理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亶理町地 区	県	亶理町	間接	継続	1,925,200	23 ~ 27			23	106,260	74,655	
																				24	689,250	479,635	—
																				25	352,240	209,157	—
																				26	296,148		
																				27			
累計	1,443,898	763,447	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
巨理町	11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	継続	157,000	23 ~ 27	23	137,000	0	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注	
															24	20,000	101,890	-		
															25		7,177	-		
															26					
															27					
															累計	157,000	109,067	0		
巨理町	33	C	-	4	-	4	巨理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	巨理町	間接	継続	493,755	24 ~ 24	23			24年7月～、造成工事・建設工事発注。		
															24	370,316	238,878	-		
															25		-4,920	-		
															26					
															27					
															累計	370,316	233,958	0		
巨理町	34	C	-	4	-	5	巨理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	巨理町	間接	完了	976,288	24 ~ 24	23			24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。		
															24	732,215	538,669	-		
															25		18,820	174,726		
															26			25年10月完成		
															27					
															累計	732,215	557,489	174,726		
巨理町	35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	19,922,000	24 ~ 27	23					
															24	202,500	127,911	-		
															25	2,268,750	1,657,263	-		
															26	10,384,500		-		
															27			-		
															累計	12,855,750	1,785,174	0		
巨理町	36	◆C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	52,900	24 ~ 25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。		
															24	26,000	14,135	-		
															25	16,320	9,019	19,166		
															26			25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注		
															27					
															累計	42,320	23,154	19,166		
巨理町	39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	1,156,000	25 ~ 27	23					
															24					
															25	37,500	22,504	-		
															26	507,750		-		
															27			-		
															累計	545,250	22,504	0		
巨理町	40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24 ~ 25	23					
															24	22,350				
															25	126,600	14,192	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	148,950	14,192	0		
山元町	22	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (山元町いちご 団地化整備事 業)	牛橋地 区、花釜 地区、笠 野地区	県	町	間接	継続	7,678,495	23 ~ 25	23	49,470	47,250	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。		
															24	4,069,565	4,016,060	-		
															25	1,639,836	1,599,035	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	5,758,871	5,662,345	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山元町	24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	継続	694,700	24 ~ 26	23				24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業 務発注。25年2、3月補償契約。 25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。	
																24	150,000	97,239	-		
																25	75,000	93,089	-		
																26	296,025				
																27					
累計	521,025	190,328	0																		
山元町	25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	継続	151,000	24 ~ 27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注	
																24	46,000	31,553	-		
																25	100,000	96,435	-		
																26					
																27					
累計	146,000	127,988	0																		
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	継続	25,500	24 ~ 25	23				25年1月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。	
																24	2,745	236	-		
																25		535	-		
																26					
																27					
累計	2,745	771	0																		
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,332,000	25 ~ 27	23				26年1月、実施設計発注	
																24					
																25	578,250	65,824	-		
																26	453,750				
																27					
累計	1,032,000	65,824	0																		
山元町	47	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25 ~ 25	23				25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																	24				
																	25	13,200	1,299	11,901	
																	26				
																	27				
累計	13,200	1,299	11,901																		
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,056,000	25 ~ 27	23				25年11月、実施設計発注	
																24					
																25	360,000	31,073	-		
																26	285,750				
																27					
累計	645,750	31,073	0																		
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25 ~ 25	23				25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																	24				
																	25	5,840	479	5,361	
																	26				
																	27				
累計	5,840	479	5,361																		
山元町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	継続	673,482	24 ~ 25	23				年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有	
																24	108,315	0	-		
																25	396,796	396,796	-		
																26					
																27					
累計	505,111	396,796	0																		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山元町	61	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	8,658,000	25	~	27	23				26年1月、土地利用計画検討支援業務発注			
																	24							
																	25	150,000	968	-				
																	26	5,253,750						
																	27							
																	累計	5,403,750	968	0				
松島町	22	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	71,120	24	~	24	23			24年10月、測量・実施設計発注。				
																	24	53,340	51,801	-				
																	25		0	-				
																	26							
																	27							
																	累計	53,340	51,801	0				
松島町	23	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)	手樽地区	県	町	間接	継続	6,110	24	~	25	23			24年10月、測量・実施設計発注。				
																	24	4,582	4,504	-				
																	25		0	-				
																	26							
																	27							
																	累計	4,582	4,504	0				
松島町	35	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24	~	25	23			測量・設計に係る発注準備・調整中。				
																	24	7,275	0	-				
																	25	45,000	8,674	-				
																	26							
																	27							
																	累計	52,275	8,674	0				
松島町	39	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県										26年2月、調査業務・設計業務発注。				
																					23			
																					24			
																					25	7,638	0	
																					26			
																					27			
累計	7,638	0	0																					
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業(富 浦田浜地区)	富浦田浜 地区	県	町	間接	継続	8,000	23	~	23	23	6,000		24年12月、嵩上げ工事発注。25年3月まで一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業完了が遅れている。				
																	24	0	3,497	-				
																	25	0	0	-				
																	26	0						
																	27	0						
																	累計	6,000	3,497	0				
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	継続	56,000	23	~	23	23	42,000		24年4月、嵩上げ工事発注。24年12月までに一部嵩上げ工事完了。その他、災害復旧工事の進捗との調整により事業実施が遅れている。				
																	24	0	14,076	-				
																	25	0	0	-				
																	26	0						
																	27	0						
																	累計	42,000	14,076	0				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	継続	4,253,861	24	~	26	23	0		26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。	
																		24	1,284,916	47,386		-
																		25	1,714,111	2,599,632		-
																		26	191,367			
																		27	0			
																		累計	3,190,394	2,647,018		0
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	継続	163,086	24	~	25	23	0		25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了	
																		24	5,392	4,882		-
																		25	116,922	24,853		-
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	122,314	29,735		0
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	34,300	24	~	27	23	0		25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注	
																		24	26,000	14,280		-
																		25	3,300	1,280		-
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	29,300	15,560		0
七ヶ浜町	55	◆C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	14,800	25	~	25	23	0		未執行。	
																		24	0			
																		25	11,840	0		-
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	11,840	0		0
七ヶ浜町	65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	25	~	27	23			25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。	
																		24				
																		25	120,000	32,575		-
																		26	898,500			
																		27				
																		累計	1,018,500	32,575		0
利府町	6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業集落防災機能強化事業	浜田地区	県	町	間接	継続	31,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。残工有り(発注予定)。	
																		24	23,250	18,698		-
																		25		-1,784		-
																		26				
																		27				
																		累計	23,250	16,914		0
利府町	7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業集落防災機能強化事業	須賀地区	県	町	間接	継続	75,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。 26年3月、完了。残工有り(発注予定)。	
																		24	56,250	31,001		-
																		25		-1,666		-
																		26				
																		27				
																		累計	56,250	29,335		0

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
利府町	8	C	-	6	-	1	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	継続	1,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。
																	24	750	325	-
																	25		1	-
																	26			
																	27			
累計	750	326	0																	
利府町	9	C	-	6	-	2	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	1,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。
																	24	750	155	-
																	25		0	-
																	26			
																	27			
累計	750	155	0																	
利府町	10	C	-	6	-	3	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	継続	50,000	24	~	24	23			24年6月、測量調査設計発注。
																	24	37,500	16,662	-
																	25		-8,454	-
																	26			
																	27			
累計	37,500	8,208	0																	
利府町	17	C	-	6	-	4	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	継続	4,000	24	~	24	23			25年1月、測量調査設計発注。
																	24	3,000	2,145	-
																	25		-145	-
																	26			
																	27			
累計	3,000	2,000	0																	
利府町	20	C	-	6	-	5	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	継続	4,000	24	~	24	23			25年1月、測量調査設計発注。
																	24	3,000	1,712	-
																	25		-423	-
																	26			
																	27			
累計	3,000	1,289	0																	
女川町	12	C	-	5	-	1	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地区 他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23	~	24	23	48,225	0	24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																	24	695,250	53,668	-
																	25		46,067	-
																	26			
																	27			
累計	743,475	99,735	0																	
女川町	13	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	23	8,625	0	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																	24	27,375	16,329	19,671
																	25			
																	26			
																	27			
累計	36,000	16,329	19,671																	
女川町	46	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23			24年11月～、嵩上げ工事発注。
																	24	96,000	91,798	-
																	25		-3,702	3,702
																	26			
																	27			
累計	96,000	88,096	3,702																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県									23			
																				24			
																				25	16,825	13,440	
																				26			
																				27			
																				累計	16,825	13,440	0
南三陸町	10		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23	~	24	23	36,500	0	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																			24	5,000	41,498	2	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	41,500	41,498	2	
南三陸町	11		C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	3,255,000	24	~	27	23			25年2月、実施設計発注。	
																			24	159,000	92,220	-	
																			25	522,000	413,461	-	
																			26	1,601,250		-	
																			27				
																			累計	2,282,250	505,681	0	
南三陸町	26		C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	34,419	24	~	27	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																			24	14,963	14,612	-	
																			25		0	-	
																			26	10,851		-	
																			27				
																			累計	25,814	14,612	0	
南三陸町	27		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	27	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																			24	15,291	15,291	-	
																			25		0	-	
																			26	7,416		-	
																			27				
																			累計	22,707	15,291	0	
南三陸町	28		C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	24	23			24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																			24	32,700	31,632	-	
																			25		-19,441	-	
																			26				
																			27				
																			累計	32,700	12,191	0	
南三陸町	29		C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④ 寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																			24	9,611	7,527	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
																			累計	9,611	7,527	0	
南三陸町	30		C	-	6	-	5	-	漁港施設機能 強化事業(⑤ 葦の浜漁港)	葦の浜漁 港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																			24	18,275	9,272	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
																			累計	18,275	9,272	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	24	23			25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	9,957	0	-
																	25		5,943	-
																	26			
																	27			
累計	9,957	5,943	0																	
南三陸町	32	C	-	6	-	7	漁港施設機能強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	13,038	7,320	-
																	25		1,012	-
																	26			
																	27			
累計	13,038	8,332	0																	
南三陸町	33	C	-	6	-	8	漁港施設機能強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	9,678	9,678	-
																	25		-24	-
																	26			
																	27			
累計	9,678	9,654	0																	
南三陸町	34	C	-	6	-	9	漁港施設機能強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	14,012	13,884	-
																	25		-1,390	-
																	26			
																	27			
累計	14,012	12,494	0																	
南三陸町	35	C	-	6	-	10	漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	2,785	2,785	-
																	25		-567	-
																	26			
																	27			
累計	2,785	2,218	0																	
南三陸町	36	C	-	6	-	11	漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	13,614	12,102	-
																	25		-14	-
																	26			
																	27			
累計	13,614	12,088	0																	
南三陸町	37	C	-	6	-	12	漁港施設機能強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	15,687	7,111	-
																	25		0	-
																	26			
																	27			
累計	15,687	7,111	0																	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	38	C	-	6	-	13	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	24	7,385	5,925	-	
																	25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																	26				
																	27				
累計	7,385	5,925	0																		
南三陸町	39	◆	C	-	1	-	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	17,900	24	~	25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																	24	8,080	7,872	-	
																	25	6,240	5,723	725	25年4月課題検討業務発注, 6月ワークショップ企画運営業務発注
																	26				
																	27				
累計	14,320	13,595	725																		
南三陸町	93	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(田の浦 地区農業機械 施設整備事 業)	田の浦地 区	県	市	間接	完了	22,892	25	~	26	23				
																	24				
																	25	17,169	11,711	5,458	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
																	26				
																	27				
累計	17,169	11,711	5,458																		
南三陸町	94	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(きく生 産施設等整備 事業)	波伝谷・ 在郷・田 尻畑地区 等	県	市	間接	継続	114,964	25	~	26	23				
																	24				
																	25	84,144	33,499	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入予定
																	26				
																	27				
累計	84,144	33,499	0																		
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	志津川漁港環 境施設復旧方 針策定事業	志津川漁 港	県	県	直接	継続	37,000	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	29,600			
																	27				
累計	29,600	0	0																		
(注)															23	1,709,699	193,459	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全 体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	25,676,466	17,886,308	27,183			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	21,566,738	18,197,339	275,292			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	38,797,634	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額 を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															合計	87,750,537	36,277,106	302,475			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																					
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」 「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落 効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
		*	F	-	4	-	1														-	1					
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県				23												
															24												
															25	400.904	1,160										
															26												
															27												
															累計	400.904	1,160	0									
石巻市	42		D	-	1	-	2	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	27	23	24,800	0	-	24年6月道路詳細設計契約。			
																				24		9,432					
																				25	992,000	6,700					25年8月道路用地測量業務委託契約。
																				26	193,750						
																				27							
																				累計	1,210,550	16,132	0				
石巻市	100		D	-	1	-	3	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	15,300,000	24	~	27	23			-	24年7月道路予備設計契約。			
																				24	160,425	18,672					
																				25	8,654,425	168,976					25年7月道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
																				26	1,957,650						
																				27							
																				累計	10,772,500	187,648	0				
石巻市	101		D	-	1	-	4	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	27	23			-	24年7月道路予備設計契約。			
																				24	19,375	5,109					
																				25	759,500	35,962					25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。
																				26	166,625						
																				27							
																				累計	945,500	41,071	0				
石巻市	102		D	-	1	-	5	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	4,500,000	24	~	26	23			-	24年7月道路予備設計契約。			
																				24	827,700	74,472					
																				25	2,117,300	30,117					25年12月道路地質調査業務委託契約。
																				26	271,250						
																				27							
																				累計	3,216,250	104,589	0				
石巻市	103		D	-	1	-	6	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	継続	780,000	24	~	27	23			-	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。			
																				24	275,900	13,918					
																				25		-9,411					
																				26							
																				27							
																				累計	275,900	4,507	0				
石巻市	104		D	-	1	-	7	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23			-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。			
																				24	354,175	15,645					
																				25	310,000	69,099					25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
																				26	157,325						
																				27							
																				累計	821,500	84,744	0				
石巻市	105		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	1,710,000	24	~	27	23			-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。			
																				24	666,500	39,940					
																				25	348,750	41,105					25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
																				26	155,000						
																				27							
																				累計	1,170,250	81,045	0				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	1,880,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	638,600	44,225	
																		25	387,500	38,520	25年12月詳細設計契約, 用地測量契約。
																		26	275,900		
																		27			
累計	1,302,000	82,745	0																		
石巻市	107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	4,450,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	155,000	23,976	
																		25	914,500	75,779	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量, 地質調査契約。
																		26	1,937,500		
																		27			
累計	3,007,000	99,755	0																		
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																		24	209,250	40,524	
																		25	530,875	137,706	25年12月詳細設計, 地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契
																		26	1,395,000		
																		27			
累計	2,135,125	178,230	0																		
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	387,500	13,295	
																		25	465,000	60,127	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																		26	232,500		
																		27			
累計	1,085,000	73,422	0																		
石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	14,193	
																		25	491,350	42,036	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																		26	465,000		
																		27			
累計	979,600	56,229	0																		
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250	12,008	
																		25	427,800	76,524	26年2月詳細設計, 地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																		26	246,450		
																		27			
累計	697,500	88,532	0																		
石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,600,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																		24	17,825	17,825	
																		25	532,425	19,478	26年1月橋梁詳細設計契約。
																		26	387,500		
																		27			
累計	550,250	37,303	0																		
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,000,000	24	~	27	23			24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24
																		24	38,750	17,699	年12月道路用地測量業務契約。
																		25	740,900	862	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。
																		26	697,500		
																		27			
累計	779,650	18,561	0																		

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1	-														1		
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県					～	23							
																	24							
																	25	1,022,204	19,351					
																	26							
																	27							
																	累計	1,022,204	19,351	0				
石巻市	303		D	-	1	-	17		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	870,000	25	～	27	23					
																			24					
																			25	77,500	34,317		26年2月測量・詳細設計契約。	
																			26	488,250				
																			27					
																			累計	565,750	34,317	0		
石巻市	333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	継続	20,000	26	～	27	23				
																				24				
																				25				
																				26	16,000			
																				27				
																				累計	16,000	0	0	
塩竈市	20		D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	八幡築港線(2)	県	県	直接	継続	4,210,000	23	～	27	23	15,500	0		24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																			24	62,000	37,159			
																			25	2,734,975	209,320		25年8月、建物等調査算定業務委託契約。	
																			26					
																			27					
																			累計	2,812,475	246,479	0		
塩竈市	21		D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	築港大通線	県	県	直接	継続	600,000	23	～	25	23	6,200	0		24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																			24	77,500	8,928			
																			25	148,800	1,823		25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。	
																			26	232,500				
																			27					
																			累計	465,000	10,751	0		
塩竈市	62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						～	23						
																		24						
																		25	39,788	5,160				
																		26						
																		27						
																		累計	39,788	5,160	0			
気仙沼市	23		D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	～	27	23	13,950	0		24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。	
																			24	1,162,500	45,303			
																			25	775,000	599,165		25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。	
																			26	218,550				
																			27	0				
																			累計	2,170,000	644,468	0		
気仙沼市	24		D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	～	27	23	7,750	0		24年3月道路詳細設計及び道路測量業務契約。	
																			24	0	7,750			
																			25	228,625	800		25年11月道路土地評価業務委託契約。	
																			26	89,125				
																			27	0				
																			累計	325,500	8,550	0		
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						～	23						
																		24						
																		25	981,872	14,760				
																		26						
																		27						
																		累計	981,872	14,760	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
名取市	43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(関上)	県	県	直接	継続	280,000	24	~	27	23			24年9月道路詳細設計契約。			
																		24	38,750	14,566	-			
																		25		-6,236				
																		26	147,250					
																		27						
																		累計	186,000	8,330	0			
名取市	44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅関上線	県	県	直接	継続	972,000	24	~	27	23			24年9月道路詳細設計契約。			
																		24	23,250	11,490	-			
																		25		-4,980				
																		26						
																		27						
																		累計	23,250	6,510	0			
名取市	52	★	D	-	4	-	1	-	1	県														
																					23			
																					24			
																					25	121,780	5,160	
																					26			
																					27			
累計	121,780	5,160	0																					
岩沼市	22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23		0	24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。			
																		24	46,500	42,150		-		
																		25	498,325	232,919				
																		26	423,925					
																		27						
																		累計	968,750	275,069		0		
岩沼市	30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(早股寺島)	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23		0	24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。 25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。			
																		24	38,750	16,497		-		
																		25	201,500	54,857				
																		26	85,250					
																		27						
																		累計	325,500	71,354		0		
岩沼市	31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	855,000	24	~	27	23		0	24年9月公園基本設計契約。 25年9月公園詳細設計契約。			
																		24	60,000	12,448		-		
																		25	225,000	23,365				
																		26	225,000					
																		27						
																		累計	510,000	35,813		0		
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	5,000	25	~	25	23		0				
																		24		0		-		
																		25	3,333	0				
																		26						
																		27						
																		累計	3,333	0		0		
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	313,408	25	~	27	23						
																		24						
																		25	250,726	5,160				
																		26						
																		27						
																		累計	250,726	5,160		0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	1,750,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計契約。		
																		24	549,475	14,029	-		
																		25	387,500	49,612	-		
																		26	264,275		-		
																		27			-		
累計	1,201,250	63,641	0	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。																			
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	継続	1,207,000	24	~	27	23			24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。		
																		24	582,025	209,767	-		
																		25	193,750	74,482	-		
																		26	82,150		-		
																		27			-		
累計	857,925	284,249	0																				
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	4,580,000	24	~	27	23			25年2月道路測量・道路詳細設計契約。		
																		24	69,750	36,222	-		
																		25	487,475	45,278	-		
																		26	1,046,250		-		
																		27			-		
累計	1,603,475	81,500	0	25年12月道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。																			
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	防災公園事業基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	20,000	25	~	25	23	0	-		
																			24	0	-	-	
																			25	16,000	8,280	-	
																			26			-	
																			27			-	
累計	16,000	8,280	0	25年6月公園基本設計契約。																			
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	市街地効果促進事業(県分)		県									23	0	-	
																				24	0	-	-
																				25	518,012	8,360	-
																				26			-
																				27			-
累計	518,012	8,360	0																				
亶理町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	27	23	16,275	0	-		
																		24	620,000	0	-		
																		25	387,500	533,567	-		
																		26	77,500		-		
																		27	0		-		
累計	1,101,275	533,567	0	25年12月国交省協定締結。																			
亶理町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23	~	27	23	3,100	0	-		
																		24	77,500	29,196	-		
																		25	178,250	197,896	-		
																		26	220,875		-		
																		27	0		-		
累計	479,725	227,092	0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。																			
亶理町	41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27	23			25年3月道路詳細設計契約。		
																		24	38,750	15,624	-		
																		25	201,500	7,497	-		
																		26	124,000		-		
																		27	0		-		
累計	364,250	23,121	0	26年1月用地測量契約。																			
亶理町	42	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)		県									23			
																				24			-
																				25	164,778	5,160	-
																				26			-
																				27			-
累計	164,778	5,160	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	8,200,000	24	~	27	23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																		24	2,177,750	167,962		
																		25	1,937,500	66,213		25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
																		26	1,550,000			
																		27	0			
																		累計	5,665,250	234,175		
23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。																			
24	178,250	52,681																				
25	922,250	59,083		25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。																		
26	775,000																					
27	0																					
累計	1,875,500	111,764			0																	
23	0	0	25年2月道路予備設計契約。																			
24	62,000	3,393																				
25	790,500	22,330		25年11月道路測量・道路詳細設計契約。																		
26	310,000																					
27	0																					
累計	1,162,500	25,723			0																	
23			事業実施を検討中。																			
24																						
25	336,518	5,160																				
26																						
27																						
累計	336,518	5,160		0																		
松島町	36	D	-	22	-	1	-	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	889,600	25	~	27	23			H25.7基本設計発注。	
																		24				
																		25	62,640	14,370		
																		26	58,380			
																		27				
																		累計	121,020	14,370		0
七ヶ浜町	29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23	0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。	
																		24	77,500	32,644		
																		25	736,250	46,054		25年4月用地買収開始。
																		26	232,500			
																		27	0			
																		累計	1,046,250	78,698		
23			市街地復興効果促進事業(県分)																			
24																						
25	223,860	8,360																				
26	0																					
27	0																					
累計	223,860	8,360		0																		
女川町	15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	2,300,000	23	~	27	23	38,750	0	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																		24	106,950	27,377		
																		25	992,000	24,206		26年1月事業監理業務契約。
																		26	412,300			
																		27	0			
																		累計	1,550,000	51,583		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	312,000	23 ~ 27	23	34,100	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。
																24	26,350	12,693	-	
																25	93,000	32,791	-	
																26	49,600			
																27	0			
																累計	203,050	45,484	0	
女川町	17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,340,000	23 ~ 27	23	38,750	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
																24	372,000	24,497	-	
																25	527,000	112,369	-	
																26	620,000			
																27	0			
																累計	1,557,750	136,866	0	
女川町	18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23 ~ 27	23	37,975	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。
																24	100,750	10,291	-	
																25	88,000	19,669	-	
																26	32,474			
																27	0			
																累計	259,199	29,960	0	
女川町	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	2,900,000	24 ~ 27	23			-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。
																24	116,250	10,740	-	
																25	1,395,000	56,813	-	
																26	465,000			
																27	0			
																累計	1,976,250	67,553	0	
女川町	57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	継続	650,000	24 ~ 27	23			-	24年7月道路予備設計契約。 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
																24	46,500	5,239	-	
																25	193,750	45,968	-	
																26	186,000			
																27	0			
																累計	426,250	51,207	0	
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 27	23			-	25年5月詳細設計契約。
																24	31,000	0	-	
																25	465,000	11,444	-	
																26	0			
																27	0			
																累計	496,000	11,444	0	
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県					~	23			-	
																24			-	
																25	553,960	5,160	-	
																26				
																27				
																累計	553,960	5,160	0	
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	1,600,000	23 ~ 27	23	3,875	0	-	24年10月橋梁予備設計契約。 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
																24	317,750	23,400	-	
																25	518,475	80,982	-	
																26	244,900			
																27	0			
																累計	1,085,000	104,382	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	23 ~ 27	23	20,150	0	-	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 契約。	
																24	465,000	13,334	-		
																25	387,500	131,335	-		
																26	289,850				
																27	0				
																累計	1,162,500	144,669	0		
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23 ~ 27	23	9,300	0	-	24年11月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 契約。	
																24	387,500	14,384	-		
																25	387,500	117,636	-		
																26	261,950				
																27	0				
																累計	1,046,250	132,020	0		
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	継続	470,000	23 ~ 27	23	1,550	0	-		
																24	38,750	0	-		
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																累計	40,300	0	0		
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	継続	470,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年11月道路測量設計契約。 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。	
																24	38,750	11,359	-		
																25	186,000	12,873	-		
																26	77,500				
																27	0				
																累計	302,250	24,232	0		
南三陸町	17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	750,000	23 ~ 27	23	2,325	0	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 25年土地評価業務契約。	
																24	116,250	15,856	-		
																25	302,250	6,662	-		
																26	82,925				
																27	0				
																累計	503,750	22,518	0		
南三陸町	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。 26年3月工事契約。	
																24	116,250	30,626	-		
																25	271,250	4,194	-		
																26	155,000				
																27	0				
																累計	542,500	34,820	0		
南三陸町	62	◆	D	-	1	-	1	-	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	継続	24,504	24 ~ 24	23			-	24年10月~12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入 本体工事・工事監理発注 25年11月
																	24	19,603	4,303	-	
																	25		7,917	-	
																	26				
																	27				
																	累計	19,603	12,220	0	
南三陸町	91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	950,000	25 ~ 27	23	0	0	-	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。	
																24	0	0	-		
																25	364,250	335,127	-		
																26	310,000				
																27	0				
																累計	674,250	335,127	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	92	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)		県			~	23					
																24					
																25	680,553	5,160			
																26					
																27					
																累計	680,553	5,160	0		
(注)	都道県 交付分	各年度 別合計	23	274,350	0	0															
			24	12,039,403	1,322,841	0															
			25	40,332,428	4,151,689	0															
			26	18,393,229	0	0															
			27	0	0	0															
			合計	71,039,410	5,474,530	0															

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。