

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
気仙沼市 交付分	23	1,032,497	0
	24	25,524,272	24,687,147
	25	71,157,134	69,059,965
	26	72,141,278	37,899,700
	27	69,602,849	50,632,756
	28	14,598,900	0
合計		254,056,930	182,279,568

<参考>	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	132,374,045	0	121,682,885

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	46,500	0
	24	1,317,528	137,690
	25	2,509,985	1,034,750
	26	3,096,864	2,314,047
	27	1,030,879	1,412,898
	28	0	0
合計		8,001,756	4,899,385

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24 ~ 32	23					平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															24	14,475		6,512	-	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															25	51,525		25,551	-	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理	
															26	17,292		22,604		防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理	
															27	9,375		8,321			
															28						
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24 ~ 28	23						
															24	318		198	-		
															25	2,246	60	365	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															26	897		330	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															27			411	-		
															28						
125	A	-	4	-	1	-	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 27	23						
															24						
															25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成	
															26						
															27						
															28						
(注)														23	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	318	0	198	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	2,246	60	365	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	897	0	330	0			
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	411	0			
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														28	0	0	0	0			
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														4,697	3,461	60	1,304	0			
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分	各年度別合計	24	14,475	0	6,512	0	
														25	83,572	0	49,737	7,861			
														26	17,292	0	22,604	0			
														27	9,375	0	8,321	0			
														28	0	0	0	0			
														163,615	124,714	0	87,174	7,861			
														都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
														24	14,793	0	6,710	0			
														25	85,818	60	50,102	7,861			
														26	18,189	0	22,934	0			
														27	9,375	0	8,732	0			
														28	0	0	0	0			
														168,312	128,175	60	88,478	7,861			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800	-	0	24年5月、基本計画策定業務発注。	
																	24	3,000	-	27,800		0
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	27,800	0	27,800		0
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	2,567,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。	
																	24	120,000		40,407	-	-
																	25	298,500		189,492	-	-
																	26	1,506,750		774,074	-	-
																	27			597,979	-	-
																	28				-	-
																	累計	1,925,250	0	1,601,952	0	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。
46	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																	24	6,320		4,040	-	-
																	25	5,040		4,589	2,731	-
																	26					-
																	27					-
																	28					-
																	累計	11,360	0	8,629	2,731	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	37,788,000	24	~	29	23				H25年3月交付決定(交付決定額1,884,938,473円)	
																	24	6,985,000		1,481,023	-	-
																	25	8,844,000		12,550,013	-	-
																	26	10,150,250		4,866,796	-	-
																	27			7,051,418	-	-
																	28				-	-
																	累計	25,979,250	0	25,949,250	0	H26年3月交付決定 (交付決定額1回目6,545,774,637円、2回目9,622,344,375円) H26年10月交付決定(627,246,900円) H27年3月交付決定(5,696,434,952円)
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24	~	28	23				24年12月、基本設計・実施設計発注。	
																	24	25,390		12,192	-	-
																	25	176,041		196,459	-	-
																	26	622,105		419,107	-	-
																	27	0		62,173	-	-
																	28				-	-
																	累計	823,536	0	689,931	0	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設 計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本 館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	館地区他 12地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	24	23				25年1月計画策定発注	
																	24	48,750		47,250	1,500	-
																	25					-
																	26					-
																	27					-
																	28					-
																	累計	48,750	0	47,250	1,500	



(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	426,907	25 ~ 29	23							
															24							
															25	103,667		104,151	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注		
															26	175,297		145,224	-	26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成		
															27	37,464		63,303	-	25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月完成。 26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完成、残り2件が28年3月完成 支障電力柱の移転補償(1件)		
															28	3,750						
															累計	320,178	0	312,678	0			
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	継続	260,915	25 ~ 28	23							
															24							
															25	30,575		29,358	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注		
															26	21,929		18,888	-	26年9月用地嵩上げ工事発注		
															27	138,078		30,250	-	25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成		
															28	11,625						
															累計	202,207	0	78,496	0			
138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県			継続	110,821	25 ~ 32	23							
															24							
															25	42,661		29,120	-			
															26				-			
															27	45,995			-			
															28							
															累計	88,656	0	29,120	0			
140	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(石浜地区)	石浜地区	市	市	直接	継続	113,475	25 ~ 29	23							
															24							
															25	10,800		4,114	-	25年8月測量設計発注		
															26	61,871		0	-			
															27	12,435		12,501	-	28年3月水産関係用地整備工事発注		
															28							
															累計	85,106	0	16,615	0			
141	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(津本地区)	津本地区	市	市	直接	継続	75,315	25 ~ 28	23							
															24							
															25	13,905		6,072	-	25年8月測量設計発注		
															26	35,290		0	-			
															27	7,290		4,884	-			
															28							
															累計	56,485	0	10,956	0			
142	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	469,731	25 ~ 28	23							
															24							
															25	40,590		19,422	-	25年8月測量設計発注		
															26	189,255		10,375	-	26年6月測量設計発注、27年3月~用地買収		
															27	122,453		25,023	-	28年3月集会施設用地整備完了		
															28							
															累計	352,298	0	54,820	0			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,038,109	25	~	28	23								
																	24								
																	25	134,962	56,700	-	25年8月測量設計発注				
																	26	421,678	37,946	-	26年6月測量設計発注, 27年1月~用地買収, 27年3月~工事				
																	27	221,940	98,246	-	27年12月水産関係用地整備工事発注				
																	28								
累計	778,580	0	192,892	0																					
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25	~	28	23								
																	24								
																	25	20,542	9,201	-	25年8月測量設計発注				
																	26	51,693	3,827	-	26年用地取得				
																	27	15,204	202	-	27年補償費				
																	28								
累計	87,439	0	13,230	0																					
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	353,825	25	~	28	23								
																	24								
																	25	41,497	21,365	-	25年8月測量設計発注				
																	26	177,171	0	-					
																	27	46,700	0	-					
																	28								
累計	265,368	0	21,365	0																					
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	169,620	25	~	28	23								
																	24								
																	25	15,000	3,952	-	25年8月測量設計発注				
																	26	73,575	3,749	-	26年6月測量設計発注				
																	27	38,640	0	-					
																	28								
累計	127,215	0	7,701	0																					
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25	~	28	23								
																	24								
																	25	21,525	4,160	-	25年8月測量設計発注				
																	26	129,494	0	-					
																	27	30,926	0	-					
																	28								
累計	181,945	0	4,160	0																					
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	856,853	25	~	29	23								
																	24								
																	25	63,045	13,454	-	25年10月測量設計発注				
																	26	294,939	33,692	-	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収				
																	27	284,655	89,161	-	28年3月水産関係用地整備工事発注				
																	28								
累計	642,639	0	136,307	0																					
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	242,960	25	~	28	23								
																	24								
																	25	19,215	12,958	-	25年10月測量設計発注				
																	26	127,572	0	-					
																	27	35,433	33,810	-	28年3月集会施設用地外整備工事完了				
																	28								
累計	182,220	0	46,768	0																					

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28																			
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地 区)	日門・前 浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25	~	28	23								
																	24								
																	25	14,557		6,621	-	25年10月測量設計発注			
																	26	100,623		29,734	-	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事 発注			
																	27	70,766		5,944	-	28年3月集会施設用地舗装工事完了			
																	28								
累計	185,946	0	42,299	0																					
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地 区)	赤牛・大 沢地区	市	市	直接	継続	452,708	25	~	28	23								
																	24								
																	25	62,220		28,716	-	25年8月測量設計発注			
																	26	212,027		13,247	-	26年7月橋梁設計発注			
																	27	65,283		30,868	-	28年3月集会施設用地整備工事完了			
																	28								
累計	339,530	0	72,831	0																					
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	継続	361,695	25	~	28	23								
																	24								
																	25	32,220		13,422	-	25年8月測量設計発注			
																	26	162,603		5,642	-	26年6月測量設計発注			
																	27	76,447		502	-	27年9月物件調査補償業務発注			
																	28								
累計	271,270	0	19,566	0																					
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大浦・小々汐 地区)	大浦・小 々汐地 区	市	市	直接	継続	120,693	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	15,726		10,423	-	26年6月測量設計発注			
																	27	74,793		0					
																	28								
累計	90,519	0	10,423	0																					
178	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	558,706	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	46,224		17,010	-	26年6月測量設計発注			
																	27	333,430		330,901					
																	28								
累計	379,654	0	347,911	0																					
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ 化施設整備事 業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26	~	27	23								
																	24								
																	25								
																	26	2,268		1,984	-	H26.12月実施設計完了			
																	27	33,875		28,698	5,461	H27.10月管理棟建築工事完成			
																	28								
累計	36,143	0	30,682	5,461																					
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施 設整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	継続	3,150,000	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	112,500		0	-				
																	27			112,500					
																	28								
累計	112,500	0	112,500	0																					

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
192	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	継続	38,958	26	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26	2,320		761	-	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注
																		27	13,261		1,833	-	動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ等発注
																		28					
累計	15,581	0	2,594	0																			
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	246,937		49,319	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注	
																	27	624,668		159,641	-	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注	
																	28						
累計	871,605	0	208,960	0																			
197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	気仙沼市内	県	県	直接	継続	717,700	26	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み	
																	27	13,275		3,144			
																	28						
累計	425,775	0	14,624	0																			
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整備事業(唐桑地区・大島地区)	唐桑地区・大島地区	市	市	直接	継続	166,100	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	15,000		6,763	-	27年2月測量設計業務委託発注	
																	27	54,787		3,348			
																	28	54,787					
累計	124,574	0	10,111	0																			
203	◆	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区・効果促進事業)	小泉地区	市	市	直接	継続	5,578	27	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	2,231		2,231	-	動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注
																		28					
累計	2,231	0	2,231	0																			
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区)	小泉地区	県	市	間接	継続	462,589	27	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	346,941		39,335	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注	
																	28						
累計	346,941	0	39,335	0																			



(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0								
			24	154,710	0	84,439	0								
			25	522,242	0	419,660	2,731								
			26	2,788,292	0	1,253,980	0								
			27	1,030,879	0	862,272	0								
			28	0	0	0	0								
	6,160,302	都道府県交付分 計	4,520,923	0	2,620,351	2,731									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	7,044,150	0	1,528,273	1,500								
			25	12,012,897	0	13,768,852	0								
			26	14,619,677	0	5,618,982	0								
			27	2,483,547	0	8,617,114	5,461								
			28	71,521	0	0	0								
	54,384,375	市町村交付分 計	36,231,792	0	29,533,221	6,961									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0								
			24	7,198,860	0	1,612,712	1,500								
			25	12,535,139	0	14,188,512	2,731								
			26	17,407,969	0	6,872,962	0								
			27	3,514,426	0	9,479,386	5,461								
			28	71,521	0	0	0								
60,544,677	合計	40,752,715	0	32,153,572	9,692										

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が 丘線	市	市	直接	継続	480,000	23 ~ 29	23	8,000		0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注
															24	16,000		14,738	-	
															25	272,000		▲ 5,074	-	26年3月測量設計・用地測量完了
															26	44,000		9,192	-	27年1月測量設計地質調査発注
															27			20,236	-	27年11月土地評価業務完了
															28				-	
															累計	340,000	0	39,092	0	
3	◆ D	-	1	-	1	-	街路防犯灯整 備事業	本町宮口 下線外気 仙沼地区 内市道沿 道	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				-	24年8月着工、25年2月完了
															24	24,000		18,537	5,463	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	24,000	0	18,537	5,463	
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(大沢 A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	232,085	23 ~ 28	23	6,680		0	-	24年6月測量設計発注。
															24	33,440		6,501	-	
															25	130,576		76,205	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約
															26	14,972		64,389	-	
															27			75,472	-	28年3月造成工事完了
															28				-	
															累計	185,668	0	222,567	0	
5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(大沢B 地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	33,798	23 ~ 28	23	520		0	-	24年6月測量設計発注
															24	2,560		1,842	-	
															25	21,536		18,471	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約
															26	2,422		6,724	-	
															27			6,197	-	28年3月造成工事完了
															28				-	
															累計	27,038	0	33,234	0	
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(舞根 2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	152,189	23 ~ 28	23	10,120			-	25年2月測量設計発注
															24	50,000		16,893	-	
															25	30,360		39,737	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約
															26	31,271		65,119	-	
															27			120,701	-	
															28				-	
															累計	121,751	0	242,450	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(松 岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	11,771,177	23 ~ 28	23	196,875		0	-	24年8月調査測量発注
															24	153,125		98,257	-	
															25	1,110,716		564,131	-	25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
															26	2,195,829		3,055,739	-	26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発 注、用地取得
															27	3,567,200		3,505,618	-	27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物 譲渡契約締結
															28				-	
															累計	7,223,745	0	7,223,745	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	累計																	
8	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 基本計画策定 事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23	~	24	23	23,745			24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注	
																			24			23,740		5
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	23,745	0	23,740		5
9		D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,613,656	24	~	29	23				平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211件、事業完了による補助金支給17件 平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助金支給181件 平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助金支給183件		
																		24	546,525		567,371		-	
																		25	861,525		338,806		-	
																		26	268,917		277,332		-	
																		27	327,525		742,023		-	
																		28						
																		累計	2,004,492	0	1,925,532		0	
10		D	-	15	-	1	-	新規水産加工 団地造成事業	赤岩港地 区	市	市	直接	継続	10,730,758	23	~	27	23	75,000		0	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月 用地契約開始 25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3 月変更契約) 28年7月造成工事・基盤整備工事完了予定。		
																		24	2,175,000	▲ 15,000	52,561		-	
																		25	4,845,178		6,259,347		-	
																		26	967,890		296,281		-	
																		27			348,462		-	
																		28						
																		累計	8,063,068	▲ 15,000	6,956,651		0	
11		D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市 再生事業計画 案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	374,807	23	~	25	23	195,750		0	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年 5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約 25年5月事業計画策定業務完了により精算		
																		24	95,250		261,876		-	
																		25		▲ 9,894	▲ 80,070		99,300	
																		26						
																		27						
																		28						
																		累計	291,000	▲ 9,894	181,806		99,300	
12		D	-	17	-	2	-	魚町・南町地 区都市再生事 業計画案作成 事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	完了	127,193	24	~	26	23				24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10 月土地区画整理事業検討業務契約 25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契 約、26年3月先行買取用地測量業務契約		
																		24	85,500		15,922		-	
																		25		9,894	79,142			
																		26			278		52	
																		27						
																		28						
																		累計	85,500	9,894	95,342		52	
13		D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区 都市再生事業 計画案作成事 業	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	440,000	23	~	25	23	260,250		0	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年 5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約 25年5月事業計画策定業務完了により精算		
																		24	69,750		172,057		-	
																		25			▲ 53,478		211,421	
																		26						
																		27						
																		28						
																		累計	330,000	0	118,579		211,421	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	80,000	23	~	26	23	37,500		0	-	24年7月業務委託契約
																	24	22,500		59,297	-	
																	25				703	25年5月業務完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	60,000	0	59,297	703	
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	26	23				-	24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約
																	24	15,000		10,867	-	
																	25			▲561	-	26年3月都市計画マスタープラン策定
																	26					
																	27				4,694	
																	28					
																	累計	15,000	0	10,306	4,694	
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,335,287	23	~	28	23	67,313		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	132,825		18,073	-	
																	25	269,255		529,512	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約 用地取得11件契約
																	26	698,982		363,430	-	26年5月水道工事発注
																	27			197,591	-	28年3月工事完了
																	28					
																	累計	1,168,375	0	1,108,606	0	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	810,447	23	~	28	23	40,591		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	74,550		41,202	-	
																	25	162,365		114,823	-	~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定) 用地取得15件契約
																	26	431,633		98,537	-	26年5月水道工事発注
																	27			35,942	-	28年3月工事完了
																	28					
																	累計	709,139	0	290,504	0	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	1,106,811	23	~	28	23	110,153		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	25,987		30,519	-	
																	25	222,985		127,722	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約 用地取得14件契約
																	26	609,333		308,481	-	26年5月水道工事発注
																	27			61,093	-	
																	28					
																	累計	968,458	0	527,815	0	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業個別計画策定事業	只越地区ほか45地区	市	市	直接	完了	537,563	24	~	26	23				-	24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業務発注
																	24	403,172		298,540	-	
																	25			3,780	100,852	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	403,172	0	302,320	100,852																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	28	23	13,950		0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。 25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。 27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路路面工事契約。 27年6月舗装工事契約。
																	24	1,162,500		45,303	-	
																	25	775,000		599,165	-	
																	26	218,550		846,623	-	
																	27	0		623,912	-	
																	28				-	
																	累計	2,170,000	0	2,115,003	0	
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	28	23	7,750		0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。 25年11月、道路土地評価業務委託契約。 27年2月、道路改築工事契約。 前年度に引き続き工事施工中
																	24	0		7,750	-	
																	25	228,625		800	-	
																	26	89,125		212,450	-	
																	27	0		▲ 96,953	-	
																	28				-	
																	累計	325,500	0	124,047	0	
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	543,282	24	~	28	23				-	24年10月土地評価等業務発注 ~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注 用地取得9件契約 26年5月二次造成工事発注
																	24	39,552		2,480	-	
																	25	194,760		117,085	-	
																	26	160,247		142,587	-	
																	27	40,064		60,390	-	
																	28				-	
																	累計	434,623	0	322,542	0	
26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	543,774	24	~	28	23				-	25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月造成工事発注 用地取得12件契約 26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約 28年3月造成工事完了
																	24	58,264		10,634	-	
																	25	123,122		40,908	-	
																	26	126,815		64,386	-	
																	27	126,816		283,333	-	
																	28				-	
																	累計	435,017	0	399,261	0	
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	28	23				-	24年10月測量設計業務発注 ~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約 26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注 27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
																	24	13,760		8,468	-	
																	25	296,000		25,448	-	
																	26	166,400		147,372	-	
																	27				-	
																	28				-	
																	累計	476,160	0	181,288	0	
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	継続	1,535,580	24	~	30	23				-	24年9月測量設計・地質業務発注 25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注 H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了 27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注
																	24	32,000		13,540	-	
																	25	198,000		25,168	-	
																	26	544,000		5,917	-	
																	27			267,282	-	
																	28				-	
																	累計	774,000	0	311,907	0	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業 (魚市場中谷 地線)	魚市場中 谷地線	市	市	直接	継続	3,209,000	24	~	31	23				24年9月調査設計契約
																	24	41,120		18,480	-
																	25	641,840		2,438,868	-
																	26	1,832,320		27,534	-
																	27	51,920		82,318	-
																	28				
																	累計	2,567,200	0	2,567,200	0
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (内の脇老松 線)	内の脇老 松線	市	市	直接	継続	4,420,000	24	~	31	23				24年10月調査設計契約
																	24	57,680		43,680	-
																	25	900,160		56,133	-
																	26	2,419,040		27,061	-
																	27	159,120		1,564,125	-
																	28				
																	累計	3,536,000	0	1,690,999	0
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (釜の前魚市 場線)	釜の前魚 市場線	市	市	直接	継続	1,396,200	24	~	31	23				24年10月調査設計契約
																	24	45,280		18,228	-
																	25	902,400		28,500	-
																	26	79,360		31,253	-
																	27	89,920		27,810	-
																	28				
																	累計	1,116,960	0	105,791	0
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下 線)	本町宮口 下線	市	市	直接	継続	797,000	24	~	30	23				24年9月調査設計契約
																	24	52,000		10,500	-
																	25	379,760		17,620	-
																	26	166,640		2,890	-
																	27	39,200		15,030	-
																	28				
																	累計	637,600	0	46,040	0
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	1,019,315	24	~	28	23				24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769		17,456	-
																	25	259,469		118,899	-
																	26	344,662		488,049	-
																	27	161,000		116,704	-
																	28				
																	累計	891,900	0	741,108	0
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	615,120	24	~	28	23				25年3月調査測量設計発注
																	24	89,019		4,593	-
																	25	219,435		40,831	-
																	26	229,775		52,605	-
																	27			313,567	-
																	28				
																	累計	538,229	0	411,596	0
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	1,240,882	24	~	28	23				24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769		12,678	-
																	25	291,902		143,974	-
																	26	344,662		692,606	-
																	27	322,437		137,550	-
																	28				
																	累計	1,085,770	0	986,808	0

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	3,349,145	24	~	28	23				24年10月調査測量設計発注	
																	24	184,130		28,481	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注
																	25	496,963		1,450,062	-	26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、26年7月建物譲渡契約(第2期)
																	26	1,253,976		628,652	-	27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)
																	27	960,352		690,346	-	
																	28	35,078			-	
累計	2,930,499	0	2,797,541	0																		
37	◆D	-	15	-	1	-	気仙沼市魚市場 背後地環境 対策事業	気仙沼市 魚市場背後地	市	市	直接	完了	32,000	24	~	24	23				24年10月工事完了	
																	24	25,600		3,528	22,072	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	25,600	0	3,528	22,072																		
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	23				24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了	
																	24	13,500		5,874	-	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了
																	25	3,992		11,615	3	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	17,492	0	17,489	3																		
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	525,329	24	~	28	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	80,067		37,285	-	25年9月一次造成工事発注
																	25	209,939		61,637	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
																	26	169,654		167,712	-	利子補給12件
																	27			29,953	-	
																	28				-	
累計	459,660	0	296,587	0																		
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,316,528	24	~	28	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	172,315		68,593	-	25年9月一次造成工事発注
																	25	275,205		89,730	-	用地取得9件契約
																	26	324,959		118,656	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
																	27	379,481		125,076	-	
																	28				-	
累計	1,151,960	0	402,055	0																		
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(登 米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	継続	238,625	24	~	28	23				24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
																	24	25,121		25,121	-	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託
																	25	45,834		45,834	-	用地取得3件契約
																	26	137,840		42,082	-	利子補給2件
																	27			4,069	-	利子補給1件
																	28				-	
累計	208,795	0	117,106	0																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	3,555,265	24	~	28	23				24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注		
																	24	247,311	78,822	-			
																	25	1,019,322	376,768	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約		
																	26	653,492	697,505	-	26年5月水道工事発注		
																	27	1,190,729	1,886,689	-	28年3月造成工事完了		
																	28						
累計	3,110,854	0	3,039,784	0																			
43	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(舞 根1区)	舞根1区	市	市	直接	継続	791,993	24	~	28	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注		
																	24	137,410	55,332	-			
																	25	345,203	92,753	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約		
																	26	93,251	140,892	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注		
																	27	117,127	240,625	-			
																	28						
累計	692,991	0	529,602	0																			
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	1,874,376	24	~	28	23				24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注		
																	24	294,171	52,440	-			
																	25	527,675	343,932	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約		
																	26	491,595	233,883	-	26年5月水道工事発注		
																	27	326,635	376,276	-	28年3月造成工事完了		
																	28						
累計	1,640,076	0	1,006,531	0																			
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐 震化事業	階上公民 館	市	市	直接	完了	15,131	24	~	26	23				耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発 注、3月完了)
																			24	5,021	3,277	-	
																			25	2,789		-	25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調
																			26	4,293	6,566	2,260	26年9月工事請負契約・工事発注。27年3月完成。
																			27				
																			28				
累計	12,103	0	9,843	2,260																			
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市				33,889,198	24	~	32	23					
																		24	8,661,132	4,261,645	-		
																		25	2,128,847	3,230,719	-		
																		26	1,067,026	396,546	-		
																		27	8,142,992	2,801,052	-		
																		28	7,111,353				
累計	27,111,350	0	10,689,962	0																			
49	D	-	1	-	13	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(松崎 前浜地区)	松崎前浜 地区	市	市	直接	継続	581,260	24	~	31	23				24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注		
																	24	41,644	17,304	-			
																	25		2,718	-	~26年3月測量設計 用地取得 3件契約		
																	26	333,236	30,976	-	26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注		
																	27		33,240	-			
																	28						
累計	374,880	0	84,238	0																			



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	80,921	24	~	28	23						
																	24	23,696		0			
																	25	18,728		11,503		-	25年9月測量設計発注
																	26	22,312		2,194		-	
																	27					-	27年10月土地評価業務発注
																	28					-	
累計	64,736	0	13,697	0																			
51	D	-	1	-	15	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	272,312	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	33,163		4,829		-	
																	25	106,372		38,821		-	25年9月造成工事発注 用地取得10件契約
																	26	78,312		84,639		-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	27			53,941		-	
																	28					-	
累計	217,847	0	182,230	0																			
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	158,334	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	69,148				-	
																	25	28,099		9,799		-	25年9月測量設計発注
																	26	29,419		33,238		-	
																	27			5,469		-	
																	28					-	
累計	126,666	0	48,506	0																			
53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	89,517	24	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24	36,514				-	
																	25	21,189		5,444		-	25年12月造成工事(26年度未完了予定)
																	26	13,909		39,583		-	26年4月補償説明事業発注
																	27			1,275		-	電柱移設1件
																	28					-	
累計	71,612	0	46,302	0																			
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	307,158	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	27,224		14,360		-	
																	25	64,776		12,341		-	25年9月造成工事発注
																	26	77,109		102,150		-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	27	76,616		48,793		-	
																	28					-	
累計	245,725	0	177,644	0																			
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	41,460	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	6,795		1,477		-	
																	25	26,372		1,603		-	25年12月造成工事発注 用地取得3件契約
																	26			9,052		-	用地取得2件契約
																	27			585		-	電柱移設1件
																	28					-	
累計	33,167	0	12,717	0																			
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業(内の脇老松線(第2工区))	内の脇老松線(第2工区)	市	市	直接	継続	701,900	24	~	30	23					25年1月測量設計契約	
																	24	30,400		8,400		-	
																	25	375,440		▲207		-	26年3月測量設計完了
																	26	129,360		0		-	
																	27	26,320		51,408		-	28年3月分までの用地補償完了
																	28					-	
累計	561,520	0	59,601	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業 (本町宮口下線3・4工区)	本町宮口 下線 (3・4工 区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24	~	30	23					24年11月測量設計契約
																	24	57,600		20,160	-	
																	25	729,280		345,622	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																	26	356,480		7,197	-	道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了
																	27	75,040		189	-	28年3月分までの用地補償完了
																	28					
累計	1,218,400	0	373,168	0																		
58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業 (仲町魚市場線)	仲町魚市 場線	市	市	直接	継続	371,400	24	~	30	23					
																	24	15,200		0	-	
																	25	184,880		5,292	-	25年6月測量設計契約
																	26	48,520		0	-	
																	27	48,520		65,694	-	28年3月分までの用地補償完了
																	28					
累計	297,120	0	70,986	0																		
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24	~	30	23					
																	24	16,000		0	-	
																	25	164,960		184,349	-	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																	26	78,560		0	-	
																	27	18,480		66,864	-	28年3月分までの用地補償完了
																	28					
累計	278,000	0	251,213	0																		
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜町線)	(仮称)本 浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24	~	30	23					
																	24	8,800		0	-	
																	25	82,480		65,959	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																	26	17,640		0	-	
																	27	17,640			-	28年3月分までの用地補償完了
																	28					
累計	126,560	0	65,959	0																		
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	666,188	24	~	28	23					24年12月調査測量設計発注
																	24	84,601		16,078	-	
																	25	143,344		29,816	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	229,775		445,673	-	26年5月宅地整地等工事発注
																	27	125,194		183,060	-	26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡契約
																	28					27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更
累計	582,914	0	674,627	0																		
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	454,000	24	~	24	23					25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)
																	24	340,500		116,694	223,806	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	340,500	0	116,694	223,806																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								24	28							
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	53,000	24	~	24	23					25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
																	24	39,750		19,709	20,041	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	39,750	0	19,709	20,041																		
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	796,952	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注 用地取得7件契約 26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注 利子補給5件
																	24	183,496		31,530	-	
																	25	291,366		74,107	-	
																	26	222,470		198,689	-	
																	27			16,752	-	
																	28				-	
累計	697,332	0	321,078	0																		
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内 田地区	市	市	直接	継続	388,781	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注 用地取得6件契約 26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注 利子補給1件
																	24	78,268		19,796	-	
																	25	160,387		32,785	-	
																	26	101,526		68,732	-	
																	27			334	-	
																	28				-	
累計	340,181	0	121,647	0																		
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜 地区	市	市	直接	継続	816,987	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注 用地取得2件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事
																	24	154,638		37,979	-	
																	25	222,626		92,973	-	
																	26	100,405		267,557	-	
																	27	237,193			-	
																	28				-	
累計	714,862	0	398,509	0																		
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	875,749	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注 用地取得14件契約 26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注 電柱移設1件
																	24	71,452		42,921	-	
																	25	120,146		51,313	-	
																	26	574,681		217,907	-	
																	27			176	-	
																	28				-	
累計	766,279	0	312,317	0																		
68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下 地区)	波路上杉 の下地区	市	市	直接	継続	121,989	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注 用地取得5件契約 26年7月水道工事
																	24	32,725		18,864	-	
																	25	37,975		33,073	-	
																	26	36,039		44,154	-	
																	27			276	-	
																	28				-	
累計	106,739	0	96,367	0																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	880,910	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	199,281	42,562	-	
																	25	405,589	108,237	-	25年9月造成工事発注 用地取得12件契約
																	26	54,729	124,427	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事
																	27	111,195	55,066	-	電柱移設1件
																	28				
累計	770,794	0	330,292	0																	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原 地区	市	市	直接	継続	232,323	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	57,566	20,247	-	
																	25	78,338	44,196	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
																	26	67,377	93,331	-	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	27				
																	28				
累計	203,281	0	157,774	0																	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(小 々汐地区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	397,590	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	123,943	24,713	-	
																	25	112,516	46,822	-	25年9月造成工事発注 用地取得10件契約
																	26	111,430	114,650	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	27		28,348	-	利子補給7件
																	28				
累計	347,889	0	214,533	0																	
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地 区	市	市	直接	継続	360,446	24	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24	40,005		-	
																	25	63,980	30,566	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)
																	26	211,405	120,533	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	27		13,278	-	
																	28				
累計	315,390	0	164,377	0																	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山 地区	市	市	直接	継続	398,717	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	129,710	18,744	-	
																	25	112,595	32,975	-	25年9月造成工事発注 用地取得5件契約
																	26	106,572	43,534	-	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	27		11,987	-	利子補給9件
																	28				
累計	348,877	0	107,240	0																	
74	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田 地区	市	市	直接	継続	1,640,314	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	307,256	47,577	-	
																	25	419,895	76,064	-	25年9月造成工事発注
																	26	226,464	146,370	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注
																	27	481,658	155,127	-	
																	28				
累計	1,435,273	0	425,138	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田 地区	市	市	直接	継続	136,947	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	34,501	13,581	-	
																	25	49,026	33,011	-	25年9月造成工事発注 用地取得1件契約
																	26	36,301	23,106	-	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	27		8,390	-	利子補給4件
																	28				
累計	119,828	0	78,088	0																	
76	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩石兜地区)	赤岩石兜 地区	市	市	直接	継続	252,238	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	56,166	21,442	-	
																	25	91,988	1,821	-	25年9月造成工事発注
																	26	72,553	82,113	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注
																	27				
																	28				
累計	220,707	0	105,376	0																	
77	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地 区	市	市	直接	継続	357,260	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	93,432	25,622	-	
																	25	107,318	44,055	-	25年9月造成工事発注 用地取得12件契約
																	26	111,851	78,546	-	26年7月水道工事発注
																	27		10,155	-	利子補給6件
																	28				
累計	312,601	0	158,378	0																	
78	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地 区	市	市	直接	継続	183,475	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	76,895	16,620	-	
																	25	37,935	16,176	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
																	26	45,710	20,005	-	
																	27		13,332	-	利子補給4件
																	28				
累計	160,540	0	66,133	0																	
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	163,107	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	60,948	19,323	-	
																	25	49,643	53,162	-	25年9月造成工事発注 用地取得4件契約
																	26	32,127	54,180	-	26年7月水道工事発注
																	27		23,096	-	利子補給5件
																	28				
累計	142,718	0	149,761	0																	
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業 (菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25	~	31	23				
																	24				
																	25	23,280	6,720	-	25年7月測量設計発注
																	26	108,000	414	-	27年3月測量設計完了
																	27		45,392	-	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用 地・補償契約
																	28				
累計	131,280	0	52,526	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	継続	411,027	25 ~ 28	23					24年12月土地評価業務等発注		
															24							
															25	231,578	76,826		25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注			
															26	97,243	173,470		用地取得2件契約			
															27				26年5月二次造成工事発注			
															28							
累計	328,821	0	250,296	0																		
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	325,837	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	158,613	15,073		25年12月造成工事発注			
															26	102,056	81,685		26年4月補償説明業務			
															27		578		電柱移設1件			
															28							
累計	260,669	0	97,336	0																		
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	382,133	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	186,068	186,068		25年12月造成工事発注			
															26	119,638	119,638		26年4月補償説明業務			
															27							
															28							
累計	305,706	0	305,706	0																		
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	134,404	4,334		25年8月測量設計業務変更契約			
															26	58,942	0					
															27	58,942	247,954					
															28							
累計	252,288	0	252,288	0																		
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	397,079	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	174,761	7,743		25年8月測量設計業務変更契約			
															26	71,450	18,934		26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注			
															27	71,451	58,849		28年3月道路工事発注			
															28							
累計	317,662	0	85,526	0																		
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	128,580	25 ~ 28	23							
															24							
															25	49,248	2,552		26年3月測量設計業務発注			
															26	26,808	0					
															27	26,808	3,260		27年8月測量設計発注			
															28							
累計	102,864	0	5,812	0																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	1,077,006	25 ~ 28	23					25年3月測量設計発注			
															24								
															25	593,636		190,875			25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注 用地取得20件契約		
															26	133,984		97,147			26年10月測量設計等業務発注		
															27	133,984		137,892			物件補償1件、電柱移設3件		
															28								
累計	861,604	0	425,914	0																			
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	継続	194,962	25 ~ 28	23					25年3月測量設計発注			
															24								
															25	51,691		4,206			25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注		
															26	52,139		36,881			26年10月測量設計等業務発注		
															27	52,139		85,041					
															28								
累計	155,969	0	126,128	0																			
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	継続	655,113	25 ~ 28	23					25年3月測量設計発注			
															24								
															25	251,314		50,016			25年9月造成工事発注 用地取得1件契約		
															26	136,388		138,445			26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事 発注		
															27	136,388		112,615			電柱移設1件		
															28								
累計	524,090	0	301,076	0																			
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(釜の前魚市場線第2工区)	釜の前魚市場線第2工区	市	市	直接	継続	403,900	25 ~ 30	23								
															24								
															25	225,120		5,206			25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了		
															26			1,562			H26.4 用地調査等発注、		
															27	98,000		2,627					
															28								
累計	323,120	0	9,395	0																			
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	3,617,407	25 ~ 29	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (1,986,864千円 完了年度H29)			
															24			1,589,491					
															25	1,201,600					25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)		
															26	1,350,202		759,484			H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約		
															27	587,451	▲ 1,408,212	258,202			H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約		
															28	634,997							
累計	3,774,250	▲ 1,408,212	2,607,177	0																			
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	4,031,398	25 ~ 29	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (2,118,954千円 完了年度H29)			
															24			1,695,163					
															25	525,600							
															26	685,812		468,188			H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。		
															27	615,786		0			H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約		
															28	336,153							
累計	2,163,351	0	2,163,351	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,756,055	26	~	26	23				24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24		107,957	-	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	25		3,739,956	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	26	4,161,547	126,612	187,022	27年1月 先工区引渡、27年3月 後工区引渡完了
																	27				
																	28				
																	累計	4,161,547	0	3,974,525	187,022
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅 前地区	市	市	直接	継続	7,822,608	24	~	29	23				
																	24	305,812	0	-	
																	25		299,828	-	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注
																	26	4,895,896	2,138,834	-	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約
																	27	866,059	4,290,567		27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期)
																	28	703,004			
																	累計	6,770,771	0	6,729,229	0
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	10,868,563	24	~	28	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24	455,000	0	-	
																	25	201,250	9,255,554	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	306,250	▲ 15,308	-	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27	8,547,492	253,319	-	26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契 約(幸町▲5,107,200、内の脇▲12,391,050)
																	28				27年3月幸町地区建物譲渡確定契約
																	累計	9,509,992	0	9,493,565	0
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	7,580,775	24	~	28	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24	447,343	0	-	
																	25	239,531	5,788,037	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	189,875	▲ 2,516	-	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27	5,756,427		-	26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し 建築工事着手
																	28				
																	累計	6,633,176	0	5,785,521	0
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	4,234,034	25	~	28	23				25年3月調査測量設計発注
																	24		32,261	-	
																	25	576,373	321,585	-	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	305,000	467,411	-	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)
																	27	1,913,741	1,973,857		27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結
																	28				
																	累計	2,795,114	0	2,795,114	0
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,610,011	25	~	28	23				25年3月調査測量設計発注
																	24		16,864	-	
																	25	674,390	135,580	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	242,458	120,568	-	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年 12月水道工事発注
																	27	1,095,418	1,282,827		27年9月建物譲渡契約締結
																	28				
																	累計	2,012,266	0	1,555,839	0



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	1,175,260	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注	
																	24		16,996	-			
																	25	341,796	277,850	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注		
																	26	481,057	628,783	-	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約		
																	27	205,498	97,443	-	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受		
																	28						
累計	1,028,351	0	1,021,072	0																			
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	373,147	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注	
																	24		5,053	-			
																	25	91,755	205,178	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結		
																	26	228,536	95,936	-	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注		
																	27	6,212	2,772	-	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受		
																	28						
累計	326,503	0	308,939	0																			
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	1,543,504	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注	
																	24		14,206	-			
																	25	278,468	190,394	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注		
																	26	589,050	905,685	-	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約		
																	27	483,046	113,029	-	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)		
																	28						
累計	1,350,564	0	1,223,314	0																			
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐 桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	955,623	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注	
																	24		28,358	-			
																	25	399,806	83,689	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注		
																	26	436,363	237,884	-	27年3月に造成工事の変更契約		
																	27		486,238	-	27年12月鮎立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約		
																	28						
累計	836,169	0	836,169	0																			
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	鹿折地区	市	市	直接	継続	11,546,781	25	~	29	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)	
																	24		5,815,640	-			
																	25	1,800,000		-			
																	26	2,338,647	1,040,512	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約		
																	27	1,217,867	1,408,212	0	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約		
																	28	91,426					
累計	5,447,940	1,408,212	6,856,152	0																			
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興推 進地域低地 ゾーン土地利 用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	328,800	24	~	28	23					
																		24	40,800	0	-		
																		25	222,240	258,768	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約	
																		26		▲ 44,932	-	盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)	
																		27		51,494	-	盛土嵩上げ工事(その3)契約	
																		28					
累計	263,040	0	265,330	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区 被災市街地復興 土地地区画整 理事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	15,497,918	25	~	29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約
																	24		5,343,099	-	(7,124,132千円 完了年度H29)
																	25	1,575,000		-	
																	26	1,994,748		1,449,626	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約
																	27	2,076,790		0	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																	28	1,146,187			
累計	6,792,725	0	6,792,725	0																	
108	◆D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区 被災市街地復興 推進地域低 地ゾーン土地 利用促進事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	2,164,128	24	~	28	23				
																	24	170,400		0	
																	25	857,120		1,027,800	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
																	26	703,782		368,678	26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約。26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)
																	27			▲ 36,010	
																	28				
累計	1,731,302	0	1,360,468	0																	
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (本郷・南郷・ 田中前地区冠 水対策事業)	本郷・南郷・ 田中前地区	市	市	直接	継続	5,093,650	24	~	29	23				25年3月基本設計発注
																	24	30,750		25,987	
																	25	83,250		71,910	26年1月詳細設計業務委託
																	26	1,815,112		7,329	26年7月設計業務委託契約、27年3月変更契約
																	27	1,891,125		3,232,896	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工
																	28				
累計	3,820,237	0	3,338,122	0																	
110	D	-	23	-	27	-	防災集団移転 促進事業(鮎 立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	527,910	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24			0	
																	25	207,571		37,917	25年12月造成工事発注
																	26	159,885		73,060	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	27	94,463		41,117	
																	28				
累計	461,919	0	152,094	0																	
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	606,138	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24			0	
																	25	258,493		56,761	25年12月造成工事発注
																	26	237,376		98,128	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	27	34,500		131,089	
																	28				
累計	530,369	0	285,978	0																	
112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	680,338	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24			0	
																	25	362,670		48,986	25年12月造成工事発注
																	26	183,082		220,357	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	27	49,542		73,151	電柱移設3件
																	28				
累計	595,294	0	342,494	0																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍 沢地区	市	市	直接	継続	299,071	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		0	-		
															25	180,564	20,337	-	25年12月造成工事発注	
															26	68,148	42,149	-	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注	
															27	12,973	21,572	-	利子補給1件	
															28					
累計	261,685	0	84,058	0																
114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地 区	市	市	直接	継続	334,082	25 ~ 28	23					25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
															24					
															25	90,144	17,201	-		
															26	21,802	36,353	-		
															27	180,374	63,866	-	埋蔵文化財発掘調査	
															28					
累計	292,320	0	117,420	0																
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森 地区	市	市	直接	継続	152,054	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24					
															25	91,319	36,700	-	25年12月造成工事発注	
															26	41,727	17,705	-	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注	
															27		8,666	-	利子補給4件	
															28					
累計	133,046	0	63,071	0																
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,636,208	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24					
															25	925,036	302,660	-	25年12月造成工事発注	
															26	165,165	249,164	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注	
															27	341,480	151,885	-	電柱移設2件	
															28					
累計	1,431,681	0	703,709	0																
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	継続	603,476	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24		0	-		
															25	325,486	40,361	-	25年12月造成工事発注	
															26	66,605	116,987	-	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事 発注	
															27	135,949	72,191	-	埋蔵文化財発掘調査	
															28					
累計	528,040	0	229,539	0																
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	3,217,885	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24					
															25	1,678,943	82,292	-	25年12月造成工事発注	
															26	372,718	420,739	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注	
															27	763,987	207,121	-	埋蔵文化財発掘調査	
															28					
累計	2,815,648	0	710,152	0																
119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根 地区	市	市	直接	継続	126,112	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24					
															25	83,934	0	-		
															26	26,413	0	-		
															27					
															28					
累計	110,347	0	0	0																

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢 地区	市	市	直接	継続	191,637	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	99,381		46,377				25年12月造成工事発注
															26	68,300		52,102				26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
															27			85				利子補給1件
															28							
累計	167,681	0	98,564	0																		
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業(田 尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	579,383	25 ~ 28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24							
															25	215,789		16,164				25年12月造成工事発注
															26	100,926		70,676				26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
															27	190,244		35,642				利子補給2件
															28							
累計	506,959	0	122,482	0																		
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業(気 仙沼地区)	気仙沼地 区	市	市	直接	継続	27,595,618	25 ~ 30	23					25年2月測量設計発注		
															24							
															25	18,104,546		8,576,668				25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
															26	3,512,694		4,313,349				移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス 水道工事発注
															27	2,455,842		3,533,110				移転元地買取、利子補給5件
															28							
累計	24,073,082	0	16,423,127	0																		
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	738,895	25 ~ 28	23							
															24							
															25	306,711		5,846				25年6月測量設計発注
															26	142,202		5,529				26年11月軟弱地盤解析業務発注
															27	142,202		173,343				27年9月交差点改良工事発注
															28							
累計	591,115	0	184,718	0																		
134	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折東地区)	鹿折東地 区	市	市	直接	継続	3,263,586	25 ~ 28	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請		
															24							
															25	356,562		2,454,369				25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
															26	81,375		1,081,371				26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															27	2,417,700		▲ 680,103				26年12月 譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し 平成28年度にNo.98鹿折地区と合併することとしているため交 付金増額予定としていた金額がマイナスとなったもの。
															28							
累計	2,855,637	0	2,855,637	0																		
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四 反田地区)	四反田地 区	市	市	直接	完了	2,458,350	26 ~ 27	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請		
															24							
															25			1,770,916				25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
															26	2,151,056		387,080				25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															27			▲ 174,976	168,036			26年5月譲渡契約の変更
															28							確定契約による減額変更、27年9月建物引受
累計	2,151,056	0	1,983,020	168,036																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内 湾地区)	内湾地区	市	市	直接	継続	6,516,000	25	~	29	23								
																	24								
																	25	787,500		22,127	-	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注			
																	26	189,000		410,766	-	26年10月用地取得契約			
																	27	4,725,000		4,407,365	-	27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁目・入沢(先工区)建物譲渡契約			
																	累計	5,701,500	0	4,840,258	0				
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大 谷第2地区)	大谷第2 地区	市	市	直接	継続	1,098,435	25	~	28	23								
																	24								
																	25	534,102		48,303	-	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月造成工事発注			
																	26	145,818		122,321	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注			
																	27	281,208		101,818	-	電柱移設2件			
																	累計	961,128	0	272,442	0				
139	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県		継続	1,227,341	25	~	32	23								
																	24								
																	25	981,872		14,760					
																	26			664					
																	27			23,256					
																	累計	981,872	0	38,680	0				
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	146,754	25	~	28	23								
																	24								
																	25	66,988		11,221	-	25年4月測量設計・土地評価業務発注			
																	26	50,414		9,029	-	用地取得8件契約			
																	27			64,169	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注			
																	累計	117,402	0	84,419	0				
154	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	420,520	25	~	28	23								
																	24								
																	25	113,155		516	-	25年9月実施設計検討業務発注			
																	26	254,800		3,011	-	26年11月建物実施設計業務発注			
																	27			9,524	-	27年4月支援業務(監督業務)発注			
																	累計	367,955	0	13,051	0				
155	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 整備事業(宿 地区周辺環境 整備)	宿地区	市	市	直接	継続	157,760	25	~	28	23						
																			24						
																			25	126,208		0	-		
																			26			16,828	-	26年7月調査測量業務発注	
																			27			6,920	-	調査測量設計増額変更	
																			累計	126,208	0	23,748	0		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷山谷地区)	大谷山谷 地区	市	市	直接	継続	580,000	25	~	28	23					25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注 26年造成工事変更、26年11月水道工事発注 27年9月建物譲渡契約締結	
																	24						
																	25	137,593		138,312	-		
																	26	82,906		128,284	-		
																	27	287,000		208,712	-		
																	28						
累計	507,499	0	475,308	0																			
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公 募買取型)	市街地部	市	市	直接	継続	5,262,339	25	~	28	23					25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注 26年9月 用地取得契約(赤岩五駄鱈・切通)、26年12月 赤岩五 駄鱈地区譲渡契約、 27年6月館山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、 12月九条地区(戸建)建物譲渡契約	
																	24						
																	25	770,000		140,250	-		
																	26	2,760,625		758,101	-		
																	27	1,073,921		2,918,182	-		
																	28						
累計	4,604,546	0	3,816,533	0																			
158	◆	D	-	17	-	6	-	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	28,629	25	~	29	23					25年10月撤去業務契約
																		24					
																		25	13,183		14,736	-	
																		26	9,719			-	
																		27					
																		28					
累計	22,902	0	14,736	0																			
159	◆	D	-	17	-	7	-	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼 地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	68,185	25	~	29	23					25年10月撤去業務契約
																		24					
																		25	17,573		22,968	-	
																		26	36,974		0	-	
																		27					
																		28					
累計	54,547	0	22,968	0																			
160	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	108,990	25	~	28	23					26年9月測量設計業務発注 28年1月水路改修工事発注
																		24					
																		25	3,987		0	-	
																		26	13,062		6,480	-	
																		27	70,142		47,433	-	
																		28					
累計	87,191	0	53,913	0																			
161	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	9,967	25	~	25	23					26年1月計画策定業務発注 確定額
																		24					
																		25	4,183		7,973	-	
																		26	3,790		▲ 34	34	
																		27					
																		28					
累計	7,973	0	7,939	34																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
162	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	6,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	4,800		0	-		
																			27			1,296	3,504	27年7月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			累計	4,800	0	1,296	3,504		
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	3,200		0	-		
																			27				3,200		
																			28						
																			累計	3,200	0	0	3,200		
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小泉町地 区)	小泉町地 区	市	市	直接	完了	7,200	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,760		0	-		
																			27			2,419	3,341	27年7月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			累計	5,760	0	2,419	3,341		
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(長磯浜地 区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	21,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	16,800		0	-		
																			27			3,270	13,530	27年6月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			累計	16,800	0	3,270	13,530		
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26	3,200		0	-		
																			27				3,200		
																			28						
																			累計	3,200	0	0	3,200		
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	77,000	26	~	26	23			84,000	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約	
																			24						
																			25						
																			26	84,000	▲ 22,400	▲ 65,549	43,149	26年11月確定契約	
																			27						
																			28						
																			累計	84,000	▲ 22,400	18,451	43,149		
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	6,800	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,440		0	-		
																			27			3,478	1,962	H28年1月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			累計	5,440	0	3,478	1,962		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																		
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	3,000	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	2,400		0	-	
																			27			0	2,400	
																			28					
累計	2,400	0	0	2,400																				
170	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	8,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	6,400		0	-	
																			27			2,408	3,992	
																			28					
累計	6,400	0	2,408	3,992																				
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	7,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	5,600		0		
																			27					
																			28					
累計	5,600	0	0	0																				
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四反田地 区)	四反田地 区	市	市	直接	継続	44,800	26	~	28	23					
																			24					
																			25			7,284	-	
																			26	13,440	22,400	▲192	-	
																			27			106	-	
																			28					
累計	13,440	22,400	7,198	0																				
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	未着手	4,000	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	3,200		0	-	
																			27					
																			28					
累計	3,200	0	0	0																				
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(公募買取 型)	市街地部	市	市	直接	継続	33,800	26	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26	27,040		0	-	
																			27			11,626	-	
																			28					
累計	27,040	0	11,626	0																				
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	26	~	27	23					
																			24					
																			25			0	-	
																			26	170,062		166,599	-	
																			27	68,536		71,603	396	
																			28					
累計	238,598	0	238,202	396																				



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								累計											
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	29	23						
																			24						
																			25	199,546	656,640	-	26年3月ストックヤード整備管理業務発注		
																			26	554,482	36,636	-	借地契約(246件)		
																			27	405,820	34,967	-	借地契約(202件)		
																			28						
累計	1,159,848	0	728,243	0																					
181		D	-	2	-	3	-		道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域 内)	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	6,670,017	26	~	30	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	375,735	678,835	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月分までの用地契約・補償・事業用地賃借		
																			27	2,882,412	880,485				
																			28	1,078,682					
累計	4,336,829	0	1,559,320	0																					
182		D	-	11	-	1	-		優良建築物等 整備事業(八 日町二丁目地 区)	八日町二 丁目地区	市	民間	直接	継続	226,908	26	~	28	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	136,144	2,318	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																			27		1,795	-	27年4月市要綱による事業決定		
																			28						
累計	136,144	0	4,113	0																					
183		D	-	11	-	2	-		優良建築物等 整備事業(魚 町二丁目地 区)	魚町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	70,092	26	~	28	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	42,054	4,462	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																			27		8,086	-	27年4月市要綱による事業決定		
																			28						
累計	42,054	0	12,548	0																					
184		D	-	11	-	3	-		優良建築物等 整備事業(南 町二丁目地 区)	南町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	194,292	26	~	28	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	116,574	2,692	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																			27		105,847	-	27年4月市要綱による事業決定		
																			28						
累計	116,574	0	108,539	0																					
185		D	-	11	-	4	-		優良建築物等 整備事業(南 町一丁目地 区)	南町一丁 目地区	市	民間	直接	継続	295,488	26	~	28	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	177,292	7,065	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																			27		28,077	-	27年4月市要綱による事業決定		
																			28						
累計	177,292	0	35,142	0																					
186		D	-	15	-	2	-		朝日町地区造 船・燃油施設 整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	継続	4,616,000	26	~	29	23						
																			24						
																			25		0	-			
																			26	1,140,000	15,000	102,245	-	26年7月調査測量設計発注。	
																			27	1,679,372		336,362	-	27年12月用地買収開始。	
																			28						
累計	2,819,372	15,000	438,607	0																					

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
187	◆	D	-	17	-	6	-	3	鹿折地区土地区画整理事業 地内排水施設 整備事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	809,200	26	~	28	23						
																			24						
																			25			0	-		
																			26	457,600		457,600	-	平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備	
																			27	189,760		189,760	-		
																			28						
累計	647,360	0	647,360	0																					
188	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区土地区画整理事業 地内排水施設 整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	1,267,800	26	~	28	23						
																			24						
																			25			-			
																			26	816,000		816,000	-	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポンプ工事実施、推進工事準備	
																			27	24,560		24,560	-		
																			28						
累計	840,560	0	840,560	0																					
189		D	-	17	-	8	-	1	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,587,996	26	~	30	23						
																			24						
																			25			0	-		
																			26	665,544		519,079	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償	
																			27	2,896,328		519,974	-		
																			28	437,252					
累計	3,999,124	0	1,039,053	0																					
190	◆	D	-	17	-	8	-	1	低地部内水排除対策整備事業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	1,456,970	26	~	29	23						
																			24						
																			25			0	-		
																			26	173,676		160,983	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約	
																			27	117,292		49,187	-		
																			28	767,432					
累計	1,058,400	0	210,170	0																					
191		D	-	21	-	2	-	1	下水道事業(津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場前地区・片浜地区	市	市	直接	継続	439,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25			0	-		
																			26	32,250		20,250	-	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務	
																			27	244,500		8,910	-	H27.11契約、遠方監視設備工	
																			28						
累計	276,750	0	29,160	0																					
193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災遺構保存調査事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	52,488	26	~	26	23						
																			24						
																			25						
																			26	41,990		39,052	2,938	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約。調査業務完了。	
																			27						
																			28						
累計	41,990	0	39,052	2,938																					

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
194	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業(松岩・面 瀬地区)	松岩・面 瀬地区	市	市	直接	継続	286,297	26	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26	30,668		12,636	-	H26.9測量設計業務契約	
																	27			16,524			
																	28						
累計	30,668	0	29,160	0																			
195	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(南気仙 沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	237,721	26	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26	28,140		12,636	-	H26.9測量設計業務契約	
																	27			12,990			
																	28						
累計	28,140	0	25,626	0																			
199	◆	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	30,305	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	12,214		6,048	-	27年2月水路改修測量設計業務発注
																		27	12,029		15,399	2,796	28年3月水路改良工事完了
																		28					
累計	24,243	0	21,447	2,796																			
200	D	-	4	-	23	-	高齢者生活支 援施設等併設 事業(南町一 丁目地区)	南町一丁 目地区	市	民間	直接	継続	61,458	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	5,121		0	-		
																	27	30,729					
																	28						
累計	35,850	0	0	0																			
201	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼復興 市民広場整備 事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	513,115	26	~	31	23					
																		24					
																		25					
																		26	35,583		19,119	-	H27.1測量設計業務契約
																		27	166,848		107,367		
																		28					
累計	202,431	0	126,486	0																			
202	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (マンホール嵩 上げ)	気仙沼地 区・南気 仙沼地区	市	市	直接	継続	20,150	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	14,062		0	-		
																	27	1,050		1,377		H27.9契約, マンホール嵩上げ	
																	28						
累計	15,112	0	1,377	0																			
204	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	13,336,373	26	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26	7,576		7,006	-	対象額 72件 8,007,800円	
																	27	332,703		281,450			
																	28	1,431,626					
累計	1,771,905	0	288,456	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								累計										
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	1,738,501	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	669		591		-	対象額 59件 788,200円	
																	27	34,876		31,397				
																	28	158,245						
																	累計	193,790	0	31,988	0			
206	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (港町地区低 地冠水対策事 業)	港町地区	市	市	直接	継続	1,299,000	27	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	72,750		29,970			H27.7契約,詳細設計業務	
																	28							
																	累計	72,750	0	29,970	0			
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面 瀬地区	市	市	直接	継続	90,000	27	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	60,000						
																	28							
																	累計	60,000	0	0	0			
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業用地取得 (南気仙沼地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	188,100	27	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	125,400		6,063			H28.3末用地売買契約	
																	28							
																	累計	125,400	0	6,063	0			
210	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災 遺構保存整備 事業	旧気仙沼 向洋高校	市	市	直接	継続	239,032	27	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	39,225		10,584			基本設計発注(平成27年8月),設計完了(平成28年1月)。実 施設計分は繰越し。
																		28						
																		累計	39,225	0	10,584	0		
211	◆	D	-	17	-	8	-	低地部内水排 除対策整備事 業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	未着手	207,818	28	~	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	82,224					
																		累計	82,224	0	0	0		
212	D	-	1	-	38	-	道路整備事業 (鹿折駅浜線 2)	鹿折駅浜 線2	市	市	直接	継続	2,830,515	27	~	29	23							
																	24			1,338,388				
																	25							
																	26							
																	27	1,408,212						
																	28	513,720						
																	累計	1,921,932	0	1,338,388	0			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	21,700	0	0	0	/
									24	1,162,500	0	53,053	0		
									25	1,985,497	0	614,725	0		
									26	307,675	0	1,059,737	0		
									27	0	0	550,215	0		
									28	0	0	0	0		
								4,797,341	都道府県交付分 計		3,477,372	0	2,277,730	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,032,497	0	0	0	
									24	18,434,597	▲ 15,000	23,139,923	271,387		
									25	58,905,415	0	55,127,006	412,279		
									26	57,193,809	15,000	32,179,388	235,455		
									27	67,109,927	0	41,902,426	211,051		
									28	14,527,379	0	0	0		
								299,281,916	市町村交付分 計		217,203,624	0	152,348,743	1,130,172	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,054,197	0	0	0	
									24	19,597,097	▲ 15,000	23,192,976	271,387		
									25	60,890,912	0	55,741,731	412,279		
									26	57,501,484	15,000	33,239,125	235,455		
									27	67,109,927	0	42,452,641	211,051		
									28	14,527,379	0	0	0		
								304,079,257	合計		220,680,996	0	154,626,473	1,130,172	

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
123	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,590,588	24 ~ 32	23						H25年1月以降、交付決定開始 - 交付決定393件、152,494,000円 - 交付決定269件、104,968,000円
										24	31,050		12,439			
										25	155,250		114,370			
										26	310,500		78,726			
										27			104,895			
										28						
										累計	496,800	0	310,430	0		
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																
都道府県 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0		都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	0	0			
			25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	0	0			
			26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	0	0			
			27	0	0	104,895	0	0	0	0	0	0	0			
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1,590,588		市町村交付分 計		496,800	0	310,430	0	0	0	0	0	0	0			
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	0	0			
			25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	0	0			
			26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	0	0			
			27	0	0	104,895	0	0	0	0	0	0	0			
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1,590,588		合計		496,800	0	310,430	0	0	0	0	0	0	0			