

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
石巻市 交付分	23	842,381	68,408
	24	38,433,924	19,705,503
	25	63,683,171	59,261,958
	26	79,429,825	63,719,503
	27	114,720,600	87,215,392
	28	54,230,410	0
合計		351,340,311	229,970,764

<参考>	石巻市東日本大震災 復興交付金基金残高	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	179,018,409	117,179	172,439,081

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	561,800	48,750
	24	7,833,524	2,257,998
	25	20,128,757	3,619,055
	26	11,647,218	2,377,283
	27	11,980,651	3,049,606
	28	830,397	0
合計		52,982,347	11,352,692

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	継続	175,762	23 ~ 32	23	258		165	-	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。
															24	34,844		172	-	
															25	32,239		0	-	事業未実施
															26	0		632	-	中沢遺跡整理作業(26年4月~27年3月)、葦塚貝塚発掘調査(26年7月)、立浜貝塚発掘調査(26年10月~27年1月)羽黒下遺跡発掘調査(26年11月~)
															27			35	-	中沢遺跡整理作業(27年4月~28年3月)、羽黒下遺跡発掘調査(27年4月~27年12月)
															累計	67,341	0	1,004	0	
36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24 ~ 28	23				-	24年5月~26年3月、分布調査・試掘(一部成果品完成)。
															24	3,146		7,872	-	
															25	2,891	5,513	909	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															累計	10,729	5,513	11,271	0	
43	◆ A	-	4	-	1	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	105,000	24 ~ 24	23				-	24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。
															24	84,000		72,709	11,291	
															25					
															26					
															27					
															累計	84,000	0	72,709	11,291	
115	A	-	2	-	1	-	湊小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	24 ~ 25	23				-	24年11月、実施設計発注。
															24	23,200		3,882	-	
															25	18,866		48,357	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
															26		10,173			
															27					
															累計	42,066	10,173	52,239	0	
116	A	-	2	-	2	-	渡波小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	完了	69,839	24 ~ 25	23				-	24年10月、実施設計発注。
															24	30,800		4,580	-	
															25	24,800		41,979	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
															26		▲ 9,041			
															27					
															累計	55,600	▲ 9,041	46,559	0	
117	A	-	2	-	3	-	湊中学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	24 ~ 25	23				-	24年11月、実施設計発注。
															24	17,766		2,459	-	
															25	14,366		28,541	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
															26		▲ 1,132			
															27					
															累計	32,132	▲ 1,132	31,000	0	

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24 ~ 26	23					24年12月～25年8月 設計業務 26年 3月～移転新築工事発注
															24	338	338	-		
															25	2,302	2,302	-		
															26	8,859	4,016	4,843	27年 3月 移転新築工事完了	
															27					
															28					
累計	11,499	0	6,656	4,843																
244	◆ A	-	2	-	1	-	1	適応指導教室 整備事業	石巻地区	市	市	直接	完了	88,950	25 ~ 26	23				
																24				
																25	71,160	69,179	-	25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年 2月、工事 発注(繰越)。
																26		667	1,314	施設完成。
																27				
																28				
累計	71,160	0	69,846	1,314																
265	◆ A	-	2	-	1	-	2	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	継続	408,531	25 ~ 28	23				
																24				
																25	35,641	20,142	-	25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。
																26	129,881	283,110	-	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。
																27	161,301	18,207	-	27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事 増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長
																28				
累計	326,823	0	321,459	0																
334	A	-	2	-	4	-	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	継続	630,576	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	210,485	344,471	-	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。	
															27	209,898	66,111	-	27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事 増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長	
															28					
累計	420,383	0	410,582	0																
361	A	-	2	-	5	-	渡波中学校移 転新築事業 (中学校武道 場新築事業)	渡波中学 校	市	市	直接	継続	168,098	27 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26					
															27	39,854	94,355	-	27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理 発注。	
															28	72,211				
累計	112,065	0	94,355	0																
362	A	-	2	-	6	-	雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	継続	31,535	27 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26					
															27	7,958	3,762	-	28年2月、実施設計完了。28年8月、土木外構工事発注予定。	
															28	13,065				
累計	21,023	0	3,762	0																

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
363	A	-	2	-	7	-	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	継続	26,586	27 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27						6,708		3,171		28年2月、実施設計完了。28年8月、土木外構工事発注予定。
															28						11,015				
累計															17,723	0	3,171	0							
370	A	-	2	-	8	-	渡波中学校移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	渡波中学 校	市	市	直接	未着手	6,798	27 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28						4,532				
累計															4,532	0	0	0							
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	未着手	34,479	27 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28						25,859				
累計															25,859	0	0	0							
372	A	-	2	-	10	-	雄勝地区小学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	未着手	21,211	27 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28						15,908				
累計															15,908	0	0	0							
373	A	-	2	-	11	-	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	未着手	13,592	27 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28						10,194				
累計															10,194	0	0	0							
(注)																									
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																									
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																									
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																									
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																									
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																									
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																									
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																									
															23	0	0	0	0						
															24	3,484	0	8,210	0						
															25	5,193	5,513	3,211	0						
															26	13,551	0	5,961	4,843						
															27	0	0	545	0						
															28	0	0	0	0						
															36,993	22,228	5,513	17,927	4,843						
															23	258	0	165	0						
															24	190,610	0	83,802	11,291						
															25	197,072	0	208,198	0						
															26	340,366	0	628,880	1,314						
															27	425,719	0	185,641	0						
															28	152,784	0	0	0						
															1,905,818	1,306,809	0	1,106,686	12,605						
															1,942,811	1,329,037	5,513	1,124,613	17,448						



(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	2,795,838	23 ~ 32	23	144,150		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月、施設機械、排水路、除塵機発注。25年5,9,11月、工 事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高 度化支援契約 27年8,11月用水路工事、道路工事契約。
															24	105,867		205,162	-	
															25	287,912		100,012	-	
															26	321,237		123,408	-	
															27	573,587		352,858	-	
															28				-	
															累計	1,432,753	0	781,440	0	
38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	2,606,035	23 ~ 32	23	178,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8,12月、暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月、工事測 量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約 27年12月区画整理外工事契約。
															24	92,872		163,187	-	
															25	272,257		81,156	-	
															26	363,707		99,483	-	
															27	272,661		158,184	-	
															28				-	
															累計	1,179,747	0	502,010	0	
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	669,401	23 ~ 29	23	23,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7 月、高度化支援業務発注。 25年12月、暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月、工事測量 業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。 27年12月区画整理外工事契約。
															24	140,973		133,076	-	
															25	78,662	▲ 31,000	20,873	-	
															26	220,487	▲ 52,700	20,685	-	
															27			45,799	-	
															28				-	
															累計	463,372	▲ 83,700	220,433	0	
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	完了	546,363	23 ~ 27	23	48,750		48,750	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発 注。 26年2,3月、区画整理工事発注。25年7月、工事測量業務発注。 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。
															24	101,457		101,457	-	
															25	45,975		45,975	-	
															26	256,340	▲ 65,250	176,090	-	
															27	22,500		37,500	-	
															28				-	
															累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0	
41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	1,683,895	23 ~ 29	23	142,600		0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 24年10月、工事測量業務発注。 25年6,12月、暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月、工事 測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1 月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 27年10月暗渠排水工事契約。
															24	71,214		146,023	-	
															25	256,835		166,401	-	
															26	270,785	148,950	310,135	-	
															27	279,417		186,979	-	
															28	109,817			-	
															累計	1,130,668	148,950	809,538	0	

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	C	-	1	-	2	-	林道利活用事業	河北地区	市	市	直接	継続	135,903	24	~	28	23					24年12月、測量設計発注。
																	24	10,875		9,828	-	
																	25			0	-	
																	26	91,052		85,050	-	27年2月工事発注。28年度完了予定。
																	27			1,193		
																	累計	101,927	0	96,071	0	
45	C	-	3	-	1	-	釜幹線水路 改修事業	貞山地区、 大街道地区、 釜地区	市	市	直接	継続	577,876	24	~	28	23					24年10月、測量調査設計発注。
																	24	21,000		12,600	-	
																	25	69,000		348	-	
																	26	343,407		344,716	-	26年12月工事発注。 28年度完了予定。
																	27			9,717		
																	累計	433,407	0	367,381	0	
46	C	-	7	-	1	-	漁業活動ソー ラー照明設置 事業	本庁地区 (半島)、 牡鹿地区、 河北地区、 雄勝地区、 北上地区	市	市	直接	継続	360,000	24	~	29	23					24年11月、ソーラー照明設置業務発注。
																	24	258,750		135,828	-	
																	25			9,777	-	25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																	26			1,539	-	26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																	27			2,454		27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																	累計	258,750	0	149,598	0	
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24	~	27	23					24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。
																	24	1,053,750		932,049	-	24年12月建築工事発注。
																	25			109,058	-	25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3 月外構工事完了。
																	26			0	-	平成27年度中に、残りの格納庫整備完了を目指す。
																	27			0	12,643	事業完了。
																	累計	1,053,750	0	1,041,107	12,643	
97	◆C	-	4	-	1	-	農業復興方針 策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	完了	5,000	24	~	24	23					24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。
																	24	4,000		3,780	220	
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	4,000	0	3,780	220	
98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	29	23					24年7月、嵩上げ工事発注。
																	24	411,000		147,922	-	25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。
																	25			88,687	-	26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注
																	26			29,083	-	27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港 の用地嵩上げ工事発注
																	27			20,810		
																	累計	411,000	0	286,502	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	29	23					24年11月、嵩上げ工事発注。
																	24	40,300		39,993	-	
																	25			▲ 28,995	-	25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。
																	26			10,996	-	26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。
																	27			11,966	-	27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。
																	28					
累計	40,300	0	33,960	0																		
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施 設整備等支援 事業	市内全域	市	民間	直接	継続	18,220,022	24	~	28	23				24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実 施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付 決定。	
																	24	11,000,750		9,783,329	-	
																	25			0	-	26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に 対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。
																	26			▲ 7,703	-	繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募 事業は完了。
																	27		▲ 94,596	356	-	2回目公募を実施。選定委員会を開催。
																	28	1,620,226				
累計	12,620,976	▲ 94,596	9,775,982	0																		
120	C	-	7	-	3	-	水産物地方卸 売市場牡鹿売 場・牡鹿製氷 冷蔵庫・搬送 砕氷塔施設整 備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	1,144,154	24	~	27	23				24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。	
																	24	33,367		15,598	-	25年1月、設計業務発注 4,862,550円。
																	25	356,461		67	-	設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分)
																	26	373,690		386,922	-	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年 1月、事務備品購入契約3,728,700円。
																	27		94,596	60,963	394,564	27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。 27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成
																	28					
累計	763,518	94,596	463,550	394,564																		
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製氷冷蔵 庫・搬送砕氷 塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	継続	462,480	24	~	28	23				25年1月、設計業務発注 13,465,000円。	
																	24	11,010		10,098	-	
																	25	335,850		113	-	設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分)
																	26			628,934	-	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27 年1月、事務備品購入契約321,300円。
																	27			▲ 292,285	0	27年度、施設整備工事変更契約増額分 125,199,130円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 5,161,410円。 27年度、備品購入契約分 6,249,960円。 H28.3完成
																	28					
累計	346,860	0	346,860	0																		
131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24	~	27	23				25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。	
																	24	1,758,000		16,702	-	
																	25			1,672,766	-	25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工 管理業務発注。平成26年7月工事完了予定。
																	26			44,461	-	27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農 業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定
																	27			12,890	11,181	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
																	28					
累計	1,758,000	0	1,746,819	11,181																		



(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
132	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	3,374,000	25 ~ 32	23					事前着工承認
															24			9,216	-	24年12月から工事発注(3件契約)
															25	600,000		165,725	-	25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。
															26	268,500		117,736	-	25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															27	75,750		210,033	-	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															28					
累計	944,250	0	502,710	0																
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港離島(2)	市	市	直接	継続	326,000	25 ~ 32	23					
															24					
															25	108,500		11,730	-	25年5月、実施設計業務発注。
															26	58,900		713	-	25年契約した実施設計業務を増額変更。
															27	11,625		91,296	-	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															28					
累計	179,025	0	103,739	0																
239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 29	23					
															24	97,390		0	-	
															25	251,514		273,465	-	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。
															26	134,544		48,480	-	26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。
															27			67,604	-	27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。
															28					
累計	483,448	0	389,549	0																
240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24 ~ 28	23					
															24	150,933		0	-	
															25	55,863		133,032	-	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。
															26			27,755	-	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。
															27			4,892	-	28年3月格納庫完成
															28					
累計	206,796	0	165,679	0																
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24 ~ 25	23					
															24	4,000		0	-	
															25			3,998	2	25年5月、設計業務発注。
															26					
															27					
															28					
累計	4,000	0	3,998	2																

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
242	◆	C	-	1	-	7	-	1	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25	~	25	23				25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運營業務発	
																			24					
																			25	9,120		8,028		1,092
																			26					
																			27					
																			28					
																累計	9,120	0	8,028	1,092				
243		C	-	2	-	1	-		農山漁村活性化 プロジェクト 支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24	~	25	23				25年9月、工事完了。	
																			24	1,500		0		-
																			25	16,500		13,686		4,314
																			26					
																			27					
																			28					
																累計	18,000	0	13,686	4,314				
245		C	-	5	-	1	-		漁業集落防災 機能強化事業	小室地区	市	市	直接	継続	278,685	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	18,000		1,918		-
																			26	4,816		19,733		-
																			27	81,345		111,533		-
																			28	104,851				-
																累計	209,012	0	133,184	0				
246		C	-	5	-	2	-		漁業集落防災 機能強化事業	名振地区	市	市	直接	継続	340,657	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	22,500		2,537		-
																			26	8,720		20,430		-
																			27	96,725		151,739		-
																			28	127,546				-
																累計	255,491	0	174,706	0				
247		C	-	5	-	3	-		漁業集落防災 機能強化事業	船越地区	市	市	直接	継続	683,835	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	48,675		5,494		-
																			26	50,760	▲ 22,105	25,419		-
																			27	176,689		374,250		-
																			28	258,855				-
																累計	534,979	▲ 22,105	405,163	0				
248		C	-	5	-	4	-		漁業集落防災 機能強化事業	前網地区	市	市	直接	継続	226,554	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	13,950		1,119		-
																			26	3,576		13,577		-
																			27	61,274		83,956		-
																			28	91,114				-
																累計	169,914	0	98,652	0				
261	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市			継続	2,006,640	25	~	32	23				-	
																			24					
																			25	41,938		16,880		-
																			26	130,852		24,000		-
																			27	633,130		0		-
																			28	799,390				-
																累計	1,605,310	0	40,880	0				

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	477,755	25	~	27	23								
																	24								
																	25	10,122	3,033	-	26年3月、設計業務完了。				
																	26	348,193	190,005	-	26年8月、工事発注。				
																	27		111,858	53,419	27年9月、工事完了				
																	28								
累計	358,315	0	304,896	53,419																					
263	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県			継続	114,966	25	~	32	23								
																	24								
																	25	2,200	0	-					
																	26		0	-					
																	27	89,772							
																	28								
累計	91,972	0	0	0																					
276	C	-	1	-	7		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	981,260	25	~	32	23								
																	24								
																	25	52,700	28,697	-	26年2月、実施設計発注。				
																	26	278,225	1,031	-	26年6月、実施設計発注				
																	27	281,325	11,747		27年9月、測量設計業務契・換地業務約。				
																	28	80,307							
累計	692,557	0	41,475	0																					
278	C	-	5	-	5		漁業集落防災 機能強化事業	北上第1 地区	市	市	直接	継続	536,998	25	~	28	23								
																	24								
																	25	16,575	3,778	-	26年2月、測量業務発注。				
																	26	36,450	51,353	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約				
																	27	164,287	236,289		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	185,434							
累計	402,746	0	291,420	0																					
279	C	-	5	-	6		漁業集落防災 機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	継続	229,726	25	~	28	23								
																	24								
																	25	5,850	2,076	-	26年2月、測量業務発注。				
																	26	22,234	25,283	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約				
																	27	55,269	103,638		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	88,939							
累計	172,292	0	130,997	0																					
280	C	-	5	-	7		漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第2 地区	市	市	直接	継続	285,865	25	~	28	23								
																	24								
																	25	10,850	2,343	-	26年2月、測量業務発注。				
																	26	7,590	35,337	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約				
																	27	80,905	128,631		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	115,053							
累計	214,398	0	166,311	0																					
281	C	-	5	-	8		漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第3 地区	市	市	直接	継続	422,017	25	~	28	23								
																	24								
																	25	11,958	2,291	-	26年2月、測量業務発注。				
																	26	31,857	30,256	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約				
																	27	99,916	207,516		27年9月、施工CMR委託契約				
																	28	172,781							
累計	316,512	0	240,063	0																					

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
282	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第4 地区	市	市	直接	継続	291,204	25	~	28	23								
																24								
																25	11,010		2,782	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	12,423	1,898	31,164	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	74,847		146,064		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	118,224							
																累計	216,504	1,898	180,010	0				
283	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第6 地区	市	市	直接	継続	385,440	25	~	28	23								
																24								
																25	18,140		4,329	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	31,362		42,449	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	94,381		174,534		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	145,194							
																累計	289,077	0	221,312	0				
284	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第5 地区	市	市	直接	継続	259,618	25	~	28	23								
																24								
																25	5,195		2,301	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	15,864	312	39,543	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	68,555		78,219		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	104,786							
																累計	194,400	312	120,063	0				
285	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第1 地区	市	市	直接	継続	103,273	25	~	28	23								
																24								
																25	3,201		1,641	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	4,180	1,575	13,601	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	28,834		45,950		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	39,663							
																累計	75,878	1,575	61,192	0				
286	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第2 地区	市	市	直接	継続	197,008	25	~	28	23								
																24								
																25	4,639		2,213	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	9,445	2,032	33,458	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	52,155		83,655		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	79,482							
																累計	145,721	2,032	119,326	0				
287	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第5 地区	市	市	直接	継続	1,167,080	25	~	28	23								
																24								
																25	6,043		1,418	-	26年2月、測量業務発注。			
																26	40,255		60,907	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約			
																27	487,074		413,286		27年9月、施工CMR委託契約			
																28	341,935							
																累計	875,307	0	475,611	0				

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
305	C	5	15			漁業集落防災 機能強化事業	北上第2 地区	市	市	直接	継続	143,533	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	9,372	3,748	19,026	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	37,899		74,997		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	56,630								
累計	103,901	3,748	94,023	0																					
306	C	5	16			漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第1 地区	市	市	直接	継続	212,807	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	18,224	2,852	39,331	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	56,490		84,343		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	82,038								
累計	156,752	2,852	123,674	0																					
307	C	5	17			漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第5 地区	市	市	直接	継続	318,213	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	6,732	2,402	15,860	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	27,499		43,015		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	49,427								
累計	83,658	2,402	58,875	0																					
308	C	5	18			漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第1 地区	市	市	直接	継続	196,581	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	13,754	2,279	20,537	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	53,002		86,468		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	78,398								
累計	145,154	2,279	107,005	0																					
309	C	5	19			漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第2 地区	市	市	直接	継続	790,863	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	58,007	5,007	72,819	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	217,712		364,453		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	312,419								
累計	588,138	5,007	437,272	0																					
310	C	5	20			漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第3 地区	市	市	直接	継続	600,508	26	～	28	23									
																24									
																25									
																26	83,082		45,367	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
																27	132,930		287,395		27年9月、施工CMR委託契約				
																28	234,366								
累計	450,378	0	332,762	0																					

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
311	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第4 地区	市	市	直接	継続	1,332,879	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	134,197		88,765	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	332,964		557,042					
																	28	532,497							
累計	999,658	0	645,807	0																					
312	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第3 地区	市	市	直接	継続	327,119	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	35,535		30,314	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	78,068		131,866		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	131,735							
累計	245,338	0	162,180	0																					
313	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第4 地区	市	市	直接	継続	679,510	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	138,875		84,016	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	151,730		197,684		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	219,027							
累計	509,632	0	281,700	0																					
314	C	-	5	-	24	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第6 地区	市	市	直接	継続	192,738	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	16,730		26,194	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
																	27	51,079		66,046		27年9月、施工CMR委託契約			
																	28	76,743							
累計	144,552	0	92,240	0																					
315	C	-	7	-	5	-	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業	魚町地区	市	市	直接	継続	1,011,888	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	113,250		84,157	-	26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3 月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。			
																	27	626,850		433,188		27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工 事、工事監理業務、展示設計業務発注。			
																	28	18,816							
累計	758,916	0	517,345	0																					

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28																				
316	◆	C	-	7	-	5	-	1	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業)	魚町地区	市	市	直接	継続	627,154	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	46,400		35,892		26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、避 難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備工 事発注。		
																			27	404,656		412,169		27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工 事、工事監理業務、展示設計業務発注。		
28	50,667																									
累計																	501,723	0	448,061	0						
339		C	-	1	-	8	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26	302,250		11,255		27年3月、設計業務契約済み		
																			27			2,334		28年3月、設計業務完了		
28																										
累計																	302,250	0	13,589	0						
340		C	-	1	-	9	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26	52,500		2,923		27年3月、設計業務契約済み		
																			27			25,120		28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注		
28																										
累計																	52,500	0	28,043	0						
364		C	-	5	-	25	-		漁業集落防災 機能強化事業	長面地区	市	市	直接	継続	163,815	27	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	25,481		16,033		27年8月、測量業務発注		
28																										
累計																	25,481	0	16,033	0						
365	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産加工業高 度化施設復興 整備事業(設 備支援)	市全域	市	市	直接	継続	600,000	27	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	240,000		105,377		25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越し。		
28																										
累計																	240,000	0	105,377	0						
374		C	-	7	-	6	-		後川さけ人工 ふ化場整備事 業	牡鹿地区	市	市	直接	継続	34,765	27	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	5,192		4,536		28年3月、測量・地質調査業務契約。		
28	20,881																									
累計																	26,073	0	4,536	0						

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	新規	17,631	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	14,104			
																			累計	14,104	0	0	0
393		C	-	4	-	5	-		被災地域農業 復興総合支援 事業(牡鹿地 区農業用機械 施設等整備事 業)	牡鹿地区	県	市	間接	新規	215,148	28	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	145,581			
																			累計	145,581	0	0	0
(注)														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	537,000	0	48,750	0			
	24	4,029,256	0	1,885,571	0																		
	25	1,339,660	▲ 31,000	2,719,872	5,408																		
	26	2,548,268	31,000	1,095,790	0																		
	27	1,519,262	0	1,050,541	77,243																		
	28	349,809	0	0	0																		
	15,954,193	都道府県交付分 計	10,323,255	0	6,800,524	82,651																	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
	24	11,339,752	0	9,980,277	220																		
	25	1,708,335	0	240,880	0																		
	26	2,220,091	0	2,586,695	0																		
	27	4,784,313	0	5,287,599	394,564																		
	28	6,257,117	0	0	0																		
	39,252,408	市町村交付分 計	26,309,608	0	18,095,451	394,784																	
													55,206,601	合計	36,632,863	0	24,895,975	477,435					



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	7,000	24	~	25	23					24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。
																	24	5,425		3,162	-	
																	25			0	2,263	25年10月、調査設計完了。
																	26					事業完了
																	27					
																	28					
累計	5,425	0	3,162	2,263																		
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	石巻大 橋・住吉 跨線橋	市	市	直接	完了	82,000	23	~	24	23	23,250		0	-	24年5月、予備設計発注。
																	24	40,300		17,668	-	
																	25			22,950	22,932	25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。
																	26					事業完了
																	27					
																	28					
累計	63,550	0	40,618	22,932																		
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	312,176	24	~	26	23			0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																	24	154,437		0	-	
																	25			0	-	
																	26	1,001,875		0	273,154	
																	27		▲ 883,158			
																	28					
累計	1,156,312	▲ 883,158	0	273,154																		
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	3,984,077	23	~	26	23	235,900		35,826	-	24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済
																	24	3,644,287		205,035	-	み。現在工事発注準備中。
																	25			2,949,224	-	建築工事着手
																	26		▲ 31,500	▲ 86,979		建築工事完了
																	27		▲ 362,619		382,962	
																	28					
累計	3,880,187	▲ 394,119	3,103,106	382,962																		
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	15,862	23	~	24	23	106,225		0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																	24	50,225		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	13,880	
																	27		▲ 142,570			
																	28					
累計	156,450	▲ 142,570	0	13,880																		
7	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	147,400	24	~	24	23				-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																	24	128,975		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	128,975	
																	27					
																	28					
累計	128,975	0	0	128,975																		
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	540,557	24	~	24	23				-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																	24	551,600		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	472,988	
																	27		▲ 78,612			
																	28					
累計	551,600	▲ 78,612	0	472,988																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	流留地区	市	市	直接	廃止	27,400	23 ~ 24	23	56,875		0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
															24	32,637		0	-	
															25			0	-	
															26			0	23,975	
															27		▲ 65,537			
															28					
															累計	89,512	▲ 65,537	0	23,975	
10	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	7,962	24 ~ 24	23			0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
															24	181,650		0	-	
															25			0	-	
															26			0	6,967	
															27		▲ 174,683			
															28					
															累計	181,650	▲ 174,683	0	6,967	
11	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,647,000	23 ~ 27	23	90,387		0	-	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。
															24	46,900		147,560	-	
															25	655,375		2,168,564	-	
															26	1,523,462		▲ 2,285	-	
															27			▲ 12,053	14,338	
															28					
															累計	2,316,124	0	2,301,786	14,338	
12	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,782,700	23 ~ 26	23	104,650		25,172	-	24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済み。 現在工事発注準備中。
															24	1,475,337		90,111	-	
															25			114,015	-	
															26			1,253,604	76,960	
															27		▲ 20,125			
															28					
															累計	1,579,987	▲ 20,125	1,482,902	76,960	
13	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 二丁目地区	市	市	直接	完了	672,004	23 ~ 26	23	24,325		0	-	24年6月、用地買収完了。現在実施設計中。
															24	24,500		88,090	-	
															25			0	-	
															26	441,875		499,904	9	
															27		97,303			
															28					
															累計	490,700	97,303	587,994	9	
14	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	1,933,500	24 ~ 27	23	94,762		0	-	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
															24	39,375		131,283	-	
															25			0	-	
															26	1,466,500		0	-	
															27	45,675	45,500	1,548,034	12,495	
															28					
															累計	1,646,312	45,500	1,679,317	12,495	
15	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田境谷 地地区	市	市	直接	廃止	55,272	24 ~ 24	23			0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
															24	252,087		0	-	
															25			0	-	
															26			0	48,363	
															27		▲ 203,724			
															28					
															累計	252,087	▲ 203,724	0	48,363	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業	蛇田二番 谷地地区	市	市	直接	廃止	204,100	24	~	24	23					用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																24	178,587	0	-		
																25		0	-		
																26		0	178,587		
																27					
																28					
累計	178,587	0	0	178,587																	
17	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業	南中里一 丁目地区	市	市	直接	廃止	2,348	24	~	24	23					用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																24	115,150	0	-		
																25		0	-		
																26			0	2,055	
																27		▲ 113,095			
																28					
累計	115,150	▲ 113,095	0	2,055																	
18	D	-	4	-	15	借上公営型地 域優良賃貸住 宅事業	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	継続	2,799,142	24	~	29	23			27,594	-	1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。 4地区(129戸)工事完了
																24	1,975,400				
																25		▲ 16,000	350,000	-	
																26			0	-	
																27					
																28					
累計	1,975,400	▲ 16,000	377,594	0																	
19	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	釜・大街 道地区	市	市	直接	完了	582,209	24	~	27	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、測量調査業務完了。 実施計画策定業務完了
																24	288,000		282,861	-	
																25			▲ 7	-	
																26	153,750	▲ 5,093	149,261	-	
																27			▲ 1,782	6,324	
																28					
累計	441,750	▲ 5,093	430,333	6,324																	
20	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	門脇地区	市	市	直接	完了	161,260	24	~	25	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、現況測量業務完了。
																24	108,000		117,945	-	
																25		9,945	2,210	790	
																26		3,000			
																27					
																28					
累計	108,000	12,945	120,155	790																	
21	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	湊地区	市	市	直接	完了	361,544	24	~	25	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測量 調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発注。 25年9月、実施設計策定業務完了(湊東・湊北地区)。 25年10月、事業計画作成支援業務の契約(湊西地区)。26年3 月、事業計画作成支援業務完了(同)。
																24	210,750		214,458	-	
																25		60,408	55,094	1,606	
																26					
																27					
																28					
累計	210,750	60,408	269,552	1,606																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	515,588	24 ~ 25	23					24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。	
															24	387,000		366,891	-		
															25		▲ 13,653	19,024		26年3月、現況測量業務他完了。	
															26		13,344		776		
															27						
															28						
累計	387,000	▲ 309	385,915	776																	
23	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	289,999	24 ~ 25	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。	
															24	228,750		217,499	-		
															25			0		25年9月、実施設計策定業務完了。	
															26		▲ 11,251		0		
															27						
															28						
累計	228,750	▲ 11,251	217,499	0																	
24	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	511,500	24 ~ 26	23	7,500		7,245		24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地整備コーディネート業務発注。	
															24	376,125		270,386			
															25				73,420		25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務発注。
															26				▲ 2	32,576	26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。事業完了。
															27						
															28						
累計	383,625	0	351,049	32,576																	
25	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査)	本庁地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 25	23	7,500		7,125		24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。	
															24						
															25			0	375	25年10月、津波シミュレーション業務完了。	
															26						
															27						
															28						
累計	7,500	0	7,125	375																	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	継続	2,341,000	23 ~ 28	23	43,500		0		24年7月、業務委託。25年3月、完了。	
															24	37,500		68,282			
															25	1,674,750		312,499		下水道事業団設計委託済。(H25)	
															26			0			
															27				409,696		
															28						
累計	1,755,750	0	790,477	0																	
27	◆	D	-	22	-	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23					24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。	
															24	28,000		27,608			
															25			▲ 3,666	58	25年9月、基本計画業務完了。	
															26					事業完了	
															27		▲ 4,000				
															28						
累計	28,000	▲ 4,000	23,942	58																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
28	◆	D	-	22	-	1	-	2	公園基本計画 策定事業	中瀬公園	市	市	直接	完了	13,492	24	~	25	23				24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。	
																			24	13,600		13,408	-	25年9月、基本計画業務完了。
																			25			▲ 3,237	623	事業完了
																			26					
																			27		▲ 2,806			
																			28					
																			累計	13,600	▲ 2,806	10,171	623	
29	◆	D	-	22	-	1	-	3	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	33,500	24	~	25	23				24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。	
																			24	26,800		26,424	-	25年9月、基本計画業務完了。
																			25			▲ 4,660	5,036	事業完了
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	26,800	0	21,764	5,036	
30		D	-	23	-	1	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	継続	179,553	24	~	28	23				24年6月、実施計画策定業務発注。	
																			24	716,418		126,623	-	
																			25	77,250	▲ 103,750	0	-	
																			26		▲ 186,277	3,361	-	
																			27		▲ 368,977	4,666	-	
																			28					
																			累計	793,668	▲ 659,004	134,650	0	
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	24	~	27	23				24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越。	
																			24	40,800		40,770	-	
																			25	297,980		669,021	-	H26.3.20 本契約締結
																			26	382,624		11,613	-	変更契約(第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日)
																			27			0	0	H28.3.24 工事完了
																			28					
																			累計	721,404	0	721,404	0	
32		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	継続	553,429	23	~	28	23	9,757		0	24年6月、実施計画策定業務発注。	
																			24	355,921		377,686	-	
																			25	31,739	12,008	38,139	-	25年5月、用地測量・地形測量発注。
																			26		5,645	0	-	
																			27			▲ 755		
																			28					
																			累計	397,417	17,653	415,070	0	
33		D	-	23	-	3	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	継続	2,002,146	23	~	28	23	19,455		0	24年6月、実施計画策定業務発注。	
																			24	431,120		719,405	-	
																			25	172,974	268,830	205,674	-	25年5月、用地測量・地形測量発注。
																			26	53,975	186,277	104,339	-	埋蔵文化財発掘関連業務発注
																			27		368,977	181,773		
																			28					
																			累計	677,524	824,084	1,211,191	0	
34		D	-	23	-	4	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	継続	834,021	23	~	28	23	10,755		0	24年6月、実施計画策定業務発注。	
																			24	745,387		447,342	-	
																			25	155,856	▲ 280,838	44,739	-	25年5月、用地測量・地形測量発注。
																			26		▲ 5,645	618	-	埋蔵文化財発掘関連業務発注
																			27			10		
																			28					
																			累計	911,998	▲ 286,483	492,709	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	北上地区	市	市	直接	継続	891,389	23 ~ 28	23	14,782		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
															24	547,665		527,037	-	
															25	58,843		61,462	-	
															26	47,250		0	-	
															27			▲ 11,117	-	
															28				-	
															累計	668,540	0	577,382	0	
42	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	大街道石 巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23 ~ 29	23	24,800		0	-	24年6月道路詳細設計契約。 25年8月道路用地測量業務委託契約。 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。 用地買収及び工事継続施工中。
															24			9,432	-	
															25	992,000		6,700	-	
															26	193,750		109,046	-	
															27			43,632	-	
															28				-	
															累計	1,210,550	0	168,810	0	
47	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	御所入湊 線	市	市	直接	継続	823,500	24 ~ 29	23				-	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。 26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年 1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。
															24	46,500		21,853	-	
															25	19,375		14,300	-	
															26	322,400		3,481	-	
															27	249,937		308,935	-	
															28				-	
															累計	638,212	0	348,569	0	
48	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)湊中 央線	市	市	直接	完了	60,000	24 ~ 25	23				-	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 事業完了
															24	46,500		17,170	-	
															25			1,588	27,742	
															26					
															27					
															28					
															累計	46,500	0	18,758	27,742	
49	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	石巻工業 港運河線	市	市	直接	継続	1,887,400	24 ~ 30	23				-	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評 価発注。
															24	29,450		15,868	-	
															25			▲ 5,435	-	
															26	757,950		34,558	-	
															27	502,200		90,413	-	
															28				-	
															累計	1,289,600	0	135,404	0	
50	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)鎮守 大橋	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 25	23				-	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 事業完了
															24	15,500		8,255	-	
															25			833	6,412	
															26					
															27					
															28					
															累計	15,500	0	9,088	6,412	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	福貴浦浜 付近	市	市	直接	継続	700,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	15,500	2,109	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27					
																	28					
累計	15,500	0	2,109	0																		
52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	狐崎浜付 近	市	市	直接	継続	300,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	9,300	1,100	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27		0			
																	28					
累計	9,300	0	1,100	0																		
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	竹浜・牧 浜付近	市	市	直接	継続	500,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	13,950	1,100	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27		0			
																	28					
累計	13,950	0	1,100	0																		
54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	蛤浜・折 浜付近	市	市	直接	継続	500,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	13,950	1,742	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27		0			
																	28					
累計	13,950	0	1,742	0																		
55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小竹浜付 近	市	市	直接	継続	300,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	9,300	825	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27		0			
																	28					
累計	9,300	0	825	0																		
56	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	佐須付近	市	市	直接	継続	600,000	24	~	28	23				24年12月、概略設計業務発注。	
																	24	9,300	1,376	-	-	
																	25		0	-	事業調整中	
																	26		0	-	事業調整中	
																	27		0			
																	28					
累計	9,300	0	1,376	0																		
57	◆	D	-	4	-	1	-	復興住宅入居 管理システム 導入事業	本庁地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。
																		24	16,000	10,708	5,292	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
累計	16,000	0	10,708	5,292																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市全域	市	市	直接	継続	3,050,000	24	~	32	23					24年12月、補助金交付開始。
																	24	294,750		476,259	-	
																	25	1,992,750		756,469	-	補助金交付継続中
																	26			471,036	-	補助金交付継続中
																	27			272,594		
																	28					
累計	2,287,500	0	1,976,358	0																		
59	D	-	16	-	1	-	市街地再開発 事業	中央三丁 目1番地区	市	組合	直接	完了	1,671,474	24	~	27	23				24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。	
																	24	79,524		12,000	-	25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。
																	25	516,384		58,509	-	26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。
																	26	335,514		846,792	-	27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費)交付決定。28年3月、補助金(権利変換計画作成費)確定通知。
																	27	71,460		80,016	5,565	28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。
																	28					
累計	1,002,882	0	997,317	5,565																		
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地区	市	組合	直接	継続	937,243	24	~	28	23				25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。	
																	24	18,000		18,000	-	25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
																	25	64,380		0	-	
																	26	372,016		64,281	-	
																	27	107,949		475,386	-	27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。
																	28					
累計	562,345	0	557,667	0																		
61	◆	D	-	17	-	1	国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	7,230	24	~	24	23				24年9月、備品購入契約、納入。	
																	24	5,784		3,749	2,035	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	5,784	0	3,749	2,035																		
62	◆	D	-	20	-	1	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	11,285	24	~	24	23				24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。	
																	24	9,028		7,896	1,132	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	9,028	0	7,896	1,132																		



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								累計										
63	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	25	23					24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。		
																	24	34,500		21,656	-			
																	25			36	12,808	26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了		
																	26							
																	27							
																	28							
累計	34,500	0	21,692	12,808																				
64	◆	D	-	20	-	3	-	1	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	825	24	~	24	23				別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、廃止予定。	
																			24	10,680		0		-
																			25			0		-
																			26			0		660
																			27		▲ 10,020			
																			28					
累計	10,680	▲ 10,020	0	660																				
65	◆	D	-	20	-	3	-	2	FM中継局設 置事業	市全域	市	市	直接	継続	176,400	24	~	28	23				25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。	
																			24	141,120		5,082	-	
																			25			64,368	-	
																			26			0	-	
																			27			4,095	28年1月、実施設計発注。	
																			28					
累計	141,120	0	73,545	0																				
66	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道復興整 備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	90,000	24	~	24	23				24年11月、業務委託、25年3月、完了。	
																			24	72,000		66,783		5,217
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	72,000	0	66,783	5,217																				
67	◆	D	-	23	-	1	-	2	市立高等学校 統合事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,236,450	24	~	27	23				24年8月、基本設計及び実施設計発注。 27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了 外溝工事完了	
																			24	143,361		143,361		-
																			25	840,676		1,382,033		-
																			26	805,121		140,838		-
																			27			106,185		16,741
																			28					
累計	1,789,158	0	1,772,417	16,741																				
68	D	-	23	-	6	-	-	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	河北地区	市	市	直接	継続	453,429	24	~	28	23				24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。	
																			24	144,465		248,215		-
																			25	91,855	103,750	20,585		-
																			26			0		-
																			27			▲ 1,828		
																			28					
累計	236,320	103,750	266,972	0																				
69	D	-	23	-	7	-	-	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	継続	595,177	24	~	28	23				25年7月、造成工事発注。 造成工事完了	
																			24	53,814		0		-
																			25	611,072		238,522		-
																			26		▲ 152,998	97,485		-
																			27	8,890		110,439		
																			28					
累計	673,776	▲ 152,998	446,446	0																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	継続	1,733,048	24 ~ 28	23						
															24	48,291		0	-		
															25	525,218		332,452	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
															26	365,464		▲ 161,202	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
															27	182,535	256,298	932,546			
															28	138,608					
															累計	1,260,116	256,298	1,103,796	0		
71	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	継続	262,099	24 ~ 28	23						25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
															24	188,900		75,144	-		
															25			70,636	-	造成工事施工中	
															26		46,271	19,773	-	造成工事完了	
															27		▲ 5,835	18,434			
															28						
															累計	188,900	40,436	183,987	0		
72	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	継続	681,745	24 ~ 28	23						25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
															24	366,349		248,728	-		
															25	44,641		131,798	-	造成工事施工中	
															26	24,975		55,439	-	造成工事完了	
															27	57,606	102,954	125,933			
															28						
															累計	493,571	102,954	561,898	0		
73	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	継続	945,743	24 ~ 28	23						
															24	29,624		0	-		
															25	594,176		404,797	-	25年7月、造成工事発注。	
															26			164,043	-	造成工事中	
															27		203,724	63,532			
															28						
															累計	623,800	203,724	632,372	0		
74	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	継続	1,000,917	24 ~ 28	23						24年8月、立木補償開始。
															24	59,333		6,223	-		
															25	773,381		361,704	-	25年7月、造成工事発注。	
															26			65,850	-	造成工事中	
															27	43,086		80,442			
															28						
															累計	875,800	0	514,219	0		
75	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	継続	889,370	24 ~ 28	23						
															24	65,911		0	-		
															25	1,036,401		476,161	-	25年7月、造成工事発注。	
															26			92,323	-	造成工事中	
															27		▲ 324,113	63,726			
															28						
															累計	1,102,312	▲ 324,113	632,210	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	継続	178,826	24	~	28	23					
																24	19,923		0	-	
																25	305,200		112,489	-	25年7月、造成工事発注。
																26		▲ 142,096	7,754	-	造成工事中
																27		▲ 26,553	9,118		
																28					
累計	325,123	▲ 168,649	129,361	0																	
77	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 谷川地区	市	市	直接	継続	893,578	24	~	28	23					
																24	21,253		0	-	
																25	440,378		344,144	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	142,216		▲ 85,904	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																27		178,031	405,560		
																28					
累計	603,847	178,031	663,800	0																	
78	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	583,870	24	~	28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																24	315,868		196,346	-	
																25	116,770		65,882	-	造成工事施工中
																26			▲ 101,367	-	変更契約に伴う減。 鮫浦地区①の造成工事完了
																27	7,019		151,999		
																28	71,228				
累計	510,885	0	312,860	0																	
79	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	継続	284,108	24	~	28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																24	260,128		110,890	-	
																25	45,591		51,103	-	造成工事施工中
																26			6,701	-	造成工事完了
																27		▲ 57,126	38,537		
																28					
累計	305,719	▲ 57,126	207,231	0																	
80	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	継続	1,460,700	24	~	28	23					25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																24	13,282		0	-	
																25	316,615		375,509	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																26	158,306		▲ 286,006	-	
																27	401,404		635,564		
																28	388,503				
累計	1,278,110	0	725,067	0																	
81	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	継続	776,472	24	~	28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																24	654,528		204,612	-	造成工事施工中
																25			120,705	-	
																26			176,019	-	
																27	24,885		96,093		
																28					
累計	679,413	0	597,429	0																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	継続	1,532,116	24 ~ 28	23							
														24	37,558		0				
														25	1,107,022		585,542				
														26			▲ 352,052				
														27			498,910				
														28	196,020						
														累計	1,340,600	0	732,400	0			
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	継続	261,540	24 ~ 28	23						25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
														24	122,530		25,872				-
														25			96,658				-
														26	66,332		0				-
														27	39,984		11,115				-
														28							-
														累計	228,846	0	133,645	0			-
84	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	継続	18,114	24 ~ 28	23							
														24	6,641		0				
														25	45,097		47,588				-
														26			326				-
														27		▲ 35,889	▲ 32,065				-
														28							-
														累計	51,738	▲ 35,889	15,849	0			-
85	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	継続	92,980	24 ~ 28	23							
														24	9,301		0				
														25	72,056		12,888				-
														26			▲ 471				-
														27			48,530				-
														28							-
														累計	81,357	0	60,947	0			-
86	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	888,364	24 ~ 28	23							
														24	38,517		0				
														25	470,365		302,040				-
														26			▲ 222,029				-
														27	268,436		362,049				-
														28							-
														累計	777,318	0	442,060	0			-
87	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	継続	695,098	24 ~ 28	23							
														24	19,923		0				
														25	413,603		205,155				-
														26			228,371				-
														27		174,683	133,446				-
														28							-
														累計	433,526	174,683	566,972	0			-

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	継続	943,537	24	~	28	23					
																	24	50,478		0	-	
																	25	1,053,228		243,078	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																	26			390,523	-	
																	27		▲ 278,113	6,143	-	
																	28					
																	累計	1,103,706	▲ 278,113	639,744	0	
89	D	-	23	-	27	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	継続	194,395	24	~	28	23					
																	24	14,612		0	-	
																	25	164,657		148,702	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																	26			▲ 127,267	-	
																	27		▲ 9,174	131,204	-	
																	28					
																	累計	179,269	▲ 9,174	152,639	0	
90	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	継続	131,440	24	~	28	23					
																	24	11,961		0	-	
																	25	103,048		83,675	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																	26			18,161	-	
																	27			13,173	-	
																	28					
																	累計	115,009	0	115,009	0	
91	D	-	23	-	29	-	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指・小指 地区	市	市	直接	継続	840,801	24	~	28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																	24	418,182		289,598	-	
																	25	108,621		177,241	-	造成工事施工中
																	26	81,616		▲ 22,564	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。小指地区の造成工事完了
																	27	61,742	65,537	105,190	-	
																	28					
																	累計	670,161	65,537	549,465	0	
92	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業	【北上】相 川・小泊・ 大室地区	市	市	直接	継続	4,216,499	24	~	28	23					
																	24	42,507		0	-	
																	25	1,161,323		1,203,830	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																	26			▲ 978,682	-	
																	27	741,517		1,175,545	-	
																	28	1,744,087				
																	累計	3,689,434	0	1,400,693	0	
93	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	継続	618,750	24	~	28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																	24	277,984		202,843	-	
																	25	160,286		148,194	-	造成工事施工中
																	26		95,825	13,454	-	造成工事完了
																	27		7,310	163,168	-	
																	28					
																	累計	438,270	103,135	527,659	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業	【北上】白 浜地区	市	市	直接	継続	1,365,760	24	~	28	23					
																	24	26,565	0	-		
																	25	293,536	320,101	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
																	26	118,306	▲ 53,521	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
																	27	397,444	477,551			
																	28	359,188				
																	累計	1,195,039	0	744,131	0	
95	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり団 地地区	市	市	直接	継続	3,441,013	24	~	28	23					
																	24	57,111	0	-		
																	25	1,736,301	1,917,346	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
																	26	868,150	▲ 894,046	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
																	27		1,097,165			
																	28	349,322				
																	累計	3,010,884	0	2,120,465	0	
100	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計契約。
																	24	160,425	18,672	-		
																	25	8,654,425	168,976	-	25年7月道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託 契約。	
																	26	1,957,650	263,287	-	26年11月、用地買収開始。	
																	27	2,735,750	798,765	-	用地買収継続中	
																	28					
																	累計	13,508,250	0	1,249,700	0	
101	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	30	23					24年7月道路予備設計契約。
																	24	19,375	5,109	-		
																	25	759,500	35,962	-	25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。	
																	26	166,625	▲ 2,181	-	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。	
																	27	219,170	4,861	-	用地交渉等継続中	
																	28					
																	累計	1,164,670	0	43,751	0	
102	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	7,081,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計契約。
																	24	827,700	74,472	-		
																	25	2,117,300	30,117	-	25年12月道路地質調査業務委託契約。	
																	26	271,250	193,242	-	26年11月、道路改築工事契約。	
																	27	2,271,525	42,312	-	工事施工継続中	
																	28					
																	累計	5,487,775	0	340,143	0	
103	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	継続	356,000	24	~	28	23					まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																	24	275,900	13,918	-		
																	25		▲ 9,411	-		
																	26		0	-		
																	27					
																	累計	275,900	0	4,507	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	継続	1,280,000	24	~	29	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	354,175		15,645	-	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
																	25	310,000		69,099	-	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
																	26	157,325		30,215	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
																	27	170,500		213,046		
																	28					
累計	992,000	0	328,005	0																		
105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	666,500		39,940	-	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
																	25	348,750		41,105	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
																	26	155,000		44,407	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。
																	27	511,500		2,473		
																	28					
累計	1,681,750	0	127,925	0																		
106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (十八成 浜)	県	県	直接	継続	2,479,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	638,600		44,225	-	25年12月詳細設計契約。用地測量契約。
																	25	387,500		38,520	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
																	26	275,900		26,263	-	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。
																	27	619,225		79,795		
																	28					
累計	1,921,225	0	188,803	0																		
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(雄 勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	155,000		23,976	-	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。
																	25	914,500		75,779	-	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
																	26	1,937,500		18,508	-	
																	27	761,050		▲ 33,917		
																	28					
累計	3,768,050	0	84,346	0																		
108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(相 川)	県	県	直接	継続	5,409,000	24	~	30	23					24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予 備設計・土質調査契約。
																	24	209,250		40,524	-	25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。
																	25	530,875		137,706	-	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
																	26	1,395,000		300,816	-	27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工工事契約。
																	27	1,044,700		369,582		
																	28					
累計	3,179,825	0	848,628	0																		
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	29	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	387,500		13,295	-	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地 測量契約。
																	25	465,000		60,127	-	26年10月林地開発委託契約。
																	26	232,500		22,199	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
																	27	232,500		31,075		
																	28					
累計	1,317,500	0	126,696	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24	~	29	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	23,250		14,193	-	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地 測量契約。
																	25	491,350		42,036	-	26年10月林地開発委託契約。
																	26	465,000		7,113	-	
																	27	144,150		14,259	-	
																	28					
累計	1,123,750	0	77,601	0																		
111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	29	23					24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	23,250		12,008	-	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																	25	427,800		76,524	-	26年10月林地開発委託契約。
																	26	246,450		13,716	-	
																	27	232,500		25,682	-	
																	28					
累計	930,000	0	127,930	0																		
112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(湊他)	県	県	直接	継続	2,030,000	24	~	28	23					24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用 地測量業務契約。
																	24	17,825		17,825	-	26年1月橋梁詳細設計契約。
																	25	532,425		19,478	-	26年12月公管金協定。
																	26	387,500		179,258	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術 業務契約。
																	27	635,500		79,270	-	
																	28					
累計	1,573,250	0	295,831	0																		
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24	~	30	23					24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年 12月道路用地測量業務契約。
																	24	38,750		17,699	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。
																	25	740,900		862	-	河川事業と計画調整中。
																	26	697,500		0	-	河川事業と計画調整中。
																	27	465,000		0	-	
																	28					
累計	1,942,150	0	18,561	0																		
114	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		市			継続	50,000,000	24	~	32	23					
																	24	5,870,998		113,760	-	
																	25	5,472,819		4,153,528	-	
																	26	299,074		5,871,292	-	
																	27	8,357,107		3,959,871	-	
																	28	20,023,480				
累計	40,023,478	0	14,098,451	0																		
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)渡波 稲井線	市	市	直接	継続	7,199,800	24	~	30	23					24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	49,600		19,676	-	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
																	25	833,900		4,626	-	26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計 発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、 トンネル地質調査完了。
																	26	816,849		181,572	-	28年3月、一部工事発注。
																	27			603,207	-	
																	28					
累計	1,700,349	0	809,081	0																		



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
123	D	-	1	-	14	-	屋敷浜猪落線 道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,088,431	24	~	28	23				24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了箇			
																	24	55,025		34,340	-	所より埋蔵文化財調査。		
																	25	147,250		3,698	-	26年12月より本体工事発注予定。		
																	26	147,250		145,067	-	26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。		
																	27	35,596		51,472	-	28年1月本体工事(その2)発注。		
																	28	104,625						
累計	489,746	0	234,577	0																				
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,150,500	24	~	27	23				24年12月、用地買収完了。現在実施設計中			
																	24	141,750		94,307	-			
																	25	490,000		0	-	UR建設要請により着工		
																	26	107,625		0	-	建築工事中		
																	27	124,687	142,625	903,654	8,726	建築工事完了		
																	28							
累計	864,062	142,625	997,961	8,726																				
125	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難場所 整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	継続	150,286	24	~	30	23				25年3月交付(1件)	
																			24	76,514		8,000	-	
																			25			24,000	-	25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付
																			26			24,629	-	26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件)
																			27	26,400		4,282	-	27年6月(1件)、28年4月(1件)
																			28	17,314				
累計	120,228	0	60,911	0																				
126	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	継続	311,300	24	~	28	23							
																	24	16,422		0	-			
																	25	263,046		138,113	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
																	26	30,620		38,819	-	造成工事中		
																	27		▲ 37,702	42,478				
																	28							
累計	310,088	▲ 37,702	219,410	0																				
127	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業	【北上】釜 谷崎地区	市	市	直接	継続	486,264	24	~	28	23				25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。			
																	24	13,886		123,004	-			
																	25	289,748		83,504	-	造成工事施工中		
																	26		152,998	71,253	-	造成工事完了		
																	27		▲ 31,152	109,988				
																	28							
累計	303,634	121,846	387,749	0																				
134	D	-	1	-	15	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	未着手	385,392	24	~	28	23							
																	24	29,867		0	-			
																	25	268,811		0	-	造成工事との調整中		
																	26			0	-	造成工事との調整中		
																	27							
																	28							
累計	298,678	0	0	0																				
135	D	-	1	-	16	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	継続	103,663	24	~	28	23							
																	24	8,033		0	-			
																	25	72,305		0	-	造成工事との調整中		
																	26			0	-	造成工事との調整中		
																	27			80,338				
																	28							
累計	80,338	0	80,338	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	17	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	未着手	38,102	24	~	28	23					
																	24	2,952	0	-		
																	25	26,576	0	-	- 造成工事との調整中	
																	26		0	-	- 造成工事との調整中	
																	27					
																	28					
累計	29,528	0	0	0																		
137	D	-	1	-	18	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	継続	80,981	24	~	28	23					
																	24	6,275	0	-		
																	25	56,484	0	-	- 造成工事との調整中	
																	26		0	-	- 造成工事との調整中	
																	27		62,759			
																	28					
累計	62,759	0	62,759	0																		
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	70,761	24	~	28	23					
																	24	5,483	0	-		
																	25	49,355	0	-	- 造成工事との調整中	
																	26		0	-	- 造成工事との調整中	
																	27		36,954			
																	28					
累計	54,838	0	36,954	0																		
139	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	110,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	31,000	60,095	-	- 25年9月 宅地造成(その2)工事発注。	
																	26	54,250	▲ 482	-	- 27年3月 宅地造成(その2)工事完了。	
																	27			25,637		
																	28					
累計	85,250	0	59,613	25,637																		
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	35,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	8,525	0	-		
																	26	6,200	16,645	-	- 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。 26年8月 宅地造成(その3)工事発注。	
																	27	12,400	807			
																	28					
累計	27,125	0	17,452	0																		
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新門脇地 区	市	市	直接	継続	3,126,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	561,255	1,824,975	-	- 用地買収開始。実施設計着手。	
																	26	1,240,000	167,178	-	- 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。	
																	27	490,575	189,662		- 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
																	28	130,820				
累計	2,422,650	0	2,181,815	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	湊北地区	市	市	直接	継続	395,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	58,125		63,550	-	用地買収開始。実施設計着手。			
															26	144,925		115,556	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。			
															27	103,075		66,015	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
															28								
累計	306,125	0	245,121	0																			
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	135,000	25 ~ 27	23								
															24								
															25	14,360		35,360	-	25年9月、宅地造成工事発注。			
															26	57,443		45,592	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]			
															27	32,821		▲ 3,364	27,036	28年3月 宅地造成工事完了。			
															28								
累計	104,624	0	77,588	27,036																			
144	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	市内全域	市	市	直接	継続	277,100	25 ~ 28	23						
																	24						
																	25	54,640		0	-	工事発注準備中	
																	26	110,560		86,690	-	工事着手	
																	27	56,480		35,736	-	工事中	
																	28						
累計	221,680	0	122,426	0																			
145	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	152,000	24 ~ 27	23						
																	24	86,400		4,587	-	路線測量、実施設計中。	
																	25	19,200	16,000		-	用地買収、工事着手。	
																	26			104,551	-	工事中	
																	27			866	11,596	工事完了	
																	28						
累計	105,600	16,000	110,004	11,596																			
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	15,400	24 ~ 27	23						
																	24						
																	25	3,200		1,585	-	設計発注準備中	
																	26	5,600		0	-	用地買収	
																	27		3,520	10,685	50	工事中	
																	28					工事完了	
累計	8,800	3,520	12,270	50																			
147	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業	泉町四丁 目地区	市	市	直接	完了	892,900	24 ~ 27	23								
															24	60,375		33,425	-	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。			
															25			▲ 831	-	UR建設要請により着工			
															26	617,750		0	-	建築工事中			
															27	74,375	28,787	742,226	6,467	建築工事完了			
															28								
累計	752,500	28,787	774,820	6,467																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
148	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地区	市	市	直接	完了	1,228,000	24	~	27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																	24	100,625		89,889	-	UR建設要請により着工
																	25			0	-	建築工事中
																	26	844,375		0	-	建築工事中
																	27	101,062	28,437	978,456	6,154	建築工事了
																	28					
累計	1,046,062	28,437	1,068,345	6,154																		
149	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,480,500	24	~	27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																	24	58,625		40,216	-	UR建設要請により着工
																	25			0	-	建築工事中
																	26	1,064,875		0	-	建築工事中
																	27	132,562	39,375	1,250,279	4,942	建築工事了
																	28					
累計	1,256,062	39,375	1,290,495	4,942																		
150	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地区	市	市	直接	継続	1,369,000	25	~	28	23					基本計画策定中
																	24					既存建築物解体設計完了
																	25	133,000		8,282	-	建築工事中
																	26			959,148	-	建築工事中
																	27	852,075		0	-	建築工事中
																	28					
累計	985,075	0	967,430	0																		
151	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	761,000	24	~	26	23					24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
																	24	62,125		30,565	-	買取公募実施
																	25	181,125		0	-	建築工事了
																	26	422,625		273,356	361,954	建築工事了
																	27					
																	28					
累計	665,875	0	303,921	361,954																		
152	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	完了	1,110,000	24	~	27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																	24	61,250		51,454	-	設計業務完了
																	25	206,500		898,444	-	建築工事中
																	26	504,000		0	-	建築工事中
																	27	199,500		▲ 78,428	99,780	建築工事了
																	28					
累計	971,250	0	871,470	99,780																		
153	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	669,261	24	~	26	23					25年3月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
																	24	98,875		68,794	-	買取公募実施
																	25	239,750		0	-	建築工事了
																	26	382,375		488,279	28,531	建築工事了
																	27		▲ 135,396			
																	28					
累計	721,000	▲ 135,396	557,073	28,531																		
154	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業	栄田地区	市	市	直接	完了	448,000	24	~	26	23					25年1月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
																	24	59,500		27,416	-	買取公募実施
																	25	125,125		0	-	建築工事了
																	26	207,375		290,172	74,412	建築工事了
																	27					
																	28					
累計	392,000	0	317,588	74,412																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
155	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地区	市	市	直接	完了	1,264,000	24	~	27	23					25年1月、用地買収完了。実施設計中。
																24	91,000		85,343	-	-
																25	257,250		1,077,720	-	-
																26	757,750		0	-	-
																27			▲ 72,464	15,401	-
																28					
累計	1,106,000	0	1,090,599	15,401																	
156	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	継続	4,133,000	25	~	28	23					用地交渉、基本計画策定中。
																24					
																25	125,125		127,369	-	-
																26	122,500	21,000	123,973	-	-
																27	3,150,875		3,401,033	-	-
																28	196,875				
累計	3,595,375	21,000	3,652,375	0																	
157	D	-	4	-	27	災害公営住宅 整備事業	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	6,448,000	25	~	28	23					用地交渉、基本計画策定中。
																24			3,489	-	-
																25	190,750		399,964	-	-
																26	336,875	10,500	73,239	-	-
																27	5,103,875		4,701,974	-	-
																28					
累計	5,631,500	10,500	5,178,666	0																	
158	D	-	4	-	28	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	継続	5,383,000	25	~	28	23					基本計画策定中
																24					
																25	373,625		36,402	-	-
																26	684,250		301,715	-	-
																27	2,737,875		0	-	-
																28	914,375				
累計	4,710,125	0	338,117	0																	
159	D	-	4	-	29	災害公営住宅 整備事業	湊北地区	市	市	直接	継続	2,863,000	25	~	28	23					基本計画策定中
																24					
																25	222,950		119,190	-	-
																26	456,400		50,546	-	-
																27	1,825,775		0	-	-
																28					
累計	2,505,125	0	169,736	0																	
160	D	-	4	-	30	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	継続	3,690,000	25	~	28	23					基本計画策定中
																24					
																25	252,700		147,589	-	-
																26	456,400		220,925	-	-
																27	1,825,775		0	-	-
																28	693,875				
累計	3,228,750	0	368,514	0																	
161	D	-	4	-	31	災害公営住宅 整備事業	市街地地区	市	市	直接	完了	4,782,000	25	~	27	23					建物買収による整備を予定しており、業者を募集中。
																24					
																25	4,184,250		12,391	-	-
																26			3,198,500	-	-
																27			475,588	497,771	-
																28					
累計	4,184,250	0	3,686,479	497,771																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
162	D	-	4	-	32	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	完了	16,972,200	24	~	27	23					実施設計中
																24	252,875		107,625	-	建築工事着手
																25	2,049,250		8,321,848	-	202戸/535戸建築工事完了
																26	6,956,250		5,466,441	-	333戸/535戸建築工事完了
																27	5,592,300		381,148	573,613	
																28					
累計	14,850,675	0	14,277,062	573,613																	
163	D	-	4	-	33	災害公営住宅 整備事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	11,970,000	25	~	27	23					実施設計発注準備中
																24					設計業務
																25	153,125		95,291	-	建築工事着手
																26	1,396,500		963,643	-	建築工事完了
																27	8,924,125		9,341,233	73,583	
																28					
累計	10,473,750	0	10,400,167	73,583																	
164	D	-	4	-	34	災害公営住宅 整備事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	4,782,000	25	~	27	23					実施設計発注準備中
																24					買取公募実施
																25	119,875		12,782	-	建築工事着手
																26	683,375		724,185	-	建築工事完了
																27	3,381,000		2,796,031	651,252	
																28					
累計	4,184,250	0	3,532,998	651,252																	
165	D	-	4	-	35	災害公営住宅 整備事業	新渡波地区	市	市	直接	継続	4,047,000	25	~	29	23					実施設計発注準備中
																24					買取公募実施
																25	87,500		1,329	-	51戸/109戸建築工事完了
																26	1,477,875		1,446,274	-	58戸/149戸建築工事完了
																27	1,249,500		1,117,489		
																28					
累計	2,814,875	0	2,565,092	0																	
166	D	-	4	-	36	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	89,600	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																24					基本計画策定・用地造成工事発注済み
																25	17,150		17,949	-	建築工事着手
																26	61,250		9,902	-	建築工事完了
																27			46,152	4,397	
																28					
累計	78,400	0	74,003	4,397																	
167	D	-	4	-	37	災害公営住宅 整備事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	289,900	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																24					用地造成工事発注済み
																25	61,162		63,137	-	用地交渉中
																26	192,500		1,848	-	造成工事中
																27					
																28					
累計	253,662	0	64,985	0																	
168	D	-	4	-	38	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	169,000	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																24					用地買収、用地造成工事発注済み
																25	26,250		21,409	-	造成工事中
																26	104,125		2,098	-	建築工事完了
																27		17,500	124,154	214	
																28					
累計	130,375	17,500	147,661	214																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	継続	240,000	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	36,750		38,537		-	用地買収、用地造成工事発注済み		
																	26	10,325		954		-	造成工事中		
																	27	162,925		32,607		-	建築工事中		
																	28								
累計	210,000	0	72,098	0																					
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	80,300	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	17,762		8,790		-	造成工事着手		
																	26	52,500		955		-	造成工事中		
																	27			33,118	27,399	-	建築工事完了		
																	28								
累計	70,262	0	42,863	27,399																					
171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	165,500	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	28,437		27,055		-	造成工事着手		
																	26	116,375		64		-	造成工事中		
																	27			53,081	64,612				
																	28								
累計	144,812	0	80,200	64,612																					
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	継続	169,700	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	26,250		43,048		-	用地造成工事発注済み		
																	26	48,912		1,753		-	造成工事中		
																	27	73,325		0					
																	28								
累計	148,487	0	44,801	0																					
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	263,000	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	41,125		34,438		-	用地造成工事発注済み		
																	26	189,000		1,753		-	造成工事中		
																	27			5,337					
																	28								
累計	230,125	0	41,528	0																					
174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	107,000	24	~	26	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。			
																	24	18,375		15,904		-			
																	25	10,500		13,389		-	造成工事中		
																	26	64,750		44,730	19,602	-	建築工事完了		
																	27								
																	28								
累計	93,625	0	74,023	19,602																					
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	継続	119,400	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	25,725		63,410		-	用地買収、用地造成工事発注済み		
																	26	78,750		1,367		-	造成工事中		
																	27			0		-	建築工事着工		
																	28								
累計	104,475	0	64,777	0																					





(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	177,200	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	32,550		27,498	-	用地買収、造成工事中			
																	26	122,500		0	-	造成工事中			
																	27			83,118	44,434	建築工事完了			
																	28								
累計	155,050	0	110,616	44,434																					
184	D	-	4	-	53	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】祝 浜・谷川 浜地区	市	市	直接	廃止	103,500	25	~	26	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	42,000		40,178	-	用地造成工事発注済み			
																	26	34,037		▲ 40,178	90,562	意向変化により廃止予定			
																	27	14,525							
																	28								
累計	90,562	0	0	90,562																					
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 谷川浜地 区	市	市	直接	継続	259,000	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	28,875		28,875	-	用地造成工事発注済み			
																	26			0	-	造成工事中			
																	27			0		造成工事着工			
																	28								
累計	28,875	0	28,875	0																					
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	300,000	24	~	28	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。			
																	24	30,100		29,901	-				
																	25	44,625		24,547	-	造成工事中			
																	26	119,875		99,612	-	建築工事6戸/12戸完了			
																	27			0					
																	28	67,900							
累計	262,500	0	154,060	0																					
187	D	-	4	-	56	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	138,300	24	~	27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。			
																	24	16,887		11,974	-				
																	25	13,125		5,987	-	造成工事中			
																	26	91,000		78,677	-	建築工事5戸/6戸完了			
																	27			19,816	4,558	建築工事完了			
																	28								
累計	121,012	0	116,454	4,558																					
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	継続	165,100	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中。			
																	24								
																	25	44,625		50,141	-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	69,912		79	-	造成工事中			
																	27	29,925		0		造成工事中			
																	28								
累計	144,462	0	50,220	0																					
189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	665,000	24	~	27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。			
																	24	102,375		89,861	-	造成工事中			
																	25	65,625		30,072	-	建築工事着工			
																	26	413,875		87	-	建築工事完了			
																	27			274,666	187,189				
																	28								
累計	581,875	0	394,686	187,189																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	継続	508,100	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	116,462		78,481		-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
																	26	328,125		3,501		-	造成工事中		
																	27			0		-	造成工事中		
																	28								
累計	444,587	0	81,982	0																					
191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	137,400	24	~	27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。			
																	24	5,600		4,560		-			
																	25	114,625		32,138		-	用地造成工事、建築工事着手		
																	26			0		-	建築工事1戸/4戸完了		
																	27			75,196	8,331	-	建築工事完了		
																	28								
累計	120,225	0	111,894	8,331																					
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】羽 坂・桑浜 地区	市	市	直接	完了	88,800	25	~	26	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	16,975		43,570		-	造成工事、建築工事着手		
																	26	60,725		▲ 4,597	38,727	-	建築工事完了		
																	27								
																	28								
累計	77,700	0	38,973	38,727																					
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	83,100	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	8,750		40,383		-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
																	26	4,375		1,628		-	造成工事中		
																	27	59,587		0		-	建築工事着手		
																	28								
累計	72,712	0	42,011	0																					
194	D	-	4	-	63	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	75,500	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	13,562		10,530		-	用地買収、造成工事中		
																	26	52,500		27		-	建築工事着手		
																	27			30,123	25,382	-	建築工事完了		
																	28								
累計	66,062	0	40,680	25,382																					
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	137,700	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	15,750		26,396		-	用地買収、造成工事発注済み。		
																	26	5,425		954		-	造成工事中		
																	27	99,312		49,011	44,126	-	建築工事完了		
																	28								
累計	120,487	0	76,361	44,126																					
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	110,000	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	21,000		32,091		-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
																	26	75,250		954		-	造成工事中		
																	27			31,908	31,297	-	建築工事完了		
																	28								
累計	96,250	0	64,953	31,297																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】雄 勝中心地 地区	市	市	直接	継続	921,800	25	~	29	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	532,875	155,146		-	用地造成工事発注済み。			
																	26	109,462	7,506		-	造成工事中			
																	27	164,237	0		-	建築工事着工			
																	28								
累計	806,574	0	162,652	0																					
198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	55,300	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	13,125	26,000		-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	10,762	954		-	造成工事中			
																	27	24,500	0		-	造成工事中			
																	28								
累計	48,387	0	26,954	0																					
199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	446,600	25	~	27	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	82,775	72,360		-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	308,000	2,357		-	造成工事中			
																	27		161,748	154,310		建築工事完了			
																	28								
累計	390,775	0	236,465	154,310																					
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	29,600	25	~	26	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	4,375	22,976		-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	21,525	▲ 22,976	25,900		意向変化により廃止			
																	27								
																	28								
累計	25,900	0	0	25,900																					
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	継続	202,600	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	23,625	20,868		-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	153,650	1,230		-	造成工事中			
																	27		13,387		-	建築着工			
																	28								
累計	177,275	0	35,485	0																					
202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	継続	209,000	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	23,625	182,875		-	用地造成工事発注済み。			
																	26	71,750	0		-	造成工事中			
																	27	87,500	0		-	建築工事着工			
																	28								
累計	182,875	0	182,875	0																					
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり団 地南地区	市	市	直接	継続	1,761,600	25	~	28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
																	24								
																	25	126,000	255,421		-	用地造成工事発注済み。			
																	26	161,612	4,466		-	造成工事中			
																	27	1,253,787	0		-	造成工事中			
																	28								
累計	1,541,399	0	259,887	0																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	6,461,000	24	~	29	23					25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
																	24	151,375		141,367	-	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	25	2,030,000		1,275,436	-	造成工事中
																	26	3,472,000		578	-	造成工事中
																	27			48,002	-	
																	28					
累計	5,653,375	0	1,465,383	0																		
205	D	-	4	-	74	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	60,000	25	~	27	23					用地造成工事発注済み。
																	24					造成工事中
																	25	8,750		8,750	-	建築工事完了
																	26			1,773		
																	27	41,125	2,625	41,581	396	
																	28					
累計	49,875	2,625	52,104	396																		
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	787,000	25	~	26	23					建物買収による整備を予定しており、業者を募集中
																	24					買収公募実施
																	25	688,625		0	-	建築工事完了
																	26			462,325	226,300	
																	27					
																	28					
累計	688,625	0	462,325	226,300																		
207	D	-	4	-	76	-	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,160,000	25	~	26	23					建物買収による整備を予定しており、業者と協議中
																	24					買収公募実施
																	25	688,625		0	-	建築工事完了
																	26	326,375		1,014,493	507	
																	27					
																	28					
累計	1,015,000	0	1,014,493	507																		
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	2,052,000	25	~	25	23					廃止予定
																	24					
																	25	1,795,500		0	-	
																	26			0	1,795,500	
																	27					
																	28					
累計	1,795,500	0	0	1,795,500																		
209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	19,252,961	25	~	32	23					149戸管理開始
																	24					410戸管理開始
																	25	85,575		16,692	-	1942戸管理開始
																	26			75,429		
																	27	1,141,778		1,044,097		
																	28	2,276,039				
累計	3,503,392	0	1,136,218	0																		
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	3,950,010	25	~	32	23					149戸管理開始
																	24					410戸管理開始
																	25	16,800		4,902	-	1942戸管理開始
																	26	5,576		20,242		
																	27	210,317		145,794		
																	28	411,153				
累計	643,846	0	170,938	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地区	市	市	直接	継続	2,462,850	24	~	29	23					24年11月、宅地造成工事発注。
																	24	300,000		942,079	-	
																	25	748,312		677,816	-	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。
																	26	798,825		126,654	-	27年3月 宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。
																	27			49,145	-	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
																	累計	1,847,137	0	1,795,694	0	
212	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	2,169,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	251,250		133,725	-	25年11月 宅地造成工事発注。
																	26	445,500		1,286,324	-	26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。
																	27	702,750		149,236	-	26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その3)工事発注。
																	累計	1,626,750	0	1,569,285	0	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
213	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地区	市	市	直接	継続	1,135,000	24	~	28	23					25年3月、宅地造成工事発注。
																	24	97,500		31,696	-	
																	25	279,000		579,895	-	25年9月 宅地造成(その2)工事発注。
																	26	474,750		118,749	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
																	27			8,427	-	
																	累計	851,250	0	738,767	0	
214	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	675,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	267,780		334,384	-	25年9月、宅地造成工事発注。
																	26	121,050		134,988	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]
																	27	117,420		17,145	19,733	
																	累計	506,250	0	486,517	19,733	
215	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇地区	市	市	直接	継続	3,613,000	25	~	30	23					
																	24					
																	25	990,000		1,877,484	-	用地買収開始。実施設計着手。
																	26	661,500		104,170	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
																	27	803,250		177,507	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	累計	2,709,750	0	2,159,161	0	
216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	継続	3,580,000	25	~	30	23					
																	24					
																	25	432,300		261,597	-	25年12月、用地買収開始。実施設計着手。
																	26	741,000		1,142,583	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
																	27	786,750		223,905	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	累計	1,960,050	0	1,628,085	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
217	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	継続	2,011,000	25	~	30	23									
																	24									
																	25	391,200		223,304	-	用地買収開始。実施設計着手。				
																	26	558,450		524,708	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。				
																	27	471,600		189,892	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。				
																	28									
						累計	1,421,250	0	937,904	0																
218	◆	D	-	20	-	1	-	3	避難タワー一 整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	883,919	25	~	27	23					大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)		
																			24					魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。)		
																			25	488,400		25,724	-	魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。)		
																			26	86,948		353,378	-	魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質調 査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了)		
																			27	121,767	10,020	326,704	1,329	魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)		
																			28							
						累計	697,115	10,020	705,806	1,329																
219	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	225,500	25	~	29	23									
																	24									
																	25	7,500		7,480	-	26年3月、測量調査、設計業務を発注。				
																	26	63,900		0	-	27年2月、測量調査、設計業務完了。				
																	27	1,200		62,370	-	28年2月、本体工事発注。				
																	28	4,275								
						累計	76,875	0	69,850	0																
220	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	489,180	25	~	28	23									
																	24									
																	25	136,586		0	-					
																	26	189,533		0	-					
																	27			24,708	-					
																	28									
						累計	326,119	0	24,708	0																
221	◆	D	-	23	-	1	-	3	(仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	完了	552,500	25	~	27	23					25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。		
																			24							
																			25	29,600		22,827	-	25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。		
																			26	412,400		265,288	-	26年4月建設工事発注		
																			27			153,885	0	27年5月建設工事完了		
																			28							
						累計	442,000	0	442,000	0																
222	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	1,647,355	24	~	29	23									
																	24	20,504		0	-					
																	25	215,291		388,006	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
																	26	235,263		▲ 345,023	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減				
																	27	274,074		803,195	-					
																	28	563,000								
						累計	1,308,132	0	846,178	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
223	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	継続	294,698	25	~	28	23								
																	24								
																	25	115,381		115,381	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。			
																	26	75,599		50,520	-	造成工事中			
																	27		66,879	51,927					
																	28								
																	累計	190,980	66,879	217,828	0				
224	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	継続	1,398,671	24	~	28	23			0					
																	24	28,613							
																	25	191,394		283,526	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。			
																	26	129,295		65,776	-	造成工事中			
																	27	242,961	631,572	641,198					
																	28								
																	累計	592,263	631,572	990,500	0				
225	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	継続	239,241	24	~	28	23			0					
																	24	21,426							
																	25	195,220		89,954	-	25年7月、造成工事発注。			
																	26			42,983	-	造成工事完了			
																	27		▲ 7,310	35,218					
																	28								
																	累計	216,646	▲ 7,310	168,155	0				
226	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	499,163	24	~	28	23			0					
																	24	22,278							
																	25	148,635		254,449	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。			
																	26	87,101		▲ 213,067	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減			
																	27	36,181	142,570	395,383					
																	28								
																	累計	294,195	142,570	436,765	0				
227	D	-	23	-	41	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	継続	1,208,355	24	~	28	23			0					
																	24	35,701							
																	25	298,867		472,078	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。			
																	26	157,061		▲ 294,857	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減			
																	27	565,678		515,512					
																	28								
																	累計	1,057,307	0	692,733	0				
228	D	-	23	-	42	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	継続	881,745	24	~	28	23			0					
																	24	31,576							
																	25	173,586		383,081	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。			
																	26	308,853		▲ 141,726	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減			
																	27	144,415	113,095	382,605					
																	28								
																	累計	658,430	113,095	623,960	0				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
229	D	-	23	-	43	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 湍浜地区	市	市	直接	継続	2,735,960	24 ~ 29	23							
														24	115,861		0				
														25	274,966		827,773				25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														26	715,221		▲ 705,156			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	353,363		618,241				
														28	647,453						
														累計	2,106,864	0	740,858	0			
230	D	-	23	-	44	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	3,595,960	24 ~ 29	23							
														24	101,856		0				
														25	519,336		1,422,103			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	1,166,652		▲ 770,616			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	520,590		890,375				
														28	695,766						
														累計	3,004,200	0	1,541,862	0			
231	D	-	23	-	45	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	継続	1,126,801	24 ~ 28	23							
														24	63,197		0				
														25	418,063		319,782			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	299,965		▲ 225,181			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27			464,557				
														28	204,723						
														累計	985,948	0	559,158	0			
232	D	-	23	-	46	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	継続	4,639,599	24 ~ 29	23							
														24	49,165		0				
														25	490,836		1,182,370			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	2,222,156		175,938			造成工事中	
														27	237,011		1,123,727				
														28	750,999						
														累計	3,750,167	0	2,482,035	0			
233	D	-	23	-	47	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	908,935	24 ~ 28	23							
														24	14,553		0				
														25	112,413		205,379			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	171,839		▲ 116,123			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	294,527		410,380				
														28	201,982						
														累計	795,314	0	499,636	0			
234	D	-	23	-	48	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	継続	1,007,245	24 ~ 27	23							
														24	15,222		0				
														25	173,461		373,311			25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	355,568		▲ 1,393			CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	85,499	251,586	328,629				
														28							
														累計	629,750	251,586	700,547	0			



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
235	D	-	23	-	49	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	継続	425,959	24 ~ 28	23							
															24	11,710		0				
															25	188,922		170,989				
															26			▲ 106,267				
															27	172,081		191,459				
															28							
															累計	372,713	0	256,181	0			
236	D	-	23	-	50	-	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	継続	1,152,543	24 ~ 27	23							
															24	28,365		0				
															25	215,767		375,821				
															26	512,257		421,672				
															27	106,002	146,082	149,459				
															28							
															累計	862,391	146,082	946,952	0			
249	D	-	4	-	78	-	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市	直接	継続	895,000	24 ~ 28	23					用地交渉、基本計画策定中		
															24	1,750		808				
															25	281,750		43,174				
															26	425,250		0				
															27		74,375	739,143	0			
															28							
															累計	708,750	74,375	783,125	0			
250	D	-	16	-	3	-	市街地再開 発事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	組合	直接	継続	498,880	25 ~ 28	23					25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現況調査、基本設計)確定通知。		
															24							
															25	107,910		12,618				
															26	191,418		54,384				
															27			166,980				
															28							
															累計	299,328	0	233,982	0			
251	◆	D	-	17	-	10	-	効果促進事業 (内水排除事 業)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	547,000	25 ~ 28	23						
																24						
																25	56,000		0			
																26	80,000		200,800			
																27	301,600		236,800			
																28						
																累計	437,600	0	437,600	0		
252	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	438,000	25 ~ 27	23							
															24							
															25	191,250		319,447				
															26	137,250		▲ 554				
															27			8,399	1,208			
															28							
															累計	328,500	0	327,292	1,208			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
253	D	-	17	-	14	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	1,055,322	25 ~ 29	23										
															24										
															25	238,500		206,645	-	用地買収開始。実施設計着手。					
															26	203,625		420,555	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。					
															27	258,300		15,483	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
															28	22,566									
															累計	722,991	0	642,683	0						
254	◆D	-	21	-	1	-	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,268,192	25 ~ 29	23										
															24										
															25	180,198		170,990	-	仮設ポンプ63基設置					
															26	212,144		183,650	-	仮設ポンプ68基設置					
															27	226,264		188,309	-	仮設ポンプ83基設置					
															28	230,444									
															累計	849,050	0	542,949	0						
255	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,314,900	25 ~ 32	23										
															24										
															25	61,500		17,442	-	25年12月、測量調査、設計業務を発注。					
															26	84,825		44,058	-	26年10月、補償調査業務発注。					
															27	200,850		72,045	-	27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2 月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。					
															28										
															累計	347,175	0	133,545	0						
256	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,678,800	25 ~ 28	23										
															24										
															25	86,666		0	-						
															26	653,933		0	-						
															27	378,600		287,524	-						
															28										
															累計	1,119,199	0	287,524	0						
257	D	-	23	-	51	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市	直接	継続	36,862,695	25 ~ 29	23										
															24										
															25	3,962,990		1,175,020	-						
															26	10,730,737		9,685,837	-	宅地の買取、従前地の買取実施中					
															27	13,172,633		9,532,218	-						
															28	3,397,804									
															累計	31,264,164	0	20,393,075	0						
258	D	-	23	-	52	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	継続	266,746	25 ~ 28	23										
															24										
															25	68,250		125,935	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。					
															26	156,420		▲ 37,749	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。祝田A団地造成工事完了。					
															27	16,857	▲ 8,126	58,553							
															28										
															累計	241,527	▲ 8,126	146,739	0						

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
259	D	-	23	-	53	-	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	13,050,353	24 ~ 29	23					25年3月、用地買収補償開始。
															24	434,000		406,840	-	
															25	2,465,827		4,666,792	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															26	2,639,570		▲ 1,807,200	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
															27	1,042,598		3,563,278		
															28	2,638,446				
累計	9,220,441	0	6,829,710	0																
260	D	-	23	-	54	-	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	継続	619,352	24 ~ 28	23					
															24	12,497		0	-	
															25	216,712		125,656	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															26	226,704		280,838	-	造成工事完了
															27	22,479	63,539	▲ 45,930		
															28					
累計	478,392	63,539	360,564	0																
264	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続	1,277,755	25 ~ 32	23					
															24					
															25	1,022,204		19,351	-	
															26			51,619	-	
															27			268,411		
															28					
累計	1,022,204	0	339,381	0																
266	D	-	1	-	20	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	釜大街道 線	市	市	直接	継続	3,957,100	25 ~ 30	23					
															24					
															25	93,775		78,847	-	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。
															26	2,704,827		25,254	-	28年3月、工事発注。
															27	268,150		1,505,150		
															28					
累計	3,066,752	0	1,609,251	0																
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	449,000	25 ~ 29	23					
															24					
															25	30,225		29,827	-	用地買収開始。実施設計着手。
															26	219,790		169,241	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
															27	76,415		121,313		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															28					
累計	326,430	0	320,381	0																
268	D	-	2	-	7	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	湊西地区	市	市	直接	継続	2,187,500	25 ~ 29	23					
															24					
															25	115,552		0	-	26年4月から用地買収開始。
															26	199,485		1,017,023	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
															27	479,646		174,628		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															28	781,665				
累計	1,576,348	0	1,191,651	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	99,800	25	~	27	23							
																	24							
																	25	17,325		46,852	-	用地買収、用地造成工事発注済み。		
																	26	70,000		954	-	造成工事中		
																	27			12,461	27,058	造成工事完了		
																	28							
累計	87,325	0	60,267	27,058																				
270	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	継続	2,233,408	25	~	29	23							
																	24							
																	25	58,236		24,023	-	26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。		
																	26	876,652		181,693	-	26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取 得済) 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注。		
																	27	170,100	38,093	437,897		地権者4件売買契約(内3件取得済)、借家人11件補償契約。 27年7月ささえあいセンター、防災センター設計業務発注。28年3 月道路工事発注。		
																	28	170,100						
累計	1,275,088	38,093	643,613	0																				
271	D	-	17	-	15	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	90,000	25	~	27	23							
																	24							
																	25	67,500		66,311	-	25年8月、調査測量設計業務発注。		
																	26			0	1,189	事業完了		
																	27							
																	28							
累計	67,500	0	66,311	1,189																				
272	D	-	17	-	16	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊西地区	市	市	直接	継続	3,004,900	25	~	30	23							
																	24							
																	25	253,875	▲ 56,700	56,700	-	事業計画作成支援業務完了。		
																	26	463,350		958,288	-	実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。		
																	27	665,850		124,496		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。		
																	28	440,325						
累計	1,823,400	▲ 56,700	1,139,484	0																				
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	49,000	25	~	26	23							
																	24							
																	25	36,750		31,406	-	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。		
																	26			▲ 277	5,621	26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。		
																	27							
																	28							
累計	36,750	0	31,129	5,621																				
274	◆	D	-	23	-	51	-	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区	市	市	直接	完了	2,367,057	25	~	27	23						
																		24						
																		25	477,778		331,235	-	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完了。	
																		26	886,727		410,512	-	26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道 路施設工、污水管渠工等)発注。残金は、27年度へ通次繰越。	
																		27	529,140		787,515	364,383	事業完了	
																		28						
累計	1,893,645	0	1,529,262	364,383																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
275	◆	D	-	23	-	52	-	1	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	772,356	25	~	28	23							
																			24							
																			25	14,400		12,386	-	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。		
																			26	193,920		160,461	-	26年8月本工事発注。		
																			27	226,800		101,755	-	27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。		
																			28	182,764						
							累計	617,884	0	274,602	0															
288		D	-	2	-	8	-		道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中央一丁 目地区	市	市	直接	継続	1,151,000	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	774,225		785,929	-	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。		
																			27	86,800		24,870	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。		
																			28							
							累計	861,025	0	810,799	0															
289		D	-	2	-	9	-		道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	30,000	25	~	27	23							
																			24							
																			25	2,325		8,903	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。		
																			26	20,925		12,388	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]		
																			27			1,630	329	28年3月完了		
																			28							
							累計	23,250	0	22,921	329															
290		D	-	4	-	80	-		災害公営住宅 整備事業	立町二丁 目5番地区	市	市	直接	継続	380,000	25	~	28	23							
																			24							
																			25	41,125		0	-			
																			26	24,500		109	-	建築工事着工		
																			27	266,875		0				
																			28							
							累計	332,500	0	109	0															
291		D	-	4	-	81	-		災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	市	直接	継続	1,816,000	25	~	28	23							
																			24							
																			25	64,750		0	-			
																			26	149,625		425	-	建築工事着工		
																			27	1,374,625		0				
																			28							
							累計	1,589,000	0	425	0															
292		D	-	4	-	82	-		災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目2番地区	市	市	直接	継続	1,228,500	25	~	28	23							
																			24							
																			25	88,375		1,778	-	用地測量、基本計画策定		
																			26	70,000		20,690	-	借地契約締結、建築工事着工		
																			27			0				
																			28	916,562						
							累計	1,074,937	0	22,468	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区	市	民間	直接	完了	57,420	25	~	27	23							
																	24							
																	25	13,440		13,440	-	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。		
																	26	21,012		20,880	-	27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実 施設等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。		
																	27			0	132	事業完了		
																	28							
累計	34,452	0	34,320	132																				
294	◆D	-	15	-	1	-	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	継続	12,500	25	~	28	23							
																	24							
																	25	5,920		0	-	測量中		
																	26	4,080		2,803	-	27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注		
																	27			311				
																	28							
累計	10,000	0	3,114	0																				
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業	新蛇田地 区	市	市	直接	継続	790,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	64,500		202,500	-			
																	26	261,750		242,786	-	管渠工事中		
																	27	201,000		140,628				
																	28	65,250						
累計	592,500	0	585,914	0																				
296	D	-	21	-	3	-	下水道事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	635,000	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	129,750		128,993	-	管渠工事中		
																	27	286,500		238,569				
																	28							
累計	416,250	0	367,562	0																				
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	53,000	25	~	26	23							
																	24							
																	25	13,500		27,933	-			
																	26	26,250		4,544	7,273	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)		
																	27							
																	28							
累計	39,750	0	32,477	7,273																				
298	D	-	21	-	5	-	下水道事業	新渡波地 区	市	市	直接	完了	273,680	25	~	27	23							
																	24							
																	25	48,000		146,205	-			
																	26	166,500	▲ 9,240	7,335	-	管渠工事中		
																	27			746	50,974	工事竣工(完成年月日 H27.7.13)		
																	28							
累計	214,500	▲ 9,240	154,286	50,974																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								累計											
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	171,320	25	~	27	23								
																	24								
																	25	7,500		97,686	-				
																	26	111,750	9,240	20,009	-			管渠工事中	
																	27			5,159	5,636			工事竣工(完成年月日 H27.9.10)	
																	28								
																	累計	119,250	9,240	122,854	5,636				
300	◆	D	-	23	-	44	-	1	鮎川浜地区 拠点エリア整備 事業	牡鹿地域 鮎川浜地 区	市	市	直接	完了	25	~	27	23							
																		24							
																		25	3,394		0	-			26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。
																		26	10,183		13,577	-			26年7月、測量業務、調査設計業務発注。
																		27		6,806	3,128	3,678			28年3月、測量業務、調査設計業務完了。
																		28							
																		累計	13,577	6,806	16,705	3,678			
301	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部A 地区拠点エ リア整備事業	雄勝地域 雄勝中心 部AB地 区	市	市	直接	完了	25	~	27	23							
																		24							
																		25	3,423		0	-			26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。
																		26	11,263		14,686	-			26年7月、測量業務、調査設計業務発注。
																		27			0	0			事業完了
																		28							
																		累計	14,686	0	14,686	0			
303	D	-	1	-	17	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)釜谷 大須雄勝 線(伊勢 畑)	県	県	直接	継続	25	~	30	23							
																		24							
																		25	77,500		34,317	-			26年2月測量・詳細設計契約。
																		26	488,250		4,315	-			26年3月橋梁詳細設計契約。
																		27	357,275		14,009	-			27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																		28	375,875						
																		累計	1,298,900	0	52,641	0			
304	D	-	17	-	17	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	継続	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	78,750		70,570	-			用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着
																		27	1,500		0				道路築造及び宅地造成工事施工中。
																		28							
																		累計	80,250	0	70,570	0			
317	D	-	2	-	10	-	-	-	道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	継続	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	20,925		123,211	-			27年1月、宅地造成(その2)工事発注。
																		27	115,862		13,576				27年度中の移転、移設補償契約。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。
																		28							
																		累計	136,787	0	136,787	0			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
318	D	-	4	-	83	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	継続	3,751,000	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	140,000		867	-	基本計画策定
																	27	3,142,125		843,039		建築工事中
																	28					
累計	3,282,125	0	843,906	0																		
319	D	-	4	-	84	-	高齢者生活支 援施設整備事 業	中央一丁 目14・15 番地区	市	民間	直接	継続	310,410	25	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	154,000		3,080	-	建築工事着工
																	27	27,072		50,305		建築工事中
																	28					
累計	181,072	0	53,385	0																		
320	D	-	16	-	4	-	市街地再開発 事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	74,631	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	44,778		0	44,778	
																	27					
																	28					
累計	44,778	0	0	44,778																		
321	D	-	16	-	5	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目4番地 区	市	組合	直接	廃止	60,536	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	36,321		0	36,321	
																	27					
																	28					
累計	36,321	0	0	36,321																		
322	D	-	17	-	18	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	継続	1,052,000	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	210,750		329,729	-	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。
																	27	578,250		128,176		28.3月 宅地造成(その3)工事発注。 27年度中の移転、移設補償契約。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。
																	28					
累計	789,000	0	457,905	0																		
323	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	折立第一 排水区	市	市	直接	継続	1,322,756	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	416,971		992,066	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	575,095		0		
																	28					
累計	992,066	0	992,066	0																		



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
324	D	-	21	-	8	-	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	継続	1,028,652	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	351,507		771,488	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	419,981		0		
																	28					
累計	771,488	0	771,488	0																		
325	D	-	21	-	9	-	下水道事業 (雨水)	折立第三 排水区	市	市	直接	継続	1,283,242	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	453,724		962,430	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	508,706		0		
																	28					
累計	962,430	0	962,430	0																		
326	D	-	21	-	10	-	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	継続	2,849,541	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	249,397		1,490,373	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	1,240,976		0		
																	28					
累計	1,490,373	0	1,490,373	0																		
327	D	-	21	-	11	-	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	継続	14,866,878	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	596,037		4,079,714	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	3,483,677		0		
																	28					
累計	4,079,714	0	4,079,714	0																		
328	D	-	21	-	12	-	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	継続	21,620,221	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	99,305		5,634,674	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	5,535,369		0		
																	28					
累計	5,634,674	0	5,634,674	0																		
329	D	-	21	-	13	-	下水道事業 (汚水)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	888,000	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	166,500		518,250	-	管渠工事中
																	27	351,750		147,750	-	管渠工事中
																	28	147,750				
累計	666,000	0	666,000	0																		
330	D	-	21	-	14	-	下水道事業 (雨水)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	391,000	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	118,500		180,750	-	管渠工事中
																	27	62,250		112,500	-	管渠工事中
																	28	112,500				
累計	293,250	0	293,250	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
331	D	-	21	-	15	-	下水道事業 (污水)	中央一丁 目地区	市	市	直接	継続	90,000	26	~	29	23									
																	24									
																	25									
																	26	17,250		32,250	-	管渠工事中				
																	27	15,000	35,250	32,951	-	管渠工事中				
																	28									
累計	32,250	35,250	65,201	0																						
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	継続	390,000	26	~	29	23									
																	24									
																	25									
																	26	292,500		292,500	-	下水道事業団一括発注済み				
																	27			0						
																	28									
累計	292,500	0	292,500	0																						
333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	南浜地区	県	県	直接	継続	20,000	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	16,000		12,172	-	26年7月公園基本計画契約。		
																			27			7	-	27年9月公園基本計画完了		
																			28							
累計	16,000	0	12,179	0																						
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	62,700	25	~	27	23									
																	24									
																	25									
																	26	19,862		7,093	-	造成工事完了				
																	27	35,000		15,687	32,082					
																	28									
累計	54,862	0	22,780	32,082																						
336	D	-	16	-	6	-	市街地再開 発事業	中央二丁 目3番地 区	市	組合	直接	廃止	76,500	26	~	26	23									
																	24									
																	25									
																	26	45,900		0	45,900					
																	27									
																	28									
累計	45,900	0	0	45,900																						
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開 発事業	中央二丁 目11番 地区	市	市	直接	完了	248,528	26	~	27	23									
																	24									
																	25									
																	26	80,150		74,221	-	26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資 産評価、従後資産概算評価業務委託契約。				
																	27	93,819		▲ 1,279	101,027	27年4月、用地測量業務委託契約。27年7月、都市計画図書等 作成業務委託契約。27年10月、事業計画等策定業務委託契約 完了。27年10月、従前資産評価、従後資産概算評価業務委託 契約完了。27年10月、都市計画図書等作成業務委託契約完 了。27年11月、用地測量業務委託契約完了。				
																	28									
累計	173,969	0	72,942	101,027																						

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
338	D	-	21	-	17	-	下水道事業 (雨水)	石巻港排 水区	市	市	直接	継続	14,657,029	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	235,191		4,963,942	-	下水道事業団一括発注済み
																	27	4,728,751		0		
																	28					
																	累計	4,963,942	0	4,963,942	0	
341	D	-	21	-	18	-	下水道事業	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	継続	174,000	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	77,250		114,939		
																	28	53,250				
																	累計	130,500	0	114,939	0	
342	D	-	21	-	19	-	下水道事業	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	356,916	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26			27,359		実施設計完了
																	27	224,325	43,362	178,929		管渠工事中
																	28					
																	累計	224,325	43,362	206,288	0	
343	D	-	21	-	20	-	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区	市	市	直接	継続	2,394,151	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	982,539		982,539		下水道事業団一括発注済み
																	28					
																	累計	982,539	0	982,539	0	
344	D	-	21	-	21	-	下水道事業 (雨水)	不動沢排 水区	市	市	直接	継続	3,322,308	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	956,127		956,127		下水道事業団一括発注済み
																	28					
																	累計	956,127	0	956,127	0	
345	D	-	21	-	22	-	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	継続	1,946,602	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	828,765		828,765		下水道事業団一括発注済み
																	28					
																	累計	828,765	0	828,765	0	
346	D	-	21	-	23	-	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区	市	市	直接	継続	6,174,236	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,830,978		1,830,978		下水道事業団一括発注済み
																	28					
																	累計	1,830,978	0	1,830,978	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
347	D	-	21	-	24	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	継続	400,000	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	10,500		10,500	-	実施設計完了
																27	51,750		280,010	-	管渠工事中
																28	237,750				
累計	300,000	0	290,510	0																	
348	D	-	21	-	25	下水道事業 (雨水)	湊東地区	市	市	直接	継続	375,600	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	8,475		0	-	
																27	235,950		260,253	-	
																28	37,275				
累計	281,700	0	260,253	0																	
349	D	-	2	-	11	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	232,500	27	~	31	23					
																24					
																25					
																26					
																27	30,225		6,240		用地買取着手。実施設計着手。
																28	149,962				
累計	180,187	0	6,240	0																	
350	D	-	4	-	86	災害公営住宅 整備事業	住吉町一 丁目地区	市	市	直接	完了	239,000	26	~	27	23					
																24					
																25					
																26	18,375		0	-	
																27	190,750		204,411	4,714	建築工事完了
																28					
累計	209,125	0	204,411	4,714																	
351	D	-	4	-	87	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	636,000	26	~	27	23					
																24					
																25					
																26	67,375		0	-	
																27	481,250	7,875	535,312	21,188	建築工事完了
																28					
累計	548,625	7,875	535,312	21,188																	
352	D	-	4	-	88	災害公営住宅 整備事業	水押一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,156,000	27	~	27	23					
																24					
																25					
																26					
																27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	237,326	建築工事完了
																28					
累計	1,019,375	▲ 7,875	774,174	237,326																	
353	D	-	4	-	89	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	357,500	26	~	27	23					
																24					
																25					
																26	30,187		0	-	
																27	282,625		225,248	87,564	建築工事完了
																28					
累計	312,812	0	225,248	87,564																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
354	D	-	16	-	8	-	かんけい丸保 存活用事業	中央三丁 目1番地区	市	市	直接	継続	170,500	27	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	119,350		119,350		改修工事、工事管理発注	
																	28						
累計	119,350	0	119,350	0																			
355	D	-	17	-	19	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,827,000	27	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	106,500		96,240		用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。	
																	28	1,105,500					
累計	1,212,000	0	96,240	0																			
356	D	-	17	-	20	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,434,000	27	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	88,500				実施設計着手。	
																	28	896,325					
累計	984,825	0	0	0																			
357	D	-	21	-	26	-	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	4,259,862	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	1,000,917		1,000,917		下水道事業団一括発注済み	
																	28						
累計	1,000,917	0	1,000,917	0																			
358	D	-	21	-	27	-	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区	市	市	直接	継続	1,528,470	27	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	572,092		572,092		実施設計完了	
																	28						
累計	572,092	0	572,092	0																			
359	D	-	21	-	28	-	下水道事業	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	661,896	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	91,759		24,816		実施設計完了	
																	28	228,000					
累計	319,759	0	24,816	0																			
360	D	-	21	-	29	-	下水道事業	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	620,484	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	91,863		27,995		実施設計完了	
																	28	247,500					
累計	339,363	0	27,995	0																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
366	D	-	4	-	90	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	継続	59,500	27	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27	26,250		4,344		建築工事着工			
																28	25,812							
																累計	52,062	0	4,344	0				
367	◆	D	-	22	-	5	-	2	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	市	市	直接	継続	2,082,615	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	55,276		33,324		27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。
																			28	118,415				
																			累計	173,691	0	33,324	0	
368	D	-	22	-	5	-	-	-	都市公園整備 事業(防災公 園)	南浜復興 祈念公園 (仮称)	県	県	直接	継続	902,864	26	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	36,589		16,415		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																			28	54,861				
																			累計	91,450	0	16,415	0	
369	◆	D	-	22	-	5	-	3	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	県	県	直接	継続	367,268	26	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	23,291		8,935		- 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																			28	34,921				
																			累計	58,212	0	8,935	0	
375	D	-	4	-	91	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	継続	1,302,000	27	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	54,250		52,955		用地契約完了
																			28					
																			累計	54,250	0	52,955	0	
377	D	-	2	-	12	-	-	-	道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備(区 画整理))	中央二丁 目地区	市	市	直接	新規	212,100	28	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	77,190				
																			累計	77,190	0	0	0	
378	D	-	4	-	92	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	新規	860,000	28	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	752,500				
																			累計	752,500	0	0	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
379	D	-	4	-	93	-	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区	市	市	直接	新規	583,500	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	510,562				
																	累計	510,562	0	0	0	
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	新規	597,000	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	522,375				
																	累計	522,375	0	0	0	
381	D	-	4	-	95	-	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	継続	765,500	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	35,437		34,041		用地契約完了
																	28	634,375				
																	累計	669,812	0	34,041	0	
382	D	-	4	-	96	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地区	市	市	直接	新規	567,000	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	496,125				
																	累計	496,125	0	0	0	
383	D	-	4	-	97	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	新規	572,000	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	500,500				
																	累計	500,500	0	0	0	
384	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地区	市	民間	直接	新規	267,037	28	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	23,535				
																	累計	23,535	0	0	0	
385	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地区 (A-1地区)	市	民間	直接	新規	28,360	28	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	17,016				
																	累計	17,016	0	0	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
386	D	-	11	-	4	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-2地 区)	市	民間	直接	新規	51,200	28	~	30	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	30,720				
																累計	30,720	0	0	0	
387	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地 区(B地 区)	市	民間	直接	新規	83,920	28	~	30	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	50,352				
																累計	50,352	0	0	0	
388	D	-	16	-	9	暮らしにぎわ い再生事業 (観光交流施 設)	中央二丁 目地区	市	市	直接	新規	722,000	28	~	29	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	23,800				
																累計	23,800	0	0	0	
389	D	-	17	-	21	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央二丁 目地区	市	市	直接	新規	394,700	28	~	31	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	162,975				
																累計	162,975	0	0	0	
390	D	-	20	-	5	地域集会所建 設補助事業	沿岸地域	市	民間	直接	新規	321,693	28	~	29	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	103,149				
																累計	103,149	0	0	0	
391	D	-	21	-	30	下水道事業	中央二丁 目地区	市	市	直接	新規	85,000	28	~	28	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	35,775				
																累計	35,775	0	0	0	



(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0								
			24	3,797,500	0	360,933	0								
			25	18,772,029	0	847,248	0								
			26	9,043,200	0	1,273,995	0								
			27	10,460,225	0	1,978,612	0								
			28	465,657	0	0	0								
	61,015,687	都道府県交付分 計	42,563,411	0	4,460,788	0									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	842,123	0	68,243	0								
			24	26,873,435	0	9,623,530	13,676								
			25	61,290,781	0	58,349,703	80,645								
			26	76,754,664	0	60,456,511	4,080,602								
			27	109,383,188	0	81,668,770	4,379,666								
			28	47,780,774	0	0	0								
	477,514,067	市町村交付分 計	322,924,965	0	210,166,757	8,554,589									
538,529,754	合計	365,488,376	0	214,627,545	8,554,589										

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	継続	276,400	24	~	30	23					24年12月から申請受付。
																	24	5,595		2,238	-	
																	25	28,897		34,740	-	浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
																	26	87,000		32,032	-	浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
																	27	21,238		30,101	-	浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
																	28	28,054				
																	累計	170,784	0	99,111	0	
238	E	-	1	-	2	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型)	北上地 区・雄勝 地区・牡 鹿地区	市	市	直接	継続	349,324	25	~	30	23					
																	24					
																	25	39,112		590	-	浄化槽1基整備(5人槽:1基)
																	26			7,832	-	浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基)
																	27	94,461		21,579	-	浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基)
																	28					
																	累計	133,573	0	30,001	0	
376	E	-	1	-	3	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	継続	50,064	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	11,681		1,548	-	浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基)
																	28	11,681				
																	累計	23,362	0	1,548	0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	
													24	0	0	0	0	0				
													25	0	0	0	0	0				
													26	0	0	0	0	0				
													27	0	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0	0				
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0			
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
24	5,595	0	2,238	0	0	0																
25	68,009	0	35,330	0	0	0																
26	87,000	0	39,864	0	0	0																
27	127,380	0	53,228	0	0	0																
28	39,735	0	0	0	0	0																
675,788	市町村交付分 計	327,719	0	130,660	0	0																
675,788	合計	327,719	0	130,660	0	0																