

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	4,414,838	
25	17,777,775	3,546,198	
26	8,169,423	8,257,966	
27	11,476,377	12,441,265	
28	2,688,064	8,128,461	
29	8,580		
合計		45,807,240	36,788,728

<参考>	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金残高	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		19,796,105	22,151

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,509	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023	1,214,508	
27	1,762,686	984,282	
28	0	1,928,212	
29	0		
合計		5,504,373	4,613,811

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29							
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市内	市	市	直接	未着手	11,000	23	~	29	23	750	0	0	
																	24	7,500	0	0	
																	25	0	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	29	0	0	0	
累計	8,250	0	0																		
19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24	~	28	23	0	0	0	24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	24	1,892	2,442	-	
																	25	1,169	575	87	
																	26	2,523	0	246	
																	27	0	0	140	
																	28	0	0	76	
																	29	0	0	0	
累計	5,584	575	2,991	0																	
(注)														23	0	0	0				
														24	1,892	0	2,442				
														25	1,169	575	87				
														26	2,523	0	246				
														27	0	0	140				
														28	0	0	76				
														29	0	0	0				
														8,213	都道府県交付分 計	5,584	575		2,991	0	
														23	750	0	0				
														24	7,500	0	0				
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														28	0	0	0				
													29	0	0	0					
													11,000	市町村交付分 計	8,250	0	0	0			
													23	750	0	0					
													24	9,392	0	2,442					
													25	1,169	575	87					
													26	2,523	0	246					
													27	0	0	140					
													28	0	0	76					
													29	0	0	0					
													19,213	合計	13,834	575	2,991	0			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27								28	29									
80	B	-	3	-	1	子育て支援設備整備事業	海岸通地区	市	市	直接	未着手	132,409	29	~	31								
																29	8,580						
																累計	8,580	0	0	0			

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0 都道府県交付分 計			0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
132,409	市町村交付分 計		8,580	0	0	0
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
132,409	合計		8,580	0	0	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29							
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	継続	1,233,290	24	~	29	23				24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
																	24	45,750		1,102	
																	25	585,000		9,832	25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。
																	26				26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。
																	27	294,217		775,894	
																	28				28年7月、荷さばき所C棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
																	29				
累計	924,967	0	786,828	0																	
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加 工業施設整備 等支援事業	新浜地区、 中の島・港 町・北浜地 区	市	市	直接	完了	7,000,000	24	~	27	23				24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。) 25年1月、実 施事業者5社を選定。
																	24	3,781,250		3,696,314	
																	25	1,031,250		1,031,250	25年9月、実施事業者1社を選定。
																	26				26年8月、本体工事発注。
																	27			▲ 3,300	88,236
																	28				
																	29				
累計	4,812,500	0	4,724,264	88,236																	
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	29	23	52,575		0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
																	24	128,550		76,560	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	25			0	26年3月、基本・実施設計業務完了。
																	26			0	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	181,125	0	76,560	0																	
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	29	23	15,877		0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
																	24	39,937		22,824	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	25			5,285	26年3月、基本設計業務完了。
																	26			17,137	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
																	27				
																	28				
																	29				
累計	55,814	0	45,246	0																	
16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	29	23	30,787		0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
																	24	64,987		65,253	24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	25			▲ 5,285	26年3月、基本・実施設計業務完了。
																	26			10,732	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
																	27			698	28年2月、設計完了
																	28				
																	29				
累計	95,774	0	71,398	0																	
17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	29	23				
																	24	20,925		0	
																	25			11,801	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
																	26			0	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	20,925	0	11,801	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	29	23				25年3月、嵩上げ工事発注。	
																	24	31,775		20,343	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
																	25			▲ 811	-	
																	26			0	-	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	31,775	0	19,532	0																		
31	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市	市	直接	継続	783,516	24	~	32	23				24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2 工事発注。(25年3月完成)	
																	24	334,275		12,400		
																	25			37,172		
																	26			283,458		
																	27	292,537				
																	28			10,859		
																	29					
累計	626,812	0	343,889	0																		
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業(直接 補助分)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	1,010,960	25	~	29	23					
																	24					
																	25	327,150		15,359		
																	26			158,927		
																	27	431,070		93,043		
																	28			146,052		
																	29					
累計	758,220	0	413,381	0																		
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区漁 業集落防災機 能強化事業(直 接補助分)	浦戸野々 島	市	市	直接	継続	925,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	340,050		4,826		
																	26			23,646		
																	27	353,700		▲ 4,339		
																	28			211,371		
																	29					
累計	693,750	0	235,504	0																		
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区漁 業集落防災機 能強化事業(直 接補助分)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	756,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	567,000		28,279		
																	26			25,193		
																	27			98,195		
																	28			151,577		
																	29					
累計	567,000	0	303,244	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29											
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦野々島	市	市	直接	継続	61,000	25	~	29	23								
																	24								
																	25	47,275		0					
																	26			30,959				26年5月、嵩上げ工事発注。	
																	27								
																	28								
																	29								
累計	47,275	0	30,959	0																					
37	C	-	6	-	4	-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	166,000	25	~	29	23								
																	24								
																	25	128,650		7,974				25年11月、嵩上げ工事発注。	
																	26			30,359				27年3月、嵩上げ工事発注。	
																	27			100					
																	28			8,612				28年5月、嵩上げ工事発注。	
																	29								
累計	128,650	0	47,045	0																					
61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	57,705	25	~	32	23							
																		24							
																		25	33,427		25,920				
																		26							
																		27	12,736						
																		28			2,314				
																		29							
累計	46,163	0	28,234	0																					
78	C	-	5	-	7	-	新浜地区漁業集落防災機能強化事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	782,000	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	586,500		522,440					
																	28			22,747					
																	29								
累計	586,500	0	545,187	0																					

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	99,239	0	0	0
		24	286,174	0	184,980	0
		25	33,427	0	36,910	0
		26	0	0	27,869	0
		27	12,736	0	698	0
		28	0	0	2,314	0
		29	0			
569,325	都道県交付分 計	431,576	0	252,771	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	4,161,275	0	3,709,816	0
		25	3,026,375	0	1,134,692	0
		26	0	0	552,542	0
		27	1,958,024	0	1,482,033	88,236
		28	0	0	551,218	0
		29	0			
12,717,766	市町村交付分 計	9,145,674	0	7,430,301	88,236	
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	99,239	0	0	0
		24	4,447,449	0	3,894,796	0
		25	3,059,802	0	1,171,602	0
		26	0	0	580,411	0
		27	1,970,760	0	1,482,731	88,236
		28	0	0	553,532	0
		29	0			
13,287,091	合計	9,577,250	0	7,683,072	88,236	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	1,357,280	25	~	28	23				25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。	
																	24					
																	25	1,218,962		1,023,972	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。	
																	26		▲ 31,342	21,694	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。	
																	27			88,037	27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その	
																	28			5,600	28年12月、二期整備に係る水枯渴機能回復調査業務委託契約。29年3月、同回復工事契約。その他。	
																	29					
累計	1,218,962	▲ 31,342	1,139,303	48,317																		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	1,610,520	25	~	26	23				26年6月、URから40戸買取予定。	
																	24					
																	25	1,035,125				
																	26		374,079	1,387,838	21,366	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	1,035,125	374,079	1,387,838	21,366																		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	138,211	23	~	28	23	3,712			24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。	
																	24	15,075		14,989	26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。	
																	25	33,279		262	25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。	
																	26	51,591		28,446	26年6月、基盤整備工事契約。	
																	27			7,052	27年12月、基盤整備工事契約。その他。	
																	28			4,860	28年7月、ポンプ施設設計業務契約。	
																	29					
累計	103,657	0	55,609	0																		
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	藤倉地区、青葉ヶ丘地区	市	市	直接	完了	304,000	24	~	25	23				藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。	
																	24	228,000		209,421		
																	25			14,335	4,244	藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	228,000	0	223,756	4,244																		
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	海岸通地区	市	組合	直接	継続	2,474,174	24	~	31	23				都市計画決定が未決定の為、契約未執行。	
																	24	4,800		0		
																	25	55,200		59,967		
																	26	181,531		▲ 351	26年3月都市計画決定を受け、事業計画作成費を補助。	
																	27	437,441		119,271	27年5月事業認可を受け、権利変換計画作成費を補助。	
																	28	363,999		20,620	事業計画変更にあたり計画変更費を補助。	
																	29					
累計	1,042,971	0	199,507	0																		
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都市再生事業計画案作成事業	港町地区	市	市	直接	完了	107,061	23	~	25	23	18,177			24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成)	
																	24	75,663	▲ 13,545	59,901	25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。	
																	25			13,171	7,223	25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	93,840	▲ 13,545	73,072	7,223																		
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市再生事業計画案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	95,836	23	~	25	23	8,739			24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路実施設計)	
																	24	49,593	13,545	56,409	25年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。	
																	25			15,466	2	25年9月、試験盛土解析業務完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	58,332	13,545	71,875	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市 再生事業計画 案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	109,967	23	~	28	23	8,040			24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街路実施設計)	
																	24	74,435		52,531		
																	25			11,589		
																	26			9,274	25年12月、街路用地測量完了。 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。	
																	27			7,589		
																	28			947	545	
																	累計	82,475	0	81,930	545	
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	157,814	23	~	29	23	35,487		0	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
																	24	30,748		50,840		
																	25	21,000		23,951	25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
																	26	15,000		14,979	27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了	
																	27	16,125		10,972		
																	28			1,117	復興PR図書作成	
																	累計	118,360	0	101,859	0	
13	◆	D	-	21	-	1	津波浸水地区 下水道整備調 査事業	新浜町地 区、港町地 区、中の島 地区	市	市	直接	継続	303,000	23	~	28	23	106,400			24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月完了) 24年7月、詳細設計発注。	
																	24	136,000		159,279		
																	25			3,453	25年11月、詳細設計契約。(変更)	
																	26			49,190	26年7月、詳細設計契約。他6件	
																	27			16,019	27年5月、詳細設計契約。他6件	
																	28			0		
																	累計	242,400	0	227,941	0	
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	6,309,600	23	~	31	23	15,500		0	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																	24	62,000		37,159		
																	25	2,734,975		209,320	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。	
																	26			890,684	26年10月、道路改築工事契約。	
																	27	1,677,100		938,355	工事施工継続中	
																	28			1,768,043	工事施工継続中	
																	累計	4,489,575	0	3,843,561	0	
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	694,000	23	~	28	23	6,200		0	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																	24	77,500		8,928		
																	25	148,800		1,823	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。	
																	26	232,500		295,045	26年9月、道路改築工事契約。	
																	27	72,850		34,289	工事施工継続中	
																	28			157,779	工事施工継続中	
																	累計	537,850	0	497,864	0	
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害 公営住宅整備 事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23				事業計画見直し中	
																	24					
																	25	342,737				
																	26		▲ 342,737			
																	27					
																	28					
																	累計	342,737	▲ 342,737	0		0
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸桂島 地区	市	市	直接	継続	540,765	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期10戸(二期8戸 は12月)買収予定。	
																	24					
																	25	511,700		66,364	25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、URから一期8戸(二期6戸は3月)買収予定。(予定戸 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約契約。	
																	26		▲ 50,779	394,556	27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲渡契約。27年11月、28年2月、表題登記業務委託	
																	27		12,249	▲ 5,336	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。	
																	28			7,126	10,460	
																	累計	511,700	▲ 38,530	462,710	10,460	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	D	-	4	-	5	野々島地区災害公営住宅整備事業	浦野々島地区	市	市	直接	継続	548,057	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。	26年6月、URから13戸買取予定。	
																24						
																25	330,225		41,771	25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。		
																26	188,381	24,571	416,491	26年12月、URと15戸譲渡契約。		
																27		▲ 63,627	15,045	27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託契約。その他。		
																28			4,613	1,630	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。	
																29						
累計	518,606	▲ 39,056	477,920	1,630																		
25	D	-	4	-	6	寒風沢地区災害公営住宅整備事業	浦野寒風沢地区	市	市	直接	継続	431,842	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。	26年9月、URから9戸買取予定。	
																24						
																25	262,246		66,374	25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。		
																26	111,053	18,018	324,943	26年12月、URと11戸譲渡予約契約。		
																27		▲ 13,456	▲ 36,855	27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。		
																28			6,684	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。		
																29						
累計	373,299	4,562	361,146	0																		
26	D	-	21	-	1	藤倉二丁目地区下水道事業	藤倉二丁目地区	市	市	直接	継続	1,166,000	24	~	28	23						
																24	54,000		11,844	24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。		
																25	112,782		19,718	25年4月、雨水幹線築造工事発注		
																26	271,500		72,789	27年1月、雨水幹線築造工事発注		
																27	436,217		632,296	27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注 他1件		
																28			5,120	28年9月、雨水幹線築造工事(変更)		
																29						
累計	874,499	0	741,767	0																		
27	D	-	1	-	3	伊保石二号線道路事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	14,200	24	~	25	23				25年12月、URから買取予定。		
																24	11,005					
																25			10,147	858	25年12月、URから買取。	
																26						
																27						
																28						
																29						
累計	11,005	0	10,147	858																		
28	D	-	1	-	4	西塩竈駅東口線道路事業	錦町地区	市	市	直接	完了	26,660	24	~	26	23				26年6月、URから買取予定。		
																24	20,661					
																25			2,611			
																26			17,928	122	26年12月、URと40戸契約。	
																27						
																28						
																29						
累計	20,661	0	20,539	122																		
29	D	-	23	-	1	桂島地区防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	浦野桂島	市	市	直接	完了	20,222	24	~	25	23				24年11月、計画作成業務発注。		
																24	16,800	▲ 1,634	8,645	24年12月、用地測量業務発注。		
																25			▲ 1,702	8,223	完了	
																26						
																27						
																28						
																29						
累計	16,800	▲ 1,634	6,943	8,223																		
30	D	-	23	-	2	寒風沢地区防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	浦野寒風沢	市	市	直接	完了	9,578	24	~	25	23				24年11月、計画作成業務発注。		
																24	5,550	1,634	7,183	24年12月、用地測量業務発注。		
																25			▲ 86	87	完了	
																26						
																27						
																28						
																29						
累計	5,550	1,634	7,097	87																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市	市	直接	継続	4,547,992	24	~	32	23					
																		24	384,853				
																		25	219,504		119,200		
																		26			58,624		
																		27	2,725,096		707,651		
																		28	308,938		215,578		
																		累計	3,638,391	0	1,101,053	0	
38	D	-	1	-	5	-	-	-	港町地区復興道路整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	464,000	25	~	28	23				港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了
																			24				25年度より本工事に着手
																			25	87,652		72,404	25年8月、8路線のうち2路線工事完了(H25.8月~H26.6月)
																			26	271,947		155,419	3路線について、工事完了(H26.5月~H27.10月)
																			27			211	他事業との工程調整
																			28				他事業との工程調整
																			累計	359,599	0	228,034	0
39	D	-	1	-	6	-	-	-	新浜町杉の下線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	1,266,979	25	~	28	23				都市計画決定(既決定済)
																			24				
																			25	441,778		61,027	事業認可(H25.7月)、建物調査が完了、補償協議開始
																			26	437,296		446,479	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手(H26.11月)
																			27	102,833		206,172	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事実施
																			28			63,892	H28年度末で、全ての建物補償・用地買収が完了
																			累計	981,907	0	777,570	0
40	◆	D	-	4	-	1	-	-	伊保石地区災害公営住宅関連施設整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	34,600	25	~	28	23				26年9月、URから買取予定。
																			24				
																			25	27,680		840	25年8月、測量設計契約。
																			26			26,840	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
																			27			▲ 3,678	27年3月、関連施設整備工事契約。
																			28			3,672	28年12月、関連施設整備工事契約。
																			累計	27,680	0	27,674	6
41	◆	D	-	4	-	2	-	-	錦町地区災害公営住宅関連施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	56,600	25	~	27	23				26年6月、URから買取予定。
																			24				
																			25	45,280		37,536	26年12月、URから買取予定。
																			26			6,649	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																			27			734	27年7月、区分地上権設定契約。
																			28				
																			累計	45,280	0	44,919	361
42	D	-	4	-	7	-	-	-	朴島地区災害公営住宅整備事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	289,945	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。
																			24				
																			25	126,525		19,947	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。
																			26	54,152	8,190	17,461	26年12月、URと5戸譲渡予約契約。
																			27		64,834	207,419	27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。
																			28			7,581	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																			累計	180,677	73,024	252,408	1,293
43	D	-	4	-	8	-	-	-	北浜地区災害公営住宅整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,528,756	25	~	29	23				25年10月、用地取得予定。 27年6月、URから60戸買取予定。
																			24				
																			25	1,385,037		133,003	25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。
																			26	255,325		799,798	27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
																			27			▲ 2,298	27年9月、用地契約。
																			28		▲ 451,223	▲ 71,735	28年8月、二期変更設計業務委託契約。29年2月、宮城県と一期31戸工事業務施行変更協定締結。
																			累計	1,640,362	▲ 451,223	858,768	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波 復興拠点整備 事業	港町地区	市	市	直接	継続	2,413,800	25	~	28	23				都市計画決定。(H25.9月)
																	24				事業認可後(H25.10月)
																	25	157,125		66,937	H25.12月、津波避難デッキ設計実施
																	26	553,800		217,423	H26.12月、津波避難デッキ工事議会承認。H27.5月より現地着工、H28.4月竣工
																	27	962,100		1,388,665	H27.6月津波防災拠点施設議会承認。9月より現地着工
																	28	137,325		23,426	
																	累計	1,810,350	0	1,696,451	0
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	439,098	25	~	28	23				25年4月、事業認可
																	24				換地設計後、下水道調査設計を実施
																	25	17,023		5,931	25年8月、詳細設計業務発注
																	26	98,355		2,058	詳細設計業務(変更)
																	27	213,945		172,408	27年4月、区画整理関連雨水枝線築造工事他2件発注
																	28			55,584	28年5月、区画整理関連雨水枝線築造工事他1件発注
																	累計	329,323	0	235,981	0
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	449,350	25	~	28	23				25年4月、事業認可
																	24				換地設計後、下水道調査設計を実施
																	25	4,462		3,807	25年8月、詳細設計業務発注
																	26	82,500		60,999	26年12月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	27	250,050		182,338	27年10月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	28			34,876	28年8月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	累計	337,012	0	282,020	0
62	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業(県 分)	塩竈市	県	県	直接	継続	49,736	25	~	32	23				
																	24				
																	25	39,788		5,160	
																	26			664	
																	27			10,800	
																	28			0	
																	累計	39,788	0	16,624	0
63	D	-	2	-	1	-	藤倉地区道路 事業(区画整 理)	藤倉地区	市	市	直接	継続	531,756	25	~	28	23				
																	24				
																	25	92,797		23,582	25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。
																	26	187,521		189,461	26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工事に着工している。
																	27	131,791		90,322	27年9月、基盤整備工事着工
																	28			32,158	28年7月、基盤整備工事着工
																	累計	412,109	0	335,523	0
64	◆	D	-	21	-	6	北浜地区区画 整理関連下水 道排水効果促 進事業	北浜地区	市	市	直接	未着手	84,000	26	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26	67,200			
																	27				
																	28				
																	累計	67,200	0	0	0
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地 区区画整理関 連下水道事業 (雨水)	藤倉地区	市	市	直接	継続	38,300	26	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26	57,527	▲ 28,802	4,741	26年12月、基盤整備事業発注
																	27			4,510	27年9月、基盤整備工事
																	28			6,299	28年7月、基盤整備工事
																	累計	57,527	▲ 28,802	15,550	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
66	D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地区 区画整理関連 下水道事業 (污水)	藤倉地区	市	市	直接	継続	80,000	26	~	28					26年5月、実施設計発注 27年2月、詳細設計発注(2路線)
																		31,198	28,802		
																				53,474	
																				▲ 4,518	11,044
	31,198	28,802	48,956	11,044	27年6月、污水枝線築造工事発注 28年10月、污水枝線築造工事完成																
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区災 害公営住宅整 備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	2,598,724	26	~	28					
																		1,388,012		1,388,012	
																				0	
																		885,871		730,502	
	2,273,883	0	2,118,514	0	27年3月、URと70戸譲渡予約契約。 27年3月、基盤整備工事契約。その他。 29年3月、URから東工区70戸買取。																
68	D	-	20	-	2	-	舟入二号線外4 路線避難路整 備事業(整備 費)	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	101,900	26	~	28					26年5月実施設計発注 27年2月詳細設計発注(2路線)
																		24,525		4,269	
																		45,900		25,368	
																			6,000	39,075	7,713
	70,425	6,000	68,712	7,713	27年8月実施設計完了 27年12月工事発注 28年12月工事完了																
69	D	-	20	-	3	-	舟入二号線外4 路線避難路整 備事業(用地 費)	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	31,300	26	~	28					26年4月用地買収開始
																		26,200		12,775	
																			▲ 5,333	7,636	456
																		26,200	▲ 5,333	20,411	456
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校周 辺地区耐震性 貯水槽整備事 業	第一小学 校周辺地 区	市	市	直接	完了	57,024	26	~	27					
																		42,768		42,525	243
																		42,768	0	42,525	243
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域 避難誘導サイン 整備事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	9,500	26	~	28					
																		7,125			
																				2,952	
																		7,125	0	2,952	0
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所備 蓄倉庫整備事 業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	14,110	26	~	26					
																		11,250		9,167	1,416
																			▲ 667		
																		11,250	▲ 667	9,167	1,416

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波浸水区域 対象避難所防 災備蓄品整備 事業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	8,800	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	7,040		6,821	219
																			27				
																			28				
																			29				
累計	7,040	0	6,821	219																			
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	越の浦地区下 水道事業排水 効果促進事業	越の浦地 区	市	市	直接	継続	54,756	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	12,800			
																			27				
																			28	31,004		33,526	10,278
																			29				
累計	43,804	0	33,526	10,278																			
28年10月 越の浦污水中継ポンプ場自家発電機整備工事発注																							
75	◆	D	-	4	-	2	-	2	錦町地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	9,800	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	7,840		7,792	48
																			27				
																			28				
																			29				
累計	7,840	0	7,792	48																			
26年12月、URと40戸譲渡契約。																							
76	◆	D	-	4	-	8	-	1	北浜地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	16,500	26	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26	11,760		6,356	
																			27				
																			28			▲ 4,102	
																			29				
累計	11,760	0	2,254	0																			
27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。																							
29年2月、宮城県と一期22台工事業務施行変更協定締結。																							
77	◆	D	-	4	-	9	-	1	清水沢地区災 害公営住宅関 連施設整備事 業	清水沢地 区	市	市	直接	継続	41,330	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	33,064			
																			27			1,680	
																			28				
																			29				
累計	33,064	0	1,680	0																			
28年1月、調査業務委託契約。																							

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
79	D-2-2-	海岸通下馬線 道路事業	海岸通地 区	市	市	直接	継続	50,930	27 ~ 28	23								
										24								
										25								
										26								
										27	25,055			2,762				
										28								
										29								
										累計	25,055	0	2,762	0				
										都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	21,700	0	0		0	
												24	139,500	0	46,087		0	
25	2,923,563	0	216,303	0														
26	232,500	0	1,186,393	0														
27	1,749,950	0	983,444	0														
28	0	0	1,925,822	0														
29	0																	
7,053,336	都道府県交付分 計	5,067,213	0	4,358,049	0													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	180,555	0	0	0												
		24	1,336,941	0	705,022	0												
		25	14,751,400	0	2,411,506	71,227												
		26	8,169,423	0	7,705,424	23,414												
		27	9,518,353	0	10,959,232	361												
		28	2,688,064	0	7,577,243	91,742												
		29	0															
		48,611,402	市町村交付分 計	36,644,736	0	29,358,427	186,744											
		都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	202,255	0	0	0										
				24	1,476,441	0	751,109	0										
25	17,674,963			0	2,627,809	71,227												
26	8,401,923			0	8,891,817	23,414												
27	11,268,303			0	11,942,676	361												
28	2,688,064			0	9,503,065	91,742												
29	0																	
55,664,738	合計			41,711,949	0	33,716,476	186,744											

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。