

(様式1)

### 気仙沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	19,648,727	
25	60,253,672		
26	29,719,374		
27	0		
合計		116,529,815	19,648,727

<参考>	気仙沼市復興交付金事業基金残高	109,617,433	気仙沼市復興交付金事業基金利息	0
------	-----------------	-------------	-----------------	---

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,691	
25	2,438,739		
26	1,362,175		
27	0		
合計		5,164,942	137,691

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	三島古墳 群・台の 下館跡ほ か47遺跡	市	市	直接	継続	56,000	24 ~ 25	23				平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															24	14,475	6,512	-		
															25	27,525				
															26					
															27					
累計	42,000	6,512	0																	
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	気仙沼市 全域	県	県	直接	継続	424	24 ~ 27	23				24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)	
															24	318	199	-		
															25					
															26					
															27					
累計	318	199	0																	
125	◆A	-	4	-	1	-	文化財収納庫 建設事業	新月地区	市	市	直接	継続	40,059	25 ~ 26	23					
															24					
															25	32,047				
															26					
															27					
累計	32,047	0	0																	
(注)														23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、7,734千円		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	318	199	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計			0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計			318		199	0
														市町村交付分 各年度別合計			0			
														23	0	0	0			
														24	14,475	6,512	0			
														25	59,572	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														市町村交付分 計			74,047		6,512	0
														県・市町村交付分 合計			74,365		6,711	0

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800	0	24年5月、基本計画策定業務発注。	
															24	3,000	27,800		0
															25				
															26				
															27				
累計	27,800	27,800	0																
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	1,894,000	24 ~ 27	23			25年3月、実施設計発注。	
															24	120,000	40,407		-
															25	229,500			
															26	1,054,500			
															27				
累計	1,404,000	40,407	0																
46	◆ C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	14,200	24 ~ 25	23			24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
															24	6,320	4,040		-
															25	5,040			
															26				
															27				
累計	11,360	4,040	0																
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	24,944,000	24 ~ 26	23			H25年3月交付決定(交付決定額1,884,938,473円)	
															24	6,985,000	1,481,023		-
															25	8,844,000			
															26				
															27				
累計	15,829,000	1,481,023	0																
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産	県	県	直接	継続	846,722	24 ~ 26	23			24年12月、基本設計・実施設計発注。	
															24	25,390	12,192		-
															25	176,041			
															26				
															27				
累計	201,431	12,192	0																
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	館地区他 12地区	市	市	直接	完了	65,000	24 ~ 24	23			25年1月、計画策定発注	
															24	48,750	47,250		1,500
															25				
															26				
															27				
累計	48,750	47,250	1,500																
124	☆ F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業						~	23					
														24	10,400	0		-	
														25	416,216				
														26					
														27					
累計	426,616	0	0																

126	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	579,998	25	~	27	23				
																	24				
																	25	187,075			
																	26				
																	27				
累計	187,075	0	0																		
127	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	513,968	25	~	27	23				
																	24				
																	25	129,106			
																	26				
																	27				
累計	129,106	0	0																		
128	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	677,188	25	~	27	23				
																	24				
																	25	207,864			
																	26				
																	27				
累計	207,864	0	0																		
129	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業(波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,376,421	25	~	27	23				
																	24				
																	25	324,466			
																	26				
																	27				
累計	324,466	0	0																		
130	C	-	5	-	6	-	気仙沼漁港水産加工施設等集積地整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市	市	直接	継続	1,470,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	1,102,500			
																	26				
																	27				
累計	1,102,500	0	0																		
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	335,395	25	~	26	23				
																	24				
																	25	95,887			
																	26				
																	27				
累計	95,887	0	0																		
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	継続	66,848	25	~	26	23				
																	24				
																	25	28,652			
																	26				
																	27				
累計	28,652	0	0																		
138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県						~		23				
																	24				
																	25	42,661			
																	26				
																	27				
累計	42,661	0	0																		

		23	24,800	0	0	
		都道府県 交付分	各年度 別合計	24	154,710	
		25	453,242	0	0	
		26	1,054,500	0	0	
		27	0	0	0	
都道府県交付分 計			1,687,252	84,439	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	7,044,150	1,528,273	1,500	
		25	11,335,766	0	0	
		26	0	0	0	
		27	0	0	0	
市町村交付分 計			18,379,916	1,528,273	1,500	
県・市町村交付分 合計			20,067,168	1,612,712	1,500	

(注)  
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,443,399千円

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が 丘線	市	市	直接	継続	480,000	23 ~ 26	23	8,000	0	-	H24年9月、測量設計・用地測量業務発注。
															24	16,000	14,738	-	
															25	272,000			
															26	44,000			
															27				
															累計	340,000	14,738	0	
3	◆	D	-	1	-	1	街路防犯灯整備 事業	本町宮口 下線外気 仙沼地区 内市道沿 道	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				H24年8月着工 H25年2月完了
															24	24,000	18,537	5,463	
															25				
															26				
															27				
															累計	24,000	18,537	5,463	
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(大沢 A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	231,540	23 ~ 26	23	6,680	0	-	24年6月、測量設計発注。
															24	33,440	6,501	-	
															25	130,576			
															26	7,268			
															27				
															累計	177,964	6,501	0	
5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(大沢B 地区)	大沢地区 (唐桑町) 地区)	市	市	直接	継続	33,710	23 ~ 26	23	520	0	-	24年6月、測量設計発注。
															24	2,560	1,841	-	
															25	21,536			
															26	1,176			
															27				
															累計	25,792	1,841	0	
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(舞根2 区)	舞根2区	市	市	直接	継続	151,050	23 ~ 26	23	10,120			25年2月、測量設計発注。
															24	50,000	16,893	-	
															25	30,360			
															26	15,180			
															27				
															累計	105,660	16,893	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(松 岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	4,624,149	23 ~ 27	23	196,875	0	-	24年8月調査測量発注。
															24	153,125	98,257	-	
															25	1,110,716			
															26	578,864			
															27				
															累計	2,039,580	98,257	0	
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 基本計画策定 事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23 ~ 23	23	23,745			24年5月基本計画策定業務発注。 24年9月不動産鑑定業務発注。
															24		23,740	5	
															25				
															26				
															27				
															累計	23,745	23,740	5	

9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,098,390	24	~	27	23			平成24年7月受付開始。平成24年度申請216件。事業承認211件。事業完了による補助金支給17件。	
																	24	546,525	567,371		-
																	25	861,525			
																	26				
																	27				
累計	1,408,050	567,371	0																		
10	D	-	15	-	1	-	新規水産加工団地造成事業	赤岩港地区	市	市	直接	継続	11,217,226	23	~	26	23	75,000	0	H24.11都市計画決定、H25.3都市計画事業認可、H25.5用地契約開始	
																	24	2,175,000	52,560		-
																	25	4,845,178			
																	26				
																	27				
累計	7,095,178	52,560	0																		
11	D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市再生事業計画案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	388,000	23	~	24	23	195,750	0	現況測量業務(H24.5.2~H24.12.18)土質調査業務(H24.5.2~H24.10.25)土地鑑定委託業務(H24.5.7~H24.6.28)事業計画策定業務(H24.8.15~H25.5.31)	
																	24	95,250	261,875		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	291,000	261,875	0																		
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	119,076	24	~	25	23			測量業務(H24.9.18~H25.6末)土質調査業務(H24.10.2~H25.3.29)土地区画整理事業検討業務(H24.10.30~H25.3.29)	
																	24	85,500	15,922		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	85,500	15,922	0																		
13	D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区都市再生事業計画案作成事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	440,000	23	~	24	23	260,250	0	現況測量業務(H24.5.2~H24.12.18)土質調査業務(H24.5.2~H24.10.25)土地鑑定委託業務(H24.5.7~H24.6.28)事業計画策定業務(H24.8.15~H25.5.31)	
																	24	69,750	172,057		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	330,000	172,057	0																		
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	継続	100,000	23	~	25	23	37,500	0	24年4~8月に業務委託契約	
																	24	22,500	59,298		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	60,000	59,298	0																		
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	継続	100,000	24	~	26	23			24年9月に業務委託契約し、基礎調査を実施。また、都市計画マスタープラン調整委員会を設置し、25年1月24日に第1回委員会を開催	
																	24	15,000	10,867		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	15,000	10,867	0																		
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,320,209	23	~	26	23	67,313	0	24年6月、測量設計発注。24年10月、土地評価業務等発注。	
																	24	132,825	18,073		-
																	25	269,255			
																	26	342,894			
																	27				
累計	812,287	18,073	0																		
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	761,461	23	~	26	23	40,591	0	24年6月、測量設計発注。24年10月、土地評価業務等発注。	
																	24	74,550	30,623		-
																	25	162,365			
																	26	194,385			
																	27				
累計	471,891	30,623	0																		

18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	1,095,343	23	~	26	23	110,153	0	-	24年6月、測量設計発注。24年10月、土地評価業務等発注。
																	24	25,987	30,519	-	
																	25	222,985			
																	26	299,649			
																	27				
累計	658,774	30,519	0																		
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業個別計画策定事業	只越地区ほか45地区	市	市	直接	完了	537,563	24	~	24	23				24年5月他個別計画策定業務発注。24年4月他不動産鑑定業務発注。
																	24	403,172	298,540	104,633	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	403,172	298,540	104,633																		
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	気仙沼市(一)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	27	23	13,950	0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。
																	24	1,162,500	45,303		
																	25	775,000			
																	26	218,550			
																	27	0			
累計	2,170,000	45,303	0																		
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	27	23	7,750	0	-	25年1月道路詳細設計及び道路測量業務契約。
																	24	0	7,750		
																	25	228,625			
																	26	89,125			
																	27	0			
累計	325,500	7,750	0																		
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	168,120	24	~	27	23				24年10月土地評価等業務発注
																	24	39,552	53	-	
																	25	31,648			
																	26	31,648			
																	27				
累計	102,848	53	0																		
26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	534,540	24	~	27	23				25年2月、測量設計発注。24年10月、土地評価業務等発注。
																	24	58,264	7,896	-	
																	25	123,122			
																	26	123,122			
																	27				
累計	304,508	7,896	0																		
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	27	23				H24年10月、測量設計業務発注。
																	24	13,760	5,712	-	
																	25	296,000			
																	26	166,400			
																	27				
累計	476,160	5,712	0																		
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23				H24年9月、測量設計・地質業務発注。
																	24	32,000	13,540	-	
																	25	198,000			
																	26	544,000			
																	27				
累計	774,000	13,540	0																		



29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業 (魚市場中谷地線)	魚市場中 谷地線	市	市	直接	継続	3,785,400	24 ~ 27	23			24年9月 調査設計契約
															24	41,120	18,480	-
															25	93,680		
															26			
															27			
累計	134,800	18,480	0															
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (内の脇老松線)	内の脇老 松線	市	市	直接	継続	4,882,600	24 ~ 27	23			24年10月 調査設計契約
															24	57,680	43,680	-
															25	100,480		
															26			
															27			
累計	158,160	43,680	0															
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (釜の前魚市場線)	釜の前魚 市場線	市	市	直接	継続	1,539,200	24 ~ 27	23			24年10月 調査設計契約
															24	45,280	18,228	-
															25	41,600		
															26			
															27			
累計	86,880	18,228	0															
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下線)	本町宮口 下線	市	市	直接	継続	797,000	24 ~ 27	23			24年9月 調査設計契約
															24	52,000	10,500	-
															25	379,760		
															26	166,640		
															27			
累計	598,400	10,500	0															
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	835,315	24 ~ 26	23			24年10月調査測量設計発注。
															24	126,769	17,456	-
															25	259,469		
															26	344,662		
															27			
累計	730,900	17,456	0															
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	615,120	24 ~ 26	23			25年3月調査測量設計発注。
															24	89,019	4,593	-
															25	219,435		
															26	229,775		
															27			
累計	538,229	4,593	0															
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	872,382	24 ~ 26	23			24年10月調査測量設計発注。
															24	126,769	12,678	-
															25	291,902		
															26	344,662		
															27			
累計	763,333	12,678	0															
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	1,942,673	24 ~ 26	23			24年10月調査測量設計発注。
															24	184,130	28,481	-
															25	394,588		
															26	1,121,120		
															27			
累計	1,699,838	28,481	0															
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市場背後地環境 対策事業	気仙沼市 魚市場背後地	市	市	直接	完了	32,000	24 ~ 24	23			24年10月工事完了
															24	25,600	3,528	22,072
															25			
															26			
															27			
累計	25,600	3,528	22,072															

38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画策定事業	臨海地域	市	市	直接	継続	23,323	24	~	25	23			24年8月 24年度分委託業務発注 25年3月 24年度委託業務完了		
																	24	13,500	5,874		-	
																	25	3,992				
																	26					
																	27					
累計	17,492	5,874	0																			
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	523,380	24	~	26	23			24年9月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。		
																	24	80,067	26,511		-	
																	25	209,939				
																	26	83,974				
																	27					
累計	373,980	26,511	0																			
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,299,820	24	~	27	23			24年9月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。		
																	24	172,315	65,181		-	
																	25	275,205				
																	26	315,495				
																	27					
累計	763,015	65,181	0																			
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(登米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	継続	122,647	24	~	26	23			24年8月, 測量設計発注。24年11月, 土地評価業務等発注。		
																	24	25,121	16,826		-	
																	25	45,834				
																	26	18,179				
																	27					
累計	89,134	16,826	0																			
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	3,513,879	24	~	27	23			24年8月, 測量設計発注。24年10月, 土地評価業務等発注。		
																	24	247,311	71,386		-	
																	25	1,019,322				
																	26	635,386				
																	27					
累計	1,902,019	71,386	0																			
43	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(舞根1区)	舞根1区	市	市	直接	継続	751,930	24	~	27	23			24年9月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。		
																	24	137,410	38,776		-	
																	25	194,368				
																	26					
																	27					
累計	331,778	38,776	0																			
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	1,857,702	24	~	27	23			24年8月, 測量設計発注。24年10月, 土地評価業務等発注。		
																	24	294,171	53,089		-	
																	25	527,675				
																	26	484,301				
																	27					
累計	1,306,147	53,089	0																			
45	◆	D	-	23	-	10	-	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	継続	21,492	24	~	25	23			耐震診断(平成24年10月発注, 12月完了) 補強設計(平成25年1月発注, 3月完了)	
																		24	5,021	3,277		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	5,021	3,277	0																			
47	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業							~		23					
																	24	8,661,132	4,261,645		-	
																	25	1,157,596				
																	26					
																	27					
累計	9,818,728	4,261,645	0																			

49	D	-	1	-	13	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	690,660	24	~	27	23			H24年12月、五駄鱈北沢線測量設計業務発注。
																	24	41,644	5,712	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	41,644	5,712	0																	
50	D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	80,150	24	~	26	23			
																	24	23,696	0	-
																	25	18,728		
																	26	10,848		
																	27			
累計	53,272	0	0																	
51	D	-	1	-	15	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	185,200	24	~	27	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	33,163	776	-
																	25	34,980		
																	26			
																	27			
累計	68,143	776	0																	
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	157,310	24	~	26	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	69,148	1,030	-
																	25	28,099		
																	26	14,300		
																	27			
累計	111,547	1,030	0																	
53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	99,190	24	~	26	23			25年1月、測量設計発注。25年3月、土地評価業務等発注。
																	24	36,514	3,204	-
																	25	21,189		
																	26			
																	27			
累計	57,703	3,204	0																	
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	302,410	24	~	27	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	27,224	684	-
																	25	64,776		
																	26	74,968		
																	27			
累計	166,968	684	0																	
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	41,460	24	~	25	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	6,795	427	-
																	25	26,372		
																	26			
																	27			
累計	33,167	427	0																	
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業(内の脇老松線第2工区)	内の脇老松線(第2工区)	市	市	直接	継続	701,900	24	~	27	23			25年1月 測量設計契約
																	24	30,400	8,400	-
																	25	375,440		
																	26	129,360		
																	27			
累計	535,200	8,400	0																	
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24	~	27	23			24年11月 測量設計契約
																	24	57,600	20,160	-
																	25	729,280		
																	26	356,480		
																	27			
累計	1,143,360	20,160	0																	

58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業 (仲町魚市場線)	仲町魚市場線	市	市	直接	継続	371,400	24	~	26	23			
																	24	15,200	0	-
																	25	184,880		
																	26	48,520		
																	27			
累計	248,600	0	0																	
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24	~	27	23			
																	24	16,000	0	-
																	25	164,960		
																	26	78,560		
																	27			
累計	259,520	0	0																	
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜町線	(仮称)本浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24	~	26	23			
																	24	8,800	0	-
																	25	82,480		
																	26	17,640		
																	27			
累計	108,920	0	0																	
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	523,109	24	~	26	23			24年12月調査測量設計発注。
																	24	84,601	16,078	-
																	25	143,344		
																	26	229,775		
																	27			
累計	457,720	16,078	0																	
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	454,000	24	~	24	23			平成25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592.091円)
																	24	340,500	116,694	223,806
																	25			
																	26			
																	27			
累計	340,500	116,694	223,806																	
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	53,000	24	~	24	23			平成25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
																	24	39,750	19,709	20,041
																	25			
																	26			
																	27			
累計	39,750	19,709	20,041																	
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	794,900	24	~	26	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	183,496	29,829	-
																	25	291,366		
																	26	110,337		
																	27			
累計	585,199	29,829	0																	
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波路上内田地区)	波路上内田地区	市	市	直接	継続	207,520	24	~	26	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	78,268	20,550	-
																	25	49,551		
																	26	26,880		
																	27			
累計	154,699	20,550	0																	
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	813,470	24	~	27	23			24年10月、測量設計発注。24年12月、土地評価業務等発注。
																	24	154,638	37,979	-
																	25	222,626		
																	26	98,866		
																	27			
累計	476,130	37,979	0																	

67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	315,890	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	71,452	21,752	-
																	25	120,146		
																	26	42,402		
																	27			
累計	234,000	21,752	0																	
68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下地 区)	波路上杉 の下地区	市	市	直接	継続	121,570	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	32,725	16,149	-
																	25	37,975		
																	26	17,836		
																	27			
累計	88,536	16,149	0																	
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	1,099,410	24	~	27	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	199,281	52,235	-
																	25	328,825		
																	26			
																	27			
累計	528,106	52,235	0																	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原 地区	市	市	直接	継続	231,350	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	57,566	16,772	-
																	25	78,338		
																	26	33,263		
																	27			
累計	169,167	16,772	0																	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(小 々汐地区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	395,490	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	123,943	29,135	-
																	25	112,516		
																	26	54,993		
																	27			
累計	291,452	29,135	0																	
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地 区	市	市	直接	継続	155,840	24	~	26	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24	40,005	18,925	-
																	25	63,980		
																	26			
																	27			
累計	103,985	18,925	0																	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山 地区	市	市	直接	継続	398,450	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	129,710	20,682	-
																	25	112,595		
																	26	53,169		
																	27			
累計	295,474	20,682	0																	
74	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田 地区	市	市	直接	継続	1,598,840	24	~	27	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	307,256	43,317	-
																	25	419,895		
																	26	221,996		
																	27			
累計	949,147	43,317	0																	
75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田 地区	市	市	直接	継続	136,580	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	34,501	12,900	-
																	25	49,026		
																	26	17,990		
																	27			
累計	101,517	12,900	0																	

76	D	-	23	-	23	-	防災集団移転促進事業(赤岩石兜地区)	赤岩石兜地区	市	市	直接	継続	251,560	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	56,166	16,656	-
																	25	91,988		
																	26	35,980		
																	27			
累計	184,134	16,656	0																	
77	D	-	23	-	24	-	防災集団移転促進事業(小泉東地区)	小泉東地区	市	市	直接	継続	355,730	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	93,432	20,928	-
																	25	107,318		
																	26	55,256		
																	27			
累計	256,006	20,928	0																	
78	D	-	23	-	25	-	防災集団移転促進事業(小泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	継続	182,980	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	76,895	16,519	-
																	25	37,935		
																	26	22,638		
																	27			
累計	137,468	16,519	0																	
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転促進事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	162,880	24	~	26	23			24年10月, 測量設計発注。24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24	60,948	17,037	-
																	25	49,643		
																	26	15,964		
																	27			
累計	126,555	17,037	0																	
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業(菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25	~	27	23			
																	24			
																	25	23,280		
																	26			
																	27			
累計	23,280	0	0																	
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	継続	464,629	25	~	26	23			24年12月, 土地評価業務等発注。
																	24		48	
																	25	231,578		
																	26			
																	27			
累計	231,578	48	0																	
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	322,289	25	~	26	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		9,192	-
																	25	158,613		
																	26			
																	27			
累計	158,613	9,192	0																	
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	377,973	25	~	26	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		14,648	-
																	25	186,068		
																	26			
																	27			
累計	186,068	14,648	0																	
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	311,261	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		7,668	-
																	25	134,404		
																	26			
																	27			
累計	134,404	7,668	0																	

87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	392,118	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		7,558	-
																	25	174,761		
																	26			
																	27			
累計	174,761	7,558	0																	
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	126,722	25	~	27	23			25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		37	
																	25	49,248		
																	26			
																	27			
累計	49,248	37	0																	
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	1,067,690	25	~	27	23			25年3月, 測量設計発注。
																	24		1,008	
																	25	593,636		
																	26			
																	27			
累計	593,636	1,008	0																	
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	継続	191,342	25	~	27	23			25年3月, 測量設計発注。
																	24		149	
																	25	51,691		
																	26			
																	27			
累計	51,691	149	0																	
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	継続	645,623	25	~	27	23			25年3月, 測量設計発注。
																	24		1,008	
																	25	251,314		
																	26			
																	27			
累計	251,314	1,008	0																	
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(釜の前魚市場線第2工区)	釜の前魚市場線第2工区	市	市	直接	継続	403,900	25	~	27	23			
																	24			
																	25	225,120		
																	26			
																	27			
累計	225,120	0	0																	
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	3,747,129	25	~	29	23			H25.2.26URに委託契約(1,986,864千円 完了年度H29)
																	24		1,589,491	
																	25	1,201,600		
																	26	1,200,000		
																	27			
累計	2,401,600	1,589,491	0																	
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	2,118,954	25	~	29	23			H25.2.26URに委託契約(2,118,954千円 完了年度H29)
																	24		1,192,000	
																	25	525,600		
																	26	666,400		
																	27			
累計	1,192,000	1,192,000	0																	
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	継続	4,110,080	26	~	26	23			独立行政法人都市再生機構(UR)とH24.10月契約
																	24		107,957	
																	25			
																	26	3,596,320		
																	27			
累計	3,596,320	107,957	0																	

96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	継続	5,944,810	24	~	26	23									
																	24	305,812								
																	25									
																	26	4,895,896								
																	27									
累計	5,201,708	0	0																							
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	9,740,000	24	~	27	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請。				
																	24	455,000	0	-						
																	25	201,250								
																	26									
																	27									
累計	656,250	0	0																							
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	6,402,000	24	~	27	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請。				
																	24	447,343	0	-						
																	25	239,531								
																	26									
																	27									
累計	686,874	0	0																							
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	2,463,285	25	~	27	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		32,261	-						
																	25	576,373								
																	26									
																	27									
累計	576,373	32,261	0																							
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,067,027	25	~	27	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		16,864	-						
																	25	674,390								
																	26									
																	27									
累計	674,390	16,864	0																							
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	940,404	25	~	26	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		16,996	-						
																	25	341,796								
																	26									
																	27									
累計	341,796	16,996	0																							
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	366,047	25	~	26	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		5,053	-						
																	25	91,755								
																	26									
																	27									
累計	91,755	5,053	0																							
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	991,450	25	~	26	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		14,206	-						
																	25	278,468								
																	26	589,050								
																	27									
累計	867,518	14,206	0																							
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	1,433,590	25	~	26	23					25年3月調査測量設計発注。				
																	24		28,358	-						
																	25	399,806								
																	26									
																	27									
累計	399,806	28,358	0																							



105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興土地地区画整理事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	6,116,677	25	~	29	23			H25.2.26URIに委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)	
																	24		4,050,000		
																	25	1,800,000			
																	26	2,250,000			
																	27				
累計	4,050,000	4,050,000	0																		
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	254,000	24	~	25	23			
																		24	40,800	0	
																		25	162,400		
																		26			
																		27			
累計	203,200	0	0																		
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地地区画整理事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	6,553,115	25	~	29	23			H25.2.26URIに委託契約(7,124,132千円 完了年度H29)	
																	24		3,562,500		
																	25	1,575,000			
																	26	1,987,500			
																	27				
累計	3,562,500	3,562,500	0																		
108	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	1,067,000	24	~	25	23			
																		24	170,400	0	
																		25	683,200		
																		26			
																		27			
累計	853,600	0	0																		
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	継続	2,742,000	24	~	27	23			25年3月 基本設計発注	
																	24	30,750	25,987		
																	25	83,250			
																	26				
																	27				
累計	114,000	25,987	0																		
110	D	-	23	-	27	-	防災集団移転促進事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	523,362	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。	
																	24		22,328		
																	25	207,571			
																	26	156,749			
																	27				
累計	364,320	22,328	0																		
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転促進事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	継続	602,395	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。	
																	24		27,380		
																	25	258,493			
																	26	234,945			
																	27				
累計	493,438	27,380	0																		
112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転促進事業(浪板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	676,635	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。	
																	24		31,816		
																	25	362,670			
																	26	180,467			
																	27				
累計	543,137	31,816	0																		
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転促進事業(浪板一忍沢地区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	継続	298,377	25	~	27	23			25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。	
																	24		19,391		
																	25	180,564			
																	26	67,770			
																	27				
累計	248,334	19,391	0																		

114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転促進事業(浦の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	継続	191,548	25	~	27	23				
																	24				
																	25	90,144			
																	26	21,616			
																	27				
累計	111,760	0	0																		
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転促進事業(松崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	継続	151,825	25	~	26	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		13,009	-	
																	25	91,319			
																	26	20,763			
																	27				
累計	112,082	13,009	0																		
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転促進事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,634,778	25	~	27	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		37,317	-	
																	25	925,036			
																	26	164,540			
																	27				
累計	1,089,576	37,317	0																		
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転促進事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	600,646	25	~	27	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		22,952	-	
																	25	325,486			
																	26	65,367			
																	27				
累計	390,853	22,952	0																		
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転促進事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	3,205,109	25	~	27	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		47,738	-	
																	25	1,678,943			
																	26	367,129			
																	27				
累計	2,046,072	47,738	0																		
119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転促進事業(大谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	継続	156,300	25	~	27	23				
																	24				
																	25	83,934			
																	26	26,413			
																	27				
累計	110,347	0	0																		
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転促進事業(津谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	継続	191,479	25	~	26	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		16,505	-	
																	25	99,381			
																	26	34,081			
																	27				
累計	133,462	16,505	0																		
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転促進事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	574,405	25	~	27	23				25年1月, 測量設計発注。25年3月, 土地評価業務等発注。
																	24		24,556	-	
																	25	215,789			
																	26	98,749			
																	27				
累計	314,538	24,556	0																		
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転促進事業(気仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	継続	23,029,550	25	~	27	23				25年2月, 測量設計発注。
																	24		145,681	-	
																	25	13,446,385			
																	26	3,326,148			
																	27				
累計	16,772,533	145,681	0																		

133	D	1	36	1	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	729,013	25	27	23 24 25 26 27 累計	306,711	0	0	
134	D	4	17	1	災害公営住宅整備事業(鹿折東地区)	鹿折東地区	市	市	直接	継続	2,795,500	25	27	23 24 25 26 27 累計	356,562	0	0	
135	D	4	18	1	災害公営住宅整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	継続	2,017,000	26	26	23 24 25 26 27 累計	1,764,875	0	0	2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請。
136	D	4	19	1	災害公営住宅整備事業(内湾地区)	内湾地区	市	市	直接	継続	6,516,000	25	27	23 24 25 26 27 累計	787,500	0	0	
137	D	23	40	1	防災集団移転促進事業(大谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	継続	1,095,079	25	27	23 24 25 26 27 累計	534,102 143,795 677,897	0	0	
139	★	F	4	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県							~	23 24 25 26 27 累計	981,872	0	0	

(注)												23	21,700	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												都道県交付分	各年度別合計	24	1,162,500	53,053	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												25	1,985,497	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												26	307,675	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												都道県交付分 計		3,477,372	53,053	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。												市町村交付分	各年度別合計	23	1,032,497	0	0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												24	18,434,597	18,101,503	376,020			
												25	48,703,084	0	0			
												26	29,719,374	0	0			
												27	0	0	0			
												市町村交付分 計		97,889,552	18,101,503	376,020		
												県・市町村交付分 合計		101,366,924	18,154,556	376,020		
												※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、19,046,452千円						

(様式2E)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
123	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,693,260	25 ~ 27	23				H25年1月以降、交付決定開始	
															24	31,050	12,439	-		
															25	155,250				
															26					
															27					
															累計	186,300	12,439	0		
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0														
		26	0	0	0	0														
		27	0	0	0	0														
														都道府県交付分 計	0	0	0			
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																24	31,050	12,439	0	0
		25	155,250	0	0	0														
		26	0	0	0	0														
		27	0	0	0	0														
														市町村交付分 計	186,300	12,439	0			
														県・市町村交付分 合計	186,300	12,439	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、31,050千円		