

(様式1)

亶理町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

亶理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,010,228	5,490,032	
25	12,196,251	10,388,472	
26	3,041,762		
27	0		
合計		29,402,733	15,913,072

<参考>	亶理町復興交付金基金残高	9,456,644	亶理町復興交付金基金の利息額	6,668
------	--------------	-----------	----------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,209
24	11,246,776	8,739,022	
25	3,733,438	2,778,166	
26	11,610,773		
27	0		
合計		26,935,006	11,663,397

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	19,200	24	~	27	23			実施期間: 24年4月~25年3月、実施件数: 12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)
																24	6,375	1,940	-
																25	3,975	2,043	-
																26			
																27			
																累計	10,350	3,983	0
10	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	24	23			24年5月~26年3月 分布調査調整
																24	843	14	-
																25		0	-
																26			
																27			
																累計	843	14	0
(注)														<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%); background-size: 4px 4px;"></div> </div>					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	843	14	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道府県交付分 計		843	14	0															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	6,375	1,940	0														
		25	3,975	2,043	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		10,350	3,983	0															
県・市町村交付分 合計		11,193	3,997	0															

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	巨理町	直接	完了	78,783	24 ~ 24	23				24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
														24	59,087	54,566	-	
														25		121	4,399	25年5月、完成。
														26				
														27				
														累計	59,087	54,687	4,399	
7	C	-	4	-	1	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	246,740	23 ~ 24	23	1,584	1,582	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
														24	183,470	188,207	-	注。
														25		-233	-	26年3月～測定機器等の発注。
														26				
														27				
														累計	185,054	189,556	0	
8	C	-	4	-	2	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	11,124,510	23 ~ 24	23	79,800	69,972	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
														24	8,263,582	7,004,863	-	注。
														25		101,067	-	25年7月～外溝工事の発注。
														26				
														27				
														累計	8,343,382	7,175,902	0	
9	C	-	4	-	3	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	巨理町	間接	継続	1,925,200	23 ~ 27	23	106,260	74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。
														24	689,250	479,635	-	
														25	352,240	209,157	-	25年4月～農業用機械施設の発注。
														26	296,148			
														27				
														累計	1,443,898	763,447	0	
11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	継続	157,000	23 ~ 27	23	137,000	0	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
														24	20,000	101,890	-	
														25		7,177	-	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注
														26				
														27				
														累計	157,000	109,067	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	巨理地区	町	巨理町	直接	完了	29,000	24	~	24	23				24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。	
																	24	29,000	23,177	5,822		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	29,000	23,177	5,822		
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	巨理町	直接	完了	122,505	24	~	24	23				24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年5月、完成。	
																	24	91,878	49,907	-		
																	25		0	41,970		
																	26					
																	27					
																	累計	91,878	49,907	41,970		
33	C	-	4	-	4	-	巨理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	巨理町	間接	継続	493,755	24	~	24	23				24年7月～、造成工事・建設工事発注。	
																	24	370,316	238,878	-		
																	25		-4,920	-		
																	26					
																	27					
																	累計	370,316	233,958	0		
34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	巨理町	間接	完了	976,288	24	~	24	23				24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成	
																	24	732,215	538,669	-		
																	25		18,820	174,726		
																	26					
																	27					
																	累計	732,215	557,489	174,726		
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	19,922,000	24	~	27	23				25年2月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。	
																	24	202,500	127,911	-		
																	25	2,268,750	1,657,263	-		
																	26	10,384,500				
																	27					
																	累計	12,855,750	1,785,174	0		
36	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	52,900	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																		24	26,000	14,135	-	
																		25	16,320	9,019	19,166	
																		26				
																		27				
																		累計	42,320	23,154	19,166	
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴島地区	県	県	直接	継続	1,156,000	25	~	27	23				25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 発注。25年4月、25年12月、借地契約。	
																	24					
																	25	37,500	22,504	-		
																	26	507,750				
																	27					
																	累計	545,250	22,504	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27																	
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24	~	25	23				25年12月、調査業務・設計業務発注。	
																	24	22,350				
																	25	126,600	14,192	-		
																	26					
																	27					
累計	148,950	14,192	0																			
43	C	-	2	-	3	-	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	亘理町	直接	継続	295,039	25	~	26	23				25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。	
																	24					
																	25	221,279	215,536	-		
																	26					
																	27					
累計	221,279	215,536	0																			
44	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	亘理町	直接	継続	212,339	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	159,254				
																	27					
累計	159,254	0	0																			
45	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	亘理町	直接	継続	1,470,000	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	1,010,625				
																	27					
累計	1,010,625	0	0																			
46	◆	C	-	4	-	2	-	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	角田市内	町	亘理町	直接	継続	3,410	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	2,728			
																		27				
累計	2,728	0	0																			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	324,644	146,209	0
		24	10,509,683	8,694,188	0
		25	2,801,410	2,034,046	193,892
		26	11,188,398	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			24,824,135	10,874,443	193,892
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	179,965	127,650	5,822
		25	221,279	215,657	46,369
		26	1,172,607	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			1,573,851	343,307	52,191
県・市町村交付分 合計			26,397,986	11,217,750	246,083

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	継続	14,780,153	23 ~ 25	23	140,892	34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備予定戸数477戸に見 直し。
															24	6,441,596	2,031,826	-	
															25	6,350,145	5,858,204	-	
															26				
															27				
															累計	12,932,633	7,924,598	0	
4	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	継続	154,500	23 ~ 24	23	13,600	0	-	
															24	110,000	0	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
															累計	123,600	0	0	
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	巨理町	直接	完了	42,000	24 ~ 24	23				24年6月、本体工事発注。
															24	31,500	24,412	-	
															25		6,412	674	25年6月、完了。
															26				
															27				
															累計	31,500	30,824	674	
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	巨理町	直接	完了	361,100	24 ~ 24	23				24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															24	270,825	213,241	57,583	
															25				
															26				
															27				
															累計	270,825	213,241	57,583	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23 ~ 27	23	16,275	0	-	
															24	620,000	0	-	
															25	387,500	533,567	-	25年12月国交省協定締結。
															26	77,500			
															27	0			
															累計	1,101,275	533,567	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23 ~ 27	23	3,100	0	-	
															24	77,500	29,196	-	
															25	178,250	197,896	-	
															26	220,875			
															27	0			
															累計	479,725	227,092	0	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	1,680,000	24 ~ 29	23				24年8月、調査測量設計発注。
															24	77,500	47,197	-	
															25	271,250	3,674	-	
															26	240,250			
															27				
															累計	589,000	50,871	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路 整備事業(市街地相互 の接続道路)	荒浜地区	町	亘理町	直接	継続	3,125,000	24	~	32	23			24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	77,500	42,315	-	
																	25	232,500	745	-	
																	26	310,000			
																	27				
																	累計	620,000	43,060	0	
18	D	-	1	-	3	-	五十川線道路 整備事業(市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	亘理町	直接	継続	1,240,000	24	~	28	23			24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	116,250	38,449	-	
																	25	232,500	19,185	-	
																	26	232,500			
																	27				
																	累計	581,250	57,634	0	
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路 整備事業(市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	亘理町	直接	継続	385,000	24	~	27	23			24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	34,875	29,295	-	
																	25	31,000	5,580	-	
																	26	116,250			
																	27				
																	累計	182,125	34,875	0	
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路 整備事業(市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	亘理町	直接	継続	3,300,000	24	~	30	23			24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	117,800	53,707	-	
																	25	290,625	29,134	-	
																	26	465,000			
																	27				
																	累計	873,425	82,841	0	
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業	荒浜・吉 田地区	町	亘理町	直接	継続	984,120	24	~	26	23			24年10月、補助金交付開始。	
																	24	369,045	9,047	-	
																	25	295,236	72,547	-	
																	26				
																	27				
																	累計	664,281	81,594	0	
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	亘理町	直接	継続	73,680	24	~	25	23			24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
																	24	30,217	26,446	-	
																	25	25,042	11,915	-	
																	26				
																	27				
																	累計	55,259	38,361	0	
23	◆	D	-	20	-	1	1	防災まちづくり 計画策定事業	荒浜・吉 田地区	町	亘理町	直接	完了	14,300	24	~	24	23			24年9月、計画策定発注。
																		24	11,440	10,836	-
																		25		0	604
																		26			
																		27			
																		累計	11,440	10,836	604
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	亘理町	直接	継続	21,000	24	~	26	23				
																	24	7,875	0	-	
																	25		0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	7,875	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事業	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	152,000	24	~	25	23			24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。	
																	24	81,750	74,036	-	
																	25	32,250	35,334	-	
																	26				
																	27				
累計	114,000	109,370	0	25年8月、26年3月、本体工事発注。																	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(荒浜中野)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	2,578,430	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	1,054,536	209,439	-	
																	25	1,201,590	583,034	-	
																	26				
																	27				
累計	2,256,126	792,473	0	25年5月、造成工事発注。																	
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(亶理江下)	亶理地区	町	亶理町	直接	継続	5,321,317	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	1,982,977	1,385,951	-	
																	25	2,030,053	1,999,007	-	
																	26	321,560			
																	27				
累計	4,334,590	3,384,958	0	25年6月、造成工事発注。																	
28	◆	D	-	23	-	3	-	復興関連盛土材確保事業	亶理地区	町	亶理町	直接	継続	701,000	24	~	25	23			24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。
																		24	280,800	88,200	-
																		25		118,796	-
																		26			
																		27			
累計	280,800	206,996	0	25年9月、積込開始。																	
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(吉田舟入北)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	823,879	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	402,286	124,161	-	
																	25	318,607	397,970	-	
																	26				
																	27				
累計	720,893	522,131	0	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。																	
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(吉田南河原)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	856,441	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	264,980	123,907	-	
																	25	367,746	487,986	-	
																	26	58,329			
																	27				
累計	691,055	611,893	0	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。																	
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(吉田上塚)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	276,318	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	141,876	35,603	-	
																	25	99,901	93,097	-	
																	26				
																	27				
累計	241,777	128,700	0	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。																	
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(吉田大谷地)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	519,644	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元	
																	24	267,367	100,306	-	
																	25	179,822	233,991	-	
																	26	3,749			
																	27				
累計	450,938	334,297	0	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	★	F	-	2	-	1	-														1				
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町						~				24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。					
																					23				
																					24	1,647,788	690,949	-	
																					25		202,874	-	
																					26				
27																									
累計		1,647,788	893,823	0																					
41		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27			25年3月道路詳細設計契約。 26年1月用地測量契約。					
																					23				
																					24	38,750	15,624	-	
																					25	201,500	7,497	-	
																					26	124,000			
27	0																								
累計		364,250	23,121	0																					
42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~									
																					23				
																					24				
																					25	164,778	5,160		
																					26				
27																									
累計		164,778	5,160	0																					
47	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅(戸建て形式)駐車場整備事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	継続	19,400	26	~	26							
																						23			
																						24			
																						25			
																						26	15,520		
27																									
累計		15,520	0	0																					
48		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	継続	2,770,036	26	~								
																						23			
																						24			
																						25			
																						26	56,447		
27																									
累計		56,447	0	0																					
49		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	継続	159,390	26	~								
																						23			
																						24			
																						25			
																						26	6,722		
27																									
累計		6,722	0	0																					
50	◆	D	-	23	-	2	-	1	移転元地への商業施設の集積事業	荒浜地区	町	亘理町	直接	継続	54,286	26	~	26							
																						23			
																						24			
																						25			
																						26	21,714		
27																									
累計		21,714	0	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	19,375	0	0	/
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	24	736,250	44,820	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	932,028	744,120	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	422,375	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 計			2,110,028	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	154,492	34,568	0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										24	13,820,783	5,359,323	57,583	
										25	11,958,267	10,159,485	1,278	
										26	1,848,041	0	0	
										27	0	0	0	
								市町村交付分 計			27,781,583	15,553,376	58,861	
								県・市町村交付分 合計			29,891,611	16,342,316	58,861	

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	67,482	24 ~ 27	23				25年2月、補助金交付開始。	
										24	3,105	1,119	-		
										25	12,730	11,287	-		
										26	21,114				
										27					
										累計	36,949	12,406	0		
(注)															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
												24	0	0	0
												25	0	0	0
												26	0	0	0
												27	0	0	0
										都道府県交付分 計			0	0	0
										市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0
												24	3,105	1,119	0
												25	12,730	11,287	0
												26	21,114	0	0
												27	0	0	0
										市町村交付分 計			36,949	12,406	0
										県・市町村交付分 合計			36,949	12,406	0