

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

山元町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	559,790	24,848
24	11,498,483	3,494,557	
25	18,887,308	18,144,472	
26	7,645,359	3,166,681	
27	3,314,458		
合計		41,905,398	24,830,558

<参考>	山元町東日本大震災 復興交付金基金残高	山元町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山元町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	22,539,497	8,257	19,374,158

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	49,470	47,250
24	6,830,110	4,399,128	
25	7,305,690	2,439,586	
26	8,926,740	2,964,404	
27	2,578,238		
合計		25,690,248	9,850,368

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	継続	329,168	25	~	25	23				実施設計及び解体工事を完了。	
																	24	27,568	21,700	-		
																	25	191,876	151,145	-	講堂改築工事を実施、事業完了。	
																	26		0	-		
																	27			-		
累計	219,444	172,845	0																			
2	◆	A	-	2	-	1	山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業	坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中	町	町	直接	完了	25,000	24	~	27	23				調査検討業務として完了。	
																	24	10,000	7,056	2,944		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	10,000	7,056	2,944																			
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	継続	71,964	23	~	27	23	750	-		新市街地整備と併せ実施予定。	
																	24	21,750	717	-		
																	25		13,849	-	発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。	
																	26	20,140	1,925	-	発掘調査業務を実施。	
																	27					
累計	42,640	16,491	0																			
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	24	23				24年12月~26年3月 分布調査調整	
																	24	5,485	4	-		
																	25		26	-	24年12月~26年3月 分布調査	
																	26		319	-	一部成果品完成	
																	27					
累計	5,485	349	0																			
54	◆	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	34,624	25	~	25	23				
																		24				
																		25	27,699	21,957	5,742	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。
																		26				
																		27				
累計	27,699	21,957	5,742																			
55	A	-	1	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	88,317	25	~	25	23					
																	24					
																	25	66,237	58,936	7,301	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。	
																	26					
																	27					
累計	66,237	58,936	7,301																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										23	0	0	0			
										都道府 県交付分	各年度 別合計	24	5,485		4	0
												25	0		26	0
												26	0		319	0
												27	0		0	0
												都道府県交付分 計			5,485	349
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	750		0	0
												24	59,318		29,473	2,944
												25	285,812		245,887	13,043
												26	20,140		1,925	0
												27	0		0	0
										市町村交付分 計		366,020	277,285		15,987	
										県・市町村交付分 合計		371,505	277,634		15,987	

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	民間 事業 者	間接	完了	31,000	24 ~ 24	23							
															24	30,000	30,000	0				
															25							
															26							
															27							
累計	30,000	30,000	0																			
33	◆ B	-	3	-	1	-	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24 ~ 24	23							
															24	1,600	1,495	105				
															25							
															26							
															27							
累計	1,600	1,495	105	基本構想検討を完了済み。																		
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	継続	15,037	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	656	656	-				
															27	10,621						
累計	11,277	656	0	平成27年8月契約予定																		
60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	継続	41,140	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	1,809	1,809	-				
															27	25,617						
累計	27,426	1,809	0	平成27年8月契約予定																		
(注)														23	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	30,000	30,000	0					
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	2,465	2,465	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	36,238	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費														都道府県交付分 計				68,703	32,465	0		
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														市町村交付分 各年度別合計				23	0	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														24	1,600	1,495	105					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年														25	0	0	0					
度、24年度を区別して記載する必要はありません。														26	0	0	0					
														27	0	0	0					
														市町村交付分 計				1,600	1,495	105		
														県・市町村交付分 合計				70,303	33,960	105		

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	121,323	23 ~ 24	23	7,500	5,481	-	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。
															24	112,500	38,422	-	
															25		47,087	29,010	脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
															26				
															27				
															累計	120,000	90,990	29,010	
5	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	町	町	直接	継続	191,000	24 ~ 24	23			-	排水計画に係る調査業務を完了。
															24	191,000	21,630	-	ほ場整備計画策定業務を発注済み。
															25		118,752	-	基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。
															26		39,333	-	東部地区権利者調査業務を委託。
															27				
															累計	191,000	179,715	0	
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	7,678,495	23 ~ 25	23	49,470	47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。
															24	4,069,565	4,016,060	-	一部繰越有り(平成26年4月完了予定)
															25	1,639,836	1,599,035	-	
															26		11,907	84,619	冠水対策工事発注
															27				
															累計	5,758,871	5,674,252	84,619	
24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	継続	694,700	24 ~ 26	23			-	24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2月、3月補償契約
															24	150,000	97,239	-	25年12月水路工事発注。25年5月、25年6月委託業務発注。25年4月、26年1月、借地契約。25年11月補償契約
															25	75,000	93,089	-	26年5.7.10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。
															26	296,025	278,751	-	
															27				
															累計	521,025	469,079	0	
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	継続	151,000	24 ~ 27	23			-	24年8月、基本計画策定業務発注。
															24	46,000	31,553	-	
															25	100,000	96,435	-	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
															26		1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
															27				
															累計	146,000	129,277	0	
26	C	-	2	-	1	-	農水産物販売促進施設他建設事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	継続	529,900	24 ~ 25	23			-	未発注
															24	19,275	0	-	
															25		0	-	未発注
															26		0	-	未発注
															27				
															累計	19,275	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	◆	C	-	2	-	1	-	1	農水産物等直 売所他建設調 査事業	浅生原地区 (予定)	町	町	直接	継続	20,240	24	~	24	23			基本計画策定業務を発注済み。	
																			24	16,192	7,896	-	調査測量業務をH25発注予定。
																			25		-7,896	-	納品物不備による再発注のため、執行額修正
																			26		10,281	-	基本計画策定業務を実施。
																			27				
累計	16,192	10,281	0																				
28	◆	C	-	2	-	1	-	2	地域間交流拠 点活性化事業	山元町全 域	町	町	直接	完了	16,000	24	~	26	23			イベント等の開催を順次行い対応中。	
																			24	4,800	2,135	-	
																			25		1,934	731	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了。
																			26				
																			27				
累計	4,800	4,069	731																				
29		C	-	7	-	1	-		水産業共同利 用施設復興整 備事業	磯地区	町	町	直接	完了	119,039	24	~	25	23			荷捌所、漁具倉庫の実設計を完了。	
																			24	63,315	3,759	-	
																			25	46,732	78,573	27,715	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了。
																			26				
																			27				
累計	110,047	82,332	27,715																				
36		C	-	6	-	1	-		漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	継続	25,500	24	~	25	23			25年1月、嵩上げ工事発注。	
																			24	2,745	236	-	
																			25		535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。
																			26				
																			27				
累計	2,745	771	0																				
46		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,766,700	25	~	32	23				
																			24				
																			25	578,250	65,824	-	26年1月実施設計発注。
																			26	453,750	345,595		26年4月、工事発注
																			27				
累計	1,032,000	411,419	0																				
47	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23				
																			24				
																			25	13,200	1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
累計	13,200	1,299	11,901																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,505,000	25 ~ 32	23						
															24						
															25	360,000	31,073	-	25年11月実施設計発注		
															26	285,750	345,122	-	26年7月、工事発注		
															27						
															累計	645,750	376,195	0			
49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25 ~ 25	23					
																24					
																25	5,840	479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注	
																26					
																27					
																累計	5,840	479	5,361		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	673,482	24 ~ 25	23				年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。		
															24	108,315	0	-			
															25	396,796	398,037	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有		
															26		5,135	101,939	田植機直播機導入		
															27						
															累計	505,111	403,172	101,939			
52	◆	C	-	1	-	2	-	既設農集排管 路施設安全対 策事業	坂元地区	町	町	直接	継続	138,540	25 ~ 26	23					
																24					
																25	20,480	2,100	-	廃止施設の安全対策工事を実施。	
																26	40,576	36,754	-	廃止施設の安全対策工事を実施。	
																27					
																累計	61,056	38,854	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	C - 1 - 5 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	8,658,000	25 ~ 32	23				
										24				
										25	150,000	968	-	26年1月土地利用計画検討支援業務発注
										26	5,253,750	265,789		26年11月、工事発注
										27				
										累計	5,403,750	266,757	0	
66	◆ C - 4 - 1 - 1	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	山元町	町	町	直接	廃止	1,210	26 ~ 26	23				
										24				
										25				
										26	968	0	968	修繕工事を実施、事業完了。
										27				
										累計	968	0	968	
67	C - 1 - 3 -	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(山 元町磯地区農 業集落排水事 業)	磯地区	町	町	直接	継続	122,378	26 ~ 27	23				
										24				
										25				
										26	8,631	5,320	-	管路調査業務を委託。
										27				
										累計	8,631	5,320	0	
(注)									23	49,470	47,250	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	24	4,376,625	4,145,088		0
										25	3,318,922	2,286,774		17,262
										26	6,289,275	1,253,588		186,558
										27	0	0		0
										都道府県交付分 計	14,034,292	7,732,700		203,820
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	7,500	5,481		0
										24	407,082	73,842		0
										25	67,212	240,550		57,456
										26	50,175	91,688		968
										27	0	0		0
市町村交付分 計	531,969	411,561	58,424											
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業係内収増出額等の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		
								都道府県・市町村交付分 合計		14,566,261	8,144,261	262,244		



(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地区	町	町	直接	廃止	231,500	24	23				新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。	
															24	29,200	0	-		
															25		0	29,200	未執行のまま廃止。	
															26					
															27					
累計	29,200	0	29,200																	
7	◆	D	-	1	-	1	JR駅への直 行バス運行事 業	(仮設)坂 元駅～ (仮設)山 下駅～亘 理駅	町	町	直接	完了	109,970	24	23				バス購入済。H24.10からの運行业務を完了。	
															24	31,072	24,150			
															25	18,968	14,894	10,996	運行业務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。	
															26					
															27					
累計	50,040	39,044	10,996																	
8	◆	D	-	1	-	1	2	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	283,870	24	23				バス停設置済。H24.10からの運行业務を完了。
																24	26,520	25,891		
																25	72,992	65,694	7,927	運行业務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で事業継続。
																26				
																27				
累計	99,512	91,585	7,927																	
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	10,278,280	23	23	210,000	7,212	-	H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予定。	
															24	1,673,945	694,206	-	最終整備戸数は440戸。	
															25	3,705,397	6,018,355	-	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了	
															26	3,404,152	-39,612	-	造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を実施。	
															27					
累計	8,993,494	6,680,161	0																	
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	1,960,720	23	23	22,050			埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注施工に向け検討中。	
															24	195,440	1,947			
															25	846,789	0		病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。	
															26	651,350	98,402		用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。	
															27					
累計	1,715,629	100,349	0																	
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	2,674,000	23	23	117,950	5,462		第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注による施工を実施。	
															24	405,615	12,586			
															25	1,176,690	1,235,073		地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
															26	639,493	77,752		造成設計、造成工事等を実施。	
															27					
累計	2,339,748	1,330,873	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	1	-														1	
12	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	73,400	24	~	26	23			一括発注による施工を実施。
																			24	24,000	-	
																			25	11,200	5,626	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																			26	23,520	33,384	駐車場整備工事を実施。
																			27			
																			累計	58,720	39,010	0
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	12,800	24	~	26	23			一括発注による施工を実施。
																			24	9,600	0	
																			25	0	0	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																			26	640	0	
																			27			
																			累計	10,240	0	0
14	D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	継続	1,122,049	24	~	27	23			補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。	
																		24	1,257,495	0		
																		25	73,710	5,428	事業対象者より申請を受け支援を実施。	
																		26		12,954	事業対象者より申請を受け支援を実施。	
																		27				
																		累計	1,331,205	18,382	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業 (山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	593,100	23 ~ 24	23	112,125		-	事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
															24	332,700	111,866	332,959	
															25				
															26				
															27 累計	444,825	111,866	332,959	
16	D	-	17	-	2	-	都市再生事業 計画案作成事業 (坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	226,100	23 ~ 24	23	48,075		-	事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
															24	121,500	43,096	126,479	
															25				
															26				
															27 累計	169,575	43,096	126,479	
17	◆	D	-	17	-	1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町	直接	廃止	30,000	24 ~ 24	23				JRが行うこととなったため、未執行。 未執行のまま廃止。
															24	24,000	0	24,000	
															25				
															26				
															27 累計	24,000	0	24,000	
18	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業)	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	202,120	24 ~ 27	23				当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難 路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。 復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
															24	59,175	54,276	-	
															25	32,250	33,220	3,929	
															26				
															27 累計	91,425	87,496	3,929	
19	◆	D	-	20	-	1	防災緑地整備 計画事業	防災緑地 ゾーン(山 元町沿岸 部)	町	町	直接	完了	260,520	24 ~ 25	23				今後、基本設計業務を発注予定。 基本設計業務を発注。 基本設計業務を実施。
															24	99,200	18,060	-	
															25		4,872	-	
															26		34,784	41,484	
															27 累計	99,200	57,716	41,484	
20	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (事業計画等 の策定に関す る事業)	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	343,029	23 ~ 26	23	41,340	6,693	-	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発 注。 造成設計業務を委託。 造成設計建築設計業務を実施中。
															24	160,539	41,852	-	
															25	33,999	41,178	-	
															26	21,393	9,199	-	
															27 累計	257,271	98,922	0	
21	◆	D	-	23	-	1	災害対策用臨 時FM放送局 整備事業	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	45,000	23 ~ 26	23				平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。 放送運営業務を委託、事業完了。
															24	12,000	11,957	-	
															25	12,000	11,957	86	
															26				
															27 累計	24,000	23,914	86	
31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)相馬 亘理線 (山寺)	県	県	直接	継続	9,110,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。
															24	2,177,750	167,962	-	
															25	1,937,500	66,213	-	
															26	1,550,000	604,264	-	
															27 累計	1,395,000	838,439	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)相馬 亘理線 (坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	~	27	23	0	0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契	
																	24	178,250	52,681	-		
																	25	922,250	59,083	-		
																	26	775,000	534,552	-		
																	27	759,500				
																	累計	2,635,000	646,316	0		
34	◆	D	-	20	-	1	2	太陽光街灯整 備事業	牛橋地区 花盆地区 他	町	町	直接	完了	200,000	24	~	27	23			-	工事発注済。一部、次年度に繰越。 事業完了。
																		24	40,000	0	-	
																		25		33,192	6,808	
																		26				
																		27				
																		累計	40,000	33,192	6,808	
35	◆	D	-	23	-	1	2	下水道区域見 直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	14,175	24	~	24	23			-	新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
																		24	11,340	6,851	-	
																		25		2,688	1,801	
																		26				
																		27				
																		累計	11,340	9,539	1,801	
37	★	F	-	2	-	1	1	市街地復興効 果促進事業		町					~		23			-		
																	24	1,949,233	1,453,487	-		
																	25	1,564,155	335,049	-		
																	26		616,534	-		
																	27	2,529,597		-		
																	累計	6,042,985	2,405,070	0		
38	D	-	1	-	2	-	浅生原笠野線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	笠野地区	町	町	直接	継続	1,046,000	25	~	26	23			-	予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。 予備設計、用地測量を実施。 改良工事を実施中。	
																	24	75,200		-		
																	25	47,200	12,961	-		
																	26	701,600	578,044	-		
																	27					
																	累計	824,000	591,005	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
39	D	-	1	-	3	-	上平磯線道路 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	磯地区	町	町	直接	継続	520,000	25	~	27	23			予備設計発注準備中。		
																	24	192,000	0	-		
																	25	16,000	25,637	-		
																	26	16,000	171,037	-		
																	27					
																	累計	224,000	196,674	0		
40	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宮城病院 地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	14,400	25	~	26	23			埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四 半期に一括発注施工に向け検討中。 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。	
																		24				
																		25	6,400	0		-
																		26	5,120	0		-
																		27				
																		累計	11,520	0		0
41	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	2,361,958	25	~	32	23			山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 - 入居者に対し事業を実施する。 - 災害公営住宅入居者向け補助を実施。		
																	24					
																	25	41,475	30,991		-	
																	26	35,511	0		-	
																	27					
																	累計	76,986	30,991		0	
42	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	262,332	25	~	32	23			山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 - 入居者に対し事業を実施する。 - 入居者向け補助を実施。		
																	24					
																	25	3,450	3,045		-	
																	26	6,846	0		-	
																	27					
																	累計	10,296	3,045		0	
43	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	7,668,652	24	~	27	23			一括発注による施工を実施。 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 - 造成設計を実施中。		
																	24	637,935	47,710		-	
																	25	3,881,100	3,884,279		-	
																	26	694,704	479,933		-	
																	27					
																	累計	5,213,739	4,411,922		0	
44	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	4,937,153	24	~	27	23			一括発注による施工を実施。 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 - 造成設計を実施中。		
																	24	483,567	5,360		-	
																	25	2,756,175	2,106,574		-	
																	26		278,202		-	
																	27					
																	累計	3,239,742	2,390,136		0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	11,773,739	24	~	28	23				一括発注による施工を実施。	
																	24	3,179,207	836,452	-		
																	25	4,083,619	3,704,251	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
																	26	1,071,675	471,686	-	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。	
																	27	784,861				
																	累計	9,119,362	5,012,389	0		
51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	山下駅前 線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	27	23			-	25年2月道路予備設計契約。	
																	24	62,000	3,393			
																	25	790,500	22,330	-	25年11月道路測量・道路詳細設計契約。	
																	26	310,000	555,752		26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。	
																	27	387,500				
																	累計	1,550,000	581,475	0		
53	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~		23				事業実施を検討中。		
																24						
																25	336,518	5,160				
																26		13,464				
																27						
																累計	336,518	18,624	0			
56	◆	D	-	23	-	2	1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価(事後 調査)事業	町地区他	町	町	直接	完了	318,000	25	~	31	23				
																		24				
																		25	138,400	74,000	-	環境影響評価調査業務を委託。
																		26		39,113	25,287	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。
																		27				
																		累計	138,400	113,113	25,287	
57	◆	D	-	20	-	1	3	中浜小学校遺 構保存に係る 調査業務	旧中浜小 学校	町	町	直接	完了	10,763	25	~	26	23				
																		24				
																		25	4,304	6,523	-	調査業務を委託。
																		26	4,305	1,451	635	調査業務を実施、事業完了。
																		27				
																		累計	8,609	7,974	635	
62	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	牛橋地区 他2地区	町	町	直接	継続	497,130	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	30,231	15,714	-	実施設計業務を委託、実施中。	
																	27					
																	累計	30,231	15,714	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	1	-	5								-	26					
63						町道山下花釜 線道路整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	花釜地区	町	町	直接	継続	237,000	26	~	27	23				予備詳細設計業務を委託、実施中。
																24				
																25				
																26	57,600	20,751	-	
																27				
累計	57,600	20,751	0																	
64	◆	D	-	15	-	1	新山下駅周辺 地区交差点改 良事業	新山下駅 周辺	町	町	直接	145,000	26	~	27	23				造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
																24				
																25				
																26	112,800	108,996	-	
																27				
累計	112,800	108,996	0																	
65	◆	D	-	15	-	2	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	108,000	26	~	27	23				造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
																24				
																25				
																26	83,200	57,208	-	
																27				
累計	83,200	57,208	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	24	2,418,000	224,036	0	
								25	3,986,768	152,786	0			
								26	2,635,000	1,708,032	0			
								27	2,542,000	0	0			
								都道府県交付分 計				11,581,768	2,084,854	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	551,540	19,367	0									
24	11,030,483	3,389,747	483,438											
25	18,526,273	17,655,487	60,747											
26	7,560,140	3,065,532	67,406											
27	3,314,458	0	0											
市町村交付分 計				40,982,894	24,130,133	611,591								
県・市町村交付分 合計				52,564,662	26,214,987	611,591								



(様式2E)

山元町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
58	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業(個人設置型)(山元町浄化槽設置整備復興事業)	町内全域	町	町	直接	継続	82,718	25	23							
														24							
														25	8,011	2,548					
														26	14,904	7,536					
														27							
														累計	22,915	10,084	0				
(注) <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p>																					
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分		各年度別合計		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分		各年度別合計		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
都道府県交付分 計														0	0	0	0				
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村交付分		各年度別合計		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村交付分		各年度別合計		25	8,011	2,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村交付分		各年度別合計		26	14,904	7,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村交付分 計														22,915	10,084	0	0				
県・市町村交付分 合計														22,915	10,084	0	0				