

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

多賀城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	160,300	2,556
24	2,600,651	5,288,212	
25	9,584,647	9,557,909	
26	12,178,520	6,741,755	
27	10,075,563		
合計		34,599,681	21,590,432

<参考>	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金残高	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	13,020,615	11,366	21,590,432

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	1,736	145	
25	0	3,374	
26	0	0	
27	0		
合計		1,736	3,519

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	継続	514,762	23 ~ 27	23	13,500	2,556	-	平成23年度調査件数:7件		
															24	161,838	26,776	-	平成24年度調査件数:31件		
															25	139,661	22,416	-	平成25年度調査件数:16件		
															26		23,261	-	平成26年度調査件数:7件		
															27						
															累計	314,999	75,009	0			
2	◆A	-	4	-	1	-	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~ 25	23						
															24	2,000	1,272	-	24年7月実施設計発注(完了)。		
															25	30,875	27,096	4,507	25年6月工事発注(完了)。		
															26						
															27						
															累計	32,875	28,368	4,507			
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~ 24	23				25年4月~26年3月 分布調査・試掘		
															24	1,736	145	-			
															25		3,374				
															26				26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)		
															27						
															累計	1,736	3,519	0			
(注)														23	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	1,736	145	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	3,374	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			1,736		3,519	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		13,500	2,556	0
														24	163,838	28,048	0				
														25	170,536	49,512	4,507				
														26	0	23,261	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			347,874		103,377	4,507	
														県・市町村交付分 合計			349,610		106,896	4,507	

(様式2D)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	継続	7,491,700	23 ~ 30	23	38,750	0	-	24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。 25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。 26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。	
															24	62,000	44,551	-		
															25	196,075	110,639	-		
															26	2,155,933	515,704	-		
															27	1,129,175		-		
累計	3,581,933	670,894	0																	
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(笠神八幡線)	都市計画道路笠神八幡線	市	市	直接	完了	5,028,800	24 ~ 27	23			-	24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。	
															24	48,825	26,491	-		
															25		21,232	-		
															26		0	1,102		
															27					
累計	48,825	47,723	1,102																	
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	5,202,499	24 ~ 26	23			-	URと24年3月基本協定締結。 URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完了)。URと25年2月住宅譲渡契約。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。	
															24	884,870	4,552,185	-		
															25	3,667,315		-		
															26		-21,416	21,416		
															27					
累計	4,552,185	4,530,769	21,416																	
6	D	-	20	-	1	-	都市防災推進関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	106,800	23 ~ 25	23	47,850	0	-	24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。 25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。	
															24	26,250	60,635	-		
															25	6,000	5,433	14,032		
															26					
															27					
累計	80,100	66,068	14,032																	
7	D	-	20	-	2	-	住民自治組織強化支援事業	大代地区他	市	市	直接	完了	2,400	24 ~ 25	23			-	24年5月委託業務発注(完了)。 25年5月委託業務発注(完了)。	
															24	900	899	-		
															25	900	900	1		
															26					
															27					
累計	1,800	1,799	1																	
8	◆	D	-	20	-	1	1	防災行政無線(移動系)整備事業	津波浸水区域及び隣接区域	市	市	直接	完了	265,000	24 ~ 25	23			-	25年9月物品購入、設置業務発注(完了)。
																24	37,840	0	-	
																25	174,160	58,380	153,620	
																26				
																27				
累計	212,000	58,380	153,620																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八幡・明月・町前雨水幹線他	市	市	直接	継続	5,232,065	24	~	29	23				25年1月測量・土質調査・詳細設計発注(完了)。 26年2月工事(宮内雨水幹線)発注。 26年12月工事(大代雨水枝線)発注。
																	24	51,075	21,640	-	
																	25	1,040,475	245,279	-	
																	26		400,789	-	
																	27	1,333,586		-	
累計	2,425,136	667,708	0																		
10	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (雨水ポンプ増設整備)	大代・大代第5排水区・大代東雨水ポンプ場	市	市	直接	継続	3,322,530	24	~	28	23				25年9月実施設計発注。 26年9月大代ポンプ場工事発注。
																	24	15,750	0	-	
																	25	575,812	69,457	-	
																	26		240,000	-	
																	27	865,320		-	
累計	1,456,882	309,457	0																		
11	◆	D	-	21	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流域	市	市	直接	完了	75,250	23	~	24	23	60,200	0		24年6月委託業務発注(完了)。
																	24		59,976	-	
																	25		0	-	
																	26		0	-	
																	27		0	224	
累計	60,200	59,976	224																		
12	◆	D	-	21	-	1	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地帯・大代地区	市	市	直接	継続	571,000	24	~	27	23				24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完了)。25年3月測量・詳細設計発注(完了)。 26年6月工事発注(完了)。
																	24	39,200	28,921	-	
																	25	217,440	1,863	-	
																	26		40,417	-	
																	27			-	
累計	256,640	71,201	0																		
13	D	-	22	-	1	-	八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り公園	市	市	直接	廃止	213,500	24	~	25	23				24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。
																	24	101,625	9,011	-	
																	25		793	91,821	
																	26			-	
																	27			-	
累計	101,625	9,804	91,821																		
14	D	-	22	-	2	-	防災緑地整備 事業	東北電力高圧線下	市	市	直接	廃止	319,800	24	~	25	23				24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。25年1月不動産鑑定評価発注(完了)。
																	24	17,512	13,894	-	
																	25		-1,231	4,849	
																	26			-	
																	27			-	
累計	17,512	12,663	4,849																		
16	D	-	3	-	1	-	緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化)	樋の口大橋、鎮守橋、舟橋、笠神新橋	市	市	直接	継続	448,400	24	~	26	23				24年9月詳細設計発注(完了)。 25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、鎮守橋、笠神新橋)発注。
																	24	23,250	11,392	-	
																	25	262,260	237,642	-	
																	26	62,000	62,733	-	
																	27			-	
累計	347,510	311,767	0																		
17	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (中央雨水ポンプ場整備)	中央雨水ポンプ場	市	市	直接	完了	639,600	24	~	24	23				24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注(完了)。
																	24	479,700	265,387	-	
																	25		8,553	205,760	
																	26			-	
																	27			-	
累計	479,700	273,940	205,760																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
18	◆	D	-	1	-	2	-	1	街路樹植栽整備事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	70,000	24	~	25	23				24年12月工事発注(完了)。 25年9月工事発注(完了)。
																			24	26,400	26,399	-	
																			25	29,600	28,907	694	
																			26				
																			27				
累計	56,000	55,306	694																				
19		D	-	15	-	1	-	1	多賀城市津波 復興拠点整備 事業	八幡地区	市	市	直接	継続	5,422,000	24	~	28	23				24年10月計画業務発注(完了)。 25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。 26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。 26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発注(完了)。
																			24	18,750	18,742	-	
																			25	61,500	50,121	-	
																			26	3,265,500	2,724,465	-	
																			27	456,000			
累計	3,801,750	2,793,328	0																				
20	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業		市						~		23				26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注。 26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注。 26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。 26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。 26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。 26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。 27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。 27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。 27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。
																			24	17,600	0		
																			25	550,484	34,631		
																			26	235,680	637,910		
																			27	2,847,060			
累計	3,650,824	672,541	0																				
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	42,500	25	~	26	23				URと24年3月基本協定締結。 URと24年5月調査・基本設計実施契約。URと25年2月住宅譲渡契約。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸) 26年10月住宅譲渡変更契約。
																			24		34,000	-	
																			25	34,000	0		
																			26		-19,096	19,096	
																			27				
累計	34,000	14,904	19,096																				
22		D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	継続	1,364,343	24	~	26	23				URと24年3月基本協定締結。 25年2月測量業務発注(完了)。 25年3月不動産鑑定評価発注(完了)。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。 25年12月用地買収契約(完了)。 URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)
																			24	311,166	1,938	-	
																			25	882,633	1,191,861	-	
																			26				
																			27				
累計	1,193,799	1,193,799	0																				
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	既存施設解体 補償事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	230,000	24	~	24	23				25年2月建物補償調査発注(完了)。 25年10月建物補償契約(完了)。
																			24	184,000	6,132	-	
																			25		161,965		
																			26			15,903	
																			27				
累計	184,000	168,097	15,903																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
24	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業 (新田地区)	新田地区	市	市	直接	継続	13,250	25	~	26	23			URと24年3月基本協定締結。	
																			24				
																			25	10,600	10,600	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 - 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)	
																			26				
																			27				
				累計	10,600	10,600	0																
25		D	-	4	-	3	-		災害公営住宅 整備事業 (鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	継続	8,165,444	25	~	27	23			URと24年3月基本協定締結。 25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価 発注(完了)。	
																			24		3,553	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 - 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)	
																			25	1,470,856	7,141,209		
																			26	5,673,906			
																			27				
				累計	7,144,762	7,144,762	0																
26		D	-	4	-	4	-		災害公営住宅 整備事業(宮 内地区)	宮内地区	市	市	直接	継続	1,679,637	25	~	27	23			URと24年3月基本協定締結。	
																			24				
																			25	117,048	0		
																			26		1,469,681	- 26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。	
																			27	1,352,633			
				累計	1,469,681	1,469,681	0																
27		D	-	17	-	1	-		宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業計画作成事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	85,000	24	~	25	23			URと24年3月基本協定締結。	
																			24	63,750	63,000	25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注(完了)。	
																			25		0	750	
																			26				
																			27				
				累計	63,750	63,000	750																
28	◆	D	-	20	-	1	-	2	多賀城市震災 経験・記録伝 承事業	市内全域	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23				
																			24	1,600	0		
																			25	38,400	39,177	823	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。
																			26				
																			27				
				累計	40,000	39,177	823																
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大規模災害 時指定 収容避難 所(市内1 2箇所)	市	市	直接	完了	31,920	25	~	25	23				
																			24				
																			25	25,536	20,764	4,772	25年6月発注(完了)。
																			26				
																			27				
				累計	25,536	20,764	4,772																
30	◆	D	-	20	-	1	-	4	都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入)	市内12 箇所の防 災備蓄施 設	市	市	直接	完了	9,480	25	~	25	23				
																			24				
																			25	7,584	6,672	912	25年6月発注(完了)。
																			26				
																			27				
				累計	7,584	6,672	912																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (雨水地下貯留施設整備)	栄地区	市	市	直接	継続	2,922,179	24	23				25年2月測量・調査・予備設計発注(完了)。 26年7月実施設計発注。	
															24	24,750	11,418	-		
															25		0	-		
															26	71,250	70,500	-		
															27	1,107,131		-		
累計	1,203,131	81,918	0																	
32	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (六貫田雨水幹線整備)	六貫田雨水幹線	市	市	直接	継続	1,122,399	25	23				25年5月測量・調査・概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計発注。 26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注。26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一部)発注。	
															24			-		
															25	37,500	33,963	-		
															26		831	-		
															27	492,114		-		
累計	529,614	34,794	0																	
33	◆	D	-	21	-	1	3	仮設ポンプ設置事業	内水排除困難区域(八幡、栄、宮内、大代地区)	市	市	直接	継続	9,360	25	23				25年7月単価契約発注(完了)。 26年5月単価契約発注(完了)。
																24			-	
																25	2,496	616	-	
																26		807	-	
																27			-	
累計	2,496	1,423	0																	
34	D	-	17	-	2	-	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業	宮内地区	市	市	直接	継続	1,509,528	25	23				26年2月委託業務発注。 26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注。26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一部)発注。	
															24			-		
															25	5,437	4,396	-		
															26	614,919	535,454	-		
															27	318,450		-		
累計	938,806	539,850	0																	
35	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅駐車場整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	継続	30,719	26	23				URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)
																24			-	
																25		24,575	-	
																26	24,575		-	
																27			-	
累計	24,575	24,575	0																	
36	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	桜木・新田・鶴ヶ谷・宮内地区	市	市	直接	継続	3,228,746	26	23				桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。	
															24			-		
															25			-		
															26	66,627	53,404	-		
															27	158,396		-		
累計	225,023	53,404	0																	
37	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	桜木・新田・鶴ヶ谷・宮内地区	市	市	直接	継続	440,165	26	23				桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。	
															24			-		
															25			-		
															26	8,130	6,311	-		
															27	15,698		-		
累計	23,828	6,311	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。								都道府 県 交付分	各年度 別合計	24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
										都道府県交付分 計			0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	146,800	0	0	
										24	2,436,813	5,260,164	0	
										25	9,414,111	9,508,397	478,034	
										26	12,178,520	6,718,494	57,741	
										27	10,075,563	0	0	
市町村交付分 計			34,251,807	21,487,055	535,775									
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。								県・市町村交付分 合計			34,251,807	21,487,055	535,775	