

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	1,365
24	22,763,476	5,448,136	
25	30,940,463	35,275,669	
26	18,020,744	15,791,852	
27	14,116,907	17,015,771	
28	11,500,407	5,179,208	
29	3,019,799	3,050,895	
30	60,306	0	
合 計		100,423,477	81,762,896

<参考>	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金残高	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	22,299,101	595,155	78,719,531

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,070	
25	3,734,771	1,152,357	
26	3,428,711	4,756,854	
27	4,532,211	1,970,572	
28	686,411	3,565,968	
29	531,198	569,081	
30	372,502	0	
合 計		15,211,303	12,407,902

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	4	1		埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	町	町	直接	継続	20,000	24	～	30	23					H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始
															24	9,000		294		
															25			0		
															26			2,009		H26.6 戸倉(西戸・在郷)、歌津(泊浜)発掘調査開始 (ほ場整備関係) H26.8 調査完了
															27			3,986		H27.6 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査 H28.2 発掘調査報告、印刷製本業務
															28	6,000		983		H29.2 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査 H29.3 発掘調査報告、印刷製本業務
															29			237		H30.3 発掘調査報告、印刷製本業務
															30					
															累計	15,000	0	7,509	0	
															9	A	4	1		埋蔵文化財発掘調査事業
24	2,870		1,078																	
25			626																	
26			433		26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
27			220		27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
28			85		28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
29			80	348	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
30																				
累計	2,870	0	2,522	348																
95	A	2	1		志津川小学校 学校施設環境 改善事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	63,508	25	～	27						
															24					
															25	12,298	▲ 5,135	7,135	28	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
															26					
															27	35,175		34,325	850	H27.7 工事発注 H28.3 工事完了
															28					
															29					
															30					
															累計	47,473	▲ 5,135	41,460	878	
															96	A	2	2		志津川中学校 学校施設環境 改善事業
24																				
25	12,674	▲ 3,609	8,861	204	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了															
26	21,153	▲ 7,973	13,057	123																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	33,827	▲ 11,582	21,918	327																

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
101	A	-	1	-	1	-	戸倉小学校校舎新築事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	207,658	26 ~ 27	23									
															24									
															25									
															26	77,468		155,743						
															27	78,275			0					
															28									
															29									
															30									
															累計	155,743	0	155,743	0					
															102	A	-	1	-	2	-	戸倉小学校屋内運動場新築事業	戸倉地区	町
24																								
25																								
26	4,746		9,791					H26.8 工事発注																
27	5,045			0				H27.8 工事完了																
28																								
29																								
30																								
累計	9,791	0	9,791	0																				
127	◆	A	-	2	-	2	-	志津川中学校学校施設環境改善事業(校舎)	志津川地区	町	町	直接	完了	52,089										
															24									
															25									
															26	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009				H26.9 工事発注、H27.3 工事完了	
															27									
															28									
															29									
															30									
															累計	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009					
															128	◆	A	-	2	-	1	-	志津川小学校学校施設環境改善事業(屋根改修)	志津川地区
24																								
25																								
26																								
27	79,299		77,350	1,949				H27.7 工事発注、H28.3 工事完了																
28																								
29																								
30																								
累計	79,299	0	77,350	1,949																				
137	A	-	2	-	3	-	志津川小学校学校施設環境改善事業(屋内運動場)	志津川地区	町	町	直接	完了	72,309	25 ~ 27										
															24									
															25		5,135	5,115	20				H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了	
															26									
															27	43,070		42,038	1,032				H27.7 工事発注、H28.3 工事完了	
															28									
															29									
															30									
															累計	43,070	5,135	47,153	1,052					

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
138	◆	A	-	2	-	3	-	1	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修・屋内 運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	52,721	27	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	42,176		41,140	1,036	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	42,176	0	41,140	1,036	
145		A	-	2	-	4	-		志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	17,374	25	~	26	23					
																			24					
																			25		3,609	3,528	81	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
																			26		7,973	7,856	117	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	0	11,582	11,384	198	
146	◆	A	-	2	-	4	-	1	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場・屋 根改修)	志津川地 区	町	町	直接	完了	48,335	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26		38,668	37,732	936	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	0	38,668	37,732	936	

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	2,870	0	1,078	0								
			25	0	0	626	0								
			26	0	0	433	0								
			27	0	0	220	0								
			28	0	0	85	0								
			29	0	0	80	348								
			30	0	0	0	0								
			3,827	都道府県交付分 計	2,870	0	2,522	348							
			23	0	0	0	0								
	24	9,000	0	294	0										
	25	24,972	0	24,639	333										
	26	183,706	0	266,850	2,185										
	27	283,040	0	198,839	4,867										
	28	6,000	0	983	0										
	29	0	0	237	0										
	30	0	0	0	0										
	679,541	市町村交付分 計	506,718	0	491,842	7,385									
	23	0	0	0	0										
	24	11,870	0	1,372	0										
25	24,972	0	25,265	333											
26	183,706	0	267,283	2,185											
27	283,040	0	199,059	4,867											
28	6,000	0	1,068	0											
29	0	0	317	348											
30	0	0	0	0											
683,368	合計	509,588	0	494,364	7,733										

(様式2B)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	23								
																	24								
																	25	6,763	0	-	設計業務完了後、H26建設工事予定				
																	26		6,763	0	H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。				
																	27	109,565	109,565	0	H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。				
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	116,328	0	116,328	0				
																	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)
24																									
25	267	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定																					
26	5,014	11,277	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。																					
27	5,996	0	0	H28.1工事完了。																					
28																									
29																									
30																									
累計	11,277	0	11,277	0																					
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27									
																	24								
																	25	410	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定				
																	26	7,679	17,273	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。				
																	27	9,184	0	0	H28.1工事完了。				
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	17,273	0	17,273	0				

(様式2B)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	7,440	0	0		
										26	12,693	0	35,313		
										27	124,745	0	109,565		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
								196,053	都道府県交付分 計		144,878	0	144,878	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	7,440	0	0		
										26	12,693	0	35,313		
										27	124,745	0	109,565		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
								196,053	合計		144,878	0	144,878	0	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,499	23 ~ 24	23	36,500		0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	5,000		41,499	1	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 1		▲ 1	
															累計	41,500	▲ 1	41,499	0	
															11	C	-	1	-	
24	159,000		92,220	-																
25	522,000		413,461	-																
26	1,601,250		987,224	-																
27			367,545	-																
28	215,100		462,625	-																
29	228,948	15,552	279,442	-																
30	225,000																			
累計	2,951,298	15,552	2,602,517	0																
19	◆ C	-	6	-	10	-	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 洲、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	113,102	24 ~ 26						23
															24	100,436	▲ 9,954	84,504	-	
															25			▲ 10,848	16,826	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	100,436	▲ 9,954	73,656	16,826	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	29,526	24	~	28	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	14,963		14,612		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																25			0		H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																26	10,851		7,532		
																27					
																28					
																29		▲ 3,670			
																30					
累計	25,814	▲ 3,670	22,144	0																	
27	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	29	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																24	15,291		15,291		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																25			0		H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																26	7,416		5,866		
																27					
																28	3,424		4,133		
																29					
																30					
累計	26,131	0	25,290	0																	
28	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	29	23				24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																24	32,700		31,632		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																25			▲ 19,441		
																26			0		
																27			4,864		27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了
																28					
																29					
																30					
累計	32,700	0	17,055	0																	
29	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(④ 寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24	~	29	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																24	9,611		7,527		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																25			0		
																26			0		
																27					
																28	1,667		1,036		28.8工事契約 29.9完成予定
																29					
																30					
累計	11,278	0	8,563	0																	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	C	-	6	-	5	漁港施設機能 強化事業(⑤ 韭の浜漁港)	韭の浜漁 港	県	町	間接	継続	34,774	24	~	32	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	18,275		9,272		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。
																25			0		
																26			0		
																27					
																28	7,805		14,835		28.8工事契約 29.9完成予定
																29					
																30					
						累計	26,080	0	24,107	0											
31	C	-	6	-	6	漁港施設機能 強化事業(⑥ 清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24	~	28	23					25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	9,957		0		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。
																25			5,943		
																26			0		
																27					
																28			1,458		
																29		▲ 2,556			
																30					
						累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0											
32	C	-	6	-	7	漁港施設機能 強化事業(⑦ 荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24	~	29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	13,038		7,320		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。
																25			1,012		
																26			0		
																27					
																28	544				未発注
																29					
																30					
						累計	13,582	0	8,332	0											
33	C	-	6	-	8	漁港施設機能 強化事業(⑧ 平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	24	~	25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	9,678		9,678		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工 事))有り(発注予定)。
																25			▲ 24		
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 24			
																30					
						累計	9,678	▲ 24	9,654	0											

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	C	-	6	-	9	漁港施設機能 強化事業(⑨ 津の宮漁港)	津の宮漁 港	県	町	間接	完了	18,683	24	~	29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	14,012		13,884		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。
																25			▲ 1,390		
																26			▲ 75		
																27					
																28					
																29				1,593	
																30					
																累計	14,012	0	12,419	1,593	
																35	C	-	6	-	10
24	2,785		2,785		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。																
25			▲ 567																		
26			0																		
27																					
28	1,086				未発注																
29																					
30																					
累計	3,871	0	2,218	0																	
36	C	-	6	-	11	漁港施設機能 強化事業(⑪ 石浜漁港)	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24	~	29						
																24	13,614		12,102		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。
																25			▲ 14		
																26			0		
																27					
																28					
																29				1,526	
																30					
																累計	13,614	0	12,088	1,526	
																37	C	-	6	-	12
24	15,687		7,111		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。																
25			0																		
26			0																		
27																					
28																					
29			▲ 8,576																		
30																					
累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0																	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	24	~	29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	7,385		5,925		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	25			0		
																	26			0		
																	27					
																	28	8,884		8,468		28.8工事契約 29.8完成予定
																	29				1,876	
																	30					
																	累計	16,269	0	14,393	1,876	
																	39	◆	C	-	1	-
24	8,080		7,872																			
25	6,240		5,723	725	25年4月課題検討業務発注, 6月ワークショップ企画運営業務発注																	
26																						
27																						
28																						
29		▲ 725		▲ 725																		
30																						
累計	14,320	▲ 725	13,595	0																		
41	C	-	7	-	1	-	水産加工場等施設整備事業	志津川・歌津・戸倉地区	町	町	直接	完了	6,444,200	24	~	29	23				H24.11 第1次公募補助対象業者選定	
																	24	1,306,210		752,443		H25.1~2 第1次補助金交付決定
																	25	2,598,325		362,935		H25.9 第2次補助金交付決定
																	26	0		1,438,886		H26.8 第3次補助金交付決定
																	27	526,810		2,167		H28.3第4次補助金交付決定
																	28			1,704,585		
																	29				170,329	H30.3 事業完了
																	30					
累計	4,431,345	0	4,261,016	170,329																		
42	◆	C	-	7	-	1	持続可能な海・山づくり事業	志津川・歌津・戸倉・入谷地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23				H24.10 業務委託契約締結	
																	24	1,600		1,596		H25.3 業務委託契約完成
																	25				4	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	1,600	0	1,596	4																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
43	◆	C	-	7	-	2	-	1	サケの遡上する町づくり事業	志津川地区	町	町	直接	完了	84,190	23					H24.10 基本設計契約締結															
																24	67,352		62,210																	
																25				5,142	H25.12 基本設計完了															
																26																				
																27																				
																28																				
																29																				
																30																				
																累計	67,352	0	62,210	5,142																
																23																				
																24	25,120		25,032		H24.11 基本設計契約締結															
25				88	H25.10 基本設計完了																															
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
累計	25,120	0	25,032	88																																
63	C	-	7	-	2	-	シロサケふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	完了	676,526	23																						
														24																						
														25	23,818		13,932		H26.2 実施設計契約締結																	
														26	483,576		238,500		H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監理発注。																	
														27			249,363	5,599	建設工事及び施工監理完了																	
														28																						
														29																						
														30																						
														累計	507,394	0	501,795	5,599																		
														64	C	-	7	-	3	-	卸売市場施設復興事業	志津川地区	町	町	直接	完了	1,452,312	23								
																												24								
25	33,531		13,230		H26.1 実施設計契約締結																															
26	1,055,703		499,935		H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監理発注。																															
27																																				
28			569,610	6,459	H28.4 完成																															
29																																				
30																																				
累計	1,089,234	0	1,082,775	6,459																																
93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892															23								
																												24								
														25	17,169		11,709	5,460	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み																	
														26																						
														27																						
														28																						
														29																						
														30																						
														累計	17,169	0	11,709	5,460																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25	~	26	23							
																	24							
																	25	84,144		33,433	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入		
																	26			691	520	H25年度分契約済額の訂正等		
																	27		▲ 49,500					
																	28							
																	29							
																	30							
累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520																				
97	◆	C	-	7	-	1	2	水産加工用地塩水取配水施設整備事業	志津川地区	町	町	直接	完了	113,950	25	~	28	23						
																		24						
																		25	5,040			-	H26.2 調査設計・実施設計契約締結	
																		26	45,335		9,504		H26.12 調査設計・実施設計完了	
																		27	40,784		38,000		H27.6 建設工事、H27.7 施工監理	
																		28			42,343	1,312	H29.2 ポンプ計装改造・配管切り回し工事(追加分) H29.3 完	
																		29						
																		30						
累計	91,159	0	89,847	1,312																				
100	◆	C	-	7	-	3	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000	26	~	27	23						
																		24						
																		25						
																		26	29,600		26,835	-	予備設計業務契約済み	
																		27			2,765		27年11月設計業務完了	
																		28						
																		29						
																		30						
累計	29,600	0	29,600	0																				
103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(港地区)	港地区	町	町	直接	継続	81,303	26	~	31	23							
																	24							
																	25							
																	26	7,131		1,951	-	H26.7~H28.3 測量設計業務		
																	27	38,309		1,035	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務		
																	28	7,334		4,809	-	用地等取得		
																	29			10,911	-	H29.6~H29.11 集落道工事		
																	30							
累計	52,774		18,706	0																				

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
104	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業 (田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	186,569	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26	20,814	6,828	7,092	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務			
																27	82,932		1,908	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務			
																28	22,625		53,739	-	H28. 4~H28.12 1号水産関係用地整備工事 H29. 1~H29.11 集落道整備工事 H29. 2~H29.11 2号水産関係用地整備工事			
																29				-	用地等取得(今後実施予定)			
																30								
																累計	126,371	6,828	62,739	0				
																23								
105	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区	町	町	直接	継続	119,100	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	12,458		4,663	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務			
																27	45,579		7,109	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務 H28. 3~ 12 水産関係用地(一部)工事			
																28	23,133		17,667	-	H28. 4~H29. 3 排水路整備工事 H29. 7~H30. 3 安全施設設置工事			
																29								
																30								
																累計	81,170	0	29,439	0				
																23								
106	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	91,309	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26	7,520		2,532	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務 H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務			
																27	45,606		11,054	-	H28. 3~ 12 水産関係用地(一部)工事			
																28			709	-	H28. 4~H29. 3 用地測量業務			
																29								
																30								
																累計	53,126	0	14,295	0				
																23								
107	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業 (中山地区)	中山地区	町	町	直接	継続	61,866	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26	5,855		1,750	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務			
																27	40,543		741	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務			
																28			2,471	-	H29. 7~H30. 3 安全施設設置工事			
																29								
																30								
																累計	46,398	0	4,962	0				

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	107,297	26	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26	12,672	26,024	3,366	-H26.7~H28.3 測量設計業務	
																	27	3,306		741	-H28.2~H29.3 工事積算支援業務	
																	28	38,469		3,676	-H29.7~H30.3 安全施設設置工事	
																	29			8,250	-H30.2~ 測量設計業務	
																	30					
																	累計	54,447	26,024	16,033	0	
																	109	C	-	5	-	7
24																						
25																						
26	7,175		4,114	-H26.7~H28.3 測量設計業務																		
27	44,152		1,626	-H28.2~H29.3 工事積算支援業務																		
28			14,790	-H28.4~ 12 水産関係用地整備工事																		
29				-H29.7~H30.3 安全施設設置工事																		
30																						
累計	51,327	0	20,530	0																		
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (韭の浜地区)	韭の浜地区	町	町	直接	継続	134,063	26	~	31						
																	24					
																	25					
																	26	11,888		5,343	-H26.7~H28.3 測量設計業務	
																	27	75,907		1,573	-H28.2~H29.3 工事積算支援業務	
																	28	9,162		27,696	-H28.4~ 12 水産関係用地整備工事	
																	29				-H29.3~ 12 3号水産関係用地整備工事	
																	30			4,950	-H29.8~H30.3 安全施設設置工事	
																	累計	96,957	0	39,562	0	
																	111	C	-	5	-	9
24																						
25																						
26	14,823		4,104	-H26.7~H28.3 測量設計業務																		
27	60,809		1,885	-H28.2~H29.3 工事積算支援業務																		
28	34,757																					
29																						
30																						
累計	110,389	0	5,989	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
112	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業 (清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	122,218	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26	7,344		1,087		H26.7~H28.3 測量設計業務			
																27	66,914		867		H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																28								
																29								
																30								
																累計	74,258	0	1,954	0				
																113	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業 (荒砥地区)	荒砥地区	町
24																								
25																								
26	11,566		3,741		H26.7~H28.3 測量設計業務																			
27	46,243		2,109		H28.2~H29.3 工事積算支援業務																			
28	40,398		7,464		H28.11~H29.3 集会所用地整備工事 用地等取得																			
29			3,750		H30.2~ 集会所用地舗装工事																			
30																								
累計	98,207		17,064	0																				
114	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業 (折立・水戸辺地区)	折立・水戸辺地区	町	町	直接	継続	154,140	26	~	32									
																24								
																25								
																26	13,189		2,118		H26.7~H28.3 測量設計業務			
																27	49,443		22,617		H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																28	52,972		671		H28.3~H29.3 集落漁水産関係用地整備工事			
																29					H28.5~H29.3 用地測量調査業務			
																30								
																累計	115,604		25,406	0				
																115	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業 (津の宮地区)	津の宮地区	町
24																								
25																								
26	9,792		2,536		H26.7~H28.3 測量設計業務																			
27	16,478		964		H28.2~H29.3 工事積算支援業務																			
28	50,703																							
29																								
30																								
累計	76,973	0	3,500	0																				

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
116	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	140,148	26	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26	11,826		3,100		H26.7~H28.3 測量設計業務			
																	27	63,057		1,604		H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																	28	30,226		29,027		H28.4~H29.3 水産関係用地整備工事			
																	29					H29.2~H29.11 1号集落道整備工事			
																	30					用地等取得(今後実施予定)			
																	累計	105,109	0	33,731	0				
																	23								
24																									
25																									
26	13,476		5,005		H26.7~H28.3 測量設計業務																				
27	68,751		10,962		H28.2~H29.3 工事積算支援業務																				
28	53,166		10,694		H28.3~H29.3 水産関係用地(一部)工事																				
29					用地等取得																				
30					用地等取得(今後実施予定)																				
累計	135,393	0	26,661	0																					
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	96,020	26	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26	8,249		2,174		H26.7~H28.3 測量設計業務			
																	27	47,570		17,780		H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																	28	16,194		506		H28.3~H29.1 水産関係用地工事			
																	29			9,140		用地等取得			
																	30					H28.8~H29.3 工事監督支援業務			
																	累計	72,013	0	29,600	0	H29.8~ 12 水産関係用地工事			
																	119	C	-	6	-	14	-	漁港施設機能 強化事業(寺 浜漁港)	寺浜漁港
24																									
25																									
26	5,676		4,130	1,546	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了																				
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	5,676	0	4,130	1,546																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
120	C	-	6	-	15	-	漁港施設機能強化事業(折立漁港)	折立漁港	町	町	直接	継続	4,654	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	1,978		1,531		H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,978	0	1,531	0	
																	122	☆	F	-	1	-
24																						
25																						
26	52,272	▲ 83,000	0																			
27	254,358																					
28	114,364																					
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	420,994	▲ 83,000	0	0																		
123	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業(平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	105,229	26	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26	15,914		1,834		H26.10~H28.3 測量設計業務
																	27	63,007		3,238		H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	28			486		H28.3~H29.3 避難路工事
																	29					H28.8~H29.3 工事監督支援業務
																	30					
																	累計	78,921	0	5,558	0	
																	124	C	-	5	-	18
24																						
25																						
26	20,962		3,053		H26.10~H28.3 測量設計業務																	
27	11,237		867		H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託																	
28	19,955																					
29																						
30																						
累計	52,154	0	3,920	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
125	C	-	5	-	19	漁業集落防災機能強化事業(林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	147,090	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	32,372		6,741					
																27	15,505		1,885					
																28	62,439		8,470					
																29								
																30								
																累計	110,316	0	17,096	0				
																126	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県
24																								
25																								
26	344,776		279,369																					
27	102,165		137,610	29,962																				
28																								
29																								
30																								
累計	446,941	0	416,979	29,962																				
129	C	-	5	-	20	漁業集落防災機能強化事業(泊浜・稲渕・館浜地区)	泊浜、稲渕、館浜地区	町	町	直接	継続	145,328	26	~	31									
																24								
																25								
																26	29,628	4,788	4,539					
																27	34,305		4,028					
																28	25,526		19,466					
																29			105					
																30								
																累計	89,459	4,788	28,138	0				
																130	C	-	5	-	21	漁業集落防災機能強化事業(伊里前地区)	伊里前地区	町
24																								
25																								
26	19,802	45,360	3,845																					
27	21,699		3,051																					
28			32																					
29																								
30																								
累計	41,501	45,360	6,928	0																				

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業 (在郷・波伝谷地区)	在郷・波伝谷地区	町	町	直接	継続	242,345	26 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26	30,771		3,737					
															27	98,830		827				H27. 2~H29. 3 測量設計業務	
															28	49,017		808				H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務委託	
															29							用地等取得	
															30								
															累計	178,618	0	5,372	0				
															132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災機能強化事業 (長清水地区)	長清水地区
24																							
25																							
26	9,299		2,638																				
27	62,616		1,314				H27. 2~H29. 3 測量設計業務																
28			21,440				H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務委託																
29							H29. 2~ 11 水産関係用地工事(一部)																
30																							
累計	71,915	0	25,392	0																			
133	◆C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	町	町	直接	完了	5,365	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	2,145		1,425	720			H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了	
															27								
															28								
															29								
															30								
															累計	2,145	0	1,425	720				
															134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用センター整備事業	志津川地区
24																							
25																							
26																							
27	19,948																						
28																							
29																							
30																							
累計	19,948	0	0	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28								29	30												
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	継続	269,669	27	~	30	23										
																	24										
																	25										
																	26										
																	27	132,708	49,500	60,417			H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。				
																	28	6,439		61,989			H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事 H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。				
29			54,260			H29.6 コンバイン等導入。 H30.3 水稲乾燥調製施設建設工事完了。																					
							30																				
							累計									139,147	49,500	176,666	0								
142	◆	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	町	町	直接	完了	3,925	27	~	28	23									
																		24									
																		25									
																		26									
																		27	1,569								
																		28			1,549	20		H28.8機械器具等契約。H29.3機械器具等導入完了			
29																											
							30																				
							累計									1,569	0	1,549	20								
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	完了	1,592,000	27	~	29	23										
																	24										
																	25										
																	26										
																	27	1,194,000		896,329			28年2月工事発注				
																	28										
29			▲ 223,159	520,830																							
							30																				
							累計									1,194,000	0	673,170	520,830								
144	◆	C	-	1	-	3	-	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	継続	271,453	27	~	29	23									
																		24									
																		25									
																		26									
																		27	163,200		163,200			28年2月工事発注			
																		28	53,962								
29																											
							30																				
							累計									217,162	0	163,200	53,962								

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	0							/		
			24	349,076	0	278,730	1									
			25	629,553	0	449,845	6,185									
			26	1,993,893	0	1,307,442	520									
			27	1,632,191	0	1,632,730	29,962									
			28	298,911	0	558,925	0									
			29	228,948	0	110,543	579,061									
			30	225,000	0	0	0									
			7,188,825	都道府県交付分 計	5,394,072	0	4,338,215	615,729								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0							
	24	1,500,718			▲ 9,954	925,785	0									
	25	2,660,714			0	379,249	22,060									
	26	1,981,211			0	2,274,974	2,266									
	27	1,946,267			0	389,315	5,599									
	28	723,795			0	2,579,133	7,791									
	29	0			9,954	73,231	171,134									
	30	0			0	0	0									
	12,646,363	市町村交付分 計	8,812,705	0	6,621,687	208,850										
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	0									
			24	1,849,794	▲ 9,954	1,204,515	1									
25			3,290,267	0	829,094	28,245										
26			3,975,104	0	3,582,416	2,786										
27			3,578,458	0	2,022,045	35,561										
28			1,022,706	0	3,138,058	7,791										
29			228,948	9,954	183,774	750,195										
30			225,000	0	0	0										
19,835,188	合計	14,206,777	0	10,959,902	824,579											

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24	~	32	23					H24.4.1 受付開始。H24実績30件。交付決定102件
																	24	1,417,770		229,934		
																	25	679,680		461,284		H25.4.1~H26.3.31 交付決定193件
																	26			345,796		H26.4.1~H27.3.31 交付決定152件
																	27			272,683		H27.4.1~H28.3.31 交付決定101件
																	28			125,337		H28.4.1~H29.3.31 交付決定93件
																	29			69,700		H29.4.1~H30.3.31 交付決定50件
																	30					
																	累計	2,097,450	0	1,504,734	0	
																	3	D	-	20	-	1
24	6,666		1,000																			
25			5,666	0	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	6,666	0	6,666	0																		
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24	~	26						
																	24	67,500		66,196		
																	25			441		H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)
																	26			381	482	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	67,500	0	67,018	482	
																	5	D	-	23	-	1
24	2,194,775	365,426																				
25		671,527		H25.4~ 計画策定業務発注																		
26			230,663		造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
27			229,274		造成工事施工管理、集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
28			58,429		開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
29			40,054		集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
30																						
累計	2,196,150	0	1,596,738	0																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	23	-	2	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・葎 の浜)	町	町	直接	継続	1,245,987	24 ~ 30	23					整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取 H25.1 用地補償 H25.2 造成工事発注			
														24	300,562		22,784					
														25	651,912		352,926				H26.3 造成工事契約内容変更	
														26	128,971		534,339				整備戸数40戸に変更 H26.5、H26.9契約変更 H26.10 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
														27	74,792	▲ 66,000	113,803				H27住宅建設等助成、移転費助成予定	
														28			32,505				H28 移転元地買収、宅建設等助成、移転費助成	
														29			189				H29 移転費助成	
														30								
累計	1,156,237	▲ 66,000	1,056,546				0															
7	D	-	23	-	3	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	271,115	24 ~ 30	23					整備戸数10戸 H24.7 移転元地買取 H25.1 造成工事発注、用地補償費			
														24	41,465		81,038					
														25	119,299		79,148				H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成	
														26	76,460		39,067				H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
														27			7,331				H27住宅建設等助成、移転費助成	
														28			0					
														29			0					
														30								
累計	237,224	0	206,584				0															
8	◆	D	-	23	-	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24 ~ 24	23					H24.5~H25.3 工事請負契約 (整備基数58基)			
														24	800		792					
														25								
														26								
														27								
														28								
														29								
														30								
累計	800	0	792				8															
12	D	-	1	-	1	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	2,992,000	23 ~ 30	23	3,875		0		24年10月橋梁予備設計契約。			
														24	317,750		23,400					
														25	518,475		80,982				25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。	
														26	244,900		560,504				26年9月用地測量業務契約。	
														27	730,050		72,335				27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工事契約。	
														28	271,250		973,765				28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。	
														29	155,000	7,497	272,016				29年5月仮設道路設計業務委託契約。	
														30	70,002							
														累計	2,311,302	7,497	1,983,002				0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23 ~ 31	23	20,150		0	-	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。 27年9月道路改良工事契約。 28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。 改良工事を推進。
														24	465,000		13,334	-	
														25	387,500		131,335	-	
														26	289,850		1,001,986	-	
														27	680,450		174,934	-	
														28	116,250		501,051	-	
														29	116,250		76,673	-	
														30				-	
														累計	2,075,450	0	1,899,313	0	
														14	D	-	1	-	
24	387,500		14,384	-															
25	387,500		117,636	-															
26	261,950		853,895	-															
27	383,625		129,882	-															
28		77,500	367,448	-															
29			19,411	4,719															
30																			
累計	1,429,875	77,500	1,502,656	4,719															
15	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	23 ~ 28	23	1,550	▲ 1,550	0	-	
														24	38,750	▲ 38,750	0	-	
														25			0	-	
														26			0	-	
														27			0	-	
														28			0	-	
														29					
														30					
														累計	40,300	▲ 40,300	0	0	
														16	D	-	1	-	
24	38,750		11,359	-															
25	186,000		12,873	-															
26	77,500		124,000	-															
27	153,450		▲ 90,786	-															
28			280,557	-															
29				-															
30				-															
累計	455,700	0	338,003	0															

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	893,000	24 ~ 30	23	2,325		0	-	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。
															24	116,250		15,856	-	
															25	302,250		6,662	-	25年土地評価業務契約。
															26	82,925		101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。
															27	188,325		129,255	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。
															28			165,469	-	29年1月道路改良工事契約。
															29			48,004	-	29年5月仮設道路設計業務委託契約。
															30					
															累計	692,075	0	466,404	0	
18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	792,000	24 ~ 30	23	0		0	-	24年6月道路測量設計契約。
															24	116,250		30,626	-	
															25	271,250		4,194	-	26年3月工事契約。
															26	155,000		432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
															27	0		▲ 221,293	-	27年6月道路改良工事契約。
															28		▲ 37,200	179,544	-	29年1月舗装工事契約。
															29	31,000		8,520	-	29年11月道路修正設計業務委託契約。 30年3月改良工事契約。
															30	77,500				
															累計	651,000	▲ 37,200	434,041	0	
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(入 谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	1,540,225	24 ~ 26	23					H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸)
															24	38,942		1,367,541	-	
															25	1,375,953	▲ 67,200	679	-	H25.6 工事補償費
															26			▲ 20,852	327	H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	1,414,895	▲ 67,200	1,347,368	327	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(名 足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	1,105,390	24	~	26	23				H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸)
																	24	33,289		990,527	-
																	25	973,826	▲ 39,900	0	
																	26			▲ 23,705	393
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	1,007,115	▲ 39,900	966,822	393
																	22	D	-	15	-
24	225,030		37,231	-																	
25	1,333,680		4,198,288																		
26	1,216,959		106,070	-																	
27	1,237,500		▲ 297,015	-																	
28			0	-																	
29	461,404		383,265	-																	
30				-																	
累計	4,474,573	0	4,427,839	0																	
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	6,878,071	24	~	31					
																	24	691,575		11,789	-
																	25	1,819,203		3,528,295	-
																	26	0		243,956	-
																	27	450,000		25,786	-
																	28	412,500		1,683	-
																	29	569,524		1,608	-
																	30		759,000		-
																	累計	3,942,802	759,000	3,813,117	0

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業(都市再生 区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	完了	252,600	24 ~ 25	23					H24.9 基本設計発注、地質調査発注、H24.10 土地利用意向 調査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了
															24	292,950	▲ 103,500	292,950	-	
															25			▲ 104,682	1,182	H26.3 基本設計完了
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	292,950	▲ 103,500	188,268	1,182	
															25	D	-	23	-	4
24	381,500																			
25	363,384	▲ 30,212	254,462		H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注 H26.8 移転費助成 H26.9 造成工事完了(名足保育園南) H26.10 造成工事完了(生活センター西) H27.3 住宅建設等助成															
26	98,259	▲ 98,258	252,708																	
27			61,321		H27住宅建設等助成、移転費助成															
28			14,779		H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成															
29			144	131,259	H29 移転費助成															
30																				
累計	843,143	▲ 128,470	583,414	131,259																
40	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	15,692,306	24 ~ 32						
															24	5,256,320			79,067	
															25	1,808,837			1,041,782	H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか H26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか
															26				1,150,350	志津川市街地復興調査設計事業ほか
															27	4,130,730			2,226,259	志津川市街地復興調査設計事業ほか
															28	1,357,951			476,521	各地区の復興地域づくり加速化事業ほか
															29				349,689	各地区の復興地域づくり加速化事業ほか
															30					
累計	12,553,838	0	5,323,668	0																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 台避難道路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	651,046	24 ~ 31	23					H24.9 基本設計発注
															24	113,625	3,412	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
															25	199,515	424,597	-	H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)	
															26	175,144	21,372	-	H27 道路整備工事(継続)	
															27		0	-	H28 道路整備工事(継続)	
															28		0	-	H29 道路整備工事(継続)	
															29		38,903	-		
															30					
累計	488,284	0	488,284	0																
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復 興拠点連絡道 路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	1,761,637	24 ~ 31	23					H24.9 基本設計発注
															24	295,335	16,552	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
															25	501,119	1,304,675	-	H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)	
															26	524,773	0	-	H27.2 道路整備工事費(増額)	
															27	0	0	-	H27 道路整備工事(継続)、用地購入費	
															28	0	0	-	H28 道路整備工事(継続)、用地購入費	
															29	0	0	-	H29 道路整備工事(継続)	
															30					
累計	1,321,227	0	1,321,227	0																
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川東地区)	志津川東 地区	町	町	直接	完了	8,545,846	24 ~ 28	23					H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370戸)
															24	104,759	7,175	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数281戸)	
															25	1,510,224	984,948	-	H25 用地補償費、H25.6 造成工事発注	
															26	4,376,154	2,396,186	-	H26.3 東第一地区災害公営住宅等譲渡契約 H26.3 東第二地区業務実施契約[変更] H26 用地補償	
															27		4,329,373	-	H27.5 志津川東(第2)地区第3工区 H27.7 志津川東第2地区第4・5工区 H27.7 志津川東第2街区地区 H27.12 志津川東第6街区地区 H28.3 志津川東(第1・2街区)造成工事[変更]	
															28	2,732,227	▲ 1,245,750	▲ 437,078	197,010	
															29					
															30					
累計	8,723,364	▲ 1,245,750	7,280,604	197,010																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	606,000	24	~	25	23					
																	24	150,000		0	-	
																	25	307,500	▲ 3,000	451,281		H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了
																	26					
																	27					
																	28		0		3,219	
																	29					
																	30					
累計	457,500	▲ 3,000	451,281	3,219																		
49	◆	D	-	22	-	1	八幡川右岸土 地活用計画 策定業務	志津川地 区	町	町	直接	完了	26,723	24	~	27	23				H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注	
																	24	21,378		21,378	-	
																	25			▲ 10,751	-	H26.3 基本設計完了
																	26			10,133		H26.7 基本設計(震災復興祈念公園分)追加発注
																	27			▲ 20		H27.9基本設計(震災復興祈念公園分)完了
																	28					
																	29					
																	30					
累計	21,378	0	20,740	638																		
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	完了	404,531	24	~	29	23				整備戸数 塚:7戸、長羽7戸	
																	24	85,304		0	-	
																	25	184,187		202,011	-	H25.5 移転元地買取 H25.6 造成工事発注 H25.7 用地補償費
																	26	39,165		37,146		H26.3 造成工事完了 H26.5 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			16,444	-	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	28			15,427	-	H28 移転元地買取、移転費助成
																	29			78	37,550	H29 移転費助成
																	30					
累計	308,656	0	271,106	37,550																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	23	-	6	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	1,699,480	24 ~ 29	23					整備戸数25戸
															24	112,413	0			
															25	387,648	435,575			整備戸数23戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注
															26	889,944	934,069			H26.7 契約変更 H27.3 造成工事完了 H27.3 移転費助成
															27	97,038	41,595			H27住宅建設等助成、移転費助成
															28		28,636			H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
															29		4,143	43,025		H29 移転費助成
															30					
累計	1,487,043	0	1,444,018	43,025																
52	D	-	23	-	7	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	完了	342,008	24 ~ 29	23					整備戸数9戸
															24	57,102	0			
															25	89,600	138,676			整備戸数7戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H26.1 造成工事発注
															26	120,144	93,293			H26.11 契約変更 H26.12 造成工事完了 H26.8 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27	32,410	17,655			H27住宅建設等助成、移転費助成
															28		13,059			H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
															29		170	36,403		H29 移転費助成
															30					
累計	299,256	0	262,853	36,403																
53	D	-	23	-	8	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,660,993	24 ~ 30	23					整備戸数54戸
															24	380,436	0			
															25	1,061,287	939,841			H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注
															26	160,828	42,558			H27.3 造成工事費見直し
															27	586,635	1,006,469			H28.3 造成工事完了予定
															28	139,181	48,407			H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
															29		19,436			H29 住宅建設等助成、移転費助成
															30					
累計	2,328,367	0	2,056,711	0																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	23	-	9	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	完了	212,610	24 ~ 29	23					整備戸数6戸
														24	94,635	0			
														25	63,257	134,537	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注	
														26	24,454	16,753	-	H26.1 造成工事完了 H26.5 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
														27		13,167	-	H27住宅建設等助成、移転費助成	
														28		7,234	-	H28 移転元地買取、移転費助成	
														29		168	10,487	H29 移転費助成	
														30					
														累計	182,346	0	171,859	10,487	
														55	D	-	23	-	10
24	56,280	0																	
25	16,543	88,138	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注 H26.2 造成工事完了 H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除															
26	50,202	21,888	-																
27		8,981	-	H27住宅建設等助成、移転費助成															
28	19,167	4,541	-	H28 移転元地買取															
29		178	18,466	H29 移転費助成															
30																			
累計	142,192	0	123,726	18,466															
56	D	-	23	-	11	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	15,021,033	24 ~ 30						
														24	4,878,721	890,124	-		
														25	2,313,718	9,404,368	-	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了	
														26	2,313,718	1,248,625	1,067,686	-	整備戸数 西:70戸、東:154戸、中央:135戸に変更 H26 用地購入(造成工事と合せて実施)
														27		199,187	-	H27 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入	
														28	2,008,704	360,719	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事	
														29		▲ 42,400	-	H29 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事	
														30					
累計	11,514,861	1,248,625	11,879,684	0															

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	D	-	23	-	12	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																24	264,600	▲ 264,600	0	-	
																25			0	-	志津川地区西団地に統合
																26	0	0	0		
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	264,600	▲ 264,600	0	0	
																58	D	-	23	-	13
24	218,428	▲ 218,428	0	-																	
25	670,005	▲ 670,005	0	-	志津川地区西団地に統合																
26	95,592	▲ 95,592	0																		
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	984,025	▲ 984,025	0	0																	
59	D	-	23	-	14	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	674,125	24	~	30						
																24	122,615		0	-	H25.3 造成工事発注(合羽沢)
																25	382,637		304,083		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費
																26	38,237		192,104		-H25.11 造成工事発注(原)
																27	46,368		41,942		H26.8 契約変更(合羽沢)
																28			23,111		H26.9 造成工事完了(合羽沢)
																29			241		H26.12 造成工事完了(原)
																30					H26.5 住宅建設等助成
																累計	589,857	0	561,481	0	H27.3 分譲価格控除
																60	D	-	23	-	15
24	106,833		0	-																	
25	364,175		169,358		-H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発																
26			13,249		-整備戸数8戸に変更																
27			276,453		-H27.4 造成工事完了、H27 住宅建設等助成、移転助成																
28			8,399	3,549	H28 住宅建設等助成、移転費助成																
29																					
30																					
累計	471,008	0	467,459	3,549																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
62	◆	D	-	1	-	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	24,504	24	23					24年10月～12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入
															24	19,603		4,303	-	
															25			7,917	-	
															26			▲114	0	
															27					
															28					
															29		▲7,497			
															30					
															累計	19,603	▲7,497	12,106	0	
															23					
															24	12,143		0	-	
25	76,380		68,977	-																
26			19,546	0																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	88,523	0	88,523	0																
65	D	-	1	-	3	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	118,031	24	23						
														24	12,143		0	-		
														25	76,380		68,977	-		
														26			19,546	0		
														27						
														28						
														29						
														30						
														累計	88,523	0	88,523	0		
														23						
														24	14,269		0	-		
25	74,385		39,640	-																
26			21,229	-																
27			1,375	26,410																
28																				
29																				
30																				
累計	88,654	0	62,244	26,410																
66	D	-	1	-	4	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (馬場・中 山 生活 センター 西)	町	町	直接	完了	118,206	24	23						
														24	14,269		0	-		
														25	74,385		39,640	-		
														26			21,229	-		
														27			1,375	26,410		
														28						
														29						
														30						
														累計	88,654	0	62,244	26,410		
														23						
														24	43,692		0	-		
25	131,700		94,702	-																
26			2,166	-																
27			29,550	-																
28			48,974	0																
29																				
30																				
累計	175,392	0	175,392	0																
67	D	-	1	-	5	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	233,856	24	23						
														24	43,692		0	-		
														25	131,700		94,702	-		
														26			2,166	-		
														27			29,550	-		
														28			48,974	0		
														29						
														30						
														累計	175,392	0	175,392	0		
														23						
														24	34,650		0	-		
25	171,000		113,357	-																
26			3,570	-																
27			88,723	0																
28																				
29																				
30																				
累計	205,650	0	205,650	0																
68	D	-	1	-	6	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 柞沢)	町	町	直接	完了	274,200	24	23						
														24	34,650		0	-		
														25	171,000		113,357	-		
														26			3,570	-		
														27			88,723	0		
														28						
														29						
														30						
														累計	205,650	0	205,650	0		
														23						
														24	34,650		0	-		
25	171,000		113,357	-																
26			3,570	-																
27			88,723	0																
28																				
29																				
30																				
累計	205,650	0	205,650	0																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	D	-	1	-	7	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (寄木・葎の浜)	町	町	直接	完了	341,220	24	~	28	23					
																24	73,665	0	-		
																25	182,250	0	-	H25.5 測量・地質調査・設計	
																26		97,489	-	H26.7 測量・地質調査・設計完了	
																27		90,679	-	H26.7 築造工事	
																28		4,576	63,171	H27.9 築造工事完了	
																29				H28 用地確定測量	
																30					
																累計	255,915	0	192,744	63,171	
																70	D	-	1	-	8
24	17,017	0	-																		
25	184,800	86,408	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得																	
26		0	-	H27.3 築造費変更																	
27		49,342	-	H28.3 築造工事完了																	
28		1,590	64,477	H28 用地確定測量																	
29																					
30																					
累計	201,817	0	137,340	64,477																	
71	D	-	1	-	9	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷松崎)	町	町	直接	完了	40,926	24	~	28						
																24	5,044	0	-		
																25	25,650	17,980	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
																26		255	-	H26.12 築造工事完了	
																27		471	11,988	H27 用地確定測量	
																28					
																29					
																30					
																累計	30,694	0	18,706	11,988	
																72	D	-	1	-	10
24	42,114	0	-																		
25	311,790	▲ 5,588	12,004	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得																
26		0	-																		
27		24,052	312,260	H27 築造工事完了																	
28																					
29																					
30																					
累計	353,904	▲ 5,588	36,056	312,260																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
73	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(志 津川中央地 区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,273,090	24	~	29	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175	
																24	16,485	0	-	戸)	
																25	21,728	365,864	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数155	
																26	135,187	161,556	-	H25.11 造成工事発注	
																27	2,256,935	4,057,517	-	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約	
																27			-	H27 設計・建築工事	
																28	2,183,617	▲ 579,214	608,229	H28.12 志津川中央(第3.4街区)建築完成	
																28				H29.3 志津川中央(第1.2街区)建築完成	
																28				H29.3 志津川中央地区造成工事完成	
																29					
30																					
累計	4,613,952	0	4,005,723	608,229																	
74	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	完了	2,895,003	24	~	28	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135	
																24	44,235	0	-	戸)	
																25	442,797	379,954	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数90	
																26	2,492,829	▲ 446,734	2,082,130	-	H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了
																27			142,695	-	H27.7 第2街区(戸建住宅)譲渡契約
																27				-	H28.8 志津川西(第1.3街区)建築完成
																28		▲ 268,180	196,528	-	H28.12 志津川西(第2街区)建築完成
																28				-	H29.3 志津川西地区造成工事完成
																29					
																30					
累計	2,979,861	▲ 446,734	2,336,599	196,528																	
75	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	1,967,063	24	~	28	23				H25.2 造成設計	
																24	51,926	12,219	-		
																25	373,533	▲ 79,149	1,423,457	-	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費
																25				-	(整備戸数60戸)、H26.2 建築工事費
																26	687,433		190,627	-	H25 契約額変更
																26				-	H26.6 災害公営住宅整備業務変更契約(増)
																26				-	H27.3 土地測量調査等契約(増)
																26				-	H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
																27	687,433	▲ 134,861		-	H27.11 建築工事(集合60戸)(-41,513千円)[最終 1,357,336
																27				-	千円]
27				-	H27.12 建築工事(戸建10戸)(-4,546千円)[最終 213,168千																
27				-	円]																
28			2,800	226,934	H28.10 用地確定測量完了																
29																					
30																					
累計	1,800,325	▲ 79,149	1,494,242	226,934																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	2,641,223	24	~	28	23					H25.2 造成設計
																	24	25,054		15,508		H25.7 建築設計
																	25	526,157		430,601		H25.12 造成工事費(整備戸数85戸から80戸に変更)
																	26	773,981		1,945,383		H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
																	27	1,124,759	▲ 138,883	▲ 189,471		H28.1 建築工事(集合70戸)(-114,310千円)[最終 1,889,449 千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-5,198千円)[最終 213,616千 円]
																	28			2,643	106,404	H28.10 用地確定測量完了
																	29					
																	30					
累計	2,449,951	▲ 138,883	2,204,664	106,404																		
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24	~	30	23					整備戸数8戸
																	24	168,472		0		
																	25	145,162		113,337		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 H26.8 移転費助成
																	26	66,150		83,109		H26.11 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			20,756		H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28			21,296		H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	29			4,105		H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	30					
累計	379,784	0	242,603	0																		
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	完了	688,335	24	~	29	23					整備戸数20戸
																	24	97,088		0		
																	25	252,262		258,831		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 整備戸数19戸に変更
																	26	182,275		228,168		H26.11 移転費助成 H27.1 造成工事完了
																	27	70,666		66,729		H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28			11,741		H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	29			1,514	35,308	H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	30					
累計	602,291	0	566,983	35,308																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24	~	30	23				整備戸数 柘沢:59戸, 中学校上:56戸
																	24	843,294	0		
																	25	2,737,086	1,733,322		-H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	506,186	154,042		-H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
																	27		1,382,394		-H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28		420,349		-H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事完了
																	29		108,003		-H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	30				
																	累計	4,086,566	0	3,798,110	0
																	80	D	-	23	-
24	114,711	0																			
25	279,702	234,738		-H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費																	
26	64,512	75,523		-H26.9 契約変更 H26.9 造成工事完了 -H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除																	
27		66,366		-H27 住宅建設等助成、移転助成費																	
28		1,656		-H28 住宅建設等助成、移転費助成																	
29		317	80,325	-H29 移転費助成																	
30																					
累計	458,925	0	378,600	80,325																	
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24	~	29					
																	24	71,456	0		
																	25	117,075	132,952		-H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
																	26	27,006	15,055		-H26.1 造成工事完了 H26.6 住宅建設等助成 -H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
																	27		784		-H27 移転元地買取
																	28		476		-H28 移転費助成
																	29		277		-H29 移転費助成
																	30				
																	累計	215,537	0	149,544	0
																	82	D	-	23	-
24	1,287,774	0																			
25	2,803,675	1,751,284		-H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事																	
26		188,433		整備戸数 西戸:7戸, 戸倉95戸に変更 -H27.3 造成工事完了(西戸)																	
27		1,307,893		-H28.3 造成工事完了																	
28		205,954		-H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成																	
29		76,941		-H29 住宅建設等助成、移転費助成																	
30																					
累計	4,091,449	0	3,530,505	0																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	D	-	23	-	22	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	完了	1,441,221	24 ~ 29	23						整備戸数 松崎:19戸, 波伝谷13戸	
														24	250,495		0				
														25	796,425		367,343				H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 H26.11 造成工事完了(波伝谷) H26.12 造成工事完了(松崎)
														26	71,382		152,160			H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除	
														27			89,895			H27 住宅建設等助成、移転助成費	
														28			41,348			H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成	
														29			3,573	463,983		H29 住宅建設等助成、移転費助成	
														30 累計	1,118,302		0	654,319	463,983		
														23							(整備戸数20戸)
														24							
25	117,483	▲ 22,148	522,425				H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費														
26	423,879		▲ 3,954	743			H27.1 完成 H27.2 入居開始														
27																					
28																					
29																					
30 累計	541,362	▲ 22,148	518,471	743																	
88	D	-	17	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	6,600,000	25 ~ 32	23							
														24							
														25	1,230,300		1,230,300				H25.11 造成工事
														26			0				造成工事実施中 換地申出実施
														27			0				造成工事実施中 仮換地指定実施
														28	800,850	0	800,850				造成工事実施中 使用収益開始、観光交流拠点(さんさん商店街)供用開始
														29	687,000	113,850	464,065				造成工事実施中 使用収益開始、商業施設開業
														30 累計	2,718,150	113,850	2,495,215	0			

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
89	◆	D	-	4	-	1	-	1		町	町	直接	完了	10,480	25	~	26	23																				
																		24																				
																		25	8,384	0	-																	
																		26		6,196	2,188	H26 確定契約に基づいて精算																
																		27																				
																		28																				
																		29																				
																		30																				
																		累計	8,384	0	6,196	2,188																
																		23																				
																		24																				
25	5,764	0	-																																			
26		4,888	876	H26 確定契約に基づいて精算																																		
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
累計	5,764	0	4,888	876																																		
91	D	-	1	-	8	-			県	県	直接	継続	1,695,000	25	~	30	23	0	0	-																		
																	24	0	0	-																		
																	25	364,250	335,127	-	- 25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。																	
																	26	310,000	339,123	-	- 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。																	
																	27	639,375	11,957	-	- 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。																	
																	28		488,531	-	- 28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。																	
																	29		14,992	-	- 改良及び護岸工事を推進。																	
																	30																					
																	累計	1,313,625	0	1,189,730	0																	
																	92	★	F	-	4	-	1	-		県	県	直接	継続	850,692	25	~	32	23				
																																		24				
25	680,553	5,160																																				
26		664																																				
27		21,773																																				
28		50,593																																				
29		18,842																																				
30																																						
累計	680,553	0	97,032	0																																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
98	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	完了	17,444	27	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	13,955		11,560	2,395	集合住宅(50戸)、戸建住宅(10戸)
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	13,955	0	11,560	2,395	
																			99	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	3,737		2,695	1,041	H26 確定契約に基づいて精算																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	3,737	0	2,695	1,041																				
121	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	22,784	27	~	27						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	18,226		15,245	2,981	集合住宅(70戸)、戸建住宅(10戸)
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	18,226	0	15,245	2,981	
																			135		D	-	22	-
24																								
25																								
26	10,875		10,875	-	H27.1 調査設計費発注																			
27	10,875		7,502	-	H27.9 調査設計完了																			
28	28,685	121,898	150,583	-	H28.11 公園整備業務委託契約(UR)																			
29		77,935	77,935	-	公園整備事業造成工事実施中																			
30			60,948																					
累計	50,435	260,781	246,895	0																				

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
136	◆	D	-	23	-	1	2	メモリアルゾ ン整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	715,887	26	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26	11,600		11,600		- H27.1 調査設計費発注	
																		27	98,694		8,002		- H27.9 調査設計完了	
																		28	111,703		202,395		- H28.11 公園整備業務委託契約(UR)	
																		29	110,745	73,098	183,843		- 公園整備事業造成工事実施中	
																		30		55,372				
																		累計	332,742	128,470	405,840	0		
																		139	D	-	5	-	1	-
24																								
25																								
26	51,249		32,152		- H26.8入谷・名足地区、H27. 2栢沢地区公営住宅完成入居開始																			
27	118,999		71,591		- H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始																			
28	369,172		273,841		- H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成 入居開始																			
29	769,016		530,449		- 災害公営住宅全738戸入居管理実施中																			
30		390,172																						
累計	1,308,436	390,172	908,033	0																				
140	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	372,032	26	~	32							
																		24						
																		25						
																		26	5,132		5,310		- H26.8入谷・名足地区、H27. 2栢沢地区公営住宅完成入居開始	
																		27	11,969		12,011		- H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始	
																		28	37,003		33,493		- H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成 入居開始	
																		29	70,940		58,187		- 災害公営住宅全738戸入居管理実施中	
																		30		56,562				
																		累計	125,044	56,562	109,001	0		
																		148	D	-	4	-	9	-
24																								
25																								
26																								
27	13,767		6,204		- H27.10 民間企業と協定の締結																			
28	59,088				-																			
29		79,149	122,661	23,139	H30.3 事業完了																			
30																								
累計	72,855	79,149	128,865	23,139																				

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
149	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)用地取 得	町	町	直接	継続	360,784	27	~	30	23					
																24					
																25					
																26					
																27	120,261		5,999		-H27.3 基本計画策定契約(UR)
																28	120,261		88,127		-用地買収 15件
																29			33,869		-用地買収 7件
																30					
																累計	240,522	0	127,995	0	
																151	◆	D	-	22	-
24																					
25																					
26																					
27																					
28	894		894		-																
29																					
30																					
累計	894	0	894	0																	
153	D	-	1	-	11	-	道路事業(復 興拠点連絡道 路)[補助率変 更分]	町	町	直接	継続	2,045,661	26	~	31						
																24					
																25					
																26					
																27	495,000		482,455		
																28	247,500		260,045		
																29	351,170	486,750	351,170		-H29 道路整備工事(継続)
																30					
																累計	1,093,670	486,750	1,093,670	0	
																154	D	-	1	-	12
24																					
25																					
26	13,410		17,569		-H26 道路整備工事																
27	1,560	4,158	1,559		0-H27 用地確定測量																
28																					
29																					
30																					
累計	14,970	4,158	19,128	0																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
155	D	-	1	-	13	道路事業(高台接続道路) [補助率変更分]	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	18,690	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27	14,372	0	-					
																28	1,046	14,423	995	H28 用地確定測量				
																29								
																30								
																累計	15,418	0	14,423	995				
																23								
24																								
25																								
26																								
27	87,689	1,430	50,285	-	H27 道路整備工事																			
28			2,209	36,625	H28 用地確定測量																			
29																								
30																								
累計	87,689	1,430	52,494	36,625																				
157	D	-	1	-	15	道路事業(高台避難道路) [補助率変更分]	志津川地区	町	町	直接	継続	80,000	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29		66,000	39,083	-	H29 道路整備工事			
																30								
																累計	0	66,000	39,083	0				

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	37,200	▲1,550	0	0								
			24	1,499,853	▲38,750	113,262	0								
			25	3,097,778	0	701,886	0								
			26	1,422,125	0	3,413,666	0								
			27	2,775,275	0	228,057	0								
			28	387,500	40,300	3,006,958	0								
			29	302,250	0	458,458	4,719								
			30	147,502	0	0	0								
			12,458,196	都道府県交付分 計	9,669,483	0	7,922,287	4,719							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	0	1,365	0						
	24	21,225,192			▲586,528	4,512,643	8								
	25	28,192,677			▲917,202	34,838,629	1,182								
	26	15,855,827			608,041	13,212,982	6,050								
	27	11,800,633			▲199,295	16,357,990	356,034								
	28	10,629,549			▲1,123,852	2,524,578	1,507,141								
	29	3,019,799			896,782	2,921,558	879,945								
	30	0			1,322,054	0	0								
	117,837,883	市町村交付分 計	90,725,052	0	74,369,745	2,750,360									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	38,575	▲1,550	1,365	0								
			24	22,725,045	▲625,278	4,625,905	8								
			25	31,290,455	▲917,202	35,540,515	1,182								
			26	17,277,952	608,041	16,626,648	6,050								
			27	14,575,908	▲199,295	16,586,047	356,034								
			28	11,017,049	▲1,083,552	5,531,536	1,507,141								
			29	3,322,049	896,782	3,380,016	884,664								
	30	147,502	1,322,054	0	0										
	130,296,079	合計	100,394,535	0	82,292,032	2,755,079									

(様式2E)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	522,313	24 ~ 31	23						H24.10~H25.3 28基
														24	28,566		9,414	-	H25.4~H26.3 107基	
														25	62,100		33,152	-	H26.4~H27.3 121基	
														26	0		37,046	-	H27.4~H28.3 240基	
														27	86,967		69,627	-	H28.4~H29.3 254基	
														28	141,063		74,514	-	H29.4~H30.3 187基	
														29	0		55,869	-		
														30	60,306		0	-		
														累計	379,002	0	279,622	0		
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。						
													0	0	0	0	0			
													23	0	0	0	0	0		
													24	0	0	0	0	0		
													25	0	0	0	0	0		
													26	0	0	0	0	0		
													27	0	0	0	0	0		
													28	0	0	0	0	0		
													29	0	0	0	0	0		
													30	0	0	0	0	0		
													0	0	0	0	0	0		
													23	0	0	0	0	0		
													24	28,566	0	9,414	0	0		
													25	62,100	0	33,152	0	0		
													26	0	0	37,046	0	0		
													27	86,967	0	69,627	0	0		
													28	141,063	0	74,514	0	0		
													29	0	0	55,869	0	0		
													30	60,306	0	0	0	0		
													522,313	379,002	0	279,622	0	0		
													23	0	0	0	0	0		
													24	28,566	0	9,414	0	0		
													25	62,100	0	33,152	0	0		
													26	0	0	37,046	0	0		
													27	86,967	0	69,627	0	0		
													28	141,063	0	74,514	0	0		
													29	0	0	55,869	0	0		
													30	60,306	0	0	0	0		
													522,313	379,002	0	279,622	0	0		