

(様式1)

利府町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

利府町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	54,000	51,462
24	821,493	408,758	
25	1,956,264	1,058,172	
26	1,682,593	1,486,317	
27	1,182,279	685,737	
28	79,849	598,544	
29	30,322	587,242	
30	25,718	108,528	
31	0	0	
合計		5,832,518	4,984,760

<参考>	利府町東日本大震災 復興交付金基金残高	利府町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	利府町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		495,257	3,921

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	124,500	70,698	
25	0	▲ 12,471	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		124,500	58,227

交付実績 **5,501,698**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								事業費	事業期間						
11	A - 4 - 1 -	震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業	町内、埋蔵文化財包蔵地	町	町	直接	完了	6,200	24 ~ 30	23					24年8月、11月に確認調査を実施
										24	3,300		99	-	
										25	1,350		51	-	25年10月に確認調査を実施
										26			71	-	26年8月に確認調査を実施
										27			0	-	実績なし
										28			0	-	実績なし
										29			0	-	実績なし
										30			109	4,320	31年3月、報告書印刷代
										31					
										累計	4,650	0	330	4,320	
										<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>					
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0		都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24	3,300	0	99	0							
				25	1,350	0	51	0							
				26	0	0	71	0							
				27	0	0	0	0							
				28	0	0	0	0							
				29	0	0	0	0							
				30	0	0	109	4,320							
				31	0	0	0	0							
6,200		市町村交付分 計			4,650	0	330	4,320							
都道府県・市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0							
				24	3,300	0	99	0							
				25	1,350	0	51	0							
				26	0	0	71	0							
				27	0	0	0	0							
				28	0	0	0	0							
				29	0	0	0	0							
				30	0	0	109	4,320							
				31	0	0	0	0							
6,200		合計			4,650	0	330	4,320							

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	23,250		18,698	-	
															25			▲ 1,784	6,336	26年3月、完了。
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	23,250	0	16,914	6,336	
															7	C	-	5	-	2
24	56,250		31,001	-																
25			▲ 1,666	26,915	26年3月、完了。															
26			0	-																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	56,250	0	29,335	26,915																
8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25						
															24	750		325	-	
															25			1	424	26年3月、完了。
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	750	0	326	424	

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量調査設計発注。
															24	750		155	-	
															25			0	595	26年3月、完了。
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	750	0	155	595	
															10	C	-	6	-	3
24	37,500		16,662	-																
25			▲ 8,454	29,292	26年3月、完了。															
26			0	-																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	37,500	0	8,208	29,292																
17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24 ~ 25						
															24	3,000		2,145	-	
															25			▲ 145	1,000	26年3月、完了。
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	3,000	0	2,000	1,000	

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6	7																																			
18	◆	C	-	5	-	1	-	1	浜田地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	浜田地区	町	町	直接	完了	149,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。																			
																			24	119,200		58,462	-																			
																			25			24,522	36,216	26年3月、測量調査設計完了。																		
																			26			0	-																			
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			累計	119,200	0	82,984	36,216																			
																			19	◆	C	-	5	-	2	-	1	須賀地区漁業 集落防災機能 強化促進事業	須賀地区	町	町	直接	完了	60,000	24	~	25	23				24年9月、測量調査設計発注。
																																						24	48,000		21,169	-
25			25,946	885	26年3月、測量調査設計完了。																																					
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
累計	48,000	0	47,115	885																																						
20		C	-	6	-	5	-		須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25																				23				25年1月、測量調査設計発注。
																																						24	3,000		1,712	-
																			25			▲ 423	1,711	26年3月、完了。																		
																			26			0	-																			
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			累計	3,000	0	1,289	1,711																			

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6	7														
21	☆	F	-	1	-	1	-	1	町	町	直接	継続	456,366	24 ~ 32	23					24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。	
															24	122,320		14,400	-		
															25	137,246			-		
															26	39,564			-		
															27	79,612			-		
															28			7,862	-		
															29		▲ 13,650	32,351	-	3事業を発注し、H30へ繰越	
															30			40,449	-	5事業を発注し、H31へ繰越(1事業)	
															31						
															累計	378,742	▲ 13,650	95,062	0		
22	C	-	5	-	3	-	-	浜田地区 漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	930,380	25 ~ 29	23					
																24					
																25	136,950		23,042	-	26年2月、事業用地購入。
																26	225,660		521,458	-	26年7月、工事発注。
																27	335,175		48,615	-	工事進捗中
																28			91,134	-	29年1月、工事完成
																29			11,936	1,600	30年1月、舗装補修工事完成
																30					
																31					
																累計	697,785	0	696,185	1,600	
23	C	-	5	-	4	-	-	須賀地区 漁業 集落防災機能 強化事業(直 接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	1,330,767	24 ~ 30	23					25年3月、測量調査設計発注。
																24	9,750		5,355	-	
																25	347,175		14,000	-	26年2月、事業用地購入。
																26	603,142		26,540	-	26年9月、工事発注。
																27	38,007		267,452	-	工事進捗中
																28			79,042	-	"
																29			319,437	-	"
																30			9,194	277,054	30年12月、完成
																31					
																累計	998,074	0	721,020	277,054	

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	C	-	6	-	6	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業(直接交付 分)	須賀地区	町	町	直接	完了	220,001	25 ~ 28	23							
															24							
															25	31,500	0	-	26年3月、他事業と調整中。			
															26	133,500	77,927	-	27年3月、工事発注。			
															27		29,459	-	工事進捗中			
															28		31,484	26,130	29年3月、工事完成			
															29							
															30							
															31							
															累計	165,000	0	138,870	26,130			
															25	◆ C	-	5	-	1	-	浜田地区避難 施設整備事業
24																						
25	3,200	2,334	-	26年2月、設計完了																		
26	37,120	33,446	-	27年2月、工事発注。																		
27		432	4,108	27年10月、工事完成																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	40,320	0	36,212	4,108																		
26	◆ C	-	5	-	2	-	須賀地区避難 施設整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	47,527	25 ~ 29								
															24							
															25	3,200	2,316	-	26年2月、設計完了			
															26	21,600		-	27年3月、他事業と調整中。			
															27	13,221		-	28年3月、他事業と調整中。			
															28		185	-	29年3月、設計完了			
															29		29,263	6,257	30年1月、工事完成			
															30							
															31							
															累計	38,021	0	31,764	6,257			

(様式2C)

利府町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	26		26 ~ 30																			
29	C	-	6	-	7	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業(直接交付 分)	浜田地区	町	町	直接	完了	76,480	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	57,360				- 27年3月、他事業と調整中。
																	27					- 28年3月、他事業と調整中。
																	28			16,541		- 28年7月、工事発注
																	29			40,325	494	工事進捗中。
																	30					H30年11月、完成
																	31					
																	累計	57,360	0	56,866	494	
																	30	C	-	6	-	8
24																						
25																						
26	905				- 27年3月、他事業と調整中。																	
27	1,665				- 28年3月、他事業と調整中。																	
28	2,424				- 29年3月、他事業と調整中																	
29			4,839	155	H30へ繰越																	
30																						
31																						
累計	4,994	0	4,839	155																		
31	C	-	6	-	9	-	浜田漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	浜田地区	町	町	直接	完了	66,350	26	~	30						
																	24					
																	25					
																	26	36,112				- 27年3月、他事業と調整中。
																	27					- 28年3月、他事業と調整中。
																	28			9,316		- 28年7月、工事発注
																	29		13,650	26,175		- 工事進捗中。
																	30			8,019	6,252	
																	31					
																	累計	36,112	13,650	43,510	6,252	

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	C	-	6	-	10	-	浜田漁港施設 機能強化事業	浜田地区	町	町	直接	完了	307,275	27 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26							
															27	230,456		230,367	89	27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。		
															28				-	28年4月、工事完成。		
															29							
															30							
															31							
															累計	230,456	0	230,367	89			
															36	C	-	6	-	11	-	須賀漁港施設 機能強化機能
24																						
25																						
26																						
27	79,826		4,446	-	27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。																	
28			69,600	5,780	28年6月、工事発注。10月、工事完成																	
29																						
30																						
31																						
累計	79,826	0	74,046	5,780																		
37	C	-	6	-	12	-	須賀漁港臨港 道路整備事業 (直接交付分)	須賀地区	町	町	直接	完了	25,392	27 ~ 30								
															24							
															25							
															26							
															27	9,517				-	28年3月、他事業と調整中。	
															28	9,526				-	29年3月、他事業と調整中	
															29			19,043		-	30年2月、工事発注。	
															30						31年3月、完成	
															31							
															累計	19,043	0	19,043	0			

(様式2C)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	124,500	0	70,698	0	
										25	0	0	▲ 12,471	66,273	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
								166,000	都道府県交付分 計		124,500	0	58,227	66,273	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	299,270	0	99,386	0	
										25	659,271	0	92,160	37,101	
										26	1,154,963	0	659,371	0	
										27	787,479	0	580,771	4,197	
										28	11,950	0	305,164	31,910	
										29	0	0	483,369	8,506	
										30	0	0	57,662	283,306	
										31	0	0	0	0	
								3,833,034	市町村交付分 計		2,912,933	0	2,277,883	365,020	
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	423,770	0	170,084	0	
										25	659,271	0	79,689	103,374	
										26	1,154,963	0	659,371	0	
										27	787,479	0	580,771	4,197	
										28	11,950	0	305,164	31,910	
										29	0	0	483,369	8,506	
										30	0	0	57,662	283,306	
										31	0	0	0	0	
								3,999,034	合計		3,037,433	0	2,336,110	431,293	

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28							29	30							31	累計
1	D	-	1	-	1	-	(仮称)須賀線 整備事業	須賀地区	町	町	直接	完了	835,274	24	~	29	23				24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。	
																	24	54,250		24,521	-	
																	25	170,500		50,422	-	25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。
																	26	313,100		379,633	-	伐採、掘削、道路形成。
																	27	132,571		9,265	-	掘削、道路形成。
																	28			136,657	-	工事進捗中
																	29			1,569	-	30年2月、工事完成。
																	30		▲ 23,082		45,272	
																	31					
																	累計	670,421	▲ 23,082	602,067	45,272	
2	D	-	12	-	1	-	神谷沢避難所 整備事業	神谷沢地区	町	町 (神谷 沢町 内会)	直接	完了	11,068	24	~	24	23				24年12月、事業完了。	
																	24	5,533		5,533	-	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	5,533	0	5,533	0	
3	D	-	14	-	1	-	神谷沢宅地滑 動崩落対策事 業	神谷沢地区	町	町	直接	完了	57,700	24	~	24	23				24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、工事完了。	
																	24	43,275		39,644	3,631	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	43,275	0	39,644	3,631	

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	20	-	1	-	浜田・須賀地区津波シミュレーション作成事業	浜田、須賀地区	町	町	直接	完了	10,000	23	~	24	23	5,250		4,606	644	24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレーション完成。 26年3月、マップ作成完了。
																	24	2,250		-	-	
																	25			207	2,043	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	7,500	0	4,813	2,687	
5	D	-	20	-	2	-	浜田・須賀地区等復興まちづくり推進事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	112,500	23	~	30	23	48,750		46,856	-	24年3月、検討業務発注。25年3月、業務完了。 25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。 26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。 26年4月、業務発注。28年3月、業務終了。 実績なし 実績なし 実績なし
																	24			-	-	
																	25	20,625		14,828	-	
																	26	15,000		5,994	-	
																	27			4,228	12,469	
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	31					
																	累計	84,375	0	71,906	12,469	
12	D	-	20	-	3	-	浜田・須賀地区等防災行政無線整備事業	浜田、須賀地区及びその他被災地域	町	町	直接	完了	378,025	24	~	26	23					24年12月、調査設計発注。 26年3月、完了。 防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。
																	24	7,500		3,622	-	
																	25	292,500		275,856	-	
																	26			3,489	-	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 16,481		552	
																	30					
																	31					
																	累計	300,000	▲ 16,481	282,967	552	

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計	
13	◆	D	-	20	-	3	-	1	防災情報発信 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	1,050	24	~	24	23					24年8月、業務発注。24年9月、完成。
																24		840		798	42			
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
																30								
																31								
																累計		840	0	798	42			
14	D	-	20	-	4	-		防災拠点整備 事業	浜田、須 賀地区及 びその他 被災地域	町	町	直接	完了	125,725	24	~	29	23					24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性 貯水槽整備完了。26年2月、浜田・須賀備蓄倉庫設計完了。 27年2月、工事発注。 28年3月、他事業と調整中。 29年3月、他事業と調整中。 29年12月、工事完成	
															24		34,500		30,354	-				
															25		48,318		46,981	-				
															26		11,475		6,975	-				
															27				0	-				
															28					-				
															29				8,039	1,944				
															30									
															31									
															累計		94,293	0	92,349	1,944				
15	D	-	21	-	1	-		浜田地区下 水道事業	浜田地区	町	町	直接	完了	1,088,134	24	~	29	23					24年10月、調査設計発注。 25年9月、工事発注。 排水路(ボックスカルバート)設置。 水路上流部施工。 工事進捗中 30年3月、工事完成。	
															24		99,750		23,609	-				
															25		432,600		365,128	-				
															26		149,609		197,188	-				
															27		127,466		66,203	-				
															28			6,675	118,764	-				
															29				10,753	34,455				
															30									
															31									
															累計		809,425	6,675	781,645	34,455				

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
16	◆	D	-	20	-	3	-	2		浜田・須賀地区 移動系防災 行政無線中継 機器整備事業	浜田、須 賀地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	23				24年10月、工事発注。25年2月、完成。	
																				24	2,400		2,230		170
																				25					
																				26					
																				27					
																				28					
																				29					
																				30					
																				31					
																				累計	2,400	0	2,230		170
27		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業	加瀬地区	町	町	直接	完了	705,125	24	~	26	23				24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。 - 25年5月、工事着手。 - 26年10月、工事完成		
																			24	268,625		178,962		-	
																			25	325,500		212,539		-	
																			26	26,366		225,483		-	
																			27						
																			28						
																			29		▲ 3,507			0	
																			30						
																			31						
																			累計	620,491	▲ 3,507	616,984		0	
28	◆	D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 駐車場整備事 業	加瀬地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	26	23						
																			24						
																			25	5,600		0		-	
																			26					-	
																			27					-	
																			28					-	
																			29		▲ 5,600			-	
																			30						
																			31						
																			累計	5,600	▲ 5,600	0		0	

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	130,179	26 ~ 32	23							
															24							
															25							
															26	11,152		7,456	-	26年12月分(11月途中入居)から充当		
															27	19,516		23,212	-	平成27年度分を充当		
															28	23,850		23,852	-	平成28年度分を充当		
															29	515	22,837	23,352	-	平成29年度分を充当		
															30	23,018	13,015	21,883	14,148	平成30年度分を充当		
															31							
															累計	78,051	35,852	99,755	14,148			
33	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	加瀬地区	町	町	直接	継続	19,087	26 ~ 32	23							
															24							
															25							
															26	928		657	-	26年12月分(11月途中入居)から充当		
															27	1,787		2,058	-	平成27年度分を充当		
															28	2,692		2,694	-	平成28年度分を充当		
															29	▲ 35	2,751	2,716	-	平成29年度分を充当		
															30	2,700	1,737	2,266	2,169	平成30年度分を充当		
															31							
															累計	8,072	4,488	10,391	2,169			
34	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果 促進事業	利府町	町	町	直接	継続	109,978	27 ~ 32	23							
															24							
															25							
															26							
															27	113,460			-			
															28		▲ 6,675		-			
															29		▲ 18,803		-			
															30			4,052	-	31年3月、業務終了		
															31							
															累計	113,460	▲ 25,478	4,052	0			

(様式2D)

利府町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	28		30																				
38	◆	D	-	21	-	1	-	1	浜田地区雨水 流末水路改修 事業	浜田地区	町	町	直接	完了	114,503	28	~	30	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	41,357		11,413	- 28年12月、実施設計発注
																			29	29,842	18,803	57,444	- 30年3月、工事完成
																			30		1,599	22,556	188 31年3月、工事完成
																			31				
																			累計	71,199	20,402	91,413	188
39		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	加瀬地区	町	町	直接	継続	33,306	31	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30		6,731		6,731
																			31				
																			累計	0	6,731	0	6,731

(様式2D)

利府町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
										31	0	0	0		
								0	都道府県交付分 計		0	0	0		
										23	54,000	0	51,462	644	
										24	518,923	0	309,273	3,843	
										25	1,295,643	0	965,961	2,043	
										26	527,630	0	826,875	0	
										27	394,800	0	104,966	12,469	
										28	67,899	0	293,380	0	
										29	30,322	0	103,873	36,951	
										30	25,718	0	50,757	68,508	
										31	0	0	0	0	
								3,734,654	市町村交付分 計		2,914,935	0	2,706,547	124,458	
										23	54,000	0	51,462	644	
										24	518,923	0	309,273	3,843	
										25	1,295,643	0	965,961	2,043	
										26	527,630	0	826,875	0	
										27	394,800	0	104,966	12,469	
										28	67,899	0	293,380	0	
										29	30,322	0	103,873	36,951	
										30	25,718	0	50,757	68,508	
										31	0	0	0	0	
								3,734,654	合計		2,914,935	0	2,706,547	124,458	