

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

南三陸町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,375	0
H24	22,763,476	6,546,631	
H25	30,940,463	41,400,260	
H26	18,020,744	14,861,945	
H27	14,116,907	16,755,326	
H28	11,500,407	3,859,330	
H29	3,019,799	3,573,710	
H30	60,306	2,219,456	
H31	0	1,051,572	
H32	0	0	
合計	100,423,477	90,268,230	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	8,774,465	100,423,477	594	85,878,171	5,771,435

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	73,700	0
H24	1,851,799	393,754	
H25	3,734,771	1,151,672	
H26	3,428,711	4,756,854	
H27	4,532,211	2,047,393	
H28	686,411	3,565,968	
H29	531,198	792,091	
H30	605,002	1,094,030	
H31	10,850	318,204	
H32	0	0	
合計	15,454,653	14,119,966	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	93,908,965	100,423,477	▲ 743,077	0	5,771,435
都道府県交付分	15,022,009	15,454,653	▲ 269,985	0	162,659
合計	108,930,974	115,878,130	▲ 1,013,062	0	5,934,094

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	町	町	直接	完了	20,000	24 ~ 31	H23				0											
										H24	9,000		294	8,706											
										H25			0	0											
										H26			2,009	▲ 2,009	H26.6 戸倉(西戸・在郷)、歌津(泊浜)発掘調査開始 (ほ場整備関係)										
										H27			3,986	▲ 3,986	H26.8 調査完了 H27.6 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査										
										H28	6,000		984	5,016	H28.2 発掘調査報告、印刷製本業務										
										H29			236	▲ 236	H29.2 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査										
										H30			0	0	H29.3 発掘調査報告、印刷製本業務										
										H31			88	▲ 88	H30.3 発掘調査報告、印刷製本業務										
										H32			0	0	R2.3 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査										
										H32 累計	15,000	0	7,597	7,403											
										9	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	県	県	直接	完了	3,827	24 ~ 29	H23				0	24年4月～25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																				H24	2,870		1,078	1,792	
H25			626	▲ 626	25年4月～26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																				
H26			433	▲ 433	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																				
H27			220	▲ 220	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																				
H28			85	▲ 85	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																				
H29			80	▲ 80	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																				
H30			0	0																					
H31			0	0																					
H32			0	0																					
H32 累計	2,870	0	2,522	348																					
95	A-2-1-	志津川小学校 学校施設環境 改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	63,508	25 ~ 27											H23				0	
																				H24				0	
										H25	12,298	▲ 5,135	7,135	28	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了										
										H26			0	0											
										H27	35,175		34,325	850	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了										
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										H32 累計	47,473	▲ 5,135	41,460	878											
										96	A-2-2-	志津川中学校 学校施設環境 改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	33,367	25 ~ 26	H23				0	
																				H24				0	
H25	12,674	▲ 3,609	8,862	203	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了																				
H26	21,153	▲ 7,973	13,030	150																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
H32 累計	33,827	▲ 11,582	21,892	353																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	26		27																			
101	A	-	1	-	1	-	戸倉小学校校舎新築事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	207,658	26	~	27	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	77,468		155,743	▲ 78,275	-
																	H27	78,275			78,275	-
																	H28				0	-
																	H29				0	-
																	H30				0	-
																	H31				0	-
																	H32				0	-
																	累計	155,743	0	155,743	0	-
																	102	A	-	1	-	2
H24			0																			
H25			0																			
H26	4,746		9,791	▲ 5,045	H26.8 工事発注																	
H27	5,045			5,045	H27.8 工事完了																	
H28				0	-																	
H29				0	-																	
H30				0	-																	
H31				0	-																	
H32				0	-																	
累計	9,791	0	9,791	0	-																	
127	◆	A	-	2	-	2	志津川中学校施設環境改善事業(校舎)	志津川地区	町	町	直接	完了	52,089	26	~	26						
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了
																	H27				0	-
																	H28				0	-
																	H29				0	-
																	H30				0	-
																	H31				0	-
																	H32				0	-
																	累計	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009	-
																	128	◆	A	-	2	-
H24			0																			
H25			0																			
H26				0	-																	
H27	79,299		77,350	1,949	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了																	
H28				0	-																	
H29				0	-																	
H30				0	-																	
H31				0	-																	
H32				0	-																	
累計	79,299	0	77,350	1,949	-																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7							8	9									
137	A	-	2	-	3	-		志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	72,309	25	~	27	H23				0	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了	
																		H24				0		
																		H25		5,135	5,115	20		
																		H26				0		
																		H27	43,070		42,038	1,032		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	43,070	5,135	47,153	1,052		
																		138	◆	A	-	2		-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	42,176		41,140	1,036																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	42,176	0	41,140	1,036																				
145	A	-	2	-	4	-		志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	17,374	25	~	26						H23	
																		H24				0		
																		H25		3,609	3,528	81		
																		H26		7,973	7,883	90		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	0	11,582	11,411	171		
																		146	◆	A	-	2	-	4
H24				0																				
H25				0																				
H26		38,668	37,732	936																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	0	38,668	37,732	936																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,000	0	294	8,706	
										H25	24,972	0	24,640	332	
										H26	183,706	0	266,850	▲ 83,144	
										H27	283,040	0	198,839	84,201	
										H28	6,000	0	984	5,016	
										H29	0	0	236	▲ 236	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	88	▲ 88	
										H32	0	0	0	0	
								679,541	市町村交付分 計		506,718	0	491,931	14,787	
										H23	0	0	0	0	
										H24	2,870	0	1,078	1,792	
										H25	0	0	626	▲ 626	
										H26	0	0	433	▲ 433	
										H27	0	0	220	▲ 220	
										H28	0	0	85	▲ 85	
										H29	0	0	80	▲ 80	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								3,827	都道府県交付分 計		2,870	0	2,522	348	
										H23	0	0	0	0	
										H24	11,870	0	1,372	10,498	
										H25	24,972	0	25,266	▲ 294	
										H26	183,706	0	267,283	▲ 83,577	
										H27	283,040	0	199,059	83,981	
										H28	6,000	0	1,069	4,931	
										H29	0	0	316	▲ 316	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	88	▲ 88	
										H32	0	0	0	0	
								683,368	合計		509,588	0	494,453	15,135	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	6,763	0	6,763	設計業務完了後、H26建設工事予定		
																	H26		6,763	▲ 6,763	H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。		
																	H27	109,565	109,565	0	H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。		
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	116,328	0	116,328	0		
																	85	B	-	3	-	2	-
H24			0																				
H25	267	0	267	H25設計業務完了後、H26建設工事予定																			
H26	5,014	11,277	▲ 6,263	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。																			
H27	5,996	0	5,996	H28.1工事完了。																			
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	11,277	0	11,277	0																			
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27							
																	H24			0			
																	H25	410	0	410	H25設計業務完了後、H26建設工事予定		
																	H26	7,679	17,273	▲ 9,594	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。		
																	H27	9,184	0	9,184	H28.1工事完了。		
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	17,273	0	17,273	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	7,440	0	0	7,440	
										H26	12,693	0	35,313	▲ 22,620	
										H27	124,745	0	109,565	15,180	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
										196,053	144,878	0	144,878	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	7,440	0	0	7,440	
										H26	12,693	0	35,313	▲ 22,620	
										H27	124,745	0	109,565	15,180	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
										196,053	144,878	0	144,878	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,499	23 ~ 24	H23	36,500		0	36,500	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															H24	5,000		41,498	▲ 36,498	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 1		▲ 1	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	41,500	▲ 1	41,498	1																
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	4,128,000	24 ~ 32	H23			0	0	25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。 28年7月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注 30年8月、工事発注 元年12月、工事発注
															H24	159,000		92,220	66,780	
															H25	522,000		413,461	108,539	
															H26	1,601,250		987,224	614,026	
															H27			367,545	▲ 367,545	
															H28	215,100		462,625	▲ 247,525	
															H29	228,948	15,552	279,442	▲ 34,942	
															H30	225,000	8,250	283,879	▲ 50,629	
															H31		120,899	95,926	24,973	
															H32				0	
累計	2,951,298	144,701	2,982,322	113,677																
19	◆ C	-	6	-	10	-	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 洲、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	101,701	24 ~ 26	H23				0	H26.3 調査設計完了
															H24	100,436	▲ 19,075	84,504	▲ 3,143	
															H25			▲ 10,848	10,848	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	100,436	▲ 19,075	73,656	7,705																
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	29,526	24 ~ 28	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
															H24	14,963		14,612	351	
															H25			0	0	
															H26	10,851		7,532	3,319	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 3,670		▲ 3,670	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	25,814	▲ 3,670	22,144	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(②) 田浦漁港	田浦漁港	県	町	間接	継続	34,843	24	~	32	H23			0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	H24	15,291		15,291	0	
																	H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	H26	7,416		5,866	1,550	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																	H27				0	
																	H28	3,424		4,133	▲ 709	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	防潮堤構造変更重変協議
																	H32				0	
																	累計	26,131	0	25,290	841	
																	28	C	-	6	-	3
H24	32,700		31,632	1,068																		
H25			▲ 19,441	19,441	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上																	
H26			0	0																		
H27			4,863	▲ 4,863	27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30			9,920	▲ 9,920	30年11月、舗装・嵩上げ工事完了																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	32,700	0	26,974	5,726																		
29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	完了	15,038	24	~	29						
																	H24	9,611		7,527	2,084	
																	H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28	1,667		1,036	631	28.8工事契約
																	H29				0	完了
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,278	0	8,563	2,715	
																	30	C	-	6	-	5
H24	18,275		9,272	9,003																		
H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上																	
H26			0	0																		
H27				0																		
H28	7,805		14,835	▲ 7,030	28.8工事契約 29.9完成予定																	
H29				0																		
H30				0																		
H31				0	防潮堤用地買収																	
H32				0																		
累計	26,080	0	24,107	1,973																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能 強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24	~	28	H23			0	25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	H24	9,957		0	9,957	
																	H25			5,943	▲ 5,943	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			1,458	▲ 1,458	
																	H29		▲ 2,556		▲ 2,556	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0																		
32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能 強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24	~	32	H23			0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	H24	13,038		7,320	5,718	
																	H25			1,012	▲ 1,012	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28	544			544	未発注
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	13,582	0	8,332	5,250																		
33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能 強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	24	~	25	H23			0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	H24	9,678		10,363	▲ 685	
																	H25			▲ 709	709	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 24		▲ 24	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	9,678	▲ 24	9,654	0																		
34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能 強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	完了	18,683	24	~	29	H23			0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	H24	14,012		13,884	128	
																	H25			▲ 1,390	1,390	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
																	H26			▲ 75	75	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	14,012	0	12,419	1,593																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能 強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 32	H23				0	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															H24	2,785		2,785	0	
															H25			▲ 567	567	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28	1,086			1,086	未発注
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	3,871	0	2,218	1,653																
36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能 強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24 ~ 29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															H24	13,614		12,102	1,512	
															H25			▲ 14	14	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	13,614	0	12,088	1,526																
37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能 強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	完了	9,481	24 ~ 25	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															H24	15,687		7,111	8,576	
															H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 8,576		▲ 8,576	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0																
38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	24 ~ 29	H23				0	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															H24	7,385		5,925	1,460	
															H25			0	0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28	8,884		8,468	416	28.8工事契約 29.8完成予定
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	16,269	0	14,393	1,876																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
39	◆	C	-	1	-	2	-	1			直接	完了	16,993	24	~	25	H23			0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
																	H24	8,080		7,872		208
																	H25	6,240		5,723		517
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29		▲ 725			▲ 725
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	14,320	▲ 725	13,595	0																		
41		C	-	7	-	1	-			直接	完了	6,444,200	24	~	29	H23			0	H25.9 第2次補助金交付決定 H26.8 第3次補助金交付決定 H28.3 第4次補助金交付決定 H30.3 事業完了		
																H24	1,306,210		755,538		550,672	
																H25	2,598,325		359,840		2,238,485	
																H26			1,453,838		▲ 1,453,838	
																H27	526,810		1,708,631		▲ 1,181,821	
																H28		▲ 14,850			14,850	
																H29		▲ 1,980			1,980	
																H30					0	
																H31					0	
																H32					0	
累計	4,431,345	0	4,261,017	170,328																		
42	◆	C	-	7	-	1	-	1		直接	完了	2,000	24	~	24	H23			0			
																H24	1,600		1,596		4	
																H25					0	
																H26					0	
																H27					0	
																H28					0	
																H29					0	
																H30					0	
																H31					0	
																H32					0	
累計	1,600	0	1,596	4																		
43	◆	C	-	7	-	2	-	1		直接	完了	84,190	24	~	25	H23			0	H25.12 基本設計完了		
																H24	67,352		62,210		5,142	
																H25			0		0	
																H26					0	
																H27					0	
																H28					0	
																H29					0	
																H30					0	
																H31					0	
																H32					0	
累計	67,352	0	62,210	5,142																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
44	◆	C	-	7	-	3	-	1	衛生管理型市場構想推進事業	志津川地区	町	町	直接	完了	31,400	24	~	25	H23			0	H25.10 基本設計完了	
																			H24	25,120		25,032		88
																			H25			0		0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	25,120	0	25,032	88																				
63		C	-	7	-	2	-		シロサケふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	完了	676,526	25	~	27	H23			0	H26.2 実施設計契約締結 H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監 H27.10 建設工事及び施工監理完了	
																			H24					0
																			H25	23,818		13,545		10,273
																			H26	483,576		488,250		▲ 4,674
																			H27			0		0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	507,394	0	501,795	5,599																				
64		C	-	7	-	3	-		卸売市場施設復興事業	志津川地区	町	町	直接	完了	1,452,312	25	~	28	H23			0	H26.1 実施設計契約締結 H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監 H28.4 完成	
																			H24					0
																			H25	33,531		33,075		456
																			H26	1,055,703		1,049,700		6,003
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	1,089,234	0	1,082,775	6,459																				
93		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	15,615	25	~	26	H23			0	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み	
																			H24					0
																			H25	17,169		11,709		5,460
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 5,458			▲ 5,458
																			H32					0
累計	17,169	▲ 5,458	11,709	2																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	177,599	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	20,814	6,828	10,146	17,496	H26.7~H28.3 測量設計業務
																	H27	82,932		▲ 692	83,624	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
																	H28	22,625		52,992	▲ 30,367	H28.4~H28.12 1号水産関係用地整備工事
																	H29			10,492	▲ 10,492	用地等取得
																	H30			32	▲ 32	用地等取得
																	H31			482	▲ 482	R1.10~ 測量設計等業務
																	H32				0	
																	累計	126,371	6,828	73,452	59,747	
																	105	C	-	5	-	3
H24				0																		
H25				0																		
H26	12,458		4,787	7,671	H26.7~H28.3 測量設計業務																	
H27	45,579		7,504	38,075	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																	
H28	23,133		9,876	13,257	H28.4~H29.3 排水路整備工事																	
H29			17,055	▲ 17,055	H30.2~R2.3 避難路整備工事																	
H30			▲ 93	93	H30.2~R2.3 避難路整備工事																	
H31			1,801	▲ 1,801	H30.2~R2.3 避難路整備工事(完成)																	
H32				0																		
累計	81,170	0	40,930	40,240																		
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	70,836	26	~	32						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,520		2,987	4,533	H26.7~H28.3 測量設計業務
																	H27	45,606		12,510	33,096	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
																	H28			▲ 1,200	1,200	H28.4~H29.3 用地測量業務
																	H29			11,551	▲ 11,551	H30.3~R3.3 水産関係用地整備工事
																	H30			0	0	H30.3~R3.3 水産関係用地整備工事
																	H31			125	▲ 125	H30.3~R3.3 水産関係用地等整備工事
																	H32				0	
																	累計	53,126	0	25,973	27,153	
																	107	C	-	5	-	5
H24				0																		
H25				0																		
H26	5,855		2,009	3,846	H26.7~H28.3 測量設計業務																	
H27	40,543		1,368	39,175	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																	
H28			▲ 885	885	H29.7~H30.3 安全施設設置工事																	
H29			12,718	▲ 12,718	H30.3~R3.3 水産関係用地等整備工事																	
H30			3,349	▲ 3,349	H30.10~R1.3 測量設計業務																	
H31			6,244	▲ 6,244	R1.10~ 測量設計等業務																	
H32				0																		
累計	46,398	0	24,803	21,595																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	107,297	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	12,672	26,024	4,058	34,638	H26.7~H28.3 測量設計業務
																	H27	3,306		934	2,372	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
																	H28	38,469		▲ 885	39,354	H29.7~H30.3 安全施設設置工事
																	H29			23,117	▲ 23,117	H30.3~R.3.3集落道等整備工事
																	H30			0	0	H30.3~R.3.3集落道等整備工事
																	H31			▲ 2,352	2,352	H30.3~R.3.3集落道等整備工事
																	H32				0	
																	累計	54,447	26,024	24,872	55,599	
																	109	C	-	5	-	7
H24				0																		
H25				0																		
H26	7,175		4,028	3,147	H26.7~H28.3 測量設計業務																	
H27	44,152		1,712	42,440	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																	
H28			10,517	▲ 10,517	H28.4~ 12 水産関係用地整備工事																	
H29			20,237	▲ 20,237	H30.2~R.3.3水産関係用地整備工事																	
H30			646	▲ 646	H30.2~R.3.3水産関係用地等整備工事																	
H31			352	▲ 352	R1.10~ 測量設計等業務																	
H32				0																		
累計	51,327	0	37,492	13,835																		
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業 (韭の浜地区)	韭の浜地区	町	町	直接	継続	129,279	26	~	32						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	11,888		7,308	4,580	H26.7~H28.3 測量設計業務
																	H27	75,907		▲ 339	76,246	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
																	H28	9,162		23,662	▲ 14,500	H28.4~ 12 水産関係用地整備工事
																	H29			18,397	▲ 18,397	H29.12~H30.3 用地測量業務
																	H30			▲ 19	19	H30.3~R3.3水産関係用地等整備工事
																	H31			4,528	▲ 4,528	R1.10~ 測量設計等業務
																	H32				0	
																	累計	96,957	0	53,537	43,420	
																	111	C	-	5	-	9
H24				0																		
H25				0																		
H26	14,823		7,607	7,216	H26.7~H28.3 測量設計業務																	
H27	60,809		▲ 1,168	61,977	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																	
H28	34,757		▲ 449	35,206	用地等取得(今後実施予定)																	
H29			63,252	▲ 63,252	H30.2~R3.3 集落道等整備工事																	
H30			1,940	▲ 1,940	H30.2~R3.3 集落道等整備工事																	
H31			1,833	▲ 1,833	H30.2~R3.3 集落道等整備工事																	
H32				0																		
累計	110,389	0	73,015	37,374																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	C - 5 - 10 -	漁業集落防災機能強化事業 (清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	99,011	26 ~ 32	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	7,344		4,103	3,241	H26.7~H28.3 測量設計業務
										H27	66,914		▲ 1,409	68,323	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
										H28			▲ 740	740	用地等取得
										H29			20,695	▲ 20,695	H30.2~R 3.3水産関係用地整備工事
										H30			603	▲ 603	H30.10~R 1.3 測量設計業務
										H31			▲ 2,885	2,885	H30.2~R 3.3水産関係用地整備工事
										H32				0	
										累計	74,258	0	20,367	53,891	
										113	C - 5 - 11 -	漁業集落防災機能強化事業 (荒砥地区)	荒砥地区	町	町
H24				0											
H25				0											
H26	11,566		5,304	6,262	H26.7~H28.3 測量設計業務										
H27	46,243		774	45,469	H28.2~H29.3 工事積算支援業務										
H28	40,398		7,242	33,156	H28.11~H29.3 集会所用地整備工事										
H29			49,887	▲ 49,887	H30.3~R 3.3集落道等整備工事										
H30			2,926	▲ 2,926	H30.10~R 1.3 測量設計業務										
H31			▲ 10,668	10,668	H30.3~R 3.3集落道等整備工事										
H32				0											
累計	98,207	0	55,465	42,742											
114	C - 5 - 12 -	漁業集落防災機能強化事業 (折立・水戸辺地区)	折立・水戸辺地区	町	町	直接	継続	154,140	26 ~ 32						
										H24				0	
										H25				0	
										H26	13,189		4,828	8,361	H26.7~H28.3 測量設計業務
										H27	49,443		17,637	31,806	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
										H28	52,972		2,942	50,030	H28.5~H29.3 用地測量調査業務
										H29			25,064	▲ 25,064	H30.3~R 3.3 水産関係用地等整備工事
										H30			37	▲ 37	土地鑑定評価業務
										H31			1,853	▲ 1,853	H30.3~R 3.3 水産関係用地等整備工事
										H32				0	
										累計	115,604	0	52,361	63,243	
										115	C - 5 - 13 -	漁業集落防災機能強化事業 (津の宮地区)	津の宮地区	町	町
H24				0											
H25				0											
H26	9,792		4,058	5,734	H26.7~H28.3 測量設計業務										
H27	16,478		845	15,633	H28.2~H29.3 工事積算支援業務										
H28	50,703		▲ 1,400	52,103	用地等取得(今後実施予定)										
H29			49,905	▲ 49,905	H30.2~R3.3 集落道等整備工事										
H30			5,312	▲ 5,312	H30.10~R 1.3 測量設計業務										
H31			▲ 1,404	1,404	H30.2~R3.3 集落道等整備工事										
H32				0											
累計	76,973	0	57,316	19,657											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
116	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業(滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	140,148	26 ~ 32	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	11,826		5,283	6,543	H26.7~H28.3 測量設計業務
														H27	63,057		▲ 577	63,634	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
														H28	30,226		29,029	1,197	H28.4~H29.3 水産関係用地整備工事
														H29			4,918	▲ 4,918	H30.8~R3.3集落道等整備工事
														H30			41	▲ 41	用地等取得
														H31			369	▲ 369	H30.8~R3.3集落道等整備工事
														H32				0	
														累計	105,109	0	39,063	66,046	
117	C	-	5	-	15	漁業集落防災機能強化事業(藤浜地区)	藤浜地区	町	町	直接	継続	180,525	26 ~ 32	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	13,476		6,446	7,030	H26.7~H28.3 測量設計業務
														H27	68,751		9,024	59,727	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
														H28	53,166		10,966	42,200	用地等取得
														H29			228	▲ 228	用地等取得
														H30			0	0	用地等取得
														H31			1,226	▲ 1,226	用地等取得
														H32				0	
														累計	135,393	0	27,890	107,503	
118	C	-	5	-	16	漁業集落防災機能強化事業(寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	96,020	26 ~ 32	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	8,249		2,875	5,374	H26.7~H28.3 測量設計業務
														H27	47,570		19,084	28,486	H28.2~H29.3 工事積算支援業務
														H28	16,194		▲ 1,494	17,688	H28.8~H29.3 工事監督支援業務
														H29			9,141	▲ 9,141	H29.8~ 12 水産関係用地工事
														H30			215	▲ 215	H30.10~R 1.3 測量設計業務
														H31			0	0	
														H32				0	
														累計	72,013	0	29,821	42,192	
119	C	-	6	-	14	漁港施設機能強化事業(寺浜漁港)	寺浜漁港	町	町	直接	完了	7,569	26 ~ 29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	5,676		4,131	1,545	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	5,676	0	4,131	1,545															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
120	C	-	6	-	15	-	漁港施設機能強化事業(折立漁港)	折立漁港	町	町	直接	完了	2,638	26	~	26	H23			0	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	1,978		1,531		447
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	1,978	0	1,531		447
122	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	369,015	26	~	32	H23			0	市場BCP策定事業ほか 避難誘導施設整備事業ほか	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	52,272	▲ 83,000			▲ 30,728
																	H27	254,358	▲ 41,858			212,500
																	H28	114,364				114,364
																	H29					0
																	H30			50,551		▲ 50,551
																	H31		▲ 926	4,458		▲ 5,384
																	H32					0
																	累計	420,994	▲ 125,784	55,009		240,201
123	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業(平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	105,229	26	~	32	H23			0	H26.10~H28.3 測量設計業務 H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託 H28.8~H29.3 工事監督支援業務 用地等取得 H30.10~R 1.3 測量設計業務	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	15,914		6,341		9,573
																	H27	63,007	▲ 876			63,883
																	H28			95		▲ 95
																	H29			0		0
																	H30			740		▲ 740
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	78,921	0	6,300		72,621
124	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災機能強化事業(袖浜地区)	袖浜地区	町	町	直接	継続	69,541	26	~	32	H23			0	H26.10~H28.3 測量設計業務 H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託 用地等取得 用地等取得 H30.10~R 1.3 測量設計業務	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	20,962		7,146		13,816
																	H27	11,237	▲ 2,483			13,720
																	H28	19,955	▲ 740			20,695
																	H29			0		0
																	H30			156		▲ 156
																	H31			0		0
																	H32					0
																	累計	52,154	0	4,079		48,075

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
125	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災機能強化事業(林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	147,090	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	32,372		11,915	20,457	H26.10~H28.3 測量設計業務
																	H27	15,505		▲ 2,839	18,344	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	H28	62,439		10,486	51,953	H29.2~H29.11 水産関係用地工事
																	H29		▲ 2,464	2,464		用地等取得
																	H30		448	▲ 448		H30.10~R.1.3 測量設計業務
																	H31		99	▲ 99		
																	H32				0	
																	累計	110,316		0	17,645	92,671
126	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	完了	555,977	26	~	28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	344,776		279,369	65,407	H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機
																	H27	102,165		137,610	▲ 35,445	H27.4 不ギ集荷調製施設建設工事(H26分)、不ギ収穫調製機
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,750		▲ 15,750	
																	H31		▲ 14,210		▲ 14,210	
																	H32				0	
																	累計	446,941	▲ 29,960	416,979	2	
129	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業(泊浜・稲渕・館浜地区)	泊浜、稲渕、館浜地区	町	町	直接	継続	125,665	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	29,628	4,788	12,031	22,385	H27.2~H29.3 測量設計業務
																	H27	34,305		1,311	32,994	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	H28	25,526		▲ 4,774	30,300	H29.8~H30.3 安全施設設置工事
																	H29			23,058	▲ 23,058	H30.3~R.3.3避難路等整備工事
																	H30			▲ 11	11	H30.3~R.3.3避難路等整備工事
																	H31			79	▲ 79	H30.3~R.3.3避難路等整備工事
																	H32				0	
																	累計	89,459	4,788	31,694	62,553	
130	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業(伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	115,816	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,802	45,360	9,677	55,485	H27.2~H29.3 測量設計業務
																	H27	21,699		1,626	20,073	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	H28			▲ 4,372	4,372	土地評価業務
																	H29			0	0	用地等取得
																	H30		65	▲ 65		土地評価業務
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	41,501	45,360	6,996	79,865	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業 (在郷・波伝谷地区)	在郷・波伝谷地区	町	町	直接	継続	238,159	26	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	30,771		14,225	16,546	H27. 2~H29. 3 測量設計業務
																	H27	98,830		1,628	97,202	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務委託
																	H28	49,017		▲ 11,288	60,305	用地等取得
																	H29			809	▲ 809	用地等取得
																	H30			117	▲ 117	土地評価業務
																	H31			2,170	▲ 2,170	
																	H32				0	
累計	178,618	0	7,661	170,957																		
132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災機能強化事業 (長清水地区)	長清水地区	町	町	直接	継続	95,887	26	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	9,299		4,588	4,711	H27. 2~H29. 3 測量設計業務
																	H27	62,616		1,315	61,301	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務委託
																	H28			15,669	▲ 15,669	H29. 2~ 11 水産関係用地工事(一部)
																	H29			3,823	▲ 3,823	用地等取得
																	H30			0	0	用地等取得
																	H31			0	0	
																	H32				0	
累計	71,915	0	25,395	46,520																		
133	◆C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	町	町	直接	完了	5,365	26	~	26	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	2,145		1,425	720	H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,145	0	1,425	720																		
134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用センター整備事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	83,644	27	~	31	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27	19,948			19,948	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			1,806	▲ 1,806	改修工事実施設計
																	H31		42,784	60,926	▲ 18,142	改修工事実施
																	H32				0	
累計	19,948	42,784	62,732	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	完了	235,695	27	~	30	H23				0	H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入。 H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。 H29.6 コンバイン等導入。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	132,708	49,500	60,417	121,791	
																	H28	6,439		61,989	▲ 55,550	
																	H29			54,111	▲ 54,111	
																	H30			252	▲ 252	
																	H31		▲ 11,877		▲ 11,877	
																	H32				0	
																	累計	139,147	37,623	176,769	1	
																	142	◆ C	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	1,569		318	1,251																		
H28			1,231	▲ 1,231																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,569	0	1,549	20																		
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	完了	1,512,000	27	~	29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,194,000		973,151	220,849	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 60,000		▲ 60,000	
																	H32				0	
																	累計	1,194,000	▲ 60,000	973,151	160,849	
																	144	◆ C	-	1	-	3
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	163,200		163,200	0																		
H28	53,962			53,962																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	217,162	0	163,200	53,962																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7							8	9								
147	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	40,118			40,118	
																		H28			4,381	▲ 4,381	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																		40,118	0	4,381	35,737		
150	C	-	7	-	4	-	-	水尻さけふ化 場整備事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	97,807	28	~	29	H23				0	H29.9~ 建設工事・施工監理業務発注 ~H29.7 建設工事・施工監理完了
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	73,355		72,550	805	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																		73,355	0	72,550	805		
152	C	-	6	-	16	-	-	漁港施設機能 強化事業(細 浦漁港)	細浦漁港	町	町	直接	継続	25,434	29	~	32	H23				0	西田・細浦地区工事施工中 西田・細浦地区工事施工中
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		9,954	0	9,954	
																		H30		9,121	0	9,121	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																		0	19,075	0	19,075		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,500,718	▲ 19,075	928,880	552,763	
										H25	2,660,714	0	405,116	2,255,598	
										H26	1,981,211	0	3,143,773	▲ 1,162,562	
										H27	1,946,267	▲ 41,858	1,855,315	49,094	
										H28	723,795	0	210,021	513,774	
										H29	0	9,954	370,815	▲ 360,861	
										H30	0	9,121	76,797	▲ 67,676	
										H31	0	41,858	73,427	▲ 31,569	
										H32	0	0	0	0	
								12,243,583	市町村交付分 計		8,812,705	0	7,064,144	1,748,561	
										H23	36,500	0	0	36,500	
										H24	349,076	0	279,414	69,662	
										H25	629,553	0	449,160	180,393	
										H26	1,993,893	0	1,307,442	686,451	
										H27	1,632,191	0	1,709,551	▲ 77,360	
										H28	298,911	0	558,925	▲ 260,014	
										H29	228,948	0	333,553	▲ 104,605	
										H30	225,000	▲ 7,500	294,051	▲ 76,551	
										H31	0	28,833	95,926	▲ 67,093	
										H32	0	0	0	0	
								7,181,683	都道府県交付分 計		5,394,072	21,333	5,028,022	387,383	
										H23	36,500	0	0	36,500	
										H24	1,849,794	▲ 19,075	1,208,294	622,425	
										H25	3,290,267	0	854,276	2,435,991	
										H26	3,975,104	0	4,451,215	▲ 476,111	
										H27	3,578,458	▲ 41,858	3,564,866	▲ 28,266	
										H28	1,022,706	0	768,946	253,760	
										H29	228,948	9,954	704,368	▲ 465,466	
										H30	225,000	1,621	370,848	▲ 144,227	
										H31	0	70,691	169,353	▲ 98,662	
										H32	0	0	0	0	
								19,425,266	合計		14,206,777	21,333	12,092,166	2,135,944	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D-13-1-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	南三陸町(津波浸水区域)	町	町	直接	継続	2,742,184	24 ~ 32	H23				0	
										H24	1,417,770		24,095	1,393,675	
										H25	679,680	▲ 40,812	256,998	381,870	H25.4.1~H26.3.31 補助金額確定131件
										H26			415,640	▲ 415,640	H26.4.1~H27.3.31 補助金額確定184件
										H27			357,720	▲ 357,720	H27.4.1~H28.3.31 補助金額確定125件
										H28			223,403	▲ 223,403	H28.4.1~H29.3.31 補助金額確定113件
										H29			143,843	▲ 143,843	H29.4.1~H30.3.31 補助金額確定75件
										H30			74,726	▲ 74,726	H30.4.1~H31.3.31 補助金額確定33件
										H31			45,366	▲ 45,366	H31.4.1~R2.3.31 補助金額確定18件
										H32				0	
										累計	2,097,450	▲ 40,812	1,541,791	514,847	
										3	D-20-1-	復興まちづくり協議会運営支援事業	志津川・歌津・戸倉地区	町	町
H24	6,666		2,752	3,914											
H25			3,914	▲ 3,914	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)										
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31				0											
H32				0											
累計	6,666	0	6,666	0											
4	D-20-2-	復興まちづくり総合支援事業(都市防災総合支援事業)	南三陸町(津波浸水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24 ~ 26						
										H24	67,500		66,197	1,303	
										H25			441	▲ 441	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)
										H26			382	▲ 382	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	67,500	0	67,020	480	
										5	D-23-1-	集落高台移転計画策定事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(港)他19箇所	町	町
H24	2,194,775	▲ 295,500	779,347	1,119,928											
H25			377,422	▲ 377,422	H25.4~ 計画策定業務発注										
H26			224,834	▲ 224,834	造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等										
H27			144,794	▲ 144,794	造成工事施工管理、集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等										
H28			40,935	▲ 40,935	開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等										
H29			15,864	▲ 15,864	集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、土地鑑定評価、										
H30			7,695	▲ 7,695	防災集団移転促進事業支援業務委託										
H31			7,015	▲ 7,015	防災集団移転促進事業支援業務委託										
H32				0											
累計	2,196,150	▲ 295,500	1,597,906	302,744											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D-23-2-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(奇木・葦の浜)	町	町	直接	完了	1,245,987	24 ~ 31	H23				0	H26.3 造成工事契約内容変更 整備戸数40戸に変更 H26.5、H26.9契約変更 H26.10 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除 H27住宅建設等助成、移転費助成予定 H28 移転元地買収、宅建設等助成、移転費助成 H29 移転費助成 H31 移転費助成
										H24	300,562		862,995	▲ 562,433	
										H25	651,912		65,838	586,074	
										H26	128,971		▲ 11,280	140,251	
										H27	74,792	▲ 66,000	106,299	▲ 97,507	
										H28			32,505	▲ 32,505	
										H29			189	▲ 189	
										H30			0	0	
										H31			1,446	▲ 1,446	
										H32			0	0	
累計	1,156,237	▲ 66,000	1,057,992	32,245											
7	D-23-3-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(藤浜)	町	町	直接	完了	271,115	24 ~ 30	H23				0	H25.6 移転元地買収 H25.12 造成工事完成 H26.4 住宅建設等助成 H27住宅建設等助成、移転費助成 H30 住宅建設等助成、移転費助成
										H24	41,465		153,466	▲ 112,001	
										H25	119,299		6,720	112,579	
										H26	76,460		39,067	37,393	
										H27			7,331	▲ 7,331	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			4,263	▲ 4,263	
										H31			0	0	
										H32			0	0	
累計	237,224	0	210,847	26,377											
8	D-23-1-1	防犯灯整備事業	志津川・歌津・戸倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24 ~ 24	H23				0	
										H24	800		793	7	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	800	0	793	7											
12	D-1-1-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	完了	3,012,000	24 ~ 31	H23	3,875			3,875	24年10月橋梁予備設計契約。 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年9月用地測量業務契約。 27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工事契約。 28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。 29年5月仮設道路設計業務委託契約。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始
										H24	317,750		23,400	294,350	
										H25	518,475		80,982	437,493	
										H26	244,900		560,504	▲ 315,604	
										H27	730,050		72,335	657,715	
										H28	271,250		973,765	▲ 702,515	
										H29	155,000	7,497	272,016	▲ 109,519	
										H30	139,752		271,729	▲ 131,977	
										H31		▲ 54,250	55,083	▲ 109,333	
										H32			0	0	
累計	2,381,052	▲ 46,753	2,309,814	24,485											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23	~	32	H23	20,150		0	20,150	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。 27年9月道路改良工事契約。 28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。 改良工事を推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。
																H24	465,000		13,334	451,666	
																H25	387,500		131,335	256,165	
																H26	289,850		1,001,986	▲ 712,136	
																H27	680,450		174,934	505,516	
																H28	116,250		501,051	▲ 384,801	
																H29	116,250		76,673	39,577	
																H30			2,305	▲ 2,305	
																H31			137,329	▲ 137,329	
																H32				0	
																累計	2,075,450	0	2,038,947	36,503	
																14	D	-	1	-	
H24	387,500		14,384	373,116																	
H25	387,500		117,636	269,864																	
H26	261,950		853,895	▲ 591,945																	
H27	383,625		129,882	253,743																	
H28		77,500	367,448	▲ 289,948																	
H29			19,411	▲ 19,411																	
H30		▲ 4,719		▲ 4,719																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	1,429,875	72,781	1,502,656	0																	
15	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	23	~	28						H23
																H24	38,750		0	38,750	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28		▲ 40,300	0	▲ 40,300	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
																累計	40,300	▲ 40,300	0	0	
																16	D	-	1	-	5
H24	38,750		11,359	27,391																	
H25	186,000		12,873	173,127																	
H26	77,500		124,000	▲ 46,500																	
H27	153,450		▲ 90,786	244,236																	
H28			280,557	▲ 280,557																	
H29				0																	
H30			53,848	▲ 53,848																	
H31		▲ 38,750	▲ 1,919	▲ 36,831																	
H32				0																	
累計	455,700	▲ 38,750	389,932	27,018																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	完了	940,000	24	~	31	H23	2,325	0	2,325	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																	H24	116,250	15,856	100,394		
																	H25	302,250	6,662	295,588	25年土地評価業務契約。	
																	H26	82,925	101,158	▲ 18,233	27年3月都市計画変更業務契約。	
																	H27	188,325	129,255	59,070	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。	
																	H28		165,469	▲ 165,469	29年1月道路改良工事契約。	
																	H29		48,004	▲ 48,004	29年5月仮設道路設計業務委託契約。	
																	H30	38,750	232,264	▲ 193,514	改良工事の推進。	
																	H31	1,550	▲ 3,875	24,896	▲ 27,221	工事完成・供用開始
																	H32				0	
																	累計	732,375	▲ 3,875	723,564	4,936	
18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	954,000	24	~	32	H23	0	0	0	24年6月道路測量設計契約。	
																	H24	116,250	30,626	85,624		
																	H25	271,250	4,194	267,056	26年3月工事契約。	
																	H26	155,000	432,450	▲ 277,450	26年7月道路路面外詳細設計業務契約。	
																	H27	0	▲ 221,293	221,293	27年6月道路改良工事契約。	
																	H28		▲ 37,200	179,544	▲ 216,744	29年1月舗装工事契約。
																	H29	31,000	8,520	22,480	29年11月道路修正設計業務委託契約。	
																	H30	201,500	238,945	▲ 37,445	改良工事の推進。	
																	H31	9,300	▲ 7,750	0	1,550	改良工事の推進。
																	H32				0	
																	累計	784,300	▲ 44,950	672,986	66,364	
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(入 谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	1,523,392	24	~	26	H23	0	0	0		
																	H24	38,942	1,331,960	▲ 1,293,018		
																	H25	1,375,953	▲ 81,928	679	1,293,346	H25.6 工事補償費
																	H26		0	0	0	H26.7 建物譲渡確定契約
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,414,895	▲ 81,928	1,332,639	328	
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(名 足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	1,105,390	24	~	26	H23	0	0	0		
																	H24	33,289	966,822	▲ 933,533		
																	H25	973,826	▲ 39,900	0	933,926	
																	H26		0	0	0	H26.7 建物譲渡確定契約
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,007,115	▲ 39,900	966,822	393	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(東 地区)	志津川東 地区	町	町	直接	完了	5,966,099	24	~	30	H23			0	H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工 H26 用地購入(造成工事と合わせて実施) H27 造成工事(継続)、用地購入 H28 造成工事(継続) H29 造成工事(継続) 事業完了 移転先地売り払い収入の発生	
																	H24	225,030		48,601		176,429
																	H25	1,333,680		4,268,933		▲ 2,935,253
																	H26	1,216,959		98,078		1,118,881
																	H27	1,237,500		▲ 84,782		1,322,282
																	H28			▲ 62,219		62,219
																	H29	461,404		▲ 19,630		481,034
																	H30			▲ 44,545		44,545
																	H31			▲ 9,824		9,824
																	H32					0
																	累計	4,474,573	0	4,194,612		279,961
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	完了	6,878,071	24	~	31	H23			0	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了 H26.4 用地調査業務発注 H27 造成工事(継続)、用地購入 H28 造成工事(継続) H29 造成工事(継続) H30 造成工事(継続) 契約変更 事業完了	
																	H24	691,575		24,175		667,400
																	H25	1,819,203		4,557,862		▲ 2,738,659
																	H26			231,808		▲ 231,808
																	H27	450,000		25,786		424,214
																	H28	412,500		▲ 111,761		524,261
																	H29	569,524		▲ 62,077		631,601
																	H30		1,078,725	▲ 119,981		1,198,706
																	H31		137,025	▲ 25,064		162,089
																	H32					0
																	累計	3,942,802	1,215,750	4,520,748		637,804
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(都市再生 区画整理事 業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	252,600	24	~	25	H23			0	H26.3 基本設計完了	
																	H24	292,950	▲ 103,500	188,269		1,181
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	292,950	▲ 103,500	188,269		1,181
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進 事業)	歌津地区 (馬場・中 山)	町	町	直接	完了	702,483	24	~	29	H23			0	H25.6 移転元地買収 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注 H26.8 移転費助成 H27住宅建設等助成、移転費助成 H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成 H29 移転費助成	
																	H24	381,500		0		381,500
																	H25	363,384	▲ 130,212	471,602		▲ 238,430
																	H26	98,259	▲ 98,258	24,479		▲ 24,478
																	H27			53,618		▲ 53,618
																	H28			14,779		▲ 14,779
																	H29			144		▲ 144
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	843,143	▲ 228,470	564,622		50,051

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1															-	1	24
40	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	14,517,591	24	～	32	H23			0	H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか 志津川市街地復興調査設計事業ほか 志津川市街地復興調査設計事業ほか 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか	
																		H24	5,256,320		192,997		5,063,323
																		H25	1,808,837		941,318		867,519
																		H26			1,150,350		▲ 1,150,350
																		H27	4,130,730		2,226,259		1,904,471
																		H28	1,357,951	▲ 863,054	1,616,461		▲ 1,121,564
																		H29			1,068,848		▲ 1,068,848
																		H30			1,248,629		▲ 1,248,629
																		H31		▲ 76,717	222,739		▲ 299,456
																		H32					0
																		累計	12,553,838	▲ 939,771	8,667,601		2,946,466
																		45	D	-	1		-
H24	113,625		6,074	107,551																			
H25	199,515		8,978	190,537																			
H26	175,144		21,372	153,772																			
H27			0	0																			
H28			0	0																			
H29			451,861	▲ 451,861																			
H30			0	0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	488,284	0	488,285	▲ 1																			
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復興拠点連絡道路)	志津川地区	町	町	直接	完了	1,761,637	24	～	31	H23						
																	H24	295,335		23,846	271,489		
																	H25	501,119		1,203,911	▲ 702,792		
																	H26	524,773		64,592	460,181		
																	H27			27,258	▲ 27,258		
																	H28			1,622	▲ 1,622		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,321,227	0	1,321,229	▲ 2		
																	47	D	-	4	-	3	-
H24	104,759		7,175	97,584																			
H25	1,510,224		950,715	559,509																			
H26	4,376,154		1,901,503	2,474,651																			
H27			4,421,211	▲ 4,421,211																			
H28	2,732,227	▲ 1,395,750	0	1,336,477																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	8,723,364	▲ 1,395,750	7,280,604	47,010																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	606,000	24	~	25	H23				0	H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了
																	H24	150,000			150,000	
																	H25	307,500	▲ 3,000	451,280	▲ 146,780	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	457,500	▲ 3,000	451,280	3,220	
49	◆	D	-	22	-	1	八幡川右岸土 地活用計画 策定業務	志津川地 区	町	町	直接	完了	26,723	24	~	27	H23			0	H26.3 基本設計完了 H26.7 基本設計(震災復興祈念公園分)追加発注 H27.9基本設計(震災復興祈念公園分)完了	
																	H24	21,378		10,626		10,752
																	H25			0		0
																	H26			10,154		▲ 10,154
																	H27			0		0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	21,378	0	20,780		598
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	完了	352,751	24	~	29	H23			0	H25.5 移転元地買取 H25.6 造成工事発注 H25.7 用地補償費 H26.3 造成工事完了 H27住宅建設等助成、移転費助成 H28 移転元地買取、移転費助成 H29 移転費助成	
																	H24	85,304		0		85,304
																	H25	184,187		207,473		▲ 23,286
																	H26	39,165		31,684		7,481
																	H27			16,444		▲ 16,444
																	H28			15,427		▲ 15,427
																	H29			78		▲ 78
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	308,656	0	271,106		37,550
51	D	-	23	-	6	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	1,699,480	24	~	29	H23			0	整備戸数23戸に変更 H26.7 契約変更 H27住宅建設等助成、移転費助成 H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成 H29 移転費助成	
																	H24	112,413		0		112,413
																	H25	387,648		437,373		▲ 49,725
																	H26	889,944		934,069		▲ 44,125
																	H27	97,038		41,220		55,818
																	H28			29,010		▲ 29,010
																	H29			4,143		▲ 4,143
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	1,487,043	0	1,445,815		41,228

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	23	-	7	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	完了	342,008	24	~	29	H23			0		
																	H24	57,102		0	57,102	
																	H25	89,600		198,209	▲ 108,609	整備戸数 7戸に変更
																	H26	120,144		37,047	83,097	H26.11 契約変更
																	H27	32,410		14,367	18,043	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	H28			13,059	▲ 13,059	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	H29			171	▲ 171	H29 移転費助成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	299,256	0	262,853	36,403																		
53	D	-	23	-	8	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,660,993	24	~	32	H23			0		
																	H24	380,436		0	380,436	
																	H25	1,061,287		939,841	121,446	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注
																	H26	160,828		42,558	118,270	H27.3 造成工事費見直し
																	H27	586,635		1,006,469	▲ 419,834	H28.3 造成工事完了予定
																	H28	139,181		48,407	90,774	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	H29			19,436	▲ 19,436	H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	H30			6,008	▲ 6,008	H30 住宅建設等助成、移転費助成
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,328,367	0	2,062,719	265,648																		
54	D	-	23	-	9	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	完了	208,398	24	~	29	H23			0		
																	H24	94,635		0	94,635	
																	H25	63,257		137,655	▲ 74,398	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
																	H26	24,454		13,635	10,819	H26.1 造成工事完了
																	H27			13,167	▲ 13,167	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	H28			7,235	▲ 7,235	H28 移転元地買取、移転費助成
																	H29			168	▲ 168	H29 移転費助成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	182,346	0	171,860	10,486																		
55	D	-	23	-	10	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(袖浜)	町	町	直接	完了	162,508	24	~	29	H23			0		
																	H24	56,280		0	56,280	
																	H25	16,543		90,978	▲ 74,435	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
																	H26	50,202		19,048	31,154	H26.2 造成工事完了
																	H27			8,981	▲ 8,981	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	H28	19,167		4,541	14,626	H28 移転元地買取
																	H29			178	▲ 178	H29 移転費助成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	142,192	0	123,726	18,466																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	23	-	11	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	14,064,845	24 ~ 32	H23				0	
															H24	4,878,721	26,278	882,385	4,022,614	
															H25	2,313,718	670,005	8,978,990	▲ 5,995,267	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了
															H26	2,313,718	95,592	1,053,235	1,356,075	整備戸数 西:70戸、東:154戸、中央:135戸に変更
															H27			172,537	▲ 172,537	H27 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入
															H28	2,008,704		310,533	1,698,171	H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事
															H29			410,540	▲ 410,540	H29 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事
															H30			195,631	▲ 195,631	H30 集会所詳細設計 集会所建設工事 移転費助成 住宅建
															H31			17,117	▲ 17,117	
															H32				0	
															累計	11,514,861	791,875	12,020,968	285,768	
															57	D	-	23	-	12
H24	264,600	▲ 264,600		0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	264,600	▲ 264,600	0	0																
58	D	-	23	-	13	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 27						
															H24	218,428	▲ 218,428		0	
															H25	670,005	▲ 670,005		0	
															H26	95,592	▲ 95,592		0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	984,025	▲ 984,025	0	0	
															59	D	-	23	-	14
H24	122,615		0	122,615																
H25	382,637		479,438	▲ 96,801	H25.6 移転元地買収 H25.10 用地補償費															
H26	38,237		23,795	14,442	H26.8 契約変更(合羽沢)															
H27	46,368		33,515	12,853	H27住宅建設等助成、移転費助成															
H28			23,111	▲ 23,111	H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成															
H29			241	▲ 241	H29 移転費助成															
H30			3,998	▲ 3,998	H30 住宅建設等助成															
H31				0																
H32				0																
累計	589,857	0	564,098	25,759																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	23	-	15	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	完了	538,295	24	~	29	H23			0		
																	H24	106,833		0	106,833	
																	H25	364,175		398,908	▲ 34,733	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発
																	H26			13,249	▲ 13,249	整備戸数8戸に変更
																	H27			37,776	▲ 37,776	H27.4 造成工事完了、H27 住宅建設等助成、移転助成
																	H28			8,399	▲ 8,399	H28 住宅建設等助成、移転費助成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	471,008	0	458,332	12,676	
62	◆	D	-	1	-	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	15,133	24	~	26	H23			0	24年10月~12月 設計(工事未了)	
																	H24	19,603		4,303	15,300	25年3月 備品購入
																	H25			7,917	▲ 7,917	本体工事・工事監理発注 25年11月
																	H26			▲ 114	114	26年4月 完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 7,497		▲ 7,497	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	19,603	▲ 7,497	12,106	0	
65	D	-	1	-	3	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	118,031	24	~	28	H23			0		
																	H24	12,143		0	12,143	
																	H25	76,380		88,391	▲ 12,011	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.8 用地取得 H25.11 築造工
																	H26			132	▲ 132	H26.7 築造工事(変更)
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	88,523	0	88,523	0	
66	D	-	1	-	4	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (馬場・中 山 生活 センター 西)	町	町	直接	完了	118,206	24	~	28	H23			0		
																	H24	14,269		0	14,269	
																	H25	74,385		59,923	14,462	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H25.12 用地
																	H26			2,321	▲ 2,321	H27.2 築造工事完了
																	H27			0	0	H27 用地確定測量
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	88,654	0	62,244	26,410	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	D	-	1	-	5	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	233,856	24	~	28	H23			0		
																	H24	43,692		0	43,692	
																	H25	131,700		173,226	▲ 41,526	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	H26			2,166	▲ 2,166	H26 築造工事
																	H27			0	0	H27 築造工事
																	H28			0	0	H28 築造工事完了
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	175,392	0	175,392	0																		
68	D	-	1	-	6	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 柞沢)	町	町	直接	完了	274,200	24	~	28	H23			0		
																	H24	34,650		0	34,650	
																	H25	171,000		194,973	▲ 23,973	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	H26			3,570	▲ 3,570	
																	H27			7,107	▲ 7,107	H28.1 築造工事完了
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	205,650	0	205,650	0																		
69	D	-	1	-	7	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	完了	291,244	24	~	28	H23			0		
																	H24	73,665	▲ 37,482	0	36,183	
																	H25	182,250		20,314	161,936	H25.5 測量・地質調査・設計
																	H26			159,952	▲ 159,952	H26.7 測量・地質調査・設計完了
																	H27			12,222	▲ 12,222	H27.9 築造工事完了
																	H28			256	▲ 256	H28 用地確定測量
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	255,915	▲ 37,482	192,744	25,689																		
70	D	-	1	-	8	-	道路事業(高 台接続道路)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	完了	219,038	24	~	28	H23			0		
																	H24	17,017		0	17,017	
																	H25	184,800	▲ 37,539	135,750	11,511	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取
																	H26			0	0	H27.3 築造費変更
																	H27			0	0	H28.3 築造工事完了
																	H28			1,591	▲ 1,591	H28 用地確定測量
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	201,817	▲ 37,539	137,341	26,937																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷松崎)	町	町	直接	完了	40,926	24	~	28	H23			0		
																	H24	5,044		0	5,044	
																	H25	25,650		18,236	7,414	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	H26			471	▲ 471	H26.12 築造工事完了
																	H27			0	0	H27 用地確定測量
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	30,694	0	18,707	11,987																		
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	完了	322,204	24	~	28	H23			0		
																	H24	42,114		0	42,114	
																	H25	311,790	▲ 112,250	35,496	164,044	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得
																	H26			560	▲ 560	
																	H27			0	0	H27 築造工事完了
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	353,904	▲ 112,250	36,056	205,598																		
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(志津川中央地区)	志津川中央地区	町	町	直接	完了	4,587,376	24	~	29	H23			0		
																	H24	16,485		0	16,485	
																	H25	21,728		402,190	▲ 380,462	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数155)
																	H26	135,187		24,294	110,893	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約
																	H27	2,256,935		3,579,239	▲ 1,322,304	H27 設計・建築工事
																	H28	2,183,617	▲ 600,000	0	1,583,617	H28.12 志津川中央(第3.4街区)建築完成
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	4,613,952	▲ 600,000	4,005,723	8,229																		
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(志津川西地区)	志津川西地区	町	町	直接	完了	2,723,574	24	~	28	H23			0		
																	H24	44,235		0	44,235	
																	H25	442,797		363,824	78,973	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数90)
																	H26	2,492,829	▲ 596,734	1,833,727	62,368	H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了
																	H27			139,048	▲ 139,048	H27.7 第2街区(戸建住宅)譲渡契約
																	H28			0	0	H28.8 志津川西(第1.3街区)建築完成
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	2,979,861	▲ 596,734	2,336,599	46,528																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	1,709,920	24	~	28	H23			0	H25.2 造成設計	
																	H24	51,926		12,219	39,707	
																	H25	373,533		1,268,507	▲ 894,974	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費
																	H26	687,433		183,551	503,882	H25 契約額変更
																	H27	687,433	▲ 304,149	29,964	353,320	H27.11 建築工事(集合60戸)(-41,513千円)[最終 1,357,336]
																	H28			0	0	H28.10 用地確定測量完了
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	1,800,325	▲ 304,149	1,494,241	1,935	
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	2,558,077	24	~	28	H23			0		
																	H24	25,054		15,509	9,545	
																	H25	526,157		371,535	154,622	H25.7 建築設計
																	H26	773,981		1,814,977	▲ 1,040,996	H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増)
																	H27	1,124,759	▲ 211,636	2,643	910,480	H28.1 建築工事(集合70戸)(-114,310千円)[最終 1,889,449]
																	H28			0	0	H28.10 用地確定測量完了
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	2,449,951	▲ 211,636	2,204,664	33,651	
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	完了	319,754	24	~	30	H23			0		
																	H24	168,472	▲ 100,000	0	68,472	
																	H25	145,162		211,392	▲ 66,230	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	H26	66,150		6,730	59,420	H26.8 移転費助成
																	H27			16,179	▲ 16,179	H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	H28			21,297	▲ 21,297	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	H29			4,105	▲ 4,105	H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	379,784	▲ 100,000	259,703	20,081	
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	完了	688,335	24	~	29	H23			0		
																	H24	97,088		0	97,088	
																	H25	252,262		480,023	▲ 227,761	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	H26	182,275		13,596	168,679	整備戸数19戸に変更
																	H27	70,666		60,109	10,557	H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	H28			11,741	▲ 11,741	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	H29			1,514	▲ 1,514	H29 住宅建設等助成、移転費助成
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	602,291	0	566,983	35,308	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	完了	4,670,363	24 ~ 31	H23				0	
															H24	843,294		7,740	835,554	
															H25	2,737,086		3,273,109	▲ 536,023	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															H26	506,186		154,042	352,144	H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
															H27			162,692	▲ 162,692	H27 住宅建設等助成、移転助成費
															H28			101,956	▲ 101,956	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事
															H29			104,856	▲ 104,856	H29 住宅建設等助成、移転費助成
															H30			12,262	▲ 12,262	H30 住宅建設等助成、移転費助成
															H31			8,359	▲ 8,359	
															H32				0	
															累計	4,086,566	0	3,825,016	261,550	
															80	D	-	23	-	19
H24	114,711		0	114,711																
H25	279,702		300,785	▲ 21,083	H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費															
H26	64,512		13,211	51,301	H26.9 契約変更															
H27			60,834	▲ 60,834	H27 住宅建設等助成、移転助成費															
H28			1,656	▲ 1,656	H28 住宅建設等助成、移転費助成															
H29			317	▲ 317	H29 移転費助成															
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	458,925	0	376,803	82,122																
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	完了	246,328	24 ~ 29						
															H24	71,456		0	71,456	
															H25	117,075		132,952	▲ 15,877	H25.4 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
															H26	27,006		15,055	11,951	H26.1 造成工事完了
															H27			784	▲ 784	H27 移転元地買取
															H28			476	▲ 476	H28 移転費助成
															H29			277	▲ 277	H29 移転費助成
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	215,537	0	149,544	65,993	
															82	D	-	23	-	21
H24	1,287,774		0	1,287,774																
H25	2,803,675	▲ 257,295	2,948,159	▲ 401,779	H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事															
H26			191,192	▲ 191,192	整備戸数 西戸:7戸、戸倉95戸に変更															
H27			190,778	▲ 190,778	H28.3 造成工事完了															
H28			126,797	▲ 126,797	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成															
H29			76,941	▲ 76,941	H29 住宅建設等助成、移転費助成															
H30			5,506	▲ 5,506	H30 住宅建設等助成、移転費助成															
H31			3,695	▲ 3,695	H31 住宅建設等助成、移転費助成															
H32				0																
累計	4,091,449	▲ 257,295	3,543,068	291,086																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
83	D	-	23	-	22	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	完了	939,787	24 ~ 30	H23				0																
															H24	250,495			0	250,495															
															H25	796,425	▲ 295,989	509,526	▲ 9,090	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事															
															H26	71,382		19,588	51,794	H26.11 造成工事完了(波伝谷)															
															H27			80,284	▲ 80,284	H27 住宅建設等助成、移転助成費															
															H28			43,991	▲ 43,991	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成															
															H29			3,573	▲ 3,573	H29 住宅建設等助成、移転費助成															
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	1,118,302	▲ 295,989	656,962	165,351																
															87	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(柞 沢地区)	柞沢地区	町	町	直接	完了	593,389	25 ~ 26	H23				0	
																														H24				0	
H25	117,483	▲ 22,148	18,426	76,909	H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費																														
H26	423,879		500,046	▲ 76,167	H27.1 完成																														
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	541,362	▲ 22,148	518,472	742																															
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	6,206,000	25 ~ 32																H23				0	
																														H24				0	
															H25	1,230,300		4,495,139	▲ 3,264,839	H25.11 造成工事															
															H26			28,126	▲ 28,126	造成工事実施中															
															H27			39,911	▲ 39,911	造成工事実施中															
															H28	800,850	113,850	12,004	902,696	造成工事実施中															
															H29	687,000		5,205	681,795	造成工事実施中															
															H30		1,125,000	0	1,125,000	造成工事実施中															
															H31		697,500		697,500																
															H32				0																
															累計	2,718,150	1,936,350	4,580,385	74,115																
															89	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	10,480	25 ~ 26	H23				0	
																														H24				0	
H25	8,384			8,384																															
H26			6,197	▲ 6,197	H26 確定契約に基づいて精算																														
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	8,384	0	6,197	2,187																															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	7,205	25	~	26	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	5,764		5,764	
																			H26		4,888	▲ 4,888	H26 確定契約に基づいて精算
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	5,764	0	4,888	876
91	D	-	1	-	8	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	完了	1,539,344	25	~	30	H23	0	0	0	
																			H24	0	0	0	
																			H25	364,250	335,127	29,123	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。
																			H26	310,000	339,123	▲ 29,123	26年3月橋梁下部工事契約。26年9月道路改良工事契約。
																			H27	639,375	11,957	627,418	27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契
																			H28		488,531	▲ 488,531	28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。
																			H29		14,992	▲ 14,992	改良及び護岸工事を推進。
																			H30		3,261	▲ 3,261	30年12月工事完成・供用開始。
																			H31	▲ 120,634		▲ 120,634	
																			H32			0	
																			累計	1,313,625	▲ 120,634	1,192,991	0
92	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	774,017	25	~	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	680,553	5,160	675,393	
																			H26		664	▲ 664	
																			H27		21,773	▲ 21,773	
																			H28		50,593	▲ 50,593	
																			H29		18,842	▲ 18,842	
																			H30	▲ 10,724	▲ 2,373	▲ 8,351	
																			H31	▲ 50,616	6,889	▲ 57,505	
																			H32			0	
																			累計	680,553	▲ 61,340	101,548	517,665
98	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (伊里前地 区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	17,444	27	~	27	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27	13,955		11,560	2,395
																			H28			0	集合住宅(50戸)、戸建住宅(10戸)
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	13,955	0	11,560	2,395

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
99	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柘沢地区)	柘沢地区	町	町	直接	完了	4,672	26	~	26	H23				0	H26 確定契約に基づいて精算
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	3,737		2,695	1,042	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	3,737	0	2,695	1,042	
121	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	22,784	27	~	27	H23				0	集合住宅(70戸)、戸建住宅(10戸)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	18,226		15,246	2,980	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	18,226	0	15,246	2,980	
135	D	-	22	-	1	-		1	都市公園事業 (八幡川右岸 地区)	志津川地 区	町	町	直接	継続	578,588	26	~	32	H23				0	H27.1 調査設計費発注 H27.9 調査設計完了 H28.11 公園整備業務委託契約(UR) 公園整備事業造成工事実施中 公園整備事業造成工事実施中 公園整備事業造成工事実施中
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	10,875		18,377	▲ 7,502	
																			H27	10,875		266	10,609	
																			H28	28,685	121,898	273,524	▲ 122,941	
																			H29		77,935	0	77,935	
																			H30		60,948	0	60,948	
																			H31		97,500		97,500	
																			H32		25,223		25,223	
																			累計	50,435	383,504	292,167	141,772	
136	◆	D	-	23	-	1	-	2	メモリアルゾ ン整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	715,887	26	~	32	H23				0	H27.1 調査設計費発注 H27.9 調査設計完了 H28.11 公園整備業務委託契約(UR) 公園整備事業造成工事実施中 公園整備事業造成工事実施中 公園整備事業造成工事実施中
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	11,600		19,602	▲ 8,002	
																			H27	98,694		208	98,486	
																			H28	111,703		345,630	▲ 233,927	
																			H29	110,745	73,098	65,786	118,057	
																			H30		55,372	5,667	49,705	
																			H31		60,000		60,000	
																			H32		51,494		51,494	
																			累計	332,742	239,964	436,893	135,813	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
139	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	3,156,711	26	~	32	H23				0	H26.8入谷・名足地区、H27.2柞沢地区公営住宅完成入居開始 H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始 H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成 災害公営住宅全738戸入居管理実施中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	51,249		33,033	18,216	
																	H27	118,999		72,683	46,316	
																	H28	369,172		279,111	90,061	
																	H29	769,016		567,781	201,235	
																	H30		390,172	639,719	▲ 249,547	
																	H31		510,717	612,442	▲ 101,725	
																	H32		552,795		552,795	
																	累計	1,308,436	1,453,684	2,204,769	557,351	
140	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	346,612	26	~	32	H23				0	H26.8入谷・名足地区、H27.2柞沢地区公営住宅完成入居開始 H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始 H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成 災害公営住宅全738戸入居管理実施中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	5,132		5,310	▲ 178	
																	H27	11,969		12,010	▲ 41	
																	H28	37,003		33,493	3,510	
																	H29	70,940		59,907	11,033	
																	H30		56,562	54,990	1,572	
																	H31		37,539	47,815	▲ 10,276	
																	H32		40,812		40,812	
																	累計	125,044	134,913	213,525	46,432	
148	D	-	4	-	9	-	高齢者生活支 援施設等整備 事業(志津川 東地区)	志津川地区	町	民間	直接	完了	260,582	27	~	29	H23				0	H27.10 民間企業と協定の締結 H30.3 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	13,767		0	13,767	
																	H28	59,088		6,204	52,884	
																	H29		79,149	122,662	▲ 43,513	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	72,855	79,149	128,866	23,138	
149	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (八幡川右岸 地区)用地取 得	志津川地区	町	町	直接	完了	360,784	27	~	31	H23				0	H27.3 基本計画策定契約(UR) 用地買収 15件 用地買収 7件 用地買収 8件 用地買収(供託分)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	120,261			120,261	
																	H28	120,261		89,688	30,573	
																	H29			33,870	▲ 33,870	
																	H30			38,380	▲ 38,380	
																	H31			8,216	▲ 8,216	
																	H32				0	
																	累計	240,522	0	170,154	70,368	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
151	◆	D	-	22	-	1	-	防災公園案内 板整備事業	町	町	直接	継続	11,186	28	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	894		8,948	▲ 8,054	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		8,054		8,054	園名板、総合案内サイン等の設置
																	H32				0	
							累計	894	8,054	8,948	0											
153	D	-	1	-	11	-	道路事業(復興 拠点連絡道路) [補助率変更分]	町	町	直接	完了	2,044,949	26	~	31	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27	495,000		1,439,188	▲ 944,188		
																H28	247,500		0	247,500		
																H29	351,170		0	351,170	H29 道路整備工事(継続)	
																H30		486,750		486,750		
																H31		106,662		106,662		
																H32				0		
							累計	1,093,670	593,412	1,439,188	247,894											
154	D	-	1	-	12	-	道路事業(高 台接続道路) [補助率変更 分]	町	町	直接	完了	23,186	26	~	28	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26	13,410	4,158	17,568	0	H26 道路整備工事	
																H27	1,560		1,560	0	H27 用地確定測量	
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
							累計	14,970	4,158	19,128	0											
155	D	-	1	-	13	-	道路事業(高 台接続道路) [補助率変更 上]	町	町	直接	完了	18,690	26	~	28	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27	14,372		14,423	▲ 51		
																H28	1,046		0	1,046	H28 用地確定測量	
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
							累計	15,418	0	14,423	995											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	D	-	1	-	14	-	道路事業(高台接続道路) [補助率変更分]	歌津地区 (伊里前 柞沢)	町	町	直接	完了	108,024	26	~	28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	87,689	1,430	52,637	36,482	H27 道路整備工事
																	H28			0		H28 用地確定測量
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	87,689	1,430	52,637	36,482	
157	D	-	1	-	15	-	道路事業(高台避難道路) [補助率変更分]	志津川地区	町	町	直接	完了	80,000	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		66,000	65,999	1	H29 道路整備工事
																	H30			0	0	H30 道路整備工事 精算
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	66,000	65,999	1	
158	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	132,283	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		37,482	35,381	2,101	入谷・名足・柞沢地区分
																	H32		72,753		72,753	
																	累計	0	110,235	35,381	74,854	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	1,375	0	0	1,375		
										H24	21,225,192	▲ 993,232	5,608,043	14,623,917		
										H25	28,192,677	▲ 1,021,073	40,937,352	▲ 13,765,748		
										H26	15,855,827	▲ 690,834	11,414,276	3,750,717		
										H27	11,800,633	▲ 580,355	14,631,545	▲ 3,411,267		
										H28	10,629,549	▲ 2,623,056	3,573,810	4,432,683		
										H29	3,019,799	296,182	3,146,790	169,191		
										H30	0	3,253,529	2,132,948	1,120,581		
										H31	0	1,615,762	974,703	641,059		
										H32	0	743,077	0	743,077		
										109,630,392	市町村交付分 計	90,725,052	0	82,419,467		8,305,585
										H23	37,200	0	0	37,200		
										H24	1,499,853	0	113,262	1,386,591		
										H25	3,097,778	0	701,886	2,395,892		
										H26	1,422,125	0	3,413,666	▲ 1,991,541		
										H27	2,775,275	0	228,057	2,547,218		
										H28	387,500	0	3,006,958	▲ 2,619,458		
										H29	302,250	0	458,458	▲ 156,208		
										H30	380,002	▲ 15,443	799,979	▲ 435,420		
										H31	10,850	▲ 275,875	222,278	▲ 487,303		
										H32	0	0	0	0		
										12,389,406	都道府県交付分 計	9,912,833	▲ 291,318	8,944,544		676,971
										H23	38,575	0	0	38,575		
										H24	22,725,045	▲ 993,232	5,721,305	16,010,508		
										H25	31,290,455	▲ 1,021,073	41,639,238	▲ 11,369,856		
										H26	17,277,952	▲ 690,834	14,827,942	1,759,176		
										H27	14,575,908	▲ 580,355	14,859,602	▲ 864,049		
										H28	11,017,049	▲ 2,623,056	6,580,768	1,813,225		
										H29	3,322,049	296,182	3,605,248	12,983		
										H30	380,002	3,238,086	2,932,927	685,161		
										H31	10,850	1,339,887	1,196,981	153,756		
										H32	0	743,077	0	743,077		
										122,019,798	合計	100,637,885	▲ 291,318	91,364,011		8,982,556

(様式2E)

南三陸町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
61	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	505,339	24 ~ 32	H23				0	H24.10~H25.3 28基														
														H24	28,566		9,414	19,152															
														H25	62,100		33,152	28,948	H25.4~H26.3 107基														
														H26			37,046	▲ 37,046	H26.4~H27.3 121基														
														H27	86,967		69,627	17,340	H27.4~H28.3 240基														
														H28	141,063		74,515	66,548	H28.4~H29.3 254基														
														H29			55,869	▲ 55,869	H29.4~H30.3 187基														
														H30	60,306		9,711	50,595	H30.4~H31.3 30基														
														H31			3,354	▲ 3,354	H31.4~R2.3 11基														
														H32				0															
														累計	379,002	0	292,688	86,314															
																												市町村交付分		各年度 別合計			
																												H23	0		0	0	0
																												H24	28,566		0	9,414	19,152
														H25	62,100	0	33,152	28,948															
														H26	0	0	37,046	▲ 37,046															
														H27	86,967	0	69,627	17,340															
														H28	141,063	0	74,515	66,548															
														H29	0	0	55,869	▲ 55,869															
														H30	60,306	0	9,711	50,595															
														H31	0	0	3,354	▲ 3,354															
														H32	0	0	0	0															
														505,339	市町村交付分 計	379,002	0	292,688	86,314														
														都道府県交付分		各年度 別合計																	
														H23	0		0	0	0														
														H24	0		0	0	0														
														H25	0		0	0	0														
														H26	0		0	0	0														
														H27	0		0	0	0														
														H28	0		0	0	0														
														H29	0		0	0	0														
														H30	0		0	0	0														
														H31	0		0	0	0														
														H32	0	0	0	0															
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
														市町村都道府県計		各年度 別合計																	
														H23	0		0	0	0														
														H24	28,566		0	9,414	19,152														
														H25	62,100		0	33,152	28,948														
														H26	0		0	37,046	▲ 37,046														
														H27	86,967		0	69,627	17,340														
														H28	141,063		0	74,515	66,548														
														H29	0		0	55,869	▲ 55,869														
														H30	60,306		0	9,711	50,595														
														H31	0		0	3,354	▲ 3,354														
														H32	0	0	0	0															
														505,339	合計	379,002	0	292,688	86,314														