

社会資本総合整備計画事後評価書

平成30年6月29日

計画の名称	18 宮城県内における通学路の安全性を確保する社会資本整備（防災・安全）			重点計画の該当	○
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）	交付対象	角田市, 川崎町, 岩沼市, 亘理町, 山元町, 大衡村, 大郷町, 登米市, 東松島市		
計画の目標					

県内の通学路の安全点検における要対策箇所を整備することにより、安全で安心な通学を支える社会資本整備を行う。

計画の成果目標（定量的指標）												
① 要対策箇所整備率 (%)												
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考						
				当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)		最終目標値 (H28末)					
				0.0%	4.0%		16.0%					
① 要対策箇所整備率 (%) = 要対策箇所整備済数 / 要対策箇所数												
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,350 百万円	A	2,350 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合	0.0%

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 平成30年6月
各市町村において、数値目標の達成状況や事業効果の発現を検証し、その結果を踏まえて今後の整備方針を検討した。	公表の方法 市町村のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
18-A-100	道路	一般	角田市	直接	-	市町村道	交安	(他)土浮堂前線	歩道設置 L=1.1km	角田市						219	策定済	
18-A-101	道路	一般	川崎町	直接	-	市町村道	交安	(他)裏丁1号線	路肩拡幅 L=0.6km	川崎町						80	策定済	
18-A-102	道路	一般	大郷町	直接	-	市町村道	交安	(他)愛宕下鍋釣線	通学路対策 L=0.3km	大郷町						23	策定済	
18-A-103	道路	一般	岩沼市	直接	-	市町村道	交安	(2)桜藤浪線	路肩拡幅 L=1.1km	岩沼市						100	策定済	
18-A-104	道路	一般	登米市	直接	-	市町村道	交安	(他)堀米・下川面線	歩道設置 L=1.0km	登米市						83	策定済	
18-A-105	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(他)板橋一本松線	歩道設置 L=1.1km	亘理町						92	策定済	
18-A-106	道路	一般	山元町	直接	-	市町村道	交安	(2)山下浅生原線	歩道設置 L=0.7km	山元町						22	策定済	
18-A-107	道路	一般	角田市	直接	-	市町村道	交安	(他)大沼野田前線	歩道設置 L=0.6km	角田市						93	策定済	
18-A-108	道路	一般	角田市	直接	-	市町村道	交安	(他)坊前線	歩道設置 L=0.4km	角田市						10	策定済	
18-A-109	道路	一般	川崎町	直接	-	市町村道	交安	(他)裏丁2号線	通学路対策 L=0.8km	川崎町						25	策定済	
18-A-110	道路	一般	山元町	直接	-	市町村道	交安	(1)大平牛橋線	歩道設置 L=1.7km	山元町						42	策定済	
18-A-111	道路	一般	川崎町	直接	-	市町村道	交安	(他)川向線	通学路対策 L=0.2km	川崎町						25	策定済	
18-A-112	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(他)谷地浜浜道線ほか3路線	歩道設置 L=0.6km	亘理町						33	策定済	
18-A-113	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(他)長瀬浜開墾場線	歩道設置 L=0.5km	亘理町						19	策定済	
18-A-114	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(他)鳥屋崎三丁目線ほか1路線	歩道設置 L=0.8km	亘理町						35	策定済	
18-A-115	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(1)亘理浜吉田線	歩道設置 L=1.7km	亘理町						57	策定済	
18-A-116	道路	一般	亘理町	直接	-	市町村道	交安	(1)逢隈亘理線	歩道設置 L=2.2km	亘理町						41	策定済	
18-A-117	道路	一般	大衡村	直接	-	市町村道	交安	(1)奥田大森線	歩道設置 L=1.76km	大衡村						323	策定済	
18-A-118	道路	一般	大衡村	直接	-	市町村道	交安	(1)尾西中山線	歩道設置 L=1.63km	大衡村						190	策定済	
18-A-119	道路	一般	登米市	直接	-	市町村道	交安	(2)石打坂・西館線	歩道設置 L=1.58km	登米市						42	策定済	
18-A-120	道路	一般	登米市	直接	-	市町村道	交安	(他)新堀2号線	歩道設置 L=0.87km	登米市						47	策定済	
18-A-121	道路	一般	東松島市	直接	-	市町村道	交安	(他)池塚・山岸線ほか1路線	歩道設置 L=1.1km	東松島市						365	策定済	
18-A-122	道路	一般	岩沼市	直接	-	市町村道	交安	(他)矢野目下野郷本線	歩道設置 N=1橋	岩沼市						33	策定済	
18-A-123	道路	一般	東松島市	直接	-	市町村道	交安	(2)田町・宮前線	歩道設置 L=0.7km	東松島市						280	策定済	
18-A-124	道路	一般	大郷町	直接	-	市町村道	交安	(他)愛宕下鍋釣線ほか1路線	歩道設置 L=1.7km	大郷町						71	策定済	
小計（道路事業）											2,350							

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
										H24	H25	H26	H27	H28			
小計											0						

C 効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										H24	H25	H26	H27	H28			
										小計					0		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28				
										小計					0		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		要対策箇所位置づけられる通学路を整備することにより、安心・安全な通学環境の確保に寄与することができた。									
II 定量的指標の達成状況	指標 要対策箇所整備率（%）	最終目標値	16.0%	目標と実績値に差が出た要因	-					-	
		最終実績値	16.0%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）		-									

3. 特記事項（今後の方針等）

・平成29年度以降の継続事業については、次期計画に位置づけ、引き続き効果発現に向けて取り組む。

4. 整備事例

18-A-101 （他）裏丁1号線（川崎町）



施工前



施工後

18-A-121 （他）池塚・山岸線ほか1路線（東松島市）



施工前



施工後