

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
江合川左岸	大崎	田尻町	江合川左岸	1,660	642	H11	H20	31.3	91	1位/10
迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,544	3,830	S59	H22	76.2	91	1位/10
迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,489	3,060	S62	H22	69.5	90	3位/10
皿貝川沿岸	石巻	石巻市	皿貝川沿岸	8,742	695	S55	H18	95.4	90	3位/10
牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,436	455	H08	H22	23.5	89	5位/10
江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	H10	H22	48.4	86	6位/10
涌谷東	大崎	涌谷町	涌谷東	2,459	219	H09	H19	61.4	86	6位/10
大崎西部2期	大崎	古川市	大崎西部2期	1,568	478	H12	H21	29.6	83	8位/10
江合川左岸2期	大崎	田尻町	江合川左岸2期	1,306	1,147	H14	H23	10.4	82	9位/10
旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,360	5,552	H16	H21	11.5	81	10位/10

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
大崎西部3期	大崎	古川市	大崎西部3期	2,000	1,251	55	1位/3
柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	2,000	1,190	52	2位/3
蛇田	石巻	石巻市	蛇田	510	268	42	3位/3

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。