

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
明光3期	仙南	丸森町	明光3期	154	24	H13	H18	58.4	89	1位/11
田谷地沼	大崎	加美町	田谷地沼	118	16	H11	H18	91.2	89	1位/11
真野2期	石巻	石巻市	真野2期	260	211	H14	H19	52.5	87	3位/11
菜切谷	大崎	加美町	菜切谷	434	68	H14	H19	29.9	85	4位/11
沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,700	3,037	H16	H20	8.3	85	4位/11
上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	H13	H21	37.4	84	6位/11
太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	165	20	H14	H19	70.0	84	6位/11
高木	石巻	石巻市	高木	80	121	H16	H18	53.1	82	8位/11
日向	仙南	角田市	日向	201	15	H13	H18	41.3	79	9位/11
名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	H16	H20	9.7	77	10位/11
御駒堂	栗原	栗原市	御駒堂	60	1,373	H17	H19	8.3	76	11位/11

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
江尻	仙南	角田市	江尻	50	16	66	1位/2
宝江	大崎	田尻町	宝江	100	238	55	2位/2

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。