

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 16	県事業
事業名	広域漁港整備事業(一般)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	600	外郭L=203 係留L=260	H14	H23	46.0	69	1位/11
松岩漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	H14	H23	17.3	66	2位/11
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	21.2	65	3位/11
寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	H14	H23	38.6	62	4位/11
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	水域浚渫 棧橋補修L=200	H14	H23	63.4	60	5位/11
福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	1,027	外郭L=580 係留L=260	H13	H22	52.1	60	5位/11
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	H14	H23	60.0	56	7位/11
渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田他	1,360	外郭L=40 係留L=710	H14	H23	49.1	55	8位/11
伊里前漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	管の浜・伊里	419	外郭L=55 係留L=30	H13	H22	77.6	54	9位/11
志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	1,410	道路L=520 (橋梁)	H14	H18	70.4	51	10位/11
日門漁港	気仙沼・本吉	本吉町	日門	926	外郭L=350 係留L=66	H13	H22	59.4	42	11位/11

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし