

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内、番江、西野	161,600	110.7	S15	H50	33.7	705	1位/ 31
広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	H04	H50	21.8	611	2位/ 31
広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	S25	H25	72.3	547	3位/ 31
広基1 増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	H07	H25	50.1	526	4位/ 31
広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田、宮城野区岩切、蒲生	33,768	16.8	S24	H25	84.7	473	5位/ 31
広基1 白石川	仙南	大河原町、蔵王町、白石市	大谷、宮、福岡長袋	5,160	19.0	S19	H40	62.6	413	6位/ 31
広基1 多田川	大崎	古川市	飯川	24,500	33.9	H04	H50	29.0	382	7位/ 31
広基2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	S50	H45	14.6	358	8位/ 31
広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	H03	H25	29.4	335	9位/ 31
広基1 斉川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	S54	H40	37.1	313	10位/ 31
広基1 田尻川	大崎	田尻町	小塩	23,040	30.7	S43	H40	37.0	302	11位/ 31
総流河1 出来川	大崎	南郷町	和多田沼	7,580	6.3	S63	H30	31.7	300	12位/ 31
広基1 夏川 ⁴	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	S57	H30	72.4	298	13位/ 31
総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	H02	H23	64.9	285	14位/ 31
総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	1,605	4.8	H04	H23	87.1	283	15位/ 31

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
総流河3内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	H04	H40	42.6	276	16位/31
総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	S47	H40	62.9	260	17位/31
広基1善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	S33	H35	66.1	259	18位/31
広基1荒川(水特)	栗原・登米	登米市、栗原市	新田、仮屋	23,600	26.7	S60	H40	24.7	258	19位/31
高潮2鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	S55	H25	58.7	257	20位/31
総流河3小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	S50	H40	28.5	257	21位/31
総流河1皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	S23	H33	47.0	246	22位/31
総流河1真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	H01	H30	46.9	245	23位/31
広基2津谷川	気仙沼・本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	H02	H45	15.2	245	24位/31
広基1荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	S48	H30	33.4	242	25位/31
広基1長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	S61	H40	33.9	240	26位/31
総流河1西川	仙台	大和町	鶴巢	3,400	4.0	H01	H25	43.1	237	27位/31
広一2高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	S57	H30	35.0	235	28位/31
広基1熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	S55	H21	64.1	213	29位/31
障害1北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	S59	H22	77.0	203	30位/31

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
関公2田中川	仙台	松島町	初原	1,917	5.3	S55	H18	95.1	197	31位/31

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成19年度までの間に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし