

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 27	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
平	仙南	村田町	平	2,000	2,000.0	S61	H21	80.3	408	1位/7
内牧	仙南	角田市	内牧	659	1,050.0	H06	H20	73.9	402	2位/7
弥治郎	仙南	白石市	弥治郎	567	495.0	S61	H20	85.9	374	3位/7
宿	栗原	栗原市	宿	405	6,000.0	H15	H21	65.9	364	4位/7
折立	仙台	仙台市	折立	600	850.0	H08	H20	93.8	338	5位/7
明戸	仙南	白石市	明戸	617	240.0	H07	H20	67.6	328	6位/7
川窪	仙南	川崎町	川窪	512	700.0	H04	H19	89.3	152	7位/7

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし