

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300.0	H16	H27	11.7	393	1位/15
大吉野の1	石巻	石巻市	飯野	400	420.0	H15	H20	44.5	374	2位/15
前浜の2	石巻	石巻市	前網	60	100.0	H17	H19	16.7	373	3位/15
浜見山の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	187	180.0	H17	H21	16.0	373	3位/15
船越	石巻	石巻市	船越	300	200.0	H17	H20	25.0	371	5位/15
星沼	大崎	鳴子町	星沼	580	263.4	H11	H18	86.9	362	6位/15
小指	石巻	石巻市	小指	213	314.0	H16	H20	51.6	357	7位/15
出島の3	石巻	女川町	出島	120	131.0	H17	H22	23.9	349	8位/15
後山	栗原	栗原市	後山	95	120.0	H15	H20	36.3	324	9位/15
相川の2	石巻	石巻市	相川	60	80.0	H17	H19	16.7	320	10位/15
山野町	大崎	鹿島台町	山野町	130	250.0	H15	H19	53.8	317	11位/15
茶釜台	大崎	松山町	茶釜台	40	100.0	H16	H19	43.6	313	12位/15
片平町の1	仙台	仙台市	片平町の1	100	150.0	H16	H19	10.0	298	13位/15
町下	大崎	鳴子町	鍛冶谷沢	40	135.0	H15	H19	12.5	264	14位/15

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
鶴ヶ湊の2 ⁴	仙台	七ヶ浜町	鶴ヶ湊	139	180.0	H13	H19	H59	202	15位/15

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成16年度評価時以降、関係課との調整により再開することになった箇所です。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
川尻	石巻	女川町	川尻	400	470.0	379	1位/7
出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300.0	327	2位/7
井内の2	石巻	石巻市	井内	300	180.0	301	3位/7
萩ヶ丘の1	仙台	仙台市	萩ヶ丘	25	31.0	261	4位/7
双葉ヶ丘の1	仙台	仙台市	双葉ヶ丘	25	17.0	254	5位/7
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	300.0	231	6位/7
清水	登米	登米市	清水	90	100.0	161	7位/7

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。