

# みやぎ洋上風力発電等導入研究会における今後の展開スケジュール

## 導入に向けたステップ

## 県

## 研究会の流れ

平成28年度

研究会の設立

調査エリア  
候補抽出委員・事業者  
意向調査導入可能性調査  
エリア決定環境省ゾーニング  
事業（県内全域）  
（H28.8～H30.3）研究会設置運営  
（H28.9～）

規制関係確認等

平成28年9月9日

第1回研究会

- 研究会設立
- 現状認識・事例共有

11月16～17日

先進地事例調査

- 長崎県五島市
- 視察・意見交換会

11月25日

第2回研究会

- 調査候補11エリア提示
- 絞り込み方法の検討

平成29年3月24日

第3回研究会

- 調査2エリア選定
- H29年度以降の展開

フォーラム

- 基調講演
- パネルディスカッション

平成29年度

導入可能性調査

- 風況観測
- 経済波及効果
- 企業ヒアリング

環境整備

- 制約条件等確認
- 地域の合意形成

環境省ゾーニング  
事業（県内全域）  
（H29.8～H30.3）風況観測  
（H29.9～）企業ヒアリング  
（H30.1～3）事業性評価  
（可能性が見込まれる場合）  
↓  
地域協議会設置準備【本日】  
平成30年2月15日

第4回研究会

- 研究会活動報告まとめ
- 今後の展開

【活動報告】

- 研究会の設置（背景・目的・開催状況）
- 導入可能性調査エリアの選定
- 導入の方向性（風況・波及効果） ●提言

【今後の展開】

- 事業性の評価
- 地域協議会の設置

【今後】事業性評価の結果 → 地域ごとの協議の場（地域協議会）

洋上風力発電等  
導入研究会  
（沿岸全県組織）

助言・支援

具体的な検討を進めるため、協議の場はそれぞれの地域（導入可能性調査エリア）へ移行。研究会は開催せず、必要に応じて助言等を行う。

地域協議会  
（山元沿岸地域・石巻港）

- 適地の設定
- 地域課題の整理

平成30年度

導入可能性調査

- 風況観測
- 企業ヒアリング

環境整備

- 県事業へ位置付け
- 制約条件等確認
- 地域の合意形成

事業化に向けた調整

- 事業用地の決定
- 公募による事業者の呼び込み
- 事業者支援

風況観測  
（～H30.10）【山元沿岸地域】  
地域協議会設置運営  
事業者公募  
（H30.11～H31.3）【石巻港】  
港湾計画への  
位置付け検討  
港湾法に基づく  
導入検討協議会  
の設置運営

山元沿岸地域

石巻港

平成30年4月

第1回地域協議会

- 公募エリア提示
- 地域振興事例紹介

6月

先進地域視察

7月

第2回地域協議会

- 公募エリア確定
- 公募（案）提示

10月

第3回地域協議会

- 公募（案）確定

11月～  
平成31年3月

事業者公募

- 事業者選定

3月

第4回地域協議会

- 公募結果の報告
- 事業計画の検討

1年半～  
2年程度  
（めやす）

関係者事前協議

- 港湾計画への位置付けに向けた事前協議
- 国土交通省、海上保安庁、港湾管理者等

導入検討協議会

- 港湾法に基づく設置適地（再生可能エネルギー源を活用する区域）の設定
- 地域の意見に配慮した公募手続きの検討

地方港湾審議会

- 港湾計画の一部変更
- 交通政策審議会

港湾計画の一部変更

以降

事業化に向けた調整

【石巻港】  
公募占用指針の作成  
港湾法に基づく  
評価・選定委員会の  
設置運営  
事業者公募  
事業者・自治体  
協定締結等

選定事業者による事業検討

- 各種調査（アセス、系統等）
- 許認可手続き

事業化決定

港湾計画への位置付け

導入検討協議会

- 導入事業の内容検討

評価・選定委員会

- 占用指針への意見
- 占用予定者公募

- 占用予定者選定
- 占用計画認定

1年程度  
（めやす）